

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินิทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวเตือนใจ สุขขัง | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นางสาวสิริมา วัฒนโน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายสุรพล สอนจันทร์ | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๕. นางชนัญธิดา กาวเกตุ | แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๗. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๘. นายธนกร สอนอาจ | พลังงานจังหวัดยโสธร |
| ๙. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร | แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นายจิรวุฒิ จานเชื้อ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นายปรีชา เจริญยศ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นางสาวจินตนา เพ็ชรอดวงศ์ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นางอนุชิตา ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๑๕. นางสาววิฑิตา เจริญศรี | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๖. นายสัญญา สระสงคราม | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๑๗. นายจิรภัทร ชาแท่น | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา |
| ๑๘. นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๑๙. นางจงดี สระคุพันธ์ | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๒๐. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นายมงคล แจ่มสวัสดิ์ | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๒. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๓. นางปรานี วัตรสาร | โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๕. นางสุกัญญา บุญลา | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ตามระเบียบวาระต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายไตรมาสซึ่งเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๘๗ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมาย และตามงวดงานซึ่งทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๕,๕๓๐.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๐๔๙.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๙ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๗๓.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๐๓๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๘
- ๒) งบประจำ จำนวน ๔,๐๕๗.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๐๑๖.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

/ฝ่ายเลขานุการ...

- ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายลงทุน ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน เฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
- แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๒๙.๘๗ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๑.๔๙ ล้านบาท
ชลประทานยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๙๗.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่ายคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๙๐
- แทน ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๕.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๔ ได้ประสานกับผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จะสามารถส่งมอบงานได้อีก ๓ งาน เป็นเงิน ๒.๐๘ ล้านบาท
- แทน ผอ.แขวงทางหลวง : ได้รับงบลงทุน ๒๖๗.๙๖ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๖.๖๕ ล้านบาท
ยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๙ จะมีการตรวจรับงานในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๑ ล้านบาท และจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินประมาณวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่าจะผลเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ ๙๐
- แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร : ได้รับงบลงทุน ๖.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เป็นงบก่อสร้างอาคารสำนักงานมี ๗ งาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร เป็นสัญญาจ้างปีงบประมาณจำนวน ๓ งาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- พลังงาน จ.ยโสธร : สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๒.๒๑ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
- แทน พาณิชย จ.ยโสธร : สำนักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๐.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐ โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
- หัวหน้า สนง.จ.ยโสธร : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักรับรอง จวน ยโสธร อยู่ระหว่างการทำนาคากลาง และจะทำการกันเงินงบประมาณโดยทำ PO
- แทน เจ้าพนักงาน : ได้รับงบประมาณ ๓.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๐ วางเบิกเงินเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ที่ดิน จ.ยโสธร จำนวนเงิน ๑.๖๑ ล้านบาท
- แทน โยธาธิการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๖๓.๒๐ ล้านบาท คงเหลือ PO
และผังเมืองจ.ยโสธร ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๑.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๑.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๒๙๗.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๑๙๙.๖๕ ล้านบาท
ยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๒ คาดว่าวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนเงิน ๕ ล้านบาท และมีการกันเงินงบประมาณส่วนที่เหลือด้วย

- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๖.๕๔ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒.๒ ล้านบาท
- จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑.๙๖ ล้านบาท ดำเนินการกันเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
- สพป.ยส.เขต ๒ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๒๒.๖๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๙.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๓.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒/๒๘ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มอีกจำนวนเงิน ๐.๙๗ ล้านบาท
- รายงานแทน ผอ.สพป.ยส.เขต ๑
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๖.๐๗ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔๙.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๙ คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มอีกจำนวนเงิน ๑.๒ ล้านบาท
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบลงทุน ๑๓.๖๙ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๘.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๙ โครงการอาคารเรียน ๑๐๘ ล/๓๐
- ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จำนวนเงิน ๔.๓๑ ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๘ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบลงทุน ๕.๖๔ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๓ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก
- ยโสธรพิทยาคม ซึ่งงานเป็นไปตามงวดงาน
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบลงทุน ๕.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวนเงิน ๑.๖๓ ล้านบาท ทำ PO เพื่อกันเงินงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
- เลิงนกทา
- แทน นายแพทย์ : ได้รับงบลงทุน ๕๙.๙๖ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๔.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๗ โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
- สาธารณสุข จ.ยโสธร
- โครงการก่อสร้างอาคารพักรักษาพยาบาล ๒๔ ห้อง โรงพยาบาลค้อวัง
 - โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประสงค์ โรงพยาบาลกุดชุม
 - โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ อ. คำเขื่อนแก้ว
- ซึ่งได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เบิกจ่ายงวดงานที่เหลืออยู่
- รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา ซึ่งได้กำหนดให้ส่งมอบภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.รพ.ยโสธร : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๓.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๙.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๓.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๕
- โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ เริ่มงวดที่ ๑๐ ซึ่งขณะนี้ถึงงานแล้วที่ ๑๔ ซึ่งทันตามงวดงานแล้ว และกันเงินงบประมาณจำนวน ๕.๗ ล้านบาท
- /กรมจังหวัด...

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๑๗๓.๐๕ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๐.๓๗ ล้านบาท
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๗.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๖ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

สุกัญญา บุณลา

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสุกัญญา บุณลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ