



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.องค์กรักษ์

เลขที่ ก.1กฟส.อร.(บต.)

เรื่อง ขอส่งรายงานตามแบบฟอร์ม สธ.01,02,FM-ES-68/02

เรียน ผจก.กฟส.องค์กรักษ์ผ่าน ผผ.บต.

ถึง ถึง ผจก.กฟส.องค์กรักษ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

กฟส.องค์กรักษ์ขอส่งรายงานตามแบบฟอร์ม สธ.01 รายงานขยายเขตระบบจำหน่ายโดยใช้งบลงทุน กฟภ.ร่วมสมทบ 50% ตามแบบฟอร์ม สธ.02 รายงานขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟเฉพาะราย หม้อแปลงทุกขนาด ตามแบบฟอร์ม FM-ES-68/02 สรุปรายงานบริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

มารีสา

(นางสาวมารีสา ทองสุข)

ชชง.กฟส.องค์กรักษ์

ที่ ก.1กฟส.อร.(บต.) 30023/63

เรียน ผจก.กฟจ.นครนายก

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สมศักดิ์

(นายสมศักดิ์ อารังศักดิ์)

ผจก.กฟส.องค์กรักษ์

เอกสาร SCAN

วันที่.....13 พ.ค. 2563.....

เวลา.....น.

รายชื่อขยายเขตระบบจำหน่ายโดยใช้งบลงทุน กฟภ.ร่วมสมทบ ๕๐ %
(เฉพาะแผนกแรงสูงภายนอก ตามหลักเกณฑ์ คผ.๑-๑๓๗๗ ลว.๒ ตค.๒๕๓๙)
กฟภ.สาขาองค์กรักษ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	อนุมัติ ลว.	แรงสูงภายนอก(วงจร-กม)			หม้อแปลง(เควีเอ)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	ราคาอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ระยะทาง	ชนิดสาย	ขนาดสาย					
-		-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑.ส่งข้อมูลภายในวันที่ ของทุกเดือน
๒.งานที่ใช้ไฟฟ้าจะเงินแล้ว
๓. เป็นงานที่มีอนุมัติเปิดงานขยายเขตแรงสูงภายนอกที่ กฟภ.ลงทุนร่วมสมทบ ๕๐%

รายชื่องานอนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะราย(เฉพาะที่ที่มีการติดตั้งหม้อแปลงทุกขนาด)

กฟฟ.สาขาองค์กรักษ์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	ชื่องาน	ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด	วันที่		แรงสูง(วงจร/กม)			หม้อแปลง(เควีเอ)			รับไฟจาก		ประกอบ กิจการ	ค่าใช้จ่าย	
			อนุมัติ	จ่ายไฟ	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	กฟภ.	ผู้ใช้ไฟ	ชั่วคราว	สถานี	ฟีดเดอร์		กฟภ.	ผู้ใช้ไฟ

สรุปรายงานสถานการณ์การบริการประชาชน
กฟฟ.สาขาสงครามราชภัฏ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างการ ดำเนินการสะสมจาก เดือนที่ผ่านมา(๑)	คำร้องขอรับ บริการ ประจำเดือน (๒)	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (๓)	ผู้ชี้แจงเงินและดำเนินการแล้วเสร็จ			ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ (๖)	ปัญหาและ อุปสรรค (๗)
					รวม ๔	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๑)	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๒)	คิดเป็น ร้อยละ (๕)	
๑	การติดตั้งมิเตอร์(ราย)			๐		๐	๐		
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(ในเขตชุมชน)	๐							
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(นอกเขตชุมชน)	๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๐	๑๐๐	
	รวม ๑.๑+๑.๒	๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๐	๑๐๐	
	๑.๓ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ในเขตชุมชน)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	
	๑.๔ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(นอกเขตชุมชน)	๐	๓๙	๓๙	๓๙	๓๙	๐	๑๐๐	
๒	รวม ๑.๓+๑.๔	๐	๓๙	๓๙	๓๙	๓๙	๐	๑๐๐	
	งานขยายเขตระบบจำหน่าย(งาน)								
	แรงสูง(กรณีต้องขยายเขตสาขาย่อย)								
	๒.๑ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.หม้อแปลง๐-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๒.๒ ระยะทาง ๕๐๐ ม.ขึ้นไป หม้อแปลง๒๕๑-๕๐๐๐ เควีเอ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	รวม ๒.๑+๒.๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓	งานแรงต่ำ(งาน)								
	๓.๑ ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.		๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๐	๐
	๓.๒ ระยะทาง ๒๕๑-๑๐๐๐ ม.		๔	๔	๔	๔	๐	๐	๐
	รวม (๓.๑+๓.๒)		๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๐	๐	๐
	รวม ๑+๒+๓		๑๓๓	๑๓๓	๑๓๓	๑๓๓	๐	๐	๐

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อมูลช่องที่(๑),(๒)มีคำร้องทุกฉบับที่มายื่นคำร้องขอให้ไฟประจำเดือน

- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ช่อง(๖)โปรดดูรายละเอียดประกอบเอกสารแนบเอกสารแนบ ๑ และ ๒

คำร้องที่ค้างการดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมาช่อง(๑)และคำร้องขอรับบริการประจำเดือน ช่อง(๒)ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ๓

รายละเอียดประกอบภาระชี้แจงรายงานสถานการณ์การบริการประชาชน กฟฟ.สาขาส่งเสริม ประจําเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
กรณีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายใน ๑ เดือน (ช่องที่ ๖)

ที่	รายงาน	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระเงิน		มาตรฐานคุณภาพการ			เกินมาตรฐาน คุณภาพการ บริการคิดเป็น (%) F	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	บริการ		เกิน มาตรฐาน คุณภาพ		
					ไม่เกิน มาตรฐาน คุณภาพการ	เกิน มาตรฐาน คุณภาพ			
๑	การติดตั้งมิเตอร์(ราย)								
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(ในเขตชุมชน)			-					
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(นอกเขตชุมชน)			-					
	รวม๑.๑+๑.๒								
	๑.๓ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ในเขตชุมชน)			-					
	๑.๔ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(นอกเขตชุมชน)			-					
	รวม ๑.๓+๑.๔								
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่าย(งาน)								
	แรงสูง(กรณีต้องขยายเขตสายนอก)								
	๒.๑ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.หม้อแปลง๐-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐	๐					
	๒.๒ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม.ขึ้นไป หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐๐ เควีเอ	๐	๐	๐					
	แรงสูง(กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)								
	๒.๓ หม้อแปลง๐-๒๕๐ เควีเอ	๐	๐	๐					
	๒.๔ หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐๐ เควีเอ	๐	๐	๐					
	งานติดตั้งหม้อแปลง								
	๒.๕ หม้อแปลงติดตั้งใหม่(เครื่อง)	๐	๐	๐					
	๒.๖ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดหม้อแปลง(เครื่อง)	๐	๐	๐					
	รวม๒.๑+๒.๒+๒.๓+๒.๔+๒.๕+๒.๖	๐	๐	๐					
๓	แรงต่ำ(งาน)								
	๒.๕ ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.	๑๐	๐	๑๐					
	๒.๖ ระยะทาง ๒๕๑-๑๐๐๐ ม.	๔	๐	๔					
	รวม ๓.๑+๓.๒								
	รวม (๑+๒+๓)	๑๔	๐	๑๔					

หมายเหตุ แผนคุณภาพการบริการประชาชน (ก) ไม่เกินกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ (ข) เกินกำหนดมาตรฐานคุณภาพการ
๑.การติดตั้งมิเตอร์ ๑ ในเขตเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ ๒ ในเขตชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ
๒.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๕ วันทำการ
๓.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน ๒๕๐ เควีเอ ขึ้นไป ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ
๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ ม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ
๕.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐๐ ม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จากการรายงานสถานการณ์การบริการประชาชน กฟฟ.สาขาองค์กรฯ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย	แรงสูง	แรงต่ำ	รวม(ราย)	สาเหตุ/คำชี้แจง
๑	การติดตั้งมิเตอร์ใหม่/เปลี่ยนขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน - ผู้ใช้ไฟติดตั้งสายภายในไม่เรียบร้อย - ขาดมิเตอร์ ขนาด ๕(๑๕)แอมป์ ๑ เฟส	-	-	-	
๒	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง(งาน)		จำนวน เครื่อง			-
๓	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ขาดเสา คอ.๘ เมตร - ขาดเสา คอ.๙ เมตร - ขาดเสา คอ.๑๒ เมตร - โคมไฟถนน ๓๖*๒ วัตต์ สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าพลังแสงคอน คอ.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐	จำนวน ต้น	จำนวน ต้น	จำนวน ต้น	-
			จำนวน ชุด	จำนวน ชุด	จำนวน ท่อน	-

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน กพ.สาของครีกซ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เอกสารแนบ ๓

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา(ช่อง ๑)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน(ช่อง ๒)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จในเดือนปัจจุบัน(งาน)	จำนวน(งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ(งาน)	
๑	การติดตั้งมีเตอร์					
	๑.๑ มีเตอร์ติดตั้งใหม่			๘๐	๘๐	
	๑.๒ เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์			๓๙	๓๙	
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	๒.๑ งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง					
	พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง	๐	๐	๐	๐	
	๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	๐	๐	๑๔	๑๔	
	จำนวนรวม	๐	๐	๑๓๓	๑๓๓	

FM-ES-b๘/๐๒