



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟผ.๓

เลขที่ ฉ.๓ กกค.(จร.) ๕๔/๖๕๖๖

ถึง ผวร. = 7 ม.ค. 2562
วันที่

เรื่อง รายงานสรุปสถานะงานขยายเขตโครงการขยายเขตที่ทำการเกษตร ระยะที่ ๒ (คชก.๒) ปี ๒๕๖๑
เรียน อ.ผ.ว. (ผู้อำนวยการโครงการ)

กฟผ.๓ ขอสรุปรายงานขยายเขตโครงการขยายเขตที่ทำการเกษตร ระยะที่ ๒ (คชก.๒)
ปี ๒๕๖๑ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนงานทั้งสิ้น ๑๕๙ งาน ๑,๖๘๑ ราย ดังนี้


(ตามเอกสารแนบจำนวน ๙ แผ่น)

ลงทุนเฉลี่ย/ ครัวเรือน (บาท)	อนุมัติ		จ่าย/ยกเลิก		ต้องดำเนินการ		งานแล้วเสร็จ		คงเหลือ		ผลงานแล้วเสร็จ คิดเป็น %	
	งาน	ราย	งาน	ราย	งาน	ราย	งาน	ราย	งาน	ราย	งาน (%)	ราย (%)
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐	๑๕๙	๑,๖๘๑	๒	๒	๑๕๗	๑,๖๗๙	๑๒๔	๘๘๒	๗๔๗	๘๕๘๘	๘๕.๔๓	๘๖.๕๓
รวม	๑๕๙	๑,๖๘๑	๒	๒	๑๕๗	๑,๖๗๙	๑๒๔	๘๘๒	๗๔๗	๘๕๘๘	๘๕.๔๓	๘๖.๕๓

ทั้งนี้สามารถ Download ได้ จากเว็บไซต์ของ กฟผ.๓ โดยเข้าที่

[>>> http://intra.pea.co.th...>>>](http://intra.pea.co.th...) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ >>> แผนกจัดการงานโครงการ
ก่อสร้างระบบจำหน่าย>>> สรุปสถานะงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตที่ทำการเกษตร ระยะที่ ๒
(คชก.๒) ปี ๒๕๖๑ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)

อ.ผ.ว.ผ.๓ รักษาการแทน อ.ผ.ผ.

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ คชก.2 ของ..กฟผ.3....เดือน ..ชั้นวาม.. ปี ..2561..

แบบฟอร์ม กษ.2.03

สถานะ อนุมัติงาน (เดือน)	ปริมาณงานที่จัดเข้าตามแผนงาน											ผลการประเมินที่ดำเนินการแล้วเสร็จ												
	อนุมัติ จัดเข้า (งาน)	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง		ผู้ไฟฟ้า (ราย)	จำนวนมิเตอร์ที่จะขอติดตั้ง(เครื่อง)			ค่าวัสดุ (บาท)	คชน. (บาท)	รวม (บาท)	แล้วเสร็จ (งาน)	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง		ผู้ไฟฟ้า (ราย)	มิเตอร์ที่ติดตั้งแล้ว(เครื่อง)			ค่าวัสดุ (บาท)	คชน. (บาท)	รวม (บาท)
				30 KVA (เครื่อง)	50 KVA (เครื่อง)		1 เฟส	3 เฟส	30 KVA (เครื่อง)							50 KVA (เครื่อง)	1 เฟส		3 เฟส					
ม.ค.-61																								
ก.พ.-61	150	59.664	143.554	74	0	1,681	1,524	157	0	39,434,332.00	19,963,440.00	59,397,772.00	124	20.110	79.221	37	0	882				31,644,040.48	13,397,775.99	45,041,816.47
มี.ค.-61																								
เม.ย.-61																								
พ.ค.-61																								
มิ.ย.-61																								
ก.ค.-61																								
ส.ค.-61																								
ก.ย.-61																								
ต.ค.-61																								
พ.ย.-61																								
ธ.ค.-61																								
รวม	150	59.664	143.554	74	0	1,681	1,524	157	0	39,434,332.00	19,963,440.00	59,397,772.00	124	20.110	79.221	37	0	882	0	0	0	31,644,040.48	13,397,775.99	45,041,816.47

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน..... ธันวาคม.....ปี.....2561.....

ที่	กฟพ.	จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน						รวมจำนวน แปลง แล้วเสร็จ	การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปิด าส./ ปิด Sap (ร/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP	
			แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)			ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.หน่วยงาน- ค่าเผื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)				
			1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA														
1	กฟจ.นครราชสีมา	45	1.610	0.000	2.180	0.000	1	0	0				1,152,603.44	566,952.07	1,719,555.51							
2	กฟจ.ชัยภูมิ	31	1.400	0.000	2.300	0.000	1	0	31				599,997.80	268,316.72	868,314.52							
3	กฟจ.บุรีรัมย์	34	1.265	0.000	3.350	0.000	2	0	34				581,355.53	322,568.01	903,923.54							
4	กฟจ.สุรินทร์	121	1.960	0.000	12.148	0.000	7	0	121				1,722,865.06	1,000,408.31	2,723,273.37							
5	กฟอ.นางรอง	574	13.090	0.000	49.383	0.000	21	0	363				8,405,537.46	3,680,080.20	12,085,617.66							
6	กฟอ.ปากช่อง	1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0	1				11,113.90	10,725.22	21,839.12							
7	กฟอ.สีคิ้ว	13	0.000	0.000	2.050	0.000	1	0	6				235,592.62	83,900.15	319,492.77							
8	กฟอ.โชคชัย	213	9.229	0.000	15.262	0.000	12	0	42				4,556,860.40	1,274,860.24	5,831,720.64							
9	กฟอ.บัวใหญ่	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0				0.00	0.00	0.00							
10	กฟอ.พิมาย	74	2.620	0.000	6.130	0.000	5	0	74				1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09							
11	กฟอ.ภูเขียว	547	28.090	0.000	47.741	0.000	22	0	182				12,335,305.34	5,190,509.37	17,525,814.71							
12	กฟอ.ปราสาท	18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0	18				302,372.85	179,506.56	481,879.41							
13	กฟภ.นครราชสีมา 2(พิมายละ)	10	0.000	0.000	1.120	0.000	1	0	10				194,633.60	93,587.53	288,221.13							
14	กฟภ.นครราชสีมา 3(สุรนารี)	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0				0.00	0.00	0.00							
15	กฟภ.ปักธงชัย	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0				0.00	0.00	0.00							
รวมทั้งสิ้น			1,681	59.664	0.000	143.554	0.000	74	0	882				31,644,040.48	13,397,775.99	45,041,816.47						

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน.....ธันวาคม.....ปี.....2561.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกรรม (ราย)	ปริมาณงาน					การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปี กส./ ปี Sep (ว/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (แรงจ-กม.)		แรงต่ำ (แรงจ-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)	ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.หน้างาน ค่าเผื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)			
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส													
	รวม นครราชสีมา 1 งาน					45	1.610	0.000	2.180	0.000	1	0			1,152,603.44	566,952.07	1,719,555.51						
	รวม กฟอ.นครราชสีมา ทั้งหมด 1 งาน					45	1.610	0.000	2.180	0.000	1	0			1,152,603.44	566,952.07	1,719,555.51						
	รวม แก้งคร้อ 1 งาน					31	1.400	0.000	2.300	0.000	1	0			599,997.80	268,316.72	868,314.52						
	รวม กฟอ.ชัยภูมิ ทั้งหมด 1 งาน					31	1.400	0.000	2.300	0.000	1	0			599,997.80	268,316.72	868,314.52						
	รวม ตูมโฮง 4 งาน					26	0.240	0.000	2.820	0.000	1	0			436,160.45	261,681.83	697,842.28						
	รวม กระสัง 1 งาน					5	0.075	0.000	0.290	0.000	1	0			116,537.96	36,563.83	153,101.79						
	รวม พุทไธสง 1 งาน					3	0.950	0.000	0.240	0.000	0	0			28,657.12	24,322.35	52,979.47						
	รวม กฟอ.บุรีรัมย์ ทั้งหมด 6 งาน					34	1.265	0.000	3.350	0.000	2	0			581,355.53	322,568.01	903,923.54						
	รวม สุรินทร์ 18 งาน					78	1.960	0.000	7.543	0.000	4	0			1,207,200.23	709,393.17	1,916,593.40						
	รวม ศีขรภูมิ 4 งาน					31	0.000	0.000	3.285	0.000	2	0			361,718.61	191,339.84	553,058.45						
	รวม จัดนาบัว 3 งาน					12	0.000	0.000	1.320	0.000	1	0			153,946.22	99,675.30	253,621.52						
	รวม กฟอ.สุรินทร์ ทั้งหมด 25 งาน					121	1.960	0.000	12.148	0.000	7	0			1,722,865.06	1,000,408.31	2,723,273.37						
	รวม นางรอง 64 งาน					495	11.735	0.000	40.348	0.000	15	0			7,062,601.35	3,080,777.64	10,143,378.99						
	รวม ประโคนชัย 13 งาน					78	1.355	0.000	8.855	0.000	6	0			1,342,936.11	599,302.56	1,942,238.67						
	รวม พนองกี 1 งาน					1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0			0.00	0.00	0.00						
	รวม กฟอ.นางรอง ทั้งหมด 78 งาน					574	13.090	0.000	49.383	0.000	21	0			8,405,537.46	3,680,080.20	12,085,617.66						
	รวม พุณิ 1 งาน					1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0			11,113.90	10,725.22	21,839.12						
	รวม กฟอ.ปากช่อง ทั้งหมด 1 งาน					1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0			11,113.90	10,725.22	21,839.12						
	รวม สีคิ้ว 1 งาน					4	0.000	0.000	0.430	0.000	0	0			51,435.00	21,091.74	72,526.74						
	รวม สูงเนิน 3 งาน					9	0.000	0.000	1.620	0.000	1	0			184,157.62	62,808.41	246,966.03						
	รวม กฟอ.สีคิ้ว ทั้งหมด 4 งาน					13	0.000	0.000	2.050	0.000	1	0			235,592.62	83,900.15	319,492.77						
	รวม ครบุรี 10 งาน					157	6.390	0.000	13.055	0.000	9	0			3,499,441.32	1,253,452.96	4,752,894.28						
	รวม พนองบุญมา 3 งาน					56	2.839	0.000	2,207	0.000	3	0			1,057,419.08	21,407.28	1,078,826.36						
	รวม กฟอ.โชคชัย ทั้งหมด 13 งาน					213	9.229	0.000	15.262	0.000	12	0			4,556,860.40	1,274,860.24	5,831,720.64						
	รวม พนมพวง 5 งาน					74	2.620	0.000	6.130	0.000	5	0			1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09						
	รวม กฟอ.พิมาย ทั้งหมด 5 งาน					74	2.620	0.000	6.130	0.000	5	0			1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09						
	รวม ภูเขียว 13 งาน					408	24.320	0.000	37.831	0.000	18	0			9,884,437.89	3,838,404.85	13,722,842.74						
	รวม เกษตรสมบูรณ์ 7 งาน					139	3.770	0.000	9.910	0.000	4	0			2,450,867.45	1,352,104.52	3,802,971.97						
	รวม กฟอ.ภูเขียว ทั้งหมด 20 งาน					547	28.090	0.000	47.741	0.000	22	0			12,335,305.34	5,190,509.37	17,525,814.71						
	รวม ผังชะ 1 งาน					18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0			302,372.85	179,506.56	481,879.41						
	รวม กฟอ.ปราสาท ทั้งหมด 1 งาน					18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0			302,372.85	179,506.56	481,879.41						
	รวม นม.2(พิมาย) 4 งาน					10	0.000	0.000	1.120	0.000	1	0			194,633.60	93,587.53	288,221.13						
	รวม กฟอ.นครราชสีมา 2 (พิมาย) ทั้งหมด 4 งาน					10	0.000	0.000	1.120	0.000	1	0			194,633.60	93,587.53	288,221.13						
	รวมทั้งหมด 12 จุดรวมงาน จำนวน 159 งาน					1,681	59.664	0.000	143.554	0.000	74	0			31,644,040.48	13,397,775.99	45,041,816.47						

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน..... ธันวาคม.....ปี.....2561.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน					การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปีกล/ ปิด Sep (ร/ด/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP		
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่างานช่าง (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)				เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA													
	กฟจ.นครราชสีมา																								
1	บ้านหนองโพธิ์	2	โคกสูง	เมือง	นครราชสีมา	45	1.610	0.000	2.180	0.000	1	0	50			1,152,603.44	566,952.07	1,719,555.51						REL	
	รวม นครราชสีมา 1 งาน					45	1.610	0.000	2.180	0.000	1	0				1,152,603.44	566,952.07	1,719,555.51							
	รวม กฟจ.นครราชสีมา ทั้งหมด 1 งาน					45	1.610	0.000	2.180	0.000	1	0				1,152,603.44	566,952.07	1,719,555.51							
	กฟส.แก้งคร้อ																								
1	บ้านโคกสูง	5	บ้านแก้ง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	31	1.400	0.000	2.300	0.000	1	0	100	30 ต.ค.2561	23 พ.ย.2561	599,997.80	268,316.72	868,314.52						CLSD	
	รวม แก้งคร้อ 1 งาน					31	1.400	0.000	2.300	0.000	1	0				599,997.80	268,316.72	868,314.52							
	รวม กฟส.ชัยภูมิ ทั้งหมด 1 งาน					31	1.400	0.000	2.300	0.000	1	0				599,997.80	268,316.72	868,314.52							
	กฟส.คูเมือง																								
1	บ้านจันทน์	14	พราสาราม	คูเมือง	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.420	0.000	0	0	100	30 ส.ค.2561	22 ส.ค.2561	37,202.11	19,841.44	57,043.55							
2	บ้านหนองดุม	8	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.080	0.000	0	0	100	30 ส.ค.2561	22 ส.ค.2561	7,542.85	140.59	7,683.44							CLSD
3	บ้านหนองดุม	8	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	13	0.240	0.000	1.100	0.000	1	0	100	30 ส.ค.2561	25 ก.ย.2561	208,521.29	120,116.98	328,638.27							CLSD
4	บ้านโนนมาลัย	4	หินเหล็กไฟ	คูเมือง	บุรีรัมย์	10	0.000	0.000	1.220	0.000	0	0	100	30 ส.ค.2561	22 ส.ค.2561	182,894.20	121,582.82	304,477.02							CLSD
	รวม คูเมือง 4 งาน					26	0.240	0.000	2.820	0.000	1	0				436,160.45	261,681.83	697,842.28							CLSD
	กฟส.กระสัง																								
1	บ้านดิม (กลุ่ม บำรุงบ่อขันธ์)	7	ศรีภูมิ	กระสัง	บุรีรัมย์	5	0.075	0.000	0.290	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	20 ก.ค.61	116,537.96	36,563.83	153,101.79							CLSD
	รวม กระสัง 1 งาน					5	0.075	0.000	0.290	0.000	1	0				116,537.96	36,563.83	153,101.79							
	กฟส.พุทไธสง																								
1	บ้านแก่งท้าว	5	บ้านแก่ง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	3	0.950	0.000	0.240	0.000	0	0	100	30 ส.ค.2561	25 ก.ย.2561	28,657.12	24,322.35	52,979.47							CLSD
	รวม พุทไธสง 1 งาน					3	0.950	0.000	0.240	0.000	0	0				28,657.12	24,322.35	52,979.47							
	รวม กฟส.บุรีรัมย์ ทั้งหมด 6 งาน					34	1.265	0.000	3.350	0.000	2	0				581,355.53	322,568.01	903,923.54							
	กฟจ.สุรินทร์																								
1	บ้านหนองยาง	6	ศรีคตม	ลำดวน	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	12,525.67	7,723.90	20,249.57							CLSD
2	บ้านแดงพัน	1	แสงพัน	เมือง	สุรินทร์	3	0.000	0.000	0.240	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	27,201.87	21,070.66	48,272.53							CLSD
3	บ้านโคกหนองขาม(กลุ่มหนองขาม)	9	โคกเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.520	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	5,261.75	3,582.65	8,844.40							CLSD
4	บ้านดงหมอก	6	โคกเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.310	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 ก.ค.61	20,737.67	9,464.28	30,201.95							CLSD
5	บ้านหนองคู (นาย สมทอง)	3	กระเบื้องเตี้ย	ลำดวน	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.335	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	19,667.23	9,895.69	29,562.92							CLSD
6	บ้านดงเคียน (นางสาววอล)	1	อุบล	ลำดวน	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.088	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	9,192.56	6,091.46	15,284.02							CLSD
7	บ้านสามโคก	6	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	12	0.600	0.000	0.960	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	25 ก.ย.2561	245,246.37	128,122.61	373,368.98							CLSD
8	บ้านดงใหม่	3	ปิง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	4	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ส.ค.2561	24,582.39	24,391.27	48,973.66							CLSD
9	บ้านหนองคู(กลุ่มนายขันธ์)	6	กระเบื้องเตี้ย	ลำดวน	สุรินทร์	8	0.000	0.000	0.620	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	22 ส.ค.2561	122,884.86	56,623.96	179,508.82							CLSD
10	บ้านเจียง	5	โคกเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	3	0.000	0.000	0.400	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	44,828.96	31,718.12	76,547.08							CLSD
11	บ้านจบก(กลุ่มจบกน้อย)	4	กระเบื้องเตี้ย	ลำดวน	สุรินทร์	7	0.000	0.000	0.550	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	101,164.31	46,213.37	147,377.68							CLSD
12	บ้านหนองหาร(กลุ่มนายอานนท์)	10	กระเบื้องเตี้ย	ลำดวน	สุรินทร์	5	0.000	0.000	0.320	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ส.ค.2561	43,506.87	38,430.69	81,937.56							CLSD
13	บ้านโคกทราย	10	ศรีคตม	ลำดวน	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.080	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	9,239.20	6,129.75	15,368.95							CLSD
14	บ้านมะตูม(กลุ่มวัด)	5	อุบล	ลำดวน	สุรินทร์	3	0.000	0.000	0.470	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	53,910.75	43,736.41	97,647.16							CLSD
15	บ้านดงเคียน	8	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	5	0.000	0.000	0.600	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	66,422.77	43,672.51	110,095.28							CLSD
16	บ้านมะตูม(กลุ่มนายอุทัย)	5	อุบล	ลำดวน	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.250	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	37,621.44	33,074.34	70,695.78							CLSD
17	บ้านปราสาท	14	เจียง	เมือง	สุรินทร์	16	1.360	0.000	1.240	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	25 ก.ย.2561	340,466.75	186,225.25	526,692.00							CLSD
18	บ้านผู้	6	เพ็ชร	เมือง	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.320	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	22,738.81	13,226.25	35,965.06							CLSD
	รวม สุรินทร์ 18 งาน					78	1.960	0.000	7.543	0.000	4	0				1,207,200.23	709,393.17	1,916,593.40							

สรุปผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางภาคพร ปี 2561

แบบฟอร์ม กส.2-02

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน.....ธันวาคม.....ปี.....2561.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวนครัวเรือนเกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน						การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปี กส./ปี Snp (ว/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะในระบบ SAP
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนผังเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่ามือช่าง (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนผังเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)			
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA												
	กฟผ.พิษณุโลก																							
1	บ้านห้วยแสง	10	ลำโพงทาบ	ลำโพงทาบ	สุรินทร์	13	0.000	0.000	0.990	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิ.ย.2561	146,186.13	88,401.97	234,588.10						CLSD
2	บ้านปายาว	20	จารัด	ศิขรภูมิ	สุรินทร์	12	0.000	0.000	1.855	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิ.ย.2561	171,142.57	78,550.80	249,693.37						CLSD
3	บ้านหนองจาว	6	ศาลาแดง	ศิขรภูมิ	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.290	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิ.ย.2561	21,526.81	8,204.32	29,731.13						CLSD
4	บ้านหนองตูบน้อย	2	หนองจาว	ศิขรภูมิ	สุรินทร์	4	0.000	0.000	0.150	0.000	0	0	100	20 เม.ย.61	19 เม.ย.61	22,863.10	16,182.75	39,045.85						CLSD
	รวม ศิขรภูมิ 4 งาน					31	0.000	0.000	3.285	0.000	2	0				361,718.61	191,339.84	553,058.45						
	กฟผ.รัตนบุรี																							
1	บ้านน้ำคำ	2	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	8	0.000	0.000	0.780	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิ.ย.2561	68,927.75	66,709.20	135,636.95						CLSD
2	บ้านไผ่	13	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	3	0.000	0.000	0.360	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิ.ย.2561	65,994.53	20,451.80	86,446.33						CLSD
3	บ้านน้ำคำ	2	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิ.ย.2561	19,023.94	12,514.30	31,538.24						CLSD
	รวม รัตนบุรี 3 งาน					12	0.000	0.000	1.320	0.000	1	0				153,946.22	99,675.30	253,621.52						
	รวม กฟผ.สุรินทร์ ทั้งหมด 25 งาน					121	1.960	0.000	12.148	0.000	7	0				1,722,865.06	1,000,408.31	2,723,273.37						
	กฟผ.นางรอง																							
	บ้านวังโพธิ์	18	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	8	0.260	0.000	0.480	0.000	1	0				141,058.04	60,020.93	201,078.94						REL
2	บ้านเนินสะอาด	13	ห้วยน้ำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	10	0.000	0.000	0.500	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ต.ค.2561	48,834.97	30,195.26	79,030.23						CLSD
3	บ้านดงใหญ่พัฒนา	13	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.380	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ต.ค.2561	35,760.67	19,249.14	55,009.81						CLSD
4	บ้านน้อยพัฒนา	7	ห้วยน้ำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	6	0.000	0.000	0.600	0.000	0	0				65,987.18	8,014.70	74,001.88						REL
5	บ้านบึงพัฒนา	7	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	6	0.000	0.000	0.480	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ต.ค.2561	50,064.23	26,715.18	76,779.41						CLSD
6	บ้านหนองทองหิม	3	หนองโบสถ์	นางรอง	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.215	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	30,779.08	30,796.07	61,575.15						CLSD
7	บ้านโคกตาอ้อม	11	ถนนหัก	นางรอง	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.080	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ต.ค.2561	7,554.99	4,913.21	12,468.20						CLSD
8	บ้านป่าวัง	8	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.550	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61	34,552.93	27,873.45	62,426.38						CLSD
9	บ้านโคกใหญ่	5	ตาบึก	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.054	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61	5,499.11	6,835.15	12,334.26						CLSD
10	บ้านหนองสนแก	5	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61	12,278.73	7,578.40	19,857.13						CLSD
11	บ้านโคกใหญ่	5	ตาบึก	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.095	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61	11,831.69	16,914.26	28,745.95						CLSD
12	บ้านหนองกก	9	ตะเคา	นางรอง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.135	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	17,347.03	13,500.59	30,847.62						CLSD
13	บ้านเจริญสุข	12	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.020	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61	6,616.58	3,201.29	9,817.87						CLSD
14	บ้านหนองขุดอิด	8	ทรัพย์พวยยา	นางรอง	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.680	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ต.ค.2561	64,058.18	39,103.53	103,161.71						CLSD
15	บ้านเจริญสุข	12	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.460	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61	47,732.76	31,105.37	78,838.13						CLSD
16	บ้านสองพี่น้อง	10	ตะเคา	นางรอง	บุรีรัมย์	15	0.690	0.000	0.620	0.000	1	0				279,400.26	133,926.73	413,326.99						CLSD
17	บ้านโคกหลวง	11	ตะเคา	นางรอง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.095	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	14,347.10	11,689.51	26,036.61						CLSD
18	บ้านบ่อน้ำใส	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.535	0.000	0	0	100	30 ต.ค.2561	23 พ.ย.2561	50,150.45	28,662.03	78,812.48						CLSD
19	บ้านโนนศรีสุข	12	หนองโบสถ์	นางรอง	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.440	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	38,786.12	22,556.74	61,342.86						CLSD
20	บ้านบึงอุดม	22	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.480	0.000	0	0	100	30 ต.ค.2561	23 พ.ย.2561	51,720.26	37,042.78	88,763.04						CLSD
21	บ้านลิ้มทอง	4	หนองโบสถ์	นางรอง	บุรีรัมย์	30	1.050	0.000	2.610	0.000	1	0	100	30 ต.ค.2561	23 พ.ย.2561	641,244.08	397,189.43	1,038,433.51						CLSD
22	บ้านโคกลอย	3	ไทยเจริญ	ปะคำ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.280	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	31,832.96	23,883.45	55,716.41						CLSD
23	บ้านหนองใหญ่	3	หนองปล้อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.160	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ต.ค.2561	21,093.15	16,384.63	37,477.78						CLSD
24	บ้านบ่อน้ำใส	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.200	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	23,221.80	18,212.32	41,434.12						CLSD
25	บ้านสระประดู่	2	หนองโบสถ์	นางรอง	บุรีรัมย์	8	0.000	0.000	1.145	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	128,943.53	92,259.31	221,202.84						CLSD
26	บ้านแพงพวย	9	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.490	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ต.ค.2561	47,721.51	29,711.33	77,432.84						CLSD
27	บ้านตะเคา	6	ตะเคา	นางรอง	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.510	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ต.ค.2561	66,601.05	55,193.37	121,794.42						CLSD
28	บ้านตาเมียง	4	หนองปล้อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.380	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ต.ค.2561	45,847.29	35,660.14	81,507.43						CLSD

การไฟฟ้าเขต.....กฟล.3.....ประจำเดือน.....กันยายน.....ปี.2561.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	บริเวณงาน					การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปิด กส/ ปิด Sap (ว/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP	
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (แรงจ.ก-ม.)		แรงต่ำ (แรงจ.ก-ม.)		ห้อยแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.หน้างาน+ ค่าเผื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)				เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA												
29	บ้านบ้านเหลือง	7	หนองยายพิมพ์	นางรอง	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.144	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	21,764.70	18,393.10	40,157.80						
30	บ้านโนนศาลา	9	หนองยายพิมพ์	นางรอง	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.220	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	25,228.82	18,125.84	43,354.66						CLSD
31	บ้านคลองหวาย	12	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	32	2.000	0.000	1.900	0.000	1	0	100	30 ต.ค.2561	23 พ.ย.2561	132,846.83	66,526.97	199,373.80						CLSD
32	บ้านตลาดแม่	6	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	14	1.120	0.000	0.500	0.000	1	0				232,485.26	2,339.68	234,824.94						CLSD
33	บ้านบ่อน้ำใส	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	12	0.000	0.000	0.300	0.000	0	0				83,627.73	370.82	83,998.55						REL
34	บ้านคลองหวาย	12	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	9	0.000	0.000	1.600	0.000	0	0				169,045.18	8,667.40	177,712.58						REL
35	บ้านวังห้อย	18	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	12,439.01	7,618.63	20,057.64						CLSD
36	บ้านโคกเขาพัฒนา 10	10	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	7	0.000	0.000	0.640	0.000	0	0				73,790.15	1,682.07	75,472.22						REL
37	บ้านวังห้อย	18	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.600	0.000	1	0				102,918.17	43,714.62	146,632.79						REL
38	บ้านบ่อน้ำใส	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.400	0.000	0	0				56,610.29	1,406.88	58,017.17						REL
39	บ้านบ่อน้ำใส	9	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	6	0.000	0.000	0.440	0.000	0	0				51,660.19	230.71	51,890.90						REL
40	บ้านคลองหวาย	12	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	13	0.000	0.000	1.000	0.000	1	0	100	30 ต.ค.2561	23 พ.ย.2561	132,846.83	66,526.97	199,373.80						CLSD
41	บ้านศรีเมืองใหม่	2	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	10	0.440	0.000	0.600	0.000	1	0				160,674.19	7,032.88	167,707.07						REL
42	บ้านทรายทอง - บ้านทรัพย์เจริญ	17, 21	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	15	0.500	0.000	1.200	0.000	1	0				220,577.54	1,552.85	222,130.39						REL
43	บ้านทรายทอง	17	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.650	0.000	0	0				65,037.15	45,465.66	110,502.81						REL
44	บ้านบ่อน้ำใส	9	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	20,488.21	15,247.47	35,735.68						CLSD
45	บ้านบ่อน้ำใส	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	8	0.000	0.000	0.880	0.000	0	0				129,231.61	5,895.29	135,126.90						REL
46	บ้านทรัพย์เจริญ	21	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.320	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	29,647.69	15,567.25	45,214.94						CLSD
47	บ้านใหม่ทอง	14	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	25	1.035	0.000	1.970	0.000	1	0				535,543.39	42,028.94	577,572.33						REL
48	บ้านคูอรุณ	17	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.240	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	29,586.44	26,306.07	55,892.51						CLSD
49	บ้านหนองกง	1	หนองทอง	นางรอง	บุรีรัมย์	25	0.940	0.000	1.860	0.000	1	0	100	20 พ.ย.2561	27 ต.ค.2561	388,265.85	215,141.13	604,176.98						THECO
50	บ้านบ่อน้ำพัฒนา	7	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	6	0.000	0.000	0.600	0.000	0	0				68,663.59	0.00	68,663.59						REL
51	บ้านหนองบัวหนองกง	6	ทุ่งแสงทอง	นางรอง	บุรีรัมย์	20	0.000	0.000	1.600	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	170,396.15	131,001.09	301,397.24						CLSD
52	บ้านวังแก้ว	8	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.440	0.000	0	0	100	30 ต.ค.2561	23 พ.ย.2561	39,697.82	34,484.86	74,182.68						CLSD
53	บ้านหนองมะเภา	7	ทุ่งแสงทอง	นางรอง	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.460	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	61,429.02	50,404.00	111,833.02						CLSD
54	บ้านโคกตาหัง	3	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.160	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	23 ก.ค.2561	20,453.25	17,352.16	37,805.41						CLSD
55	บ้านตะโก	11	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	23 ก.ค.2561	18,821.29	17,141.18	35,962.47						CLSD
56	บ้านโคกพามห้อย	9	หนองปล่อง	ขามเฒ่า	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.175	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	18,227.61	11,380.40	29,608.01						CLSD
57	บ้านหนองมะเภา	5	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	10	0.000	0.000	0.980	0.000	1	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	160,323.50	59,022.14	219,345.64						CLSD
58	บ้านหนองแก้ว	11	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	10	0.000	0.000	0.920	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	116,883.70	82,734.73	199,618.43						CLSD
59	บ้านหนองกราด	4	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.095	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	14,105.75	11,024.14	25,129.89						CLSD
60	บ้านบ่อน้ำใส	4	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	7,720.19	4,269.79	11,989.98						CLSD
61	บ้านโคกใหญ่	5	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	7	0.000	0.000	0.615	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	66,657.45	50,037.06	116,694.51						CLSD
62	บ้านจาม	8	หนองยายพิมพ์	นางรอง	บุรีรัมย์	33	1.535	0.000	2.430	0.000	1	0				722,724.21	408,571.22	1,131,295.43						REL
63	บ้านโนนวัง	7	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.360	0.000	0	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	44,532.22	36,051.73	80,583.95						CLSD
64	บ้านประดอง	2	เมืองยาง	จำปาศักดิ์	บุรีรัมย์	36	2.165	0.000	2.225	0.000	2	0				836,764.67	328,893.64	1,165,658.26						REL
	รวม นางรอง 64 งาน					495	11.735	0.000	40.348	0.000	15	0				7,062,601.35	3,080,777.64	10,143,378.99						
	กฟล.ประโคนชัย																							
1	บ้านจบกกรัง	7	โคกสูง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	17,315.96	9,327.39	26,643.35						CLSD
2	บ้านโคกบุย	9	บ้านโพธิ์	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	12,863.13	10,482.73	23,345.86						CLSD
3	บ้านหนองโจรง	8	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	8	0.000	0.000	0.625	0.000	1	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	107,719.22	47,745.01	155,464.23						CLSD

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน.....ธันวาคม.....ปี.....2561.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน					การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปิด กส/ ปิด Sap (จ/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP	
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (แรงจล-กม.)		แรงต่ำ (แรงจล-กม.)		ห้อยแปลง (เควีเอ)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.หน้างาน+ ค่าเผื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)				เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA												
4	บ้านหนองสระ	16	โพนสวรรค์	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.420	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	48,420.53	29,030.59	77,451.12						CLSD
5	บ้านหนองกระด้าย	7	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.195	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	17,538.29	18,655.11	36,193.40						CLSD
6	บ้านโคกทะล	6	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	7	0.000	0.000	1.040	0.000	0	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	99,465.24	53,985.75	153,450.99						CLSD
7	บ้านจระกู่ใหญ่	4	ละหาน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	13	0.000	0.000	1.350	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	156,168.90	61,863.82	218,032.72						CLSD
8	บ้านโคกศรี	14	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.425	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	46,208.35	27,738.36	73,946.71						CLSD
9	บ้านหนองม่วง	7	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.800	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	106,480.50	36,630.73	143,111.23						CLSD
10	บ้านโคกเมือง	9	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	15	0.930	0.000	1.740	0.000	1	0	100	27 กย.2561	12 ทค.2561	340,477.58	138,428.71	478,906.29						CLSD
11	บ้านโคกช้าง	2	โคกยาง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.395	0.000	0	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	42,901.50	23,461.32	66,362.82						CLSD
12	บ้านโคกตูม	2	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.630	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	95,112.91	37,182.00	132,294.91						CLSD
13	บ้านโคกตูม	10	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	11	0.425	0.000	0.885	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	252,264.00	104,771.04	357,035.04						CLSD
	รวม ประโคนชัย 13 งาน					78	1.355	0.000	8.855	0.000	6	0				1,342,936.11	599,302.56	1,942,238.67						
	กฟผ.หนองกี่																							
1	บ้านจบกเกร็ง	7	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0												ยกเลิก
	รวม หนองกี่ 1 งาน					1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0				0.00	0.00	0.00						
	รวม กฟผ.นางรอง ทั้งหมด 78 งาน					574	13.090	0.000	49.383	0.000	21	0				8,405,537.46	3,680,080.20	12,085,617.66						
	กฟผ.พยุหะ																							
1	บ้านวังประดู	13	พยุหะ	ปากช่อง	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	11,113.90	10,725.22	21,839.12						CLSD
	รวม พยุหะ 1 งาน					1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0				11,113.90	10,725.22	21,839.12						
	รวม กฟผ.ปากช่อง ทั้งหมด 1 งาน					1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0				11,113.90	10,725.22	21,839.12						
	กฟผ.สีคิ้ว																							
1	บ้านหนองบัวน้อย(กลุ่มนางสาว)	5	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	4	0.000	0.000	0.430	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	51,435.00	21,091.74	72,526.74						CLSD
	รวม สีคิ้ว 1 งาน					4	0.000	0.000	0.430	0.000	0	0				51,435.00	21,091.74	72,526.74						
	กฟผ.สูงเนิน																							
1	บ้านขาม	4	กุดจิก	สูงเนิน	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.080	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	6,520.24	6,085.25	12,605.49						CLSD
2	บ้านหลุมปูน	10	เลม	สูงเนิน	นครราชสีมา	7	0.000	0.000	1.300	0.000	1	0				160,874.36	48,956.94	209,831.30						REL
3	บ้านน้อยกุดค้ำ	7	เลม	สูงเนิน	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.240	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	16,763.02	7,766.22	24,529.24						CLSD
	รวม สูงเนิน 3 งาน					9	0.000	0.000	1.620	0.000	1	0				184,157.62	62,808.41	246,966.03						
	รวม กฟผ.สีคิ้ว ทั้งหมด 4 งาน					13	0.000	0.000	2.050	0.000	1	0				235,592.62	83,900.15	319,492.77						
	กฟผ.นครราชสีมา																							
1	บ้านวัดคึม(นายอ.พริ้ง อ.ห้วยแถลง)	6	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	นครราชสีมา	33	1.930	0.000	2.285	0.000	2	0				863,947.73	458,831.12	1,322,778.85						REL
2	บ้านหนองหนองหิน(นายอ.ไผ่)	7	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	นครราชสีมา	33	1.930	0.000	2.780	0.000	2	0				777,507.30	39,959.53	817,466.83						REL
3	บ้านหนองไธส (กลุ่มนายพริ้ง)	16	โคกกระชาย	นครราชสีมา	นครราชสีมา	5	0.000	0.000	0.480	0.000	0	0	100	11 กค.2561	27 กค.2561	65,539.36	63,043.17	128,582.53						CLSD
4	บ้านโคกกระด(กลุ่มนายระพีพร)	8	เฉลิม	นครราชสีมา	นครราชสีมา	7	0.320	0.000	0.040	0.000	1	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	187,468.62	91,262.86	278,731.48						CLSD
5	บ้านหนองจ้ง	2	เฉลิม	นครราชสีมา	นครราชสีมา	17	0.800	0.000	1.400	0.000	1	0	100	20 มิย.2561	27 มิย.2561	354,902.27	176,328.87	531,231.14						CLSD
6	บ้านนาบะโคกเอน	2	นาบะโคกเอน	นครราชสีมา	นครราชสีมา	13	0.720	0.000	1.400	0.000	1	0				275,623.39	20,229.64	295,853.03						REL
7	บ้านโนนคุ้ม	2	โคกกระชาย	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	0.000	0.000	0.300	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	32,784.29	23,521.56	56,305.85						CLSD
8	บ้านโคกกระด(นายอ.พริ้ง)	8	เฉลิม	นครราชสีมา	นครราชสีมา	29	1.000	0.000	2.560	0.000	2	0				812,513.23	309,987.98	1,122,501.21						REL
9	บ้านโคกใบบัว (กลุ่มนายพริ้ง)	7	โคกกระชาย	นครราชสีมา	นครราชสีมา	5	0.000	0.000	0.330	0.000	0	0				45,595.01	6,237.83	51,832.84						REL
10	บ้านใหม่ขาม(กลุ่มนายพริ้ง)	15	โคกกระชาย	นครราชสีมา	นครราชสีมา	8	0.000	0.000	0.680	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	78,560.12	64,050.40	142,610.52						CLSD
	รวม นครราชสีมา 10 งาน					157	6.390	0.000	13.055	0.000	9	0				3,499,441.32	1,253,452.96	4,752,894.28						

การไฟฟ้าเขต.....กฟล.3.....ประจำเดือน.....จำนวน.....ปี.....2561.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกรรม (ราย)	ปริมาณงาน						การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปิด กส/ ปิด Sap (ร/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (แรงจ.ร-กม.)		แรงต่ำ (แรงจ.ร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คจร.ท.บ้าน+ ค่าสื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)			
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA												
	กฟล.หนองบุญมาก																							
1	บ้านคลองสารเพชร	1	หนองหัวแรด	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.055	0.000	0	0	100	11 กค.2561	11 กค.2561	9,143.66	8,543.81	17,687.47						CLSD
2	บ้านคลองสารเพชร	1	หนองหัวแรด	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.055	0.000	0	0										ยกเลิก		
3	บ้านหนองหัว	3,7	หนองบุญมาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	54	2.839	0.000	2.097	0.000	3	0				1,048,275.42	12,863.47	1,061,138.89						REL
	รวม หนองบุญมาก 3 งาน					56	2.839	0.000	2.207	0.000	3	0				1,057,419.08	21,407.28	1,078,826.36						
	รวม กฟล.โคกชัย ทั้งหมด 13 งาน					213	9.229	0.000	15.262	0.000	12	0				4,556,860.40	1,274,860.24	5,831,720.64						
	กฟล.ชุมพวง																							
1	บ้านทุ่งสว่าง(ทุ่ง2)	8	โนนสูง	ชุมพวง	นครราชสีมา	12	0.510	0.000	1.160	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	261,878.55	148,111.11	409,989.66						CLSD
2	บ้านชุมใหญ่	13	โนนสูง	ชุมพวง	นครราชสีมา	15	0.620	0.000	0.990	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มี.ย.2561	386,677.17	163,232.03	549,909.20						CLSD
3	บ้านตาจาง-โนนแดง	5	ตลาดโพธิ์	ชุมพวง	นครราชสีมา	22	0.940	0.000	1.800	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มี.ย.2561	462,214.75	191,405.50	653,620.25						CLSD
4	บ้านหนองตาบ	8	ตลาดโพธิ์	ชุมพวง	นครราชสีมา	14	0.550	0.000	0.970	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	301,533.46	159,774.27	461,307.73						CLSD
5	บ้านโคกหินช้าง	4	สท.ร่าย	ชุมพวง	นครราชสีมา	11	0.000	0.000	1.210	0.000	1	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	133,498.55	63,838.70	197,337.25						CLSD
	รวม ชุมพวง 5 งาน					74	2.620	0.000	6.130	0.000	5	0				1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09						
	รวม กฟล.เฝ้าไร่ ทั้งหมด 5 งาน					74	2.620	0.000	6.130	0.000	5	0				1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09						
	กฟล.ภูเขียว																							
1	บ้านโนนสวรรค์(กลุ่มนายชาลวิทย์)	8	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	38	1.520	0.000	3.320	0.000	1	0				893,218.93	95,132.61	988,351.54						REL
2	บ้านหลุมคำข(กลุ่มนางจาวี)	1	สามสรว	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	11	0.680	0.000	1.400	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	285,462.52	111,797.19	397,259.71						CLSD
3	บ้านหินลาด(นายวิชาญ)	3	สามสรว	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มี.ย.2561	12,580.92	10,615.86	23,196.78						CLSD
4	บ้านโนนดินแดง(นายเอี้ยง)	1	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	0.000	0.000	0.110	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มี.ย.2561	14,723.86	15,738.62	30,462.48						CLSD
5	บ้านหนองเข่ง(กลุ่มนายไฉ)	12	บ้านแก่ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	50	4.160	0.000	5.040	0.000	3	0				1,311,699.98	458,565.62	1,770,265.60						REL
6	บ้านหนองเข่ง(กลุ่มนางพยอม)	4,12	บ้านแก่ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	70	3.740	0.000	6.800	0.000	3	0				1,768,479.30	716,066.61	2,484,545.91						REL
7	บ้านหนองสูงคำ(กลุ่มนางดวงจันทร์)	1	กว้างโชน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	27	1.740	0.000	1.780	0.000	1	0				541,925.38	230,036.50	771,961.88						REL
8	บ้านหนองสูงคำ(กลุ่มนางบุญเพ็ง)	13	กว้างโชน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	72	4.840	0.000	5.961	0.000	3	0				1,851,875.72	720,456.08	2,572,331.80						REL
9	บ้านหนองสูงคำ(กลุ่มนางสมหมาย)	13	กว้างโชน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	42	3.260	0.000	4.710	0.000	3	0				1,034,017.16	377,169.09	1,411,186.25						REL
10	บ้านหนองดินคำ(กลุ่มนายอุบล)	8	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	37	1.700	0.000	3.540	0.000	1	0				870,930.56	506,756.13	1,377,686.69						REL
11	บ้านหนองบัวพรหม(กลุ่มนายบรรด)	1,11	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	24	0.860	0.000	3.240	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	568,105.40	269,947.00	838,052.40						CLSD
12	บ้านลาด (กลุ่มนางหอมจันทร์)	3	บ้านแก่ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	6	0.000	0.000	0.350	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มี.ย.2561	54,197.21	36,853.53	91,050.74						CLSD
13	บ้านธาตุทอง(กลุ่มนายสมาน)	8	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	29	1.820	0.000	1.400	0.000	1	0				677,220.95	289,270.01	966,490.96						REL
	รวม ภูเขียว 13 งาน					408	24.320	0.000	37.831	0.000	18	0				9,884,437.89	3,838,404.85	13,722,842.74						
	กฟล.เกษตรสมบูรณ์																							
1	บ้านโนนทอง	1	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	38	1.200	0.000	3.400	0.000	1	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	752,441.30	430,911.32	1,183,352.62						CLSD
2	บ้านหนองบัวน้อย	14	บ้านเค็ด	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	21	0.980	0.000	1.050	0.000	1	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	500,052.66	300,584.53	800,637.19						CLSD
3	บ้านสันติสุข (2)	8	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	5	0.000	0.000	0.600	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มี.ย.2561	55,110.15	28,869.18	83,979.33						CLSD
4	บ้านกุดจิก	8	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	25	0.950	0.000	1.660	0.000	1	0	100	30 พย.2561	8 พย.2561	496,923.41	249,545.72	746,469.13						CLSD
5	บ้านหาค้อ	3	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	9	0.000	0.000	1.020	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มี.ย.2561	113,895.57	71,530.00	185,425.57						CLSD
6	บ้านส้มกบ	5	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	25	0.000	0.000	1.260	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	143,903.10	81,890.86	225,793.96						CLSD
7	บ้านโนนสูงสันติ	9	โนนออก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	16	0.640	0.000	0.920	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	388,541.26	188,772.91	577,314.17						CLSD
	รวม เกษตรสมบูรณ์ 7 งาน					139	3.770	0.000	9.910	0.000	4	0				2,450,867.45	1,352,104.52	3,802,971.97						
	รวม กฟล.ภูเขียว ทั้งหมด 20 งาน					547	28.090	0.000	47.741	0.000	22	0				12,335,305.34	5,190,509.37	17,525,814.71						

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกรรม (ราย)	ปริมาณงาน						การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			จัด กส./ ปีด Sap (ว/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่างาน.ไฟฟ้างาน+ ค่าเผื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)			
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA												
	กฟผ.ฉะเชิงชะ																							
1	บ้านปวงตึกใต้ (ห้วยขนาดมอญ)	18	ตาบุม	ฉะเชิงชะ	สุรินทร์	18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	302,372.85	179,506.56	481,879.41						
	รวม ฉะเชิงชะ 1 งาน					18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0				302,372.85	179,506.56	481,879.41					CLSD	
รวม กฟผ.ปราสาท ทั้งหมด 1 งาน						18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0				302,372.85	179,506.56	481,879.41						
	กฟผ.นครราชสีมา 2 (มหด.)																							
1	บ้านโนนไผ่แดงเหนือ	16	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.100	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิถ.2561	12,967.67	14,042.20	27,009.87						
2	บ้านตึกโคก	14	หนองสูงเหนือ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.110	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิถ.2561	17,958.21	15,138.28	33,096.49					CLSD	
3	บ้านพญาสี	6	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	7	0.000	0.000	0.785	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิถ.2561	148,525.11	53,255.98	201,781.09					CLSD	
4	บ้านโนนผิง	3	หัวทะเล	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.125	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิถ.2561	15,182.61	11,151.07	26,333.68					CLSD	
	รวม มท.2(หัวทะเล) 4 งาน					10	0.000	0.000	1.120	0.000	1	0				194,633.60	93,587.53	288,221.13						
รวม กฟผ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ทั้งหมด 4 งาน						10	0.000	0.000	1.120	0.000	1	0				194,633.60	93,587.53	288,221.13						
รวมทั้งหมด 12 จุดรวมงาน จำนวน 159 งาน						1,681	59.664	0.000	143.554	0.000	74	0				31,644,040.48	13,397,775.99	45,041,816.47						