



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟผ.๓

เลขที่ ฉ.๓ กกค.(จร.) ๓๒๒๒/๒๕๖๒

ถึง ผวร.

วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปสถานะงานขยายเขตโครงการขยายเขตที่ทำการทางการเกษตร ระยะที่ ๒ (คชก.๒) ปี ๒๕๖๑

เรียน อ.ผ.ว.ร.(ผู้อำนวยการโครงการ)

กฟผ.๓ ขอสรุปรายงานขยายเขตโครงการขยายเขตที่ทำการทางการเกษตร ระยะที่ ๒ (คชก.๒) ปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนงานทั้งสิ้น ๑๕๙ งาน ๑,๖๘๑ ราย ดังนี้.

(ตามเอกสารแนบจำนวน ๙ แผ่น)

ลงทุนเฉลี่ย/ ครัวเรือน (บาท)	อนุมัติ		เข้ายกเลิก		ต้องดำเนินการ		งานแล้วเสร็จ		คงเหลือ		ผลงานแล้วเสร็จ คิดเป็น %	
	งาน	ราย	งาน	ราย	งาน	ราย	งาน	ราย	งาน	ราย	งาน (%)	ราย (%)
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐	๑๕๙	๑,๖๘๑	๒	๒	๑๕๗	๑,๖๗๙	๑๒๙	๙๗๓	๒๘	๗๐๖	๙๒.๑๖	๙๗.๙๕
รวม	๑๕๙	๑,๖๘๑	๒	๒	๑๕๗	๑,๖๗๙	๑๒๙	๙๗๓	๒๘	๗๐๖	๙๒.๑๖	๙๗.๙๕

ทั้งนี้สามารถ Download ได้ จากเว็บไซต์ของ กฟผ.๓ โดยเข้าที่

<http://intra.ne3.pea.co.th...>>>> กองก่อสร้างและบริหารโครงการ >>> แผนกจัดการงานโครงการ
ก่อสร้างระบบจำหน่าย>>> สรุปสถานะงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตที่ทำการทางการเกษตร ระยะที่ ๒
(คชก.๒) ปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสมชาย บรรณมาศ)

รฟ.ว.บ.๓.3 รักษาการแทน อ.ช.๓.3

๑๑ ก.พ. ๒๕

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ คชก.2 ปี 2561 ของ..กฟผ.3....เดือน ..มกราคม.. ปี ..2562..

แบบฟอร์ม คชก.2.03

สถานะ อนุมัติงาน (เดือน)	ปริมาณงานที่จัดทำตามแผนงาน											ผลงานระยะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ												
	อนุมัติ จัดเข้า (งาน)	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง		ผู้ใช้ไฟ (ราย)	จำนวนมิเตอร์ที่จะขอติดตั้ง(เครื่อง)			ค่าวัสดุ (บาท)	คชน. (บาท)	รวม (บาท)	แล้วเสร็จ (งาน)	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง		ผู้ใช้ไฟ (ราย)	มิเตอร์ที่ติดตั้งแล้ว(เครื่อง)			ค่าวัสดุ (บาท)	คชน. (บาท)	รวม (บาท)
				30 KVA (เครื่อง)	50 KVA (เครื่อง)		1 เฟส	3 เฟส	30 KVA (เครื่อง)							50 KVA (เครื่อง)	2 เฟส		3 เฟส					
																	5(15)A			15(45)A	15(45)A			
ม.ค.-61																								
ก.พ.-61	159	59.664	143.554	74	0	1,681	1,524	157	0	39,434,332.00	19,963,440.00	59,397,772.00	129	22.720	85.331	40	0	882				31,644,040.46	13,307,775.99	45,041,816.47
มี.ค.-61																								
เม.ย.-61																								
พ.ค.-61																								
มิ.ย.-61																								
ก.ค.-61																								
ส.ค.-61																								
ก.ย.-61																								
ต.ค.-61																								
พ.ย.-61																								
ธ.ค.-61																								
รวม	159	59.664	143.554	74	0	1,681	1,524	157	0	39,434,332.00	19,963,440.00	59,397,772.00	129	22.720	85.331	40	0	973	0	0	0	32,020,560.09	13,873,515.87	45,894,075.96

การไฟฟ้าเขต.....กฟอ.3.....ประจำเดือน.....มกราคม.....ปี.....2562.....

ที่	กฟฟ.	จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน						รวมจำนวน แปลง แล้วเสร็จ	การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปีด กส./ ปีด Sap (ว/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP
			แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)			ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.หน้างาน- ค่าเผื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)			
			1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA													
1	กฟน.นครราชสีมา	45	1.610	0.000	2.180	0.000	1	0	45				1,094,950.28	568,071.49	1,663,021.77						
2	กฟอ.ชัยภูมิ	31	1.400	0.000	2.300	0.000	1	0	31				599,997.80	268,316.72	868,314.52						
3	กฟอ.บุรีรัมย์	34	1.265	0.000	3.350	0.000	2	0	34				581,355.53	322,568.01	903,923.54						
4	กฟอ.สุรินทร์	121	1.960	0.000	12.148	0.000	7	0	121				1,722,865.06	1,000,408.31	2,723,273.37						
5	กฟอ.นางรอง	574	13.090	0.000	49.383	0.000	21	0	375				8,632,570.78	4,091,115.13	12,723,685.91						
6	กฟอ.ปากช่อง	1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0	1				11,113.90	10,725.22	21,839.12						
7	กฟอ.เสถียร	13	0.000	0.000	2.050	0.000	1	0	6				235,592.62	84,056.39	319,649.01						
8	กฟอ.โชคชัย	213	9.229	0.000	15.262	0.000	12	0	76				4,754,577.40	1,329,599.52	6,084,176.92						
9	กฟอ.บัวใหญ่	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0				0.00	0.00	0.00						
10	กฟอ.พิมาย	74	2.620	0.000	6.130	0.000	5	0	74				1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09						
11	กฟอ.ภูเขียว	547	28.090	0.000	47.741	0.000	22	0	182				12,344,727.79	5,199,199.38	17,543,927.17						
12	กฟอ.ปราสาท	18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0	18				302,372.85	179,506.56	481,879.41						
13	กฟน.นครราชสีมา 2(พิมายทะเล)	10	0.000	0.000	1.120	0.000	1	0	10				194,633.60	93,587.53	288,221.13						
14	กฟน.นครราชสีมา 3(สุรนารี)	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0				0.00	0.00	0.00						
15	กฟอ.ปักธงชัย	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0				0.00	0.00	0.00						
รวมทั้งสิ้น		1,681	59.664	0.000	143.554	0.000	74	0	973				32,020,560.09	13,873,515.67	45,894,075.96						

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน.....มกราคม.....ปี.2562.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน						การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปีค.ส./ ปีค. Sap (ว/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP
							แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เค.โวล)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.หน้างาน+ ค่าสื่อจาก (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)			
	1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA		50 KVA																	
	กฟผ.นครราชสีมา																							
	รวม นครราชสีมา 1 งาน					45	1,610	0,000	2,180	0,000	1	0					1,094,950.28	568,071.49	1,663,021.77					
	รวม กฟผ.นครราชสีมา ทั้งหมด 1 งาน					45	1,610	0,000	2,180	0,000	1	0					1,094,950.28	568,071.49	1,663,021.77					
	รวม แก้งคร้อ 1 งาน					31	1,400	0,000	2,300	0,000	1	0					599,997.80	268,316.72	868,314.52					
	รวม กฟผ.ชัยภูมิ ทั้งหมด 1 งาน					31	1,400	0,000	2,300	0,000	1	0					599,997.80	268,316.72	868,314.52					
	รวม ตูมโฮง 4 งาน					26	0,240	0,000	2,820	0,000	1	0					436,160.45	261,681.83	697,842.28					
	รวม กระสัง 1 งาน					5	0,075	0,000	0,290	0,000	1	0					116,537.96	36,563.83	153,101.79					
	รวม พุทไธสง 1 งาน					3	0,950	0,000	0,210	0,000	0	0					28,657.12	24,322.35	52,979.47					
	รวม กฟผ.บุรีรัมย์ ทั้งหมด 6 งาน					34	1,265	0,000	3,350	0,000	2	0					581,355.53	322,568.01	903,923.54					
	รวม ฤๅษี 18 งาน					78	1,960	0,000	7,543	0,000	4	0					1,207,200.23	709,393.17	1,916,593.40					
	รวม ศิขรภูมิ 4 งาน					31	0,000	0,000	3,285	0,000	2	0					361,718.61	191,339.84	553,058.45					
	รวม รัดบุรี 3 งาน					12	0,000	0,000	1,320	0,000	1	0					153,946.22	99,675.30	253,621.52					
	รวม กฟผ.สุรินทร์ ทั้งหมด 25 งาน					121	1,960	0,000	12,148	0,000	7	0					1,722,865.06	1,000,408.31	2,723,273.37					
	รวม นางรอง 64 งาน					495	11,735	0,000	40,348	0,000	15	0					7,289,634.67	3,491,812.57	10,781,447.24					
	รวม ประโคนชัย 13 งาน					78	1,355	0,000	8,855	0,000	6	0					1,342,936.11	599,302.56	1,942,238.67					
	รวม หนองกี่ 1 งาน					1	0,000	0,000	0,180	0,000	0	0					0.00	0.00	0.00					
	รวม กฟผ.นางรอง ทั้งหมด 78 งาน					574	13,090	0,000	49,383	0,000	21	0					8,632,570.78	4,091,115.13	12,723,685.91					
	รวม หนองกี่ 1 งาน					1	0,000	0,000	0,170	0,000	0	0					11,113.90	10,725.22	21,839.12					
	รวม กฟผ.ปากช่อง ทั้งหมด 1 งาน					1	0,000	0,000	0,170	0,000	0	0					11,113.90	10,725.22	21,839.12					
	รวม สีคิ้ว 1 งาน					4	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0					51,435.00	21,091.74	72,526.74					
	รวม สูงเนิน 3 งาน					9	0,000	0,000	1,620	0,000	1	0					184,157.62	62,964.65	247,122.27					
	รวม กฟผ.สีคิ้ว ทั้งหมด 4 งาน					13	0,000	0,000	2,050	0,000	1	0					235,592.62	84,056.39	319,649.01					
	รวม ครอบงำ 10 งาน					157	6,390	0,000	13,055	0,000	9	0					3,558,205.65	1,291,174.60	4,849,380.25					
	รวม หนองบุญมาก 3 งาน					56	2,839	0,000	2,207	0,000	3	0					1,196,371.75	38,424.92	1,234,796.67					
	รวม กฟผ.โนนชัย ทั้งหมด 13 งาน					213	9,229	0,000	15,262	0,000	12	0					4,754,577.40	1,329,599.52	6,084,176.92					
	รวม ชุมพวง 5 งาน					74	2,620	0,000	6,130	0,000	5	0					1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09					
	รวม กฟผ.พิมาย ทั้งหมด 5 งาน					74	2,620	0,000	6,130	0,000	5	0					1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09					
	รวม ภูเขียว 13 งาน					408	24,320	0,000	37,831	0,000	18	0					9,893,860.34	3,847,094.86	13,740,955.20					
	รวม เกษตรสมบูรณ์ 7 งาน					139	3,770	0,000	9,910	0,000	4	0					2,450,867.45	1,352,104.52	3,802,971.97					
	รวม กฟผ.ภูเขียว ทั้งหมด 20 งาน					547	28,090	0,000	47,741	0,000	22	0					12,344,727.79	5,199,199.38	17,543,927.17					
	รวม สังขะ 1 งาน					18	0,400	0,000	1,720	0,000	1	0					302,372.85	179,506.56	481,879.41					
	รวม กฟผ.ปราสาท ทั้งหมด 1 งาน					18	0,400	0,000	1,720	0,000	1	0					302,372.85	179,506.56	481,879.41					
	รวม นม.2(หัวทะเล) 4 งาน					10	0,000	0,000	1,120	0,000	1	0					194,633.60	93,587.53	288,221.13					
	รวม กฟผ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ทั้งหมด 4 งาน					10	0,000	0,000	1,120	0,000	1	0					194,633.60	93,587.53	288,221.13					
	รวมทั้งหมด 12 จุดรวมงาน จำนวน 159 งาน					1,681	59,664	0,000	143,554	0,000	74	0					32,020,560.09	13,873,515.87	45,894,075.96					

11

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน.....มกราคม.....ปี.....2562.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน						การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			จัด กส./ ปีต Sap (ร/ค/บ)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP																
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าเชื้อเพลิง (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)																			
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA																												
	กฟผ.นครราชสีมา																																							
	บ้านหนองโพธิ์	2	โคกสูง	เมือง	นครราชสีมา	45	1,610	0.000	2,180	0.000	1	0	100	20 ต.ค.2561	4 ม.ค.2562	1,094,950.28	568,071.49	1,663,021.77																						
	รวม นครราชสีมา 1 งาน					45	1,610	0.000	2,180	0.000	1	0				1,094,950.28	568,071.49	1,663,021.77						TRCO																
	รวม กฟผ.นครราชสีมา ทั้งหมด 1 งาน					45	1,610	0.000	2,180	0.000	1	0				1,094,950.28	568,071.49	1,663,021.77																						
	กฟผ.แก่งคร้อ																																							
1	บ้านโคกสูง	5	บ้านแก่ง	แก่งคร้อ	ชัยภูมิ	31	1,400	0.000	2,300	0.000	1	0	100	30 ต.ค.2561	23 พ.ย.2561	599,997.80	268,316.72	868,314.52						CLSD																
	รวม แก่งคร้อ 1 งาน					31	1,400	0.000	2,300	0.000	1	0				599,997.80	268,316.72	868,314.52																						
	รวม กฟผ.ชัยภูมิ ทั้งหมด 1 งาน					31	1,400	0.000	2,300	0.000	1	0				599,997.80	268,316.72	868,314.52																						
	กฟผ.อุบลราชธานี																																							
1	บ้านวังหิน	14	พรสำราญ	อุบลราชธานี	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.420	0.000	0	0	100	30 ต.ค.2561	22 ต.ค.2561	37,202.11	19,841.44	57,043.55						CLSD																
2	บ้านหนองตม	8	ตมใหญ่	อุบลราชธานี	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.080	0.000	0	0	100	30 ต.ค.2561	22 ต.ค.2561	7,542.85	140.59	7,683.44						CLSD																
3	บ้านหนองตม	8	ตมใหญ่	อุบลราชธานี	บุรีรัมย์	13	0.240	0.000	1.100	0.000	1	0	100	30 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	208,521.29	120,116.98	328,638.27						CLSD																
4	บ้านโนนมาลัย	4	หินเหล็กไฟ	อุบลราชธานี	บุรีรัมย์	10	0.000	0.000	1.220	0.000	0	0	100	30 ต.ค.2561	22 ต.ค.2561	182,894.20	121,562.82	304,457.02						CLSD																
	รวม อุบลราชธานี 4 งาน					26	0.240	0.000	2.820	0.000	1	0				436,160.45	261,681.83	697,842.28																						
	กฟผ.กระสัง																																							
1	บ้านดิม (กลุ่ม บางกมอรัญ)	7	ศรีภูมิ	กระสัง	บุรีรัมย์	5	0.075	0.000	0.290	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	20 ก.ค.61	116,537.96	36,563.83	153,101.79						CLSD																
	รวม กระสัง 1 งาน					5	0.075	0.000	0.290	0.000	1	0				116,537.96	36,563.83	153,101.79																						
	กฟผ.พุทไธสง																																							
1	บ้านแก่งหัว	5	บ้านเวง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	3	0.950	0.000	0.240	0.000	0	0	100	30 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	28,657.12	24,322.35	52,979.47						CLSD																
	รวม พุทไธสง 1 งาน					3	0.950	0.000	0.240	0.000	0	0				28,657.12	24,322.35	52,979.47																						
	รวม กฟผ.บุรีรัมย์ ทั้งหมด 6 งาน					34	1.265	0.000	3.350	0.000	2	0				581,355.53	322,568.01	903,923.54																						
	กฟผ.สุรินทร์																																							
1	บ้านหนองยาง	6	ห้วยด้อม	ลำดวน	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	12,525.67	7,723.90	20,249.57						CLSD																
2	บ้านแสงพันธิ์	1	แสงพันธิ์	เมือง	สุรินทร์	3	0.000	0.000	0.240	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	27,201.87	21,070.66	48,272.53						CLSD																
3	บ้านโคกกระเทียม(กลุ่มหนองน้ำ)	9	โคกกระเทียม	ลำดวน	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.520	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	5,261.75	3,582.65	8,844.40						CLSD																
4	บ้านกระเทียม	6	โคกกระเทียม	ลำดวน	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.310	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 ก.ค.61	20,737.67	9,464.28	30,201.95						CLSD																
5	บ้านหนองคู (นาย สมพงษ์)	3	กระเทียม	ลำดวน	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.335	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	19,667.23	9,895.69	29,562.92						CLSD																
6	บ้านหนองคู (นาย สว่าง)	1	อุบล	ลำดวน	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.088	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	9,192.56	6,091.46	15,284.02						CLSD																
7	บ้านสามโคก	6	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	12	0.600	0.000	0.960	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	25 ก.ย.2561	245,246.37	128,122.61	373,368.98						CLSD																
8	บ้านตาใหม่	3	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	4	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	24,582.39	24,391.27	48,973.66						CLSD																
9	บ้านหนองคู(กลุ่มนายปรีดา)	6	กระเทียม	ลำดวน	สุรินทร์	8	0.000	0.000	0.620	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	122,884.86	56,623.96	179,508.82						CLSD																
10	บ้านจิงโจ	5	โคกกระเทียม	ลำดวน	สุรินทร์	3	0.000	0.000	0.400	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	44,828.96	31,718.12	76,547.08						CLSD																
11	บ้านจบก(กลุ่มจบกน้อย)	4	กระเทียม	ลำดวน	สุรินทร์	7	0.000	0.000	0.550	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	101,164.31	46,213.57	147,377.88						CLSD																
12	บ้านหนองหาร(กลุ่มนายอานนท์)	10	กระเทียม	ลำดวน	สุรินทร์	5	0.000	0.000	0.320	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	43,506.87	38,430.69	81,937.56						CLSD																
13	บ้านโคกกระเทียม	10	ห้วยด้อม	ลำดวน	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.080	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	9,239.20	6,129.75	15,368.95						CLSD																
14	บ้านมะตูมสูง(คุ้มวัด)	5	อุบล	ลำดวน	สุรินทร์	3	0.000	0.000	0.470	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	53,910.75	43,736.41	97,647.16						CLSD																
15	บ้านกระเทียม	8	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	5	0.000	0.000	0.600	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	66,422.77	43,672.51	110,095.28						CLSD																
16	บ้านมะตูมสูง(กลุ่มนายอุทัย)	5	อุบล	ลำดวน	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.250	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	37,621.44	33,074.34	70,695.78						CLSD																
17	บ้านปราสาท	14	เมืง	เมือง	สุรินทร์	16	1.360	0.000	1.240	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	25 ก.ย.2561	340,466.75	186,225.25	526,692.00						CLSD																
18	บ้าน	6	ห้วยด้อม	เมือง	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.320	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	22,738.81	13,226.25	35,965.06						CLSD																
	รวม สุรินทร์ 18 งาน					78	1.960	0.000	7.543	0.000	4	0				1,207,200.23	709,393.17	1,916,593.40																						

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน.....มกราคม.....ปี.2562.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน					การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปิด กส./ ปิด Sap (ร/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP				
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		ท่อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)						
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA															
	กฟผ.ศรีนครินทร์																										
1	บ้านห้วยแสง	10	ลำโพง	ลำโพง	สุรินทร์	13	0.000	0.000	0.990	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561			146,186.13	88,401.97					CLSD			
2	บ้านป่ายาว	20	จารุพัฒน์	ศรีนครินทร์	สุรินทร์	12	0.000	0.000	1.855	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561			171,142.57	78,550.80					CLSD			
3	บ้านหนองขาม	6	คลองแม่	ศรีนครินทร์	สุรินทร์	2	0.000	0.000	0.290	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561			21,526.81	8,204.32					CLSD			
4	บ้านหนองลูบ	2	หนองขาว	ศรีนครินทร์	สุรินทร์	4	0.000	0.000	0.150	0.000	0	0	100	20 เม.ย.61	19 เม.ย.61			22,863.10	16,182.75					CLSD			
	รวม กฟผ.ศรีนครินทร์ 4 งาน					31	0.000	0.000	3.285	0.000	2	0						561,718.61	191,339.84								
	กฟผ.รัตนบุรี																										
1	บ้านน้ำคำ	2	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	8	0.000	0.000	0.780	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561			68,927.75	66,709.20					CLSD			
2	บ้านไผ่	13	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	3	0.000	0.000	0.360	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561			65,994.53	20,451.80					CLSD			
3	บ้านน้ำคำ	2	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561			19,023.94	12,514.30					CLSD			
	รวม รัตนบุรี 3 งาน					12	0.000	0.000	1.320	0.000	1	0						153,946.22	99,675.30								
	รวม กฟผ.สุรินทร์ ทั้งหมด 25 งาน					121	1.960	0.000	12.148	0.000	7	0						1,722,865.06	1,000,408.31								
	กฟผ.นางรอง																										
1	บ้านเวียงทราย	18	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	8	0.260	0.000	0.480	0.000	1	0						141,058.01	60,020.93					REL			
2	บ้านนิลสะอาด	13	ห้วยบง	ปะคำ	บุรีรัมย์	10	0.000	0.000	0.500	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561			48,834.97	30,195.26					CLSD			
3	บ้านดงใหญ่พัฒนา	13	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.380	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561			35,760.67	19,249.14					CLSD			
4	บ้านน้อยพัฒนา	7	ห้วยบง	ปะคำ	บุรีรัมย์	6	0.000	0.000	0.690	0.000	0	0	100	20 ตค.2561	4 มค.2562			65,987.18	58,078.79					CLSD			
5	บ้านถ้ำหินพัฒนา	7	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	6	0.000	0.000	0.480	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561			50,064.23	26,715.18					CLSD			
6	บ้านหนองทองส้ม	3	หนองบัว	นางรอง	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.215	0.000	0	0	100	20 ตค.2561	25 กย.2561			30,779.08	30,796.07					CLSD			
7	บ้านโคกดาอี	11	ถนนหัก	นางรอง	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.080	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561			7,554.99	4,913.21					CLSD			
8	บ้านป่าวัง	8	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.550	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61			34,552.93	27,873.45					CLSD			
9	บ้านโคกใหญ่	5	ตาเป๊ก	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.054	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61			5,499.11	6,835.15					CLSD			
10	บ้านหนองละแบ	5	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61			12,278.73	7,578.40					CLSD			
11	บ้านโคกใหญ่	5	ตาเป๊ก	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.095	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61			11,831.69	16,914.26					CLSD			
12	บ้านหนองกก	9	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.135	0.000	0	0	100	20 ตค.2561	25 กย.2561			17,347.03	13,500.59					CLSD			
13	บ้านเจริญสุข	12	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.020	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61			6,616.58	3,201.29					CLSD			
14	บ้านหนองตุ้ม	8	ห้วยทราย	นางรอง	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.680	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561			64,058.18	39,103.53					CLSD			
15	บ้านเจริญสุข	12	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.460	0.000	0	0	100	5 กค.61	23 กค.61			47,732.76	31,105.37					CLSD			
16	บ้านดงพี่น้อง	10	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์	15	0.690	0.000	0.620	0.000	1	0	100	20 ตค.2561	4 มค.2562			279,400.26	133,926.73					CLSD			
17	บ้านโคกหลวง	11	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.095	0.000	0	0	100	20 ตค.2561	25 กย.2561			14,347.10	11,689.51					CLSD			
18	บ้านบ่อไม้ไผ่	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.535	0.000	0	0	100	30 ตค.2561	23 พย.2561			50,150.45	28,662.03					CLSD			
19	บ้านโนนศรีสุข	12	หนองบัว	นางรอง	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.440	0.000	0	0	100	20 ตค.2561	25 กย.2561			38,786.12	22,556.74					CLSD			
20	บ้านปิ่นอุดม	22	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.480	0.000	0	0	100	30 ตค.2561	23 พย.2561			51,720.26	37,042.78					CLSD			
21	บ้านลิ้นทอง	4	หนองบัว	นางรอง	บุรีรัมย์	30	1.050	0.000	2.610	0.000	1	0	100	30 ตค.2561	23 พย.2561			641,244.08	397,812.22					TBCO			
22	บ้านโคกลอย	3	ไทยเจริญ	ปะคำ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.280	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561			31,832.96	23,883.45					CLSD			
23	บ้านหนองใหญ่	3	หนองปล้อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.160	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561			21,093.15	16,384.63					CLSD			
24	บ้านบ่อไม้ไผ่	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.200	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561			23,221.80	18,212.32					CLSD			
25	บ้านสระปะตู	2	หนองบัว	นางรอง	บุรีรัมย์	8	0.000	0.000	1.145	0.000	0	0	100	20 ตค.2561	25 กย.2561			128,943.53	92,259.31					CLSD			
26	บ้านแพงพวย	9	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.480	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561			47,721.51	29,711.33					CLSD			
27	บ้านสะเดา	6	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.510	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561			66,601.05	55,193.37					CLSD			
28	บ้านตาเหล็ก	4	หนองปล้อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.380	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561			45,847.29	35,660.14					CLSD			

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวนครัวเรือนเกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน				การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปี ต ก / ปี ต Sap (ว/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค / ข้อถ้อยแถลง	สถานะใบระบบ SAP				
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนงาน (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ตัววัสดุ (บาท)	ค่าเพื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)					
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA														
29	บ้านก้านเหลือง	7	หนองยายพิมพ์	บางร่อง	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.144	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561	21,764.70	18,393.10	40,157.80						CLSD		
30	บ้านโนนศาลา	9	หนองยายพิมพ์	บางร่อง	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.220	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561	25,228.82	18,125.84	43,354.66						CLSD		
31	บ้านคลองหาว	12	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	32	2.000	0.000	1.900	0.000	1	0	100	30 ตค.2561	23 พย.2561	132,846.83	66,526.97	199,373.80						CLSD		
32	บ้านตลาดน้	6	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	14	1.120	0.000	0.500	0.000	1	0				233,040.00	7,703.24	240,743.24						REL		
33	บ้านบ่อน้ำใส	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	12	0.000	0.000	0.800	0.000	0	0				83,878.73	452.04	84,330.77						REL		
34	บ้านคลองหาว	12	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	9	0.000	0.000	1.600	0.000	0	0				170,822.20	8,831.53	179,653.78						REL		
35	บ้านเชิงทรัพย์	18	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	12,439.01	7,618.63	20,057.64						CLSD		
36	บ้านโคกเขาพัฒนา 10	10	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	7	0.000	0.000	0.640	0.000	0	0				76,113.15	1,753.74	77,866.89						REL		
37	บ้านเชิงทรัพย์	18	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.600	0.000	1	0				102,918.17	43,714.62	146,632.79						REL		
38	บ้านบ่อน้ำใส	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.400	0.000	0	0				61,929.95	1,461.86	63,391.81						REL		
39	บ้านป้อมใต้	9	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	6	0.000	0.000	0.440	0.000	0	0	100	20 ตค.2561	4 มค.2562	51,399.02	34,780.88	86,179.90						TECO		
40	บ้านคลองหาว	12	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	13	0.000	0.000	1.000	0.000	1	0	100	30 ตค.2561	23 พย.2561	132,846.83	66,526.97	199,373.80						CLSD		
41	บ้านศรีเมืองใหม่	2	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	10	0.440	0.000	0.600	0.000	1	0				274,113.66	7,188.91	281,302.57						REL		
42	บ้านทรายทอง - บ้านทรัพย์เจริญ	17, 21	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	15	0.500	0.000	1.200	0.000	1	0				323,691.34	1,767.08	325,458.42						REL		
43	บ้านทรายทอง	17	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.650	0.000	0	0				65,037.15	45,465.66	110,502.81						REL		
44	บ้านป้อมพัฒนา	9	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	20,488.21	15,247.47	35,735.68						CLSD		
45	บ้านบ่อน้ำใส	15	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	8	0.000	0.000	0.880	0.000	0	0				129,231.61	63,592.89	192,824.41						REL		
46	บ้านทรัพย์เจริญ	21	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.320	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	29,647.69	15,567.25	45,214.94						CLSD		
47	บ้านโคกทอง	14	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	25	1.035	0.000	1.970	0.000	1	0				535,097.25	286,121.07	821,218.32						REL		
48	บ้านทุ่งอรุณ	17	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.240	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	29,586.44	26,306.07	55,892.51						CLSD		
49	บ้านหนองกง	1	หนองกง	บางร่อง	บุรีรัมย์	25	0.940	0.000	1.860	0.000	1	0	100	20 พย.2561	27 ตค.2561	388,265.85	216,288.22	604,554.07						CLSD		
50	บ้านป้อมพัฒนา	7	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	6	0.000	0.000	0.600	0.000	0	0				69,434.60	66.69	69,501.29						REL		
51	บ้านหนองบัวหนองกง	6	ทุ่งแสงทอง	บางร่อง	บุรีรัมย์	20	0.000	0.000	1.600	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	170,396.15	131,001.09	301,397.24						CLSD		
52	บ้านจันทน์	8	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.440	0.000	0	0	100	30 ตค.2561	23 พย.2561	39,697.82	34,484.86	74,182.68						CLSD		
53	บ้านหนองมะ	7	ทุ่งแสงทอง	บางร่อง	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.460	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561	61,429.02	50,404.00	111,833.02						CLSD		
54	บ้านโคกตาหึ่ง	3	อิสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	3	0.000	0.000	0.160	0.000	0	0	100	11 กค.2561	23 กค.2561	20,453.25	17,352.16	37,805.41						CLSD		
55	บ้านตะโก	11	อิสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	11 กค.2561	23 กค.2561	18,821.29	17,141.18	35,962.47						CLSD		
56	บ้านโคกขามน้อย	9	หนองปล่อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.175	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561	18,227.61	11,380.40	29,608.01						CLSD		
57	บ้านหนองละแม	5	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	10	0.000	0.000	0.980	0.000	1	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	160,323.50	59,022.14	219,345.64						CLSD		
58	บ้านหนองแก้ว	11	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	10	0.000	0.000	0.920	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561	116,883.70	82,734.73	199,618.43						CLSD		
59	บ้านหนองกราด	4	หนองไทร	บางร่อง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.095	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	14,105.75	11,024.14	25,129.89						CLSD		
60	บ้านลิ้มทอง	4	หนองโบสถ์	บางร่อง	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.120	0.000	0	0	100	20 ตค.2561	25 กย.2561	7,720.19	4,269.79	11,989.98						CLSD		
61	บ้านโคกใหญ่	5	หนองไทร	บางร่อง	บุรีรัมย์	7	0.000	0.000	0.615	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	66,657.45	50,037.06	116,694.51						CLSD		
62	บ้านจาน	8	หนองยายพิมพ์	บางร่อง	บุรีรัมย์	33	1.535	0.000	2.430	0.000	1	0				722,724.21	409,273.12	1,131,997.33						REL		
63	บ้านโนนรัง	7	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.360	0.000	0	0	100	27 กย.2561	12 ตค.2561	44,532.22	36,051.73	80,583.95						CLSD		
64	บ้านประดอง	2	เมืองยาง	ชำนิ	บุรีรัมย์	36	2.165	0.000	2.225	0.000	2	0				836,975.60	345,060.30	1,182,035.90						REL		
รวม บางร่อง 64 งาน						495	11.735	0.000	40.348	0.000	15	0				7,289,634.67	3,491,812.57	10,781,447.24								
กฟผ.ประโคนชัย																										
1	บ้านจบกเกร็ง	7	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561	17,315.96	9,327.39	26,643.35						CLSD		
2	บ้านโพธิ์	9	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561	12,863.13	10,482.73	23,345.86						CLSD		
3	บ้านหนองโจรง	8	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	8	0.000	0.000	0.625	0.000	1	0	100	20 ตค.2561	25 กย.2561	107,719.22	47,745.01	155,464.23						CLSD		

การไฟฟ้าเขต.....กฟล.3.....ประจำเดือน.....มกราคม.....ปี..2562.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกรรม (ราย)	ปริมาณงาน					การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปิด กส/ ปิด Sap (ว/ด/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP				
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (แรงจ.กม.)		แรงต่ำ (แรงจ.กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คย.พนักงาน- ค่าเหมาค่า (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)						
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA															
4	บ้านหนองสน	16	โพธาราม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.420	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	48,420.53	29,030.59	77,451.12						CLSD			
5	บ้านหนองกรวด	7	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.195	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	17,538.29	18,655.11	36,193.40						CLSD			
6	บ้านโคกกระดอ	6	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	7	0.000	0.000	1.040	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	99,465.24	53,985.75	153,450.99						CLSD			
7	บ้านจระกือใหญ่	4	ละหาน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	13	0.000	0.000	1.350	0.000	1	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	156,168.90	61,863.82	218,032.72						CLSD			
8	บ้านโคกศรี	14	จระเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	4	0.000	0.000	0.425	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	46,208.35	27,738.36	73,946.71						CLSD			
9	บ้านหนองม่วง	7	โคกสูง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.800	0.000	1	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	106,480.50	36,630.73	143,111.23						CLSD			
10	บ้านโคกเมือง	9	จระเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	15	0.930	0.000	1.740	0.000	1	0	100	27 ก.ย.2561	12 ต.ค.2561	340,477.58	138,428.71	478,906.29						CLSD			
11	บ้านโคกยาง	2	โคกยาง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2	0.000	0.000	0.395	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	42,901.50	23,461.32	66,362.82						CLSD			
12	บ้านโคกสูง	2	โคกสูง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5	0.000	0.000	0.630	0.000	1	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	95,112.91	37,182.00	132,294.91						CLSD			
13	บ้านโคกสูง	10	โคกสูง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	11	0.425	0.000	0.885	0.000	1	0	100	20 ต.ค.2561	25 ก.ย.2561	252,264.00	104,771.04	357,035.04						CLSD			
	รวม ประโคนชัย 13 งาน					78	1.355	0.000	8.855	0.000	6	0				1,342,936.11	599,302.56	1,942,238.67									
	กฟล.หนองกี่																										
1	บ้านจระกือ	7	โคกสูง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0											ยกเลิก				
	รวม หนองกี่ 1 งาน					1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0				0.00	0.00	0.00									
	รวม กฟล.หนองกี่ ทั้งหมด 78 งาน					574	13.090	0.000	49.383	0.000	21	0				8,632,570.78	4,091,115.13	12,723,685.91									
	กฟล.พยุหะ																										
1	บ้านวังประจักษ์	13	พยุหะ	ปากช่อง	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	11,113.90	10,725.22	21,839.12						CLSD			
	รวม พยุหะ 1 งาน					1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0				11,113.90	10,725.22	21,839.12									
	รวม กฟล.ปากช่อง ทั้งหมด 1 งาน					1	0.000	0.000	0.170	0.000	0	0				11,113.90	10,725.22	21,839.12									
	กฟล.สีคิ้ว																										
1	บ้านหนองบัวน้อย(กลุ่มนางสาว)	5	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	4	0.000	0.000	0.430	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	51,435.00	21,091.74	72,526.74						CLSD			
	รวม สีคิ้ว 1 งาน					4	0.000	0.000	0.430	0.000	0	0				51,435.00	21,091.74	72,526.74									
	กฟล.สูงเนิน																										
1	บ้านจาม	4	กุดจิก	สูงเนิน	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.080	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	6,520.24	6,085.25	12,605.49						CLSD			
2	บ้านหนองปูน	10	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	7	0.000	0.000	1.300	0.000	1	0				160,874.36	49,113.18	209,987.54						REL			
3	บ้านหนองกุดสำ	7	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.240	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	20 มิ.ย.2561	16,763.02	7,766.22	24,529.24						CLSD			
	รวม สูงเนิน 3 งาน					9	0.000	0.000	1.620	0.000	1	0				184,157.62	62,964.65	247,122.27									
	รวม กฟล.สีคิ้ว ทั้งหมด 4 งาน					13	0.000	0.000	2.050	0.000	1	0				235,592.62	84,056.39	319,649.01									
	กฟล.นครราชสีมา																										
1	บ้านจาม(นางสาวกนก อัครา)	6	แซะ	ครบุรี	นครราชสีมา	36	1.620	0.000	2.285	0.000	2	0				868,947.73	458,831.12	1,327,778.85						REL			
2	บ้านหนองหิน(นายไธส)	7	แซะ	ครบุรี	นครราชสีมา	33	1.930	0.000	2.780	0.000	2	0				834,246.48	40,714.65	874,961.13						REL			
3	บ้านหนองบัว (กลุ่มนายพัน)	16	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	5	0.000	0.000	0.480	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	27 ก.ค.2561	65,539.36	63,043.17	128,582.53						CLSD			
4	บ้านโคกกระดอ(กลุ่มนางระพีพร)	8	เสลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	7	0.320	0.000	0.840	0.000	1	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	187,468.62	91,262.86	278,731.48						CLSD			
5	บ้านหนองวัง	2	แซะ	ครบุรี	นครราชสีมา	17	0.800	0.000	1.400	0.000	1	0	100	20 พ.ย.2561	27 ต.ค.2561	354,902.27	176,328.87	531,231.14						CLSD			
6	บ้านนาบะโคกเอน	2	นาบะโคกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	13	0.720	0.000	1.400	0.000	1	0				275,623.39	21,862.77	297,486.16						REL			
7	บ้านโนนคุ้ม	2	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	4	0.000	0.000	0.300	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	32,784.29	23,521.56	56,305.85						CLSD			
8	บ้านโคกกระดอ(นางสาวพร)	8	เสลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	29	1.000	0.000	2.560	0.000	2	0	100	20 ต.ค.2561	4 ม.ค.2562	812,762.45	310,777.09	1,123,539.54						CLSD			
9	บ้านโคกโนนบัว (กลุ่มวังสนาม)	7	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	5	0.000	0.000	0.330	0.000	0	0	100	20 ต.ค.2561	4 ม.ค.2562	47,370.94	40,782.11	88,153.05						TECO			
10	บ้านโนนชัยมงคล(กลุ่มดอนขะ)	15	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	8	0.000	0.000	0.680	0.000	0	0	100	11 ก.ค.2561	22 ต.ค.2561	78,560.12	64,050.40	142,610.52						CLSD			
	รวม ครบุรี 10 งาน					157	6.390	0.000	13.055	0.000	9	0				3,558,205.65	1,291,174.60	4,849,380.25									

การไฟฟ้าเขต.....กฟผ.3.....ประจำเดือน.....มกราคม.....ปี.....2562.....

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน					การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปิด กส./ ปิด Sap (ว/ค/ป)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP				
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หรือแปลง (เคทรีด)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.พนักงาน+ ค่าเมืองขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)						
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA															
	กฟส.หนองบุญมาก																										
1	บ้านคลองสารเพชร	1	หนองหัวแรด	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.055	0.000	0	0	100	11 กค.2561	11 กค.2561	9,143.66	8,543.81	17,687.47						CLSD			
2	บ้านคลองสารเพชร	1	หนองหัวแรด	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.055	0.000	0	0											ยกเลิก				
3	บ้านหนองหัว	3,7	หนองบุญมาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	54	2.839	0.000	2.097	0.000	3	0				1,187,228.09	29,881.11	1,217,109.20						REL			
	รวม หนองบุญมาก 3 งาน					56	2.839	0.000	2.207	0.000	3	0				1,196,371.75	38,424.92	1,234,796.67									
	รวม กฟส.ไชยชัย ทั้งหมด 13 งาน					213	9.229	0.000	15.262	0.000	12	0				4,754,577.40	1,329,599.52	6,084,176.92									
	กฟส.ชุมพวง																										
1	บ้านทุ่งสว่าง(คุ้ม2)	8	โนนสูง	ชุมพวง	นครราชสีมา	12	0.510	0.000	1.160	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	261,878.55	148,111.11	409,989.66						CLSD			
2	บ้านคูใหญ่	13	โนนสูง	ชุมพวง	นครราชสีมา	15	0.620	0.000	0.990	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	386,677.17	163,232.03	549,909.20						CLSD			
3	บ้านตาจ่ง-โนนแดง	5	ตลาดโพธิ์	ชุมพวง	นครราชสีมา	22	0.940	0.000	1.800	0.000	1	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	462,214.75	191,405.50	653,620.25						CLSD			
4	บ้านหนองตา	8	ตลาดโพธิ์	ชุมพวง	นครราชสีมา	14	0.550	0.000	0.970	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	301,538.46	159,774.27	461,307.73						CLSD			
5	บ้านโคกหินช้าง	4	สาหร่าย	ชุมพวง	นครราชสีมา	11	0.000	0.000	1.210	0.000	1	0	100	27 กย.2561	12 สค.2561	133,498.55	63,838.70	197,337.25						CLSD			
	รวม ชุมพวง 5 งาน					74	2.620	0.000	6.130	0.000	5	0				1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09									
	รวม กฟส.พิมาย ทั้งหมด 5 งาน					74	2.620	0.000	6.130	0.000	5	0				1,545,802.48	726,361.61	2,272,164.09									
	กฟส.ภูเขียว																										
1	บ้านโนนสวรรค์(กลุ่มนายชาวกุฏิ)	8	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	38	1.520	0.000	3.320	0.000	1	0				893,163.23	96,000.05	989,163.28						REL			
2	บ้านห้วยทราย(กลุ่มนางจรรจัน)	1	สามสวณ	บ้านแพน	ชัยภูมิ	11	0.680	0.000	1.400	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	285,462.52	111,797.19	397,259.71						CLSD			
3	บ้านห้วยทราย(นายวิชาญ)	3	สามสวณ	บ้านแพน	ชัยภูมิ	1	0.000	0.000	0.180	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	12,580.92	10,615.86	23,196.78						CLSD			
4	บ้านโนนดินแดง(นายเลียง)	1	ฝักบัว	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	0.000	0.000	0.110	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	14,723.86	15,738.62	30,462.48						CLSD			
5	บ้านหนองเข่ง(กลุ่มนายไต้)	12	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	50	4.160	0.000	5.040	0.000	3	0				1,311,514.17	459,839.36	1,771,353.53						REL			
6	บ้านหนองเข่ง(กลุ่มนายพยอม)	4,12	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	70	3.740	0.000	6.800	0.000	3	0				1,768,097.82	717,783.79	2,485,881.61						REL			
7	บ้านหนองกุงคำ(กลุ่มนางดวงจันทร์)	1	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	27	1.740	0.000	1.780	0.000	1	0				541,823.92	230,562.71	772,386.63						REL			
8	บ้านหนองกุงคำ(กลุ่มนางบุญแดง)	13	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	72	4.840	0.000	5.961	0.000	3	0				1,867,243.40	722,254.06	2,589,497.46						REL			
9	บ้านหนองกุงคำ(กลุ่มนางสมหมาย)	13	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	42	3.260	0.000	4.710	0.000	3	0				1,028,962.29	378,173.16	1,407,135.45						REL			
10	บ้านหนองดินคำ(กลุ่มนายอุดม)	8	หนองขุ	บ้านแพน	ชัยภูมิ	37	1.700	0.000	3.540	0.000	1	0				870,930.56	507,601.97	1,378,532.53						REL			
11	บ้านหนองบัวพรม(กลุ่มนายบรรลพ)	1,11	หนองคอบไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	24	0.860	0.000	3.240	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	568,105.40	269,947.00	838,052.40						CLSD			
12	บ้านลาด (กลุ่มนางหอมจันทร์)	3	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	6	0.000	0.000	0.350	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	54,197.21	36,853.53	91,050.74						CLSD			
13	บ้านธาตุทอง(กลุ่มนายสมาน)	8	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	29	1.820	0.000	1.400	0.000	1	0				677,055.04	289,927.56	966,982.60						REL			
	รวม ภูเขียว 13 งาน					408	24.320	0.000	37.831	0.000	18	0				9,893,860.34	3,847,094.86	13,740,955.20									
	กฟส.เกษตรสมบูรณ์																										
1	บ้านโนนทอง	1	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	38	1.200	0.000	3.400	0.000	1	0	100	27 กย.2561	12 คค.2561	752,441.30	430,911.32	1,183,352.62						CLSD			
2	บ้านหนองบัวน้อย	14	บ้านเตี๋ย	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	21	0.980	0.000	1.050	0.000	1	0	100	27 กย.2561	12 คค.2561	500,052.66	300,584.53	800,637.19						CLSD			
3	บ้านสันติสุข (2)	8	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	5	0.000	0.000	0.600	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	55,110.15	28,869.18	83,979.33						CLSD			
4	บ้านกุดจิก	8	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	25	0.950	0.000	1.660	0.000	1	0	100	30 พย.2561	8 พย.2561	496,923.41	249,545.72	746,469.13						CLSD			
5	บ้านท่าคร้อ	3	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	9	0.000	0.000	1.020	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิย.2561	113,895.57	71,530.00	185,425.57						CLSD			
6	บ้านส้มกบ	5	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	25	0.000	0.000	1.260	0.000	0	0	100	11 กค.2561	22 สค.2561	143,903.10	81,890.86	225,793.96						CLSD			
7	บ้านโนนสูงสันติ	9	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	16	0.640	0.000	0.920	0.000	1	0	100	20 สค.2561	25 กย.2561	388,541.26	188,772.91	577,314.17						CLSD			
	รวม เกษตรสมบูรณ์ 7 งาน					139	3.770	0.000	9.910	0.000	4	0				2,450,867.45	1,352,104.52	3,802,971.97									
	รวม กฟส.ภูเขียว ทั้งหมด 20 งาน					547	28.090	0.000	47.741	0.000	22	0				12,344,727.79	5,199,199.38	17,543,927.17									

ที่	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					จำนวน ครัวเรือน เกษตรกร (ราย)	ปริมาณงาน						การดำเนินการก่อสร้าง			เบิกจ่ายแล้ว			การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน			ปิด กส/ ปิด Sap (ว/ค/บ)	ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	สถานะใน ระบบ SAP
	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เครื่อง)		ผลงาน (%)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.ทำงาน+ ค่าเผื่อขาด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	แผนแล้วเสร็จ (เดือน/ปี)	เสร็จแล้ว (วัน/เดือน/ปี)			
							1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	30 KVA	50 KVA												
	กฟผ.ฉะเชิง																							
1	บ้านปางตึกใต้ (ห้วยชนกมอญ)	18	ตาชุม	สังขะ	สุรินทร์	18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0	100	11 กค.2561	22 ตค.2561	302,372.85	179,506.56	481,879.41						
	รวม ฉะเชิง 1 งาน					18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0				302,372.85	179,506.56	481,879.41						CLSD
	รวม กฟผ.ปราสาท ทั้งหมด 1 งาน					18	0.400	0.000	1.720	0.000	1	0				302,372.85	179,506.56	481,879.41						
	กฟผ.นครราชสีมา 2 (พท.)																302,372.85	179,506.56	481,879.41					
1	บ้านโนนไผ่แดงเหนือ	16	พำช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.100	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิถ.2561	12,967.67	14,042.20	27,009.87						
2	บ้านสีกาโต	14	หนองสูงเหนือ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.110	0.000	0	0	100	11 กค.2561	20 มิ.ย.2561	17,958.21	15,138.28	33,096.49						CLSD
3	บ้านหมู่สี่	6	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	7	0.000	0.000	0.785	0.000	1	0	100	11 คค.2561	20 มิ.ย.2561	148,525.11	53,255.98	201,781.09						CLSD
4	บ้านโนนผึ่ง	3	หัวทะเล	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	0.000	0.000	0.125	0.000	0	0	100	11 คค.2561	20 มิ.ย.2561	15,182.61	11,151.07	26,333.68						CLSD
	รวม นม.2(หัวทะเล) 4 งาน					10	0.000	0.000	1.120	0.000	1	0				194,633.60	93,587.53	288,221.13						CLSD
	รวม กฟผ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ทั้งหมด 4 งาน					10	0.000	0.000	1.120	0.000	1	0				194,633.60	93,587.53	288,221.13						
รวมทั้งหมด 12 จุดรวมงาน จำนวน 159 งาน						1,681	59.664	0.000	143.554	0.000	74	0				32,020,560.09	13,873,515.87	45,894,075.96						