



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.1

ถึง สรก.(ภ.), ผคพ. และ กคส.

เลขที่ น.1 กกค.(จร) 1325/2565

วันที่ 9 มิ.ย. 2565

เรื่อง รายงานผลดำเนินการแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ”  
สถานะเดือน พฤษภาคม 2565

เรียน รผก.(ภ.1), อผ.คพ.

กฟน.1 ขอรายงานผลดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ในพื้นที่ กฟน.1 สถานะเดือน พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีสถานะต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

| กิจกรรม \ กฟฟ.                                  | เชียงราย | ลำพูน  | ลำปาง  | พะเยา  | แม่ฮ่องสอน | หางดง  |
|-------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 1. ออกแบบเสร็จ UG/OH (15%)                      | /        | /      | /      | /      | /          | /      |
| 2. ขออนุญาตใช้พื้นที่จาก<br>เจ้าของพื้นที่ (5%) | -        | /      | -      | /      | /          | -      |
| 3. จัดทำประชาพิจารณ์ (5%)                       | /        | /      | /      | /      | /          | /      |
| 4. ดำเนินการจัดจ้าง (15%)                       | /        | /      | /      | /      | /          | /      |
| 5. ดำเนินการก่อสร้าง (50%)                      | -        | 10%    | -      | 10%    | 10%        | -      |
| 6. รื้อถอนและปิดงาน (10%)                       | -        | -      | -      | -      | -          | -      |
| ความคืบหน้ารวมแต่ละ กฟฟ.                        | 35.00%   | 50.00% | 35.00% | 50.00% | 50.00%     | 35.00% |
| ความคืบหน้ารวมทั้งโครงการ                       | 42.50%   |        |        |        |            |        |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายทนอม ปัญญาวงศ์)

อผ.วบ.(น๑) รักษาการแทน ผชก.(น๑)  
- 9 มิ.ย. 2565

ที่ น.1 กกค.(จร) 1325/2565

เรียน อผ.วบ.(น1), อผ.ปป.(น1), อค.คส., อค.วว.(น1), อค.บล.(น1), อค.กค.(น1), อค.ปป.(น1),  
อค.รส.(น1), อค.บข.(น1), ผจก.กฟจ.ชร, กฟจ.ลพ., กฟจ.ลป., กฟจ.พย., กฟจ.มส.,  
และ ผจก.กฟอ.ทด.

(นายทนอม ปัญญาวงศ์)

อผ.วบ.(น๑) รักษาการแทน ผชก.(น๑)  
- 9 มิ.ย. 2565