

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	หมายเหตุ
			จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	(✓)	(✓)	
1	แผนงานบริหารการศึกษา งานการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง- ธรรมชาติ		-	05/01/61	-	0.375	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลงาน 80%
2	แผนงานบริหารการศึกษา งานการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ	เฉพาะเจาะจง	-	05/01/61	06/03/61	0.407	-	/		
3	แผนงานบริหารการศึกษา งานการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนมัธยม วัดสุทธาราม	เฉพาะเจาะจง	-	05/01/61	-	0.353	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลงาน 65%
4	แผนงานการโยธา งานการโยธา	ปรับปรุงซอยเจริญนคร 28 จากถนนเจริญนครถึงสุดระยะ ที่กำหนด	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	13/12/60	01/02/61	22/03/61	1.332	-	/		
5	แผนงานจัดการระบายน้ำ งานการระบายน้ำ	ขุดลอกคลองวัดทองมพูน (ส่วนล่าง)	เฉพาะเจาะจง	-	28/02/61	18/04/61	0.296	-	/		
6	แผนงานการโยธา งานการโยธา	ซ่อมแซมบ่อพักท่อลอดซอย เจริญนคร 55	เฉพาะเจาะจง	-	05/03/61	26/04/61	0.160	-	/		

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวยุณณัฐนา กิ่งพะนะลา)

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานวิชาการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุพัสดุ

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายพณณภ สัตราภัก)

ตำแหน่ง
นักจัดการงานก่อสร้าง
หัวหน้ากลุ่มโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	แผนงานการโยธา งานการโยธา	ซ่อมแซมผิวจราจรซอย- ลาดหญ้า 1	1 แห่ง	เฉพาะเจาะจง	-	05/03/61	18/04/61	0.100	-	/		
8	แผนงานการโยธา งานการโยธา	ปรับปรุงซอยสมเด็จพระยา 1 และ 3 แยก 1,2,3,4	1 แห่ง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	21/12/60	09/03/61	-	3.00	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลงาน 65%
9	แผนงานจัดการระบายน้ำ งานการระบายน้ำ	ขุดลอกคลองหลังซอยจำเริญ	1 แห่ง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	29/01/61	09/03/61	-	0.786	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลงาน 80%
10	แผนงานจัดการระบายน้ำ งานการระบายน้ำ	ขุดลอกคลองวัดทองนพคุณ (ส่วนบน)	1 แห่ง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	30/01/61	09/03/61	02/05/61	0.412	-	/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลงาน 80%
11	แผนงานบริหารการศึกษา งานการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสด็จ	1 แห่ง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	08/02/61	15/03/61		0.520	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลงาน 65%
12	แผนงานบริหารการศึกษา งานการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ	1 แห่ง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	19/02/61	19/03/61		0.899	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลงาน 70%

ลายมือชื่อ

ชื่อ (นาย.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานวิชาการ

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

ลายมือชื่อ

ชื่อ (นาย.....)

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

นักวิชาการบริหารงานทั่วไปพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	แผนงานบริหารการศึกษางานการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาวาม	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	20/02/61	26/03/61		0.546	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินงาน 70%
14	แผนงานบริหารการศึกษางานการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	27/02/61	27/03/61		0.458	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินงาน 80%
15	แผนงานจัดการระบายน้ำงานการระบายน้ำ	จ้างเหมาจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตจำนวน 83 ซอย	คัดเลือก	23/03/61	10/04/61	-	0.701	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินงาน 55%
16	แผนงานบริหารการศึกษางานการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	09/03/61	18/04/61		5.980	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินงาน 20%
17	แผนงานบริหารการศึกษางานการโยธา	ซ่อมแซมรางรถไฟกั้นตกริมคลองหลวงวารี	เฉพาะเจาะจง	-	18/05/61	-	0.493	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินงาน 10%

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวสุกัญญา กณพะละง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ตำแหน่ง

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายพนมณก ลาตราญ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานเอกสาร

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน