

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย
 ๒๐,๐๐๐ ดวง ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ
 เมืองปลอดภัย อุ่นใจทุกคนรอบครัว
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตมีนบุรี ประกอบด้วย ที่พักอาศัย และเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ และเกษตร ปัจจุบัน ถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ยังขาดไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้การเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความลำบาก บางครั้งเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม และซ่อมแซมไฟฟ้าดับชำรุด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน

๒.๒ ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

๒.๓ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วกัน

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ดวง ดังนี้

๓.๑.๑ บริเวณชุมชนบุรุษพัฒนา ซอยร่มเกล้า ๑๔ ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

๓.๑.๒ บริเวณสะพานทางเดินแยกซอย ๓ บึงขวาง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

๓.๑.๓ บริเวณปากซอยสุวินทวงศ์ ๓๐/๒ ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี

๓.๑.๔ บริเวณชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ ซอยราษฎร์อุทิศ ๔๒ (โค้งทำการชุมชน) เขตมีนบุรี

๓.๑.๕ บริเวณสะพานทางเดินเลียบบคลองสามวา ยาวประมาณ ๙๐ เมตร เขตมีนบุรี

๓.๑.๖ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๐/๓๖ ซอยสุวินทวงศ์ ๒๘ ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี

๓.๑.๗ บริเวณลำรางสาธารณะ แยกถนนเจริญพัฒนา ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร เขตมีนบุรี

๓.๑.๘ บริเวณปลายซอยสุขถาวร ช่วงปลายคลองสามประเวศ ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร เขตมีนบุรี

๓.๑.๙ บริเวณซอยนิมิตใหม่ ๑ แยก ๑ แยก ๓ แยก ๕ ถนนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี

รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ดวง

/๓.๒.ซ่อมแซม...

๓.๒. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นสาธารณะ โดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตมีนบุรี ให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ดวง

๔. กิจกรรม

๔.๑ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ตรอก ซอย จำนวน ๙ ซอย

๔.๒ ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับและชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ดวง

๕. งบประมาณในการดำเนินการ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรอง สำหรับค่าสาธารณูปโภค และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ ลดพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตมีนบุรี

๗.๒ ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๓ สำนักงานเขตจะได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนภายในชุมชน ในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอุ่นใจทุกครัวเรือน

๘. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ไม่มีผลกระทบ

๙. ปัญหา

ประชาชนไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นทางสาธารณะที่สำนักงานที่ดินฯ และไม่แจ้งให้สำนักงานเขตทราบ ทำให้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครบถ้วน

๑๐. อุปสรรค

๑๐.๑ เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคารได้แยงไม่ให้การไฟฟ้านครหลวงปักเสาในบริเวณหน้าที่ดินหรืออาคารตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดจุดติดตั้ง

๑๐.๒ ซอยหรือตรอก บางแห่งมีขนาดความกว้างน้อยไม่สามารถปักเสาได้

๑๐.๓ ปริมาณการติดตั้งดวงโคมและรายการมีจำนวนมาก การไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถติดตั้งได้ตามกำหนดระยะเวลา

๑๐.๔ การไฟฟ้านครหลวง จะดำเนินการติดตั้งล่าช้า เนื่องจากจะต้องสำรวจ ออกแบบประมาณราคาแต่ละซอย เพื่อขอจัดสรรงบประมาณขอวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้ง

๑๐.๕ การไฟฟ้าเขตมีนบุรี และการไฟฟ้าเขตลาดกระบัง มีพื้นที่รับผิดชอบในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมแซม ในหลายพื้นที่เขต

๑๐.๖ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งซ่อมแซมมักชำรุดเสียหายบ่อย

๑๑. การติดตามและประเมินผล

ติดตามผลการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกับการไฟฟ้าเขตมินบุรี การไฟฟ้าเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางอรษา วราเกษม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมินบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมโครงการ

(นายอิสระ นามถกล)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมินบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพโรจน์ จันทรอด)

ผู้อำนวยการเขตมินบุรี

สำนักงานเขตมีนบุรี

[illegible]

ลำดับ	ถนน/ซอยที่จะติดตั้ง	ตามแผน (ดวง)	ผลการติดตั้งในแต่ละเดือน (ดวง)												รวมติดตั้งได้ (ดวง)
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙	บริเวณซอยนิมิตใหม่ ๑ แยก ๑ แยก ๓ แยก ๕ ถนนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี														
๑๐															
๑๑															
๑๑															
ยอดรวมตามแผน		๑๕๐	ยอดรวมติดตั้ง												

ร้อยละของความสำเร็จ

(นายจตุพล ช่างถม)
นายช่างสำรวจชำนาญพิเศษ..... (ลงชื่อผู้สำรวจ)
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมประทับตรา

(นางอรรษา วราเกษม)
นางช่างโดยช่างภาคงาน..... (ลงชื่อผู้ตรวจสอบ)
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมประทับตรา

* ระบุสถานที่ และจำนวนดวงโคมให้ชัดเจน สามารถคิดร้อยละความสำเร็จได้

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

[illegible]

แผนดำเนินการโครงการซ่อมแซมและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับชำรุดตาม ถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัย ๒๐,๐๐๐ ดวง ในพื้นที่เขตมิวนิบูรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

[illegible]