

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			
SAIFI/SAIDI									
1. แผนงานพัฒนา Strong Grid (OM1.4)	1.1 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI เมืองใหญ่ , ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง SAIDI เมืองใหญ่ (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน) หมายเหตุ : รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม ผลการดำเนินงาน	ทุกเดือน	3	3	3	3	สปป.		
	1.2 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 1,000 วงจร-กม. ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	300	300	400	-	สปป.		
	1.3 ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในพื้นที่เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3 หมายเหตุ : จำนวนการไฟฟ้าที่ตั้งเทศบาล เทศบาลละ 1 กม. เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 1 กิโลเมตร ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	-	-	1	-	สปป.		
	1.4 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop กับดักลัดรจาลา ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง หรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง รีโวลเวอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 200 ชิ้น ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	200	-	-	-	สปป.		
	1.5 ติดตั้ง Snake Guard เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 200 ชิ้น ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	100	100	-	-	สปป.		
	1.6 ตรวจสอบและแก้ไข ระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kv) เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	สปป.		
	1.7 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 213 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	63	75	75		สปป.		
	1.8 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 213 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	63	75	75		สปป.		
	1.9 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 165 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	49	58	58		สปป.		
	1.10 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม 165 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	49	58	58		สปป.		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			
SAIFI/SAIDI									
1. แผนงานพัฒนา Strong Grid (OM1.4)	1.11 โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม 10 เส้นทาง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	-	-	10	-	ผปบ.		
	1.12 ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol Sytem) 1.12.1. แรงสูง เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม 3,741 วงจร-กิโลเมตร ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	935.25	935.25	935.25	935.25	ผปบ.		
	1.12.2 แรงต่ำ เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม 755 ลูก ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	189	189	189	188	ผปบ.		
	1.12.3 สายส่ง 115 เควี เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม 172.36 วงจร-กิโลเมตร ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	43.09	43.09	43.09	43.09	ผปบ.		
2. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	2.1 ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก และรายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม ตามเกณฑ์ กฟอ. ระดับ 5 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	30%	50%	70%	80%	ผปบ.		
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)									
3.แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technica/Non-TechnicaU) (OM1.7)	3.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (NL1) การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม 4 คะแนน ตามเกณฑ์ชี้วัด NL1 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4	ระดับ 4	ระดับ 4	ระดับ 4	ระดับ 4	ผมต.		
	3.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ มิเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ AMR Monitor System เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4	100%	100%	100%	100%	ผมต.		
	3.3 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติ ที่ได้รายงานจากผู้อำนวยการหน่วย ตามเกณฑ์ชี้วัด NL2 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม เกณฑ์วัดระดับ 4 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4	ระดับ 4	ระดับ 4	ระดับ 4	ระดับ 4	ผมต.		
	3.4 มาตรการสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ปลอดภัย เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4	100%	100%	100%	100%	ผมต.		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)									
3.แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) (OM1.7)	3.5 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ (ตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน 1 ปี) 3.5.1 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีพีที่แรงต่ำ เป้าหมาย กฟอ.พัฒนาคคม 155 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 2,4 ไตรมาส1-4	39	39	39	38	ผมต.		
	3.5.2 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (ไม่น้อยกว่า 30% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง) เป้าหมาย กฟอ.พัฒนาคคม 9,013 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4	2,254	2,253	2,253	2,253	ผมต.		
	3.6 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการ ละเมิดการใช้ไฟฟ้าและที่มีประวัติการละเมิดฯ ช้าซ้อน 3.6.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดฯ เป้าหมาย กฟอ.พัฒนาคคม 70 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส2,4	-	35	-	35	ผมต.		
	3.6.2 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ 3.6.2.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายย่อย) เป้าหมาย กฟอ.พัฒนาคคม 144 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4 ไตรมาส1-4	36	36	36	36	ผมต.		
	3.6.2.2 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดี ในโปรแกรม U_Cube เป้าหมาย กฟอ.พัฒนาคคม 100% ที่ตรวจพบ ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4	100%	100%	100%	100%	ผมต.		
	3.7 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟทางหลวง อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์ สาธารณะ, กล้อง Wifi, CCTV และอื่น ๆ ปีละ 1 ครั้ง 3.7.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัด ไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และ วัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป้าหมาย กฟอ.พัฒนาคคม 254 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4	64	64	63	63	ผมต.		
	3.7.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัดไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป้าหมาย กฟอ.พัฒนาคคม 30 เครื่อง ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส1-4	8	8	7	7	ผมต.		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)									
3.แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) (OM1.7)	3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งกรณีติดตั้งมิเตอร์ และเหมายจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3.8.1 สำรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และประเมิน หน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม ไฟสาธารณะ 564 หน่วยงาน , ไฟทางหลวง 100% ที่ติดตั้ง โดยให้แล้วเสร็จ 100 % ภายใน 30 ก.ย. 2564 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	-	-	100%	-	ผมต.		
	3.9 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการ ละเมิดการใช้ไฟฟ้า (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 3.9.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 3.9.1.1 ตรวจสอบมิเตอร์กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม - ลด มากกว่า 25 % เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามิคม 100% ของรายงาน ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	ผมต.		