



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก ๑(๑)

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ
เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- ๑๓๗ /๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร
อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น เป็นเงิน ๒๗๔,๘๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po'๓๐๐๐๘๙๖๘๕๑ ลว. ๒๕ ก.พ ๒๕๕๘ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องจัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกิน วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๘๗/๒๕๕๘ ลว.๒๕ ก.พ.๒๕๕๘ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เนียบแหลม ผจก.กฟภ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คป.กฟภ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอนคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๑๑๐๔	๒๐	๔ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๑๑๐๕	๒๐	๕ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๑๑๐๖	๒๐	๕ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟภ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๓๔,๘๐๐.- บาท
เป็น ๑๙,๒๓๖.- บาท
รวมเป็นเงิน ๒๕๔,๐๓๖.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย ฉะบะแหลม ทพ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชพ.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชพ.ปบ.กฟจ.นภ.

๕๗.๑๗

ส่งเพิ่มครบถ้วน



20 มี.ค. 2558