



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

9 (11)

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ

ถึง ผจก.กฟภ.นภ.

เลขที่ ฉ.ดนภ.(คป)-๒๕๖/๒๕๕๘

วันที่

เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น

อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด เลขที่ BV๑๕๐๔๑๕ ลว. ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน ชจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๑๔๐๒๑ ลว.๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย ๒๕๕๘ ซึ่งต้องเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น จัดจัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๒๐ พ.ค ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.ดนภ.(คป)-๑๘๗/๒๕๕๘ ลว.๒๐ เม.ย.๒๕๕๘ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟจ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ.ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เจียบแหลม ผจก.กฟจ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คป.กฟจ.นภ.

๓.นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๖๗	๒๐	๒๑ เม.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๐๓	๒๐	๒๑ เม.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๐๔	๒๐	๒๑ เม.ย. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตรจำนวน ๖๐ ไร่ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐.- บาท
เป็น ๑๖,๕๙๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๒๕๓,๕๙๐.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผอ.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ ศรีจันทะ ชผ.ปป.กฟจ.นภ.

๔๔๔.๓๓.
ศิริพร
ศิริพร