



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)-๔๙๐ /๒๕๕๘ วันที่
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อ้างถึง ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BV๑๕๐๘๐๐๔ ลว. ๖ ส.ค. ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.ผ่าน ขจก.(บ) กฟจ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างถึง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม Po ๓๐๐๑๐๕๒๔๑๕ ลว.๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ ซึ่งต้องส่งเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๔๓๐/๒๕๕๘ ลว ๒๘ ก.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของ กฟจ.นภ. แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เฉียบแหลม ทพ.กส.กฟจ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คป.กฟจ.นภ.

๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัดฯได้จัดส่งเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๑๒ เมตรตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๘	๒๐	๕ ส.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๙๒	๒๐	๕ ส.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๓๕	๒๐	๖ ส.ค.๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟจ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

๑ (๗)

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
เป็น ๑๖,๘๐๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๒๕๖,๘๐๐.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ.อ.
อ.ไพฑูริย์
อ.

(นายวิรัตน์ ไกรชา)
ชงนภ.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นภ.
11/๑๑/๕๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เฉียบแหลม ผจก.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟจ.นภ.