



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- ๑๓๘ /๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

ตามอ้างถึง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น เป็นเงิน ๒๗๔,๘๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม PO ๓๐๐๐๙๙๗๙๙๑ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องจัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกินวันที่ ๒ เม.ย ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๑๐๐/๒๕๕๘ ลว.๒ มี.ค.๒๕๕๘ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

๑.นายขวัญชัย เขียบแหลม ผผ.กส.กฟภ.นภ.

๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ขผ.คป.กฟภ.นภ.

๓.นายสุรจันท์ ศรีจันทร์ ขผ.ปป.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๑๑๐๗	๒๐	๙ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๑๑๐๘	๒๐	๙ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๑๑๐๙	๒๐	๙ มี.ค. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓.เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟภ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

46 12

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
-จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๗๔,๘๐๐.- บาท
เป็น ๑๙,๒๓๖.- บาท
รวมเป็นเงิน ๒๙๔,๐๓๖.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#๕๔๗.๓๗.

อ.ไพฑูริย์

อ.ไพฑูริย์

20 มี.ค. 2558

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายขวัญชัย เขียวแหลม พ.ศ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ช.ค.บ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ช.บ.บ.กฟจ.นภ.