



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบราคา ถึง ผอ.กฟผ.นบ.
เลขที่ จ.นนท.(คป)- ๖๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานคณะกรรมการตรวจสอบราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง
อ้างอิง ใบแจ้งหนี้ บริษัท ทักซิโคมคอนกรีต จำกัด ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๗๖๗๓ ธว. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

เรียน ผอ.กฟผ.นบ.ผ่าน รทก(ป) กฟผ.นบ.

๑.เรื่องเดิม

๑. ตามอ้างอิง บริษัท ทักซิโคมคอนกรีต จำกัด ขอรับเงินค่าเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘๐ ต้น
เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗๐ ต้น เป็นเงิน ๓๘๘,๕๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม PO ๓๐๐๑๑๒๕๕๖ ธว.๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ทางบริษัท ทักซิโคมคอนกรีต จำกัด ได้รับทราบ
เงื่อนไขการประกอบกำลังขึ้นเสาคอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙ จึงต้องส่งเสาตอม่อคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน
๘๐ ต้น เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗๐ ต้น จุฑาลัดส่ง ภายหลังสภาพไม่แก้ไข ๗๐ ต้น หลังรับทราบใบ
แจ้งหนี้ภายในไม่เกินวันที่ ๑๖ ก.พ.๕๙)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงจ.นนท.(คป)-๖๘/๒๕๕๙ ลง ๓๑ ม.ค.๒๕๕๙ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้างประจำปีของ กฟผ.นบ. นัดประชุมจัดตั้งเป็นผู้ตรวจรับ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้างประจำปี ๒๕๕๙ ของ
กฟผ.นบ. ประกอบดังนี้ ดังนี้

- ๒.๒.๑. นายวิชาญชัย เกือบแถม ผอ.กฟผ.นบ.
๒.๒.๒. นายภัทรพล แสงอาจใส รทก.กฟผ.นบ.
๒.๒.๓. นายสุรพันธ์ ศรีจันทร์ ขณก.กฟผ.นบ.

๒.๓ บริษัท ทักซิโคมคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบสั่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๕๕๖๓	๓๐	๑๗ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๕๕๖๖	๕๐	๑๙ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๘๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๒.๔ บริษัท ทักซิโคมคอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบสั่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๓๕๕๖๓	๑๐	๑๓ ม.ค. ๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๓๕๕๕๘	๒๐	๑๖ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๓๕๕๖๖	๒๐	๑๙ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
๔	๓๕๕๖๘	๒๐	๒๑ ม.ค.๕๙	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๗๐	ส่งมอบภายในกำหนด	

๓. เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรให้บริษัท หักวีคอนกรีต จำกัด ได้ จัดส่ง เสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔๐ ค้าง , เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓๐ ค้าง , รวมทั้งวัสดุภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟผ. แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรรับเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔๐ ค้าง , เสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓๐ ค้าง , ไว้ใช้งานเร่งด่วนเป็น ผจก. กฟผ.บ. พิจารณาอนุมัติสิ่งข้างต้นไว้ใช้ ใช้ใช้ หักวีคอนกรีต จำกัด ตาม รายการ ดังนี้

-ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๒ รายการ
 ค่า ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๓๘๖,๕๐๐.- บาท
 เป็น ๕๗,๙๗๕.- บาท
 รวมเป็นเงิน ๔๔๔,๔๗๕.- บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผอ. กฟผ.
 อ. กฟผ.

(นายสุวิทย์ ไชยวงศ์)

รอง (อ.) ผู้จัดการแผนก ผจก. กฟผ.บ.

3 มกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายขวัญชัย ธีรบุญผล-ทพ.ร.ค.พ.ร.ค.

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายอัศพร แสงอาจโท ทพ.ร.ค.พ.ร.ค.

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายสุรพันธ์ ศรีวิมล ชด.ปช.ว.ร.ค.