



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้มีการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวม ๘๒ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๗,๒๓๒,๖๕๑.๐๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติ		การเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒	๑๔,๕๗๐,๐๐๐	๕๑	๙,๘๕๔,๔๑๘.๐๒	๕๑	๒	๑๙
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๒	๒๑,๘๑๕,๒๐๐	๙	๑๘,๗๗๙,๒๒๖.๐๐	๙	๐	๓
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑	๗,๐๒๐,๒๐๕	๑๐	๗,๒๓๒,๙๗๔.๐๐	๑๐	๐	๑
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕	๑,๑๐๐,๐๐๐	๕	๘๘๐,๖๓๐.๐๐	๕	๐	๐
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๓๐๐,๐๐๐	๔	๘๑,๗๘๒.๐๐	๔	๐	๔
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๖	๗๗๐,๐๐๐	๓	๔๐๓,๖๒๑.๐๐	๓	๐	๓
รวม	๑๑๔	๔๖,๕๗๕,๔๐๕	๘๒	๓๗,๒๓๒,๖๕๑.๐๒	๘๒	๒	๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ (สายบ้านนายอุดม ผ่านแคว)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ(สายบ้านนายอุดม ผ่านแคว)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๑,๑๗๓.๕๐	✓			๑ ส.ค.๒๕๖๖	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านคำศิลา (หน้าบ้านนางมี ศิริบุญมี)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านคำศิลา (หน้าบ้านนางมี ศิริบุญมี)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๙๕๘.๕๕	✓			๑ ส.ค.๒๕๖๖	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง (ฝายห้วยงู)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง (ฝายห้วยงู)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๗๒๕.๕๖	✓			๑ ส.ค.๒๕๖๖	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงคำภู	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงคำภู	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๘๐๘.๘๔	✓			๑ ส.ค.๒๕๖๖	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง	๑๔๓,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๒.๓๕	✓			๑ ส.ค.๒๕๖๖	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖
๖	อุดหนุนไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงคำภู	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงคำภู	๔๕๕,๐๐๐	๖๖,๕๔๙.๒๒	✓			๑ ส.ค.๒๕๖๖	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖
รวม ๖ โครงการ			๑,๙๔๘,๐๐๐	๑,๕๐๘,๗๑๘.๐๒	๖	๐	๐	-	-

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการถมดินฝายห้วยงู หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถมดินฝาย ห้วยงูปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	✓			๓ มี.ค. ๖๖	๑ พ.ค. ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองควาย สี่แยกบ้านนางบัวสอน ฝายชุม	ก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกบ้านนางบัวสอน ฝายชุม ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๔ เมตร หนา ๑๕ ซม.หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๐ ตารางเมตร.	๑๕,๕๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	✓			๓ มี.ค. ๖๖	๑ พ.ค. ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาแพง	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนา แพง <u>จุดที่ ๑</u> ข้างบ้านนายเสรีรัฐ วิชาสวัสดิ์ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. <u>จุดที่ ๒</u> หน้าบ้านนายประภาส ขัตติยะ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔ เมตร พร้อมหุ ช้าง ๒ ข้าง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๓ตร.ม. หนา ๑๕ ซม. <u>จุดที่ ๓</u> หน้าบ้านนายนาเวง จิตจักรขนาด กว้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๗ ตารางเมตร. หนา ๑๕ ซม	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖
๔	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองวัวซุม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๒๔ มี.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลวังหลวง (กองช่าง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (กองช่าง) อบต.วังหลวง	๘๖๕,๐๐๐	-		✓		-	-
๖	งานก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ (หน้าบ้านนายทองแดง อุดร พันธ์-บ้านนายขวัญชัย ชินบุตร)	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านวังหลวง (หน้าบ้านนายทองแดง อุดรพันธ์-บ้านนาย ขวัญชัย ชินบุตร) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	✓			๒๔ พ.ค. ๖๖	๒๒ ก.ค. ๖๖
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง โดยติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์หลอด Led ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลา ส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๖ จุด (หน้า ฝายห้วยงู)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖ เม.ย. ๖๖	๔ มิ.ย. ๖๖
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังหลวง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง โดยติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ หลอด Led ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลา ส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๖ จุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖ เม.ย. ๖๖	๔ มิ.ย. ๖๖
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน วังหลวง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหมู่ ที่ ๑ บ้านวังหลวง โดยติดตั้งโคมไฟโซล่า เซลล์หลอดLedขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๑๗ จุด	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	✓			๖ เม.ย. ๖๖	๔ มิ.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน คำศิลา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหมู่ ที่ ๑๔ บ้านคำศิลา โดยติดตั้งโคมไฟ โซล่าเซลล์หลอด Led ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๒๐ จุด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	✓			๖ เม.ย. ๖๖	๔ มิ.ย. ๖๖
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองนาแพง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาแพง โดยติดตั้งโคมไฟโซล่า เซลล์ หลอด Led ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลาส่องสว่างไม่น้อย กว่า ๘ ชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๘ จุด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖ เม.ย. ๖๖	๔ มิ.ย. ๖๖
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน โพนทอง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหมู่ ที่ ๔ บ้านโพนทอง โดยติดตั้งโคมไฟโซล่า เซลล์หลอด Led ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๖ จุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖ เม.ย. ๖๖	๔ มิ.ย. ๖๖
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านพร ประเสริฐ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหมู่ ที่ ๙ บ้านพรประเสริฐ โดยติดตั้งโคมไฟโซล่า เซลล์หลอด Led ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลาส่องสว่างไม่น้อย กว่า ๘ ชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๗ จุด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓			๖ เม.ย. ๖๖	๔ มิ.ย. ๖๖
๑๔	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหมู่ ที่ ๒ บ้านหนองควาย โดยติดตั้งโคมไฟโซล่า	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	✓			๒ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
	หมู่ที่ ๒ บ้านหนองควาย (หน้า โรงเรียนอนุบาลหนองควาย)	เซลล์หลอด Led ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลาส่องสว่างไม่น้อย กว่า ๘ ชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๗ จุด							
๑๕	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในเขตตำบลวังหลวง	ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในเขตตำบล วังหลวง โดยติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ หลอด Led ขนาด๑,๒๐๐ วัตต์ แสง Day light เวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ mA จำนวน ๒๐ จุด	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	✓			๒๑ มิ.ย. ๖๖	๑๙ ส.ค. ๖๖
๑๖	โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (การ์ดเรล) หมู่ที่ ๙ บ้านพร ประเสริฐ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งราวกัน อันตราย (การ์ดเรล)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๙ ส.ค. ๖๖	๑๗ ต.ค. ๖๖
๑๗	โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองควาย (หน้าโรงเรียน อนุบาลหนองควาย)	ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองควาย (หน้าโรงเรียนอนุบาลหนองควาย) ขยายไหล่ทาง หนา ๑๒ ซม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตร.ม. พร้อมฝาทะลัก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๒ มิ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านหนองวัวซุม (สายห้วยยาง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๗ บ้านหนองวัวซุม (สายห้วยยาง)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๐ มิ.ย. ๖๖
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ - บ้านคำศิลา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ถนน คสล.โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ - บ้านคำศิลา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๕	๒๖ ก.พ. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๑ สายวัดเบญจันตนวารี (หน้าฝายหนองบัวคำ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านหนองบัวคำ สายวัดเบญ จันตนวารี (หน้าฝายหนองบัวคำ)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๓ พ.ค. ๖๖	๑๐ ก.ค. ๖๖
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านวังหลวง (บ้านนายสว่าง ยศมงคล-บ้าน นายพรชัย พันนา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑ บ้านวังหลวง (บ้านนาย สว่าง ยศมงคล-บ้านนายพรชัย พันนา)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๑๒ พ.ย. ๖๖	๑๐ ม.ค. ๖๖
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ (สาม แยกนายนายบุญธรรม ศรีค้อ - นายนายสมบัติ โพธิสม)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๒๓ มี.ค. ๖๖	๒๑ พ.ค. ๖๖
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้านไชยพัฒนา (สามแยกสวนยางนางขวัญน้อย- นาแม่เหมือน บุตรแสน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้านไชยพัฒนา (สามแยกสวนยางนางขวัญน้อย - นาแม่ เหมือน บุตรแสน)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๐ มิ.ย. ๖๖
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนนแสงทอง (สายไปประปา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนนแสงทอง (สายไปประปา)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๓ พ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๕ บ้านศรีชมชื่น (สี่แยกวัดป่าภูดินแดง-นายนาย พั้ว ภูศรีฤทธิ์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๑๕ บ้านศรีชมชื่น (สี่แยกวัดป่าภู ดินแดง-นายนายพั้ว ภูศรีฤทธิ์)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๐ มิ.ย. ๖๖
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านหนองควาย (สาม แยกนา นางทิพย์ ภูเงิน-นางนาง วันทอง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๒ บ้านหนองควาย (สามแยก นา นางทิพย์ ภูเงิน - นางนาง วันทอง)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๐ มิ.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านหนองนาแพง (สามแยกบ้านโนนประเสริฐ ต.พระบาทนาสิงห์ - บ่อขยะ บ้านหนองนาแพง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านหนองนาแพง (สามแยกบ้านโนนประเสริฐ ต.พระบาทนาสิงห์ - บ่อขยะบ้านหนองนาแพง)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๐ มิ.ย. ๖๖
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านโพหนอง (บ้านโพหนอง สามแยกโพหนอง-ปักหมู)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านโพหนอง (บ้านโพหนอง สามแยกโพหนอง - ปักหมู)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๒๓ มี.ค. ๖๖	๒๑ พ.ค. ๖๖
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านท่าคำบง (จากบ้านนายอินทร์คำญวนถึงฝายน้ำล้น)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านท่าคำบง (จากบ้านนายอินทร์คำญวนถึงฝายน้ำล้น)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๓ พ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านท่าหลวง (บ้านนางแหง - เส้นลานยาง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านท่าหลวง (บ้านนางแหง - เส้นลานยาง)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๓ พ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านหนองแวงคำภู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านหนองแวงคำภู	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๓ พ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้านพรประเสริฐ (บ้านนายจ่อง นาใจเย็น - บ้านนายวิชัยกัลยาเถื่อน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้านพรประเสริฐ (บ้านนายจ่อง นาใจเย็น - บ้านนายวิชัยกัลยาเถื่อน)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๓ พ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านคำศิลา (สวนนายอุดม ทองจันทร์) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านคำศิลา (สวนนายอุดม ทองจันทร์) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	✓			๓ พ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองวัวซุม (นางขมณา ขำเงิน) กว้าง ๕ เมตร ยาว	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองวัวซุม (นางขมณา ขำเงิน) กว้าง ๕ เมตร ยาว	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๐ มิ.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
		๑,๐๐๐ เมตร วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน							
๓๕	โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง (หลังเดิม) ศูนย์ กศน.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง (หลังเดิม) ศูนย์ กศน.	๓๕๐,๐๐๐	-		✓		-	-
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านวังหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านวังหลวง	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๙ ส.ค. ๖๖	๑๗ ต.ค. ๖๖
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโพหนอง	ถมดินลูกรังพร้อมปรับเกรด บดอัดแน่น และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	✓			๒๓ มี.ค. ๖๖	๒๑ พ.ค. ๖๖
๓๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.วังหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.วังหลวง	๕๐๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๓๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.วังหลวง	๓๕๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวคำ (บ้านนายบัวเงิน สิงหา - บ้านนางปัน ตรีเดช)	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวคำ (บ้านนายบัวเงิน สิงหา-บ้านนางปัน ตรีเดช) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. จำนวน ๒๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ พ.ค. ๖๖	๑๘ ก.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๔๑	โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีชมชื่น (หน้าบ้านนางแดง หอมทอง - บ้านนายสายทอง ไชยลือชา)	ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่ที่ ๑๕ บ้านศรี ชมชื่น (หน้าบ้านนางแดง หอมทอง-บ้าน นายสายทอง ไชยลือชา) โดยวางท่อระบาย น้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ชม.จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๓ มี.ค. ๖๖	๑ พ.ค. ๖๖
๔๒	โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง (บ้านนายโสฬร-บ้านนายสมาน สงค์ คำจันทร์)	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านท่า หลวง (บ้านนายโสฬร-บ้านนายสมาน สงค์ คำจันทร์) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม.จำนวน ๑๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	✓			๘ เม.ย. ๖๖	๕ มิ.ย. ๖๖
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านพรประเสริฐ หน้าบ้านนายพรเพชร ภูลายสี	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านพร ประเสริฐ (หน้าบ้านนายพรเพชร ภูลายสี) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	✓			๘ เม.ย. ๖๖	๕ มิ.ย. ๖๖
๔๔	โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านไชยพัฒนา	ปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านไชยพัฒนา โดยวางท่อระบาย น้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. จำนวน ๒๐ ท่อน ขยายไหล่ทางพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมบ่อพัก	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๒๓ มี.ค. ๖๖	๒๑ พ.ค. ๖๖
๔๕	โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนแสงทอง	ปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนแสงทอง โดยวางท่อ ระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. จำนวน ๑๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๗ มิ.ย. ๖๖	๕ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๔๖	โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองควาย สี่แยกบ้านนาง บัวสอน ผาบชุม-บ้านนางชลธิชา จันทร์สสะทั้งสองฝั่ง	ปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายไหล่ ทาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองควาย (สี่แยกบ้านนางบัวสอน ผาบชุม -บ้านนาง ชลธิชา จันทร์สสะ) ขยายไหล่ทาง หนา ๑๒ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมฝาทะลឹก	๓๘๔,๕๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	✓			๓ มี.ค. ๖๖	๑ พ.ค. ๖๖
๔๗	โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๕ บ้านท่าคำบัง (หน้าบ้านนายพิชาติ วงเวียน)	ปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายไหล่ ทาง หมู่ที่ ๕ บ้านท่าคำบัง (หน้าบ้านนาย พิชาติ วงเวียน) ขยายไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๒๔ ตร.ม. พร้อมฝาทะลឹก	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๒๓ พ.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖
๔๘	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านวังหลวง (บ้านนางอ่อนตา หาญพรม-บ้านนายเคน อุ่นใจ)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านท่าคำบัง หน้าบ้าน นายหนู โคตรวงศ์ทอง-สถานี สูบน้ำดิบห้วยคำมิต	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔๔ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านไชยพัฒนา สายนายนายใหม่ คำพระไธล์ - วัดมูจจลิน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔๕ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวคำ (หน้า บ้านนางเสาร์ ชาฎา)	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๓๖ ตารางเมตร และวางท่อระบาย	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
		น้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม.จำนวน ๕ ท่อน							
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนแสงทอง (เมรุวัดป่าโนนแสงทอง-นานางทองจันทร์ ศรีสมบัติ)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองควาย (บ้านนายเจริญชัย - สีแยก)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๕ ตารางเมตร	๑๕๙,๐๐๐	-			✓	-	-
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาแพง ข้างบ้านนายบุญเพ็ง ดีเจริญ - ลานยาง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง (หลังบ้านนายอุดม ศรีผาย - ลานยาง)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. จำนวน ๖ ท่อน	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงคำภู (บ้านหนองแวงคำภู - รพ.เฝ้าไร่)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๕๗	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านคำศิลา สายบ้านนายพลอย โคมชัยภูมิ -หน้านายเสงี่ยม สาลาลิม	ขยายไหล่ทาง คสล. หนา ๑๒ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕๘	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีชมชื่น (บ้าน นางแดง หอมทอง - บ้านนาย สายทอง ไชยลือชา)	ขยายไหล่ทาง คสล. หนา ๑๒ ซม. พื้นที่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๕๙	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ (หน้า วัดสุขสำราญ)	ขยายไหล่ทาง คสล. หนา ๑๒ ซม. พื้นที่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๖๐	โครงการเทลาน คสล. (สนามกีฬา) หมู่ที่ ๙ บ้านพรประเสริฐ	เทลาน คสล.ขนาด กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๖๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านคำศิลา (สวนยางนายชัย ประสาทนอก)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ลบ.ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม. จำนวน ๕ ท่อน	๔๕,๐๐๐	-			✓	-	-
๖๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีชมชื่น จุดที่ ๑ นานางสมจิตร อัครา จุดที่ ๒ สวนยางนายอำนาจ น ใจคง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม. จำนวน ๖ ท่อน	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๖๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองวัวซุม (วัดป่าบุตริ - อ่างเก็บน้ำห้วย หินแตก)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม.และวางท่อระบาย น้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. จำนวน ๗ ท่อน	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๖๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านโพหนอง (สายรอบป่า ชุมชน - ห้วยลิงโคตอนล่าง)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม.และวางท่อ	๑๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
		ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. จำนวน ๗ ท่อน							
๖๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๔ บ้านคำศิลา (หน้าเมรุบ้านคำศิลา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๔ บ้านคำศิลา (หน้าเมรุบ้านคำศิลา)	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	✓			๒๓ พ.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านวังหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านวังหลวง จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางสุธิน คมขำ ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๒๔ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายบรรจง นาใจคง ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๓๕ เมตร หนา ๑๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. จุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายประสิทธิ์ นระจันทร	๑๙๕,๐๐๐	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	✓			๒๓ พ.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖
รวม ๖๖ โครงการ			๑๒,๖๒๒,๐๐๐	๘,๓๔๕,๗๐๐.๐๐	๔๕	๒	๑๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	✓			๒ มี.ค. ๖๖	๒ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๕,๗๐๐	✓			๒ มี.ค. ๖๖	๒ มี.ค. ๖๖
๓	โครงการด้วยรักห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๑ เม.ย. ๖๖
๔	อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองคาย	เพื่อค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย	๑๐,๐๐๐	-			✓	-	-
รวม ๔ โครงการ			๑๖๐,๐๐๐		๓	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑		

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง	๔๐,๐๐๐	๑๓,๘๙๖	✓			๒๖ มิ.ย. ๖๖	๒๖ มิ.ย. ๖๖
รวม ๑ โครงการ				๑๓,๘๙๖.๐๐	๑	๐	๐		

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการฝึกอบรม หลักการทำ เกษตรอินทรีย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม หลักการ ทำปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร	๕๐,๐๐๐	-			✓	-	-
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑		

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย	เพื่อดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันภัยทางถนน ป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ ค่า วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	๕๕,๙๐๐	✓			๒๑ ส.ค. ๖๖	๒๕ ส.ค. ๖๖
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่นค่าป้าย ค่า วัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	๒๐,๐๐๐	๑๐๒,๖๘๐	✓			๒๘ ธ.ค. ๖๕ ๑๒ เม.ย. ๖๖	๓ ม.ค. ๖๖ ๑๘ เม.ย. ๖๖
๓	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วน ตำบลวังหลวง	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ ศูนย์ อปพร.อบต.วังหลวง เช่น ค่าฝึกอบรม ฝึก ทบทวน ค่าเบี้ยเลี้ยง วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ	๒๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๘๔๖	✓			๑๓ ก.พ. ๖๖	๑๗ ก.พ. ๖๖
รวม ๔ โครงการ			๔๓๐,๐๐๐	๒๘๐,๔๒๖	๓	๐	๑		

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงานงบกลาง (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑๖,๘๕๕,๒๐๐	๑๔,๖๓๕,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๔,๒๐๐,๐๐๐	๓,๖๘๖,๖๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
รวม ๓ โครงการ			๒๑,๑๗๕,๒๐๐	๑๘,๔๓๔,๘๐๐	๓	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๑๔ ม.ค. ๖๖	๑๔ ม.ค. ๖๖
๒	โครงการปฐมนิเทศและ ปัจฉิมนิเทศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิม นิเทศเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง	๔๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ดังนี้ ๑. เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖๔๓,๑๒๕ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลวงจำนวน ๒๗๒,๖๘๕ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงคำภู จำนวน ๑๘๕,๒๒๐ บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำศิลา จำนวน ๑๖๙,๗๘๕ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง จำนวน ๑๕,๔๓๕ บาท ๒. ค่ารายหัว จำนวน ๒๑๒,๕๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลวง จำนวน ๙๐,๑๐๐ บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงคำภูจำนวน ๖๑,๒๐๐ บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำศิลา จำนวน ๕๖,๑๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง จำนวน ๕,๑๐๐ บาท ๓. ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๑๓,๒๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลวง จำนวน ๔,๒๐๐ บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงคำภู จำนวน ๔,๖๐๐	๙๓๐,๒๐๕	๙๕๒,๘๖๒.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
		บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำศิลา จำนวน ๓,๘๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง จำนวน ๖๐๐ บาท ๔. ค่ากิจกรรมอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๑๓,๒๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลวง จำนวน ๔,๒๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแขวงคำภู จำนวน ๔,๖๐๐ บาท บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำศิลา จำนวน ๓,๘๐๐ บาท บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง จำนวน ๖๐๐ บาท ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๑๙,๘๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลวง จำนวน ๖,๓๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแขวงคำภู จำนวน ๖,๙๐๐ บาท บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำศิลา จำนวน ๕,๗๐๐ บาท บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง จำนวน ๙๐๐ บาท ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๒๘,๓๘๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลวง จำนวน ๙,๐๓๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแขวงคำภู จำนวน ๙,๘๙๐ บาท บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำศิลา จำนวน ๘,๑๗๐ บาท บาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง จำนวน ๑,๒๙๐ บาท							
๔	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอัตรามื้อละ ๒๑ บาทต่อคนจำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ -โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ๒,๖๕๘,๖๐๐ บาท	๔,๔๖๐,๐๐๐	๔,๕๑๙,๕๐๐.๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
		-โรงเรียนเพ็ญหลวง ๑๓ ๗๖๔,๔๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านท่าคำบัง ๖๓๔,๒๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านหนองวัวซุม ๒๖๐,๔๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านโพหนอง ๑๘๐,๖๐๐ บาท							
รวม ๔ โครงการ			๕,๔๗๐,๒๐๕	๕,๕๑๒,๓๖๒	๓	๐	๑		

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๒) แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาระดับตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับตำบล เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านกอล์ฟ เสฟตีด (วังหลวงเกมส์) โครงการแข่งขันกีฬา เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น	๔๐๐,๐๐๐	๕๔๕,๑๑๕	✓			๑๘ ก.พ. ๖๖	๒๐ ก.พ. ๖๖
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การเล่นกีฬาออกกำลังกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เช่น การ จัดการแข่งขันกีฬา การส่งทีมกีฬาเยาวชนเข้า ร่วมแข่งขัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	✓			๑๘ ก.พ. ๖๖	๒๐ ก.พ. ๖๖
รวม ๒ โครงการ			๕๒๐,๐๐๐	๖๕๗,๑๑๕	๒	๐	๐		

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าขบวนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐ ก.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖
๒	โครงการประเพณีบุญคูณลาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญคูณลานเช่นค่าป้ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าขบวนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐	✓			๓๐ พ.ย. ๖๖	๖ ธ.ค. ๖๖
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงเช่นค่าป้ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเวทีเครื่องเสียงหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	✓			๒๘ พ.ย. ๖๖	๒๘ พ.ย. ๖๖
๔	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา	โครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและพุทธประเพณีเช่น วันเข้าพรรษา บวชสามเณรภาคฤดูร้อน การอบรมศีลธรรม	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๖	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	✓			๒๗ พ.ค. ๖๖	๒๘ พ.ค. ๖๖
รวม ๕ โครงการ			๑,๐๓๐,๐๐๐	๑,๐๖๓,๕๐๐.๐๐	๕	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคไข้เลือดออกฉี่หนู โรคเอดส์ ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐	๗๖,๙๕๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลวังหลวง	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวงเพื่อให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๒๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	โครงการ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๔๘๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖
รวม ๔ โครงการ			๘๕๐,๐๐๐	๖๓๐,๖๓๐.๐๐	๔	๐			

(๒) แผนงานงบกลาง (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับถิ่น (สปสช.อบต.วังหลวง)	เพื่อจ่ายเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖๐,๐๐๐				✓	-	-
๒	โครงการตำบลนาอยู่ หมู่บ้านนามอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ทางถนนสายหลัก สายรองภายใน พื้นที่ตำบลวังหลวง ที่สาธารณะประโยชน์ เช่น น้ำมันสำหรับตัดหญ้า ไม้กวาด น้ำดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ป้ายโครงการ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๑๘๒.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าเพื่อ ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าเพื่อชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ เช่น พันธุ์ไม้ ก่อไม้ วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	✓			๑๖ มิ.ย. ๖๖	๑๖ มิ.ย. ๖๖
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามแหล่ง น้ำธรรมชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามแหล่งน้ำ ธรรมชาติ เช่น พันธุ์ปลา หรือค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นต้องใช้ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	✓			๑๑ ส.ค. ๖๖	๑๑ ส.ค. ๖๖
๕	โครงการขุดลอกหนองควาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอก หนองควาย ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ลบ.ม.	๔๐๐,๐๐๐	-			✓	-	-
รวม ๕ โครงการ			๖๒๐,๐๐๐	๔๓,๐๘๒	๓	๐	๒		

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะโดยชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่นค่าประชุมชี้แจง ค่าอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เป็นต้น	๘๐,๐๐๐	๓๘,๗๐๐.๐๐	✓			๑๘ ส.ค. ๖๖	๑๘ ส.ค. ๖๖
๒	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาแพง	เพื่อให้มีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	๑๕๐,๐๐๐	-			✓	-	-
๓	โครงการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะตำบลวังหลวง	ขุดบ่อขยะ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๖ ลบ.ม. พร้อมทำคันดินรอบบริเวณบ่อขยะ	๔๕๐,๐๐๐	-			✓	-	-
รวม ๓ โครงการ			๖๘๐,๐๐๐	๓๘,๗๐๐.๐๐	๑	๐	๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	๑๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมถึงการสนับสนุน รณรงค์ การเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว. ตามที่กฎหมายกำหนด	๑๐๐,๐๐๐				✓	-	-
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๑๑,๕๘๑	✓			๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๐๔๐	✓			๒๑ มี.ย. ๖๖	๒๔ มี.ย. ๖๖
๕	โครงการอบรมให้รู้ด้านกฎหมาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการดำเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนด้านกฎหมาย เช่น ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	๓๐,๐๐๐				✓	-	-
๖	โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐				✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
รวม ๖ โครงการ			๗๗๐,๐๐๐	๔๐๓,๖๒๑	๓	๐	๓		

สรุปผลการดำเนินงานจัดหาครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	เครื่องปรับอากาศแบบติด ผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๕๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	✓			๕ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖
๒	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ ราคา ๔,๕๐๐ บาทจำนวน ๑ ตัว	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	✓			๕ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖
๓	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๔๐๐ บาท	๑๗,๔๐๐				✓	-	-
๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓			๕ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๕ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖
รวม ๕ โครงการ			๖๔,๔๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	๔	๐	๑		

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบ แขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๔๐๐ บาท	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐	✓			๕ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖
๒	จัดซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ราคา ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐				✓	-	-
๓	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน	เพื่อเป็นค่าตู้เหล็กเก็บ เอกสาร แบบ ๒ บาน ราคา ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๕ หลัง	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	✓			๕ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	✓			๕ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖
รวม ๔ โครงการ			๖๗,๐๐๐	๖๓,๕๐๐	๓	๐	๑		

๓. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A๔ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๗๕๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน	๑,๗๕๐	๑,๕๐๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖	๒๐ ก.พ. ๖๖
๒	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๕๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖
๓	จัดซื้อชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อนจำนวน ๕ ชุดราคาชุดละ ๔,๙๐๐ บาท	๒๔,๕๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖
๔	จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิศีรษะและข้อมือแบบอัตโนมัติ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิศีรษะและข้อมือแบบอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-			✓	-	-
๕	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เพื่อเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานจำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖
รวม ๖ โครงการ			๘๓,๗๕๐	๗๐,๗๐๐	๕	๐	๑		

๔. แผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เกิน ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ จมน้ำ ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาด ๑ แรงม้า	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	✓			๑ ส.ค. ๖๖	๒๐ ส.ค. ๖๖
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ จมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า	๔๗,๑๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ส.ค. ๖๖	๒๐ ส.ค. ๖๖
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ส.ค. ๖๖	๒๐ ส.ค. ๖๖
๔	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓ แรง ๑ เฟส	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส	๔๘,๐๐๐	๔๓,๘๐๐.๐๐	✓			๑ ส.ค. ๖๖	๒๐ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เกิน ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรง ๓ เฟส	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๓ เฟส เครื่อง ละ ๑๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง รวม เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท	๕๘,๐๐๐	๕๕,๓๕๐.๐๐	✓			๑ ส.ค. ๖๖	๒๐ ส.ค. ๖๖
๖	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๗.๕ แรง ๓ เฟส	เพื่อจัดซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบ น้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๗.๕ แรงม้า ๓ เฟส	๒๗,๙๐๐	-			✓	-	-
๗	จัดซื้อตู้ควบคุมระบบประปา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบ ประปา จำนวน ๑ ชุด	๖๔,๐๐๐	-			✓	-	-
รวม ๗ โครงการ			๓๒๐,๕๐๐	๒๑๔,๖๕๐	๕	๐	๒		

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๑. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑) งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ในตำบล เนื่องจากมีหลายโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง

๒ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจากงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลวังหลวง ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง มีปัญหาในการชำรุดและต้องการซ่อมแซมแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง

๓ ข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมายต่างๆ ประกอบกับบุคลากรมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ มีความล่าช้า

๒. แนวทางการแก้ไข

๑) นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒) สรรหาบุคลากรมาเพื่อทำงานในตำแหน่งที่ไม่เพียงพอ และควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมในการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

๓) ประสานสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔) จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่าง ๆ ของชุมชน

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เพื่อพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายพั้ว ภูศรีฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง