

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

ในวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด

ผู้มาประชุม

๑. นายชำนาญวิทย์	เตร็ดน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์	เทพเสนา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	กรรมการ
๓. นายพีระ	เอี่ยมสุนทร	ปลัดจังหวัดตราด	กรรมการ
๔. นายชัยพล	ภูต้อม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด	กรรมการ
๕. นางสาวปราณทิพย์	ทศรัตน์ปรียากุล	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	กรรมการ
๖. นางกรรณิการ์	วิริยบัณฑิต	แทน ท้องถิ่นจังหวัดตราด	กรรมการ
๗. นายสมพงษ์	ดีระวัฒนานนท์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	กรรมการ
๘. นางญาณกร	วรรณรัตน์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด	กรรมการ
๙. นางนารถดี	จามลิกุล	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ตราด	กรรมการ
๑๐. นายสรวิชัย	เฝ้าด้ก	แทน ผอ.แขวงทางหลวงตราด	กรรมการ
๑๑. นายอภิรัตน์	คงคาเย็น	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตราด	กรรมการ
๑๒. นายธำรงค์ศักดิ์	นคราวงค์	ผอ.โครงการชลประทานตราด	กรรมการ
๑๓. นายเจริญ	ชลาลัย	แทน นายก อบจ.ตราด	กรรมการ
๑๔. นายสุรศักดิ์	ภูติภักดิ์	นายกเทศมนตรีเมืองตราด	กรรมการ
๑๕. นางอนงค์น้อย	หนูเจริญ	คลังจังหวัดตราด	กรรมการและ เลขานุการ
๑๖. นางสาวเกษรา	โรมาน	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางปราณี	กองไธสง	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวสุชีรา	ล้วยลักษณ์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายรังสรรค์	เรืองสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ
๒. นายศราวุธ	นำทวน	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
๓. นายประวิทย์	เรืองเดช	ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด
๔. นางวิลาสินี	รองสุดใจ	ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานฯ
๕. นางสาวปณิภา	เขียวชาญโชติ	เสมียนตราจังหวัดตราด
๖. นางเพ็ญศรี	อังศุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์
๗. นายอภิชาติ	นารถสิทธิ์	นายก อบต.เกาะหมาก ๗

๘. นายณที	อินทสุวรรณ	แทน นายก อบต.เกาะกูด
๙. นายกิตติพงษ์	หาญพล	ปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
๑๐. นายนิทัศน์	ชุ่มชูจันทร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
๑๑. นายอภิชัย	ทริตสังข์	ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ท่ากุ่ม
๑๒. นายมณฑล	เตือนภักดิ์	นายก อบต.ทุ่งนนทรี
๑๓. นางณัชชา	อุดมขันซ์	ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.บ่อพลอย
๑๔. นายสุมล	เง็กลี	นายก อบต.หนองคันทรัง
๑๕. นายนรเศรษฐ์	มงคลศิริ	ปลัดเทศบาลตำบลน้ำเขียว
๑๖. นายวิฑ	สุญญาจารย์	รองนายก อบต.เทพนิมิต
๑๗. นายประดิษฐ์	สิมะทองคำ	ปลัด อบต.เทพนิมิต
๑๘. นางวันดี	เอี่ยมสะอาด	ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.อ่าวใหญ่
๑๙. นายอาภากร	เจริญผล	นายก อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)
๒๐. นายสงกรานต์	เวชสิทธิ์	รองปลัด อบต.ห้วยแร้ง
๒๑. นายบุญยิ่ง	สิงห์พันธ์	รองนายก อบต.ห้วยน้ำขาว
๒๒. นายชวลิต	รัตนปัญญากร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลตะกวด
๒๓. นางสาวชนิดา	ภูประดิษฐ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.สะตอ
๒๔. นางมยุรี	สุวรรณรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.บางปิด
๒๕. นางวันทนา	สาทลาลัย	ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.เนินทราย
๒๖. นางสาวจันทร์ทิรา	ทิพย์แหล่ม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.วังตะเคียน
๒๗. นางอารียา	แก้วเกตุ	ปลัด อบต.นนทรี
๒๘. นางสาวสุนีย์	โกสกุล	ปลัด อบต.ท่าโสม
๒๙. นายกมล	กิจจานนท์	นายก อบต.ด่านชุมพล
๓๐. นางธัญลักษณ์	วิวรรณธกุล	หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลชำราก
๓๑. นายกนก	ใจรักษ์	นายก อบต.วังกระแจะ
๓๒. นายสุชาติ	กะไชยวงษ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
๓๓. นางสาวกาญจนา	คนอาจ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลหนองบอน
๓๔. นายยุทธนา	บุชาธรรม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลหนองบอน
๓๕. นางสาวคะแนนสิน	ทองภู	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๓๖. นางสาวกนกรัตน์	สวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๓๗. นายธนวรรธก์	ตั้งใจ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๓๘. นางสาววรัญญา	สื่อสาร	นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธาน : นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานที่ประสบปัญหาในการดำเนินงานได้หารือและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับทราบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ หน้า และได้มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวฯ ในที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๓.๒.๑ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมจังหวัดตราด (งบFunction + งบพัฒนาจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				เบิกจ่าย				คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ		สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ		สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	
			เป้าหมาย	ผล			เป้าหมาย	ผล		
งบประจำ	๘๖๕.๗๓	๗๑๖.๗๖	๘๙.๐๐	๘๒.๗๙	๖.๒๑	๗๐๙.๓๙	๘๖.๐๐	๘๑.๙๔	๔.๐๖	๑๕๖.๓๔
งบลงทุน	๑,๐๓๐.๐๗	๙๑๔.๗๓	๘๙.๐๐	๘๘.๘	๐.๒	๖๐๑.๖๗	๕๖.๐๐	๕๘.๔๑	๒.๕๑	๔๒๘.๔
ภาพรวม	๑,๘๙๕.๘๑	๑,๖๓๑.๔๙	๘๙.๐๐	๘๖.๐๖	๒.๙๔	๑,๓๑๑.๐๖	๗๙.๐๐	๖๙.๑๖	๙.๘๔	๕๘๔.๗๕

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				เบิกจ่าย				คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ		สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ		สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	
			เป้าหมาย	ผล			เป้าหมาย	ผล		
งบประจำ	๑๙.๐๗	๑๓.๗๐	๘๙.๐๐	๗๑.๘๔	๑๗.๑๖	๘.๗๑	๘๖.๐๐	๔๕.๗๐	๔๐.๓๐	๑๐.๓๖
งบลงทุน	๑๔๑.๐๑	๑๔๐.๕๖	๘๙.๐๐	๙๙.๖๘	๑๐.๖๘	๓๔.๕๖	๕๖.๐๐	๒๔.๕๑	๓๑.๔๙	๑๐๖.๔๕
ภาพรวม	๑๖๐.๐๘	๑๕๔.๒๖	๘๙.๐๐	๙๖.๓๖	๗.๓๖	๔๓.๒๘	๗๙.๐๐	๒๗.๐๓	๕๑.๙๗	๑๑๖.๘๐

๓.๒.๓ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบส่วนราชการ (งบFunction)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				เบิกจ่าย				คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
			เป้าหมาย	ผล			เป้าหมาย	ผล		
งบประจำ	๘๔๖.๖๖	๗๐๓.๐๖	๘๙.๐๐	๘๓.๐๔	๕.๙๖	๗๐๐.๖๘	๘๖.๐๐	๘๒.๗๖	๓.๒๔	๑๔๕.๙๘
งบลงทุน	๘๘๙.๐๖	๗๗๔.๑๗	๘๙.๐๐	๘๗.๐๘	๑.๙๒	๕๖๗.๑๑	๕๖.๐๐	๖๓.๗๙	๗.๗๙	๓๒๑.๙๕
ภาพรวม	๑,๗๓๕.๗๒	๑,๔๗๗.๒๓	๘๙.๐๐	๘๕.๑๑	๓.๘๙	๑,๒๖๗.๗๘	๗๙.๐๐	๗๓.๐๔	๕.๙๖	๔๖๗.๙๔


/ผลการ...

ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดตราด (งบลงทุน)

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 10 กรกฎาคม 2565 เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก


ลำดับ	หน่วยงาน	งบส่วนราชการ			งบพัฒนาจังหวัด			รวม(งบส่วนราชการ+งบพัฒนาจังหวัด)			งบการรวม	
		งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวม	889,063	774,170	87.06	141,011	140,559	99.68	1,030,074	914,729	88.80	601,669	58.41
1	สำนักงานจังหวัดตราด	24,643	13,876	56.38				24,643	13,876	56.38	0.00	0.00
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด	194,920	123,255	63.23				194,920	123,255	63.23	123,255	63.23
3	วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดตราด	2,038	1,815	90.38				2,038	1,815	90.38	1,815	89.10
4	โครงการพัฒนาระบบราชการ	123,948	115,764	93.36				123,948	115,764	93.36	105,511	85.15
5	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด	1,246	1,169	93.84				1,246	1,169	93.84	0.00	0.00
6	หน่วยงานทหารบกเขตตราด	159,010	137,327	91.81	52,601	52,565	99.91	211,611	190,288	90.32	138,552	65.48
7	เขตจังหวัดตราด	2,311	2,219	96.04				2,311	2,219	96.04	2,219	96.04
8	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	2,664	2,579	96.82				2,664	2,579	96.82	2,579	96.82
9	หน่วยงานทหารอากาศ	24,419	23,027	94.30	8,611	8,594	99.91	33,030	31,621	95.73	31,621	95.73
10	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	52,274	41,062	78.56				52,274	41,062	78.56	15,401	29.46
11	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	14,618	14,246	97.41				14,618	14,246	97.41	3,384	23.16
12	สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด	5,577	5,524	99.05				5,577	5,524	99.05	5,524	99.05
13	ตำรวจภูธรจังหวัดตราด	1,940	1,921	99.06				1,940	1,921	99.06	1,921	99.06
14	เทศบาลเมืองตราด	8,082	8,071	99.88				8,082	8,071	99.88	8,071	99.88
15	วิทยาลัยการอาชีวศึกษา	1,562	1,561	99.99				1,562	1,561	99.99	1,561	99.99
16	วิทยาลัยเทคโนโลยีตราด	1,900	1,900	100.00				1,900	1,900	100.00	1,900	100.00
17	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	2,867	2,867	100.00				2,867	2,867	100.00	2,867	100.00
18	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด	8,008	8,008	100.00				8,008	8,008	100.00	8,008	100.00
19	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด	0,269	0,269	100.00				0,269	0,269	100.00	0,269	100.00
20	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด	1,099	1,099	100.00				1,099	1,099	100.00	1,099	100.00
21	สำนักงานปลัดจังหวัดตราด	0,334	0,334	100.00				0,334	0,334	100.00	0,334	100.00
22	สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	2,268	2,268	100.00				2,268	2,268	100.00	2,268	100.00
23	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด	3,213	3,213	100.00				3,213	3,213	100.00	3,213	100.00
24	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด	3,288	3,288	100.00				3,288	3,288	100.00	3,288	100.00
25	สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด	0,546	0,546	100.00				0,546	0,546	100.00	0,546	100.00
26	ท่าอากาศยานจังหวัดตราด	2,908	2,908	100.00				2,908	2,908	100.00	2,908	100.00
27	สนง.คป.จ.ตราด	3,018	3,018	100.00				3,018	3,018	100.00	3,018	100.00
28	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	0,117	0,117	100.00				0,117	0,117	100.00	0,117	100.00
29	สำนักงานกึ่งกลางจังหวัดตราด	0,641	0,641	100.00				0,641	0,641	100.00	0,641	100.00
30	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด	2,889	2,889	100.00				2,889	2,889	100.00	2,889	100.00
31	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดตราด	0,014	0,014	100.00				0,014	0,014	100.00	0,014	100.00
32	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด	1,109	1,109	100.00				1,109	1,109	100.00	1,109	100.00
33	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด	2,110	2,110	100.00				2,110	2,110	100.00	0,551	26.07
34	โรงเรียนอาชีวศึกษาเขต 49	7,430	7,430	100.00				7,430	7,430	100.00	7,430	100.00
35	วิทยาลัยศิลปจังหวัดตราด	1,391	1,391	100.00				1,391	1,391	100.00	1,391	100.00
36	โรงพยาบาลตราด	6,851	6,851	100.00				6,851	6,851	100.00	6,851	100.00
37	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด	5,560	5,560	100.00				5,560	5,560	100.00	5,560	100.00
38	ตำรวจจังหวัดตราด	4,855	4,855	100.00				4,855	4,855	100.00	4,855	100.00
39	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	24,340	24,340	100.00				24,340	24,340	100.00	24,340	100.00

เป้าหมาย ใช้จ่าย
เดือนกรกฎาคม 2565



ต่ำกว่าร้อยละ 84
ร้อยละ 85-88
ร้อยละ 89 ขึ้นไป

เป้าหมาย เบิกจ่าย
เดือนกรกฎาคม 2565



ต่ำกว่าร้อยละ 51
ร้อยละ 52-55
ร้อยละ 56 ขึ้นไป

๓.๒.๔ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	งบประมาณ	การใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		คงเหลือจาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
เงินกันปี ๒๕๖๔	๕๘๔.๓๒	๕๘๒.๒๕	๙๙.๖๕	๔๙๙.๐๒	๘๕.๔๐	๘๕.๓๐

/๓.๒.๕ สรุปรายงาน...

๓.๒.๕ สรุปรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

➡ ปัญหาอุปสรรค

๑. ส่วนราชการไม่ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงเวลาตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๑๑ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

๒. ความล่าช้าในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขรายละเอียดของโครงการ

๓. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเมื่อเทียบกับราคากลางในปัจจุบัน พบว่าบางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำกว่าราคากลางมาก ทำให้ไม่มีผู้ประกอบการเข้ามยื่นเสนอราคา

๔. ผู้ประกอบการทำงานล่าช้าจากปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ การรับงานหลายงาน การขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์โควิด การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID ๑๙

๕. หน่วยงานราชการไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อย

๖. ความล่าช้าจากการอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาในรายที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ทำให้ต้องรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์จากส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง)

➡ การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

๑. กำหนดให้ส่วนราชการรายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบวางแผนและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

๒. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยการแสดงผลผ่าน Smart Phone ทุกสัปดาห์เป็นสัญญาณไฟ เขียว เหลือง แดง เพื่อให้หน่วยงานทราบสถานะการใช้จ่ายของตนเอง

๓. มีการประชุมกรรมการจังหวัดเพื่อติดตามเร่งรัดดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในกรณีที่มีความเสี่ยงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายชี้แจงเหตุผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

๔. มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ เป็นรายไตรมาสเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๕. มีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและระบบ e-GP โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อยให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๖. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลัง การพัสดุ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดตราด Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัด Youtube และแอปพลิเคชัน line กลุ่ม (จ.การเงินการคลังตราด, ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ, พัสดุฯ จ.ตราด, อปท.)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๑. แก้อำนาจตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓ จากเดิม “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว” เป็น “สัญญาฯ ที่ได้ ลงนาม หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาฯ ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลา ตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือและให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

๒. สำหรับสัญญาที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาปรับลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาปรับลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม.กำหนด งบส่วนราชการและงบพัฒนาจังหวัด แยกเป็นรายส่วนราชการและโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ใช้จ่าย (ร้อยละ)
			งบ Function	งบพัฒนาจังหวัด		
๑	ด้านตรวจพืชคลองใหญ่	๓	๓.๗๒		๑๕.๕๘	๙๙.๐๐
๒	แขวงทางหลวงตราด	๗	๑๑๕.๕๐		๘.๗๑	๑๐๐.๐๐
		๓		๘๓.๐๓	๐.๐๐	๙๙.๕๓
๓	แขวงทางหลวงชนบทตราด	๒	๑๘.๔๒		๒๐.๘๖	๑๐๐.๐๐
		๑		๒๗.๕๐	๑๔.๙๙	๙๙.๙๕
๔	สำนักงานจังหวัดตราด	๔	๒๔.๖๔		๐.๐๐	๕๖.๓๘
๕	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด	๑	๑.๑๒		๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด	๔	๐.๘๖		๔๖.๐๙	๑๐๐.๐๐
๗	สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดตราด	๑	๑๓.๘๘		๒๑.๓๙	๑๐๐.๐๐
๘	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.ตราด	๒๒	๗๑.๔๘		๐.๖๙	๐.๖๙
๙	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด	๑	๑.๗๖		๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.ตราด	๗	๒๘.๐๖		๓.๙๑	๙๕.๘๓
รวม		๕๖	๒๗๙.๔๓	๑๑๐.๕๓	๖.๐๔	๗๘.๖๒

ผู้แทนด้านตรวจพืชจันทบุรี : งบฟังก์ชัน

๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ไม่ตอกเสาเข็ม)
(ด้านฯ จันทบุรี) งบประมาณ ๒,๙๓๒,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ และ ๙๘.๗๓
ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุด ๙ ก.ย. ๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ แล้ว งบที่ส่งยอดเงิน ๗๒๓,๗๕๐
บาท กำหนดส่งงาน ๒๖ มิ.ย.๖๕ ผู้รับจ้างยังทำงานงวดที่ ๒ ไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กย.๖๕

๒. โครงการก่อสร้างป้อมยาม ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๑๒๙,๘๐๐ บาท ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๖๕๕,๒๐๐ บาท ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

โครงการ ๒ และ ๓ ตามลำดับ ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุด
วันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๕ มี ๒ งวดงาน ผู้รับจ้างรายเดียวกัน สัญญาเดียวกัน การก่อสร้างป้อมยามผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ สำหรับการก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จภายในเดือน
ก.ค. ๖๕

ผู้แทนแขวงทางหลวงตราด : งบประมาณ

๑.โครงการทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แม่น้ำเวฬุ
เขาสมิง งบประมาณ ๑๕,๙๘๔,๙๑๑.๗๙ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๐๙ มิ.ย. ๖๕ ผู้รับจ้าง
ดำเนินงานแล้วเสร็จ ตรวจรับงานวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๒.โครงการงานยกระดับความปลอดภัย สามแยกเขาสมิง กม.
๓๘๔+๐๕๗ - กม.๓๘๔+๖๙๕ งบประมาณ ๒๔,๙๖๖,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๘ ส.ค. ๖๕
ส่งงานครั้งที่ ๑ แล้ว วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕ งบประมาณ ๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คาดว่าโครงการดังกล่าว
ตามสัญญา

๓.โครงการงานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวง สาย ๓๘๘๘
งบประมาณ ๗,๖๗๗,๓๔๕.๙๘ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๕ และ ๑๐๐ ตามลำดับ

๔.โครงการงานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวง งบประมาณ
๗,๔๖๐,๓๖๔.๑๙ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๓ มิ.ย.๖๕ คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือน
ส.ค. ๖๕ ผลงาน ๓๕ % เป็นงานลงหินขยายงานทาง

๕.โครงการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน เขาสมิง
แม่น้ำตราด จ.ตราด งบประมาณ ๑๐,๐๙๕,๘๘๐ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๕ และ ๑๐๐
ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖.โครงการงานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวง งบประมาณ
๑๙,๓๓๓,๓๗๔.๖๒ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๕ และ ๑๐๐ ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุด ๗ มิ.ย. ๖๕
จ่ายเงินตามความก้าวหน้าของงานผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้าและขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ผลงานประมาณ ๑๐.๙ % สัญญา ๑๒๐ วัน แต่จะตัดส่งงาน ๑ ครั้งภายใน ก.ย. ๖๕ โครงการดังกล่าว คาดว่า
จะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๗.โครงการงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข
๓๑๕๖ ตอน แหลมงอบ - แสนตั้ง กม.๑๑+๐๔๐ - กม.๑๑+๘๙๖ งบประมาณ ๒๙,๙๘๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและ
ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๕ และ ๑๐๐ ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุด ๗ ส.ค. ๖๕ รื้อย้ายเสาไฟฟ้าอีกด้าน บริษัท
ขาดแคลนแรงงาน แต่เข้ามาทำงานเรื่อย ๆ เนื่องาน ๒๕% คาดว่าจะภายใน ก.ย.๖๕ จะตัดงานส่งเบิก ๑ ครั้ง
โครงการดังกล่าว คาดว่าจะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

งบพัฒนาจังหวัด

๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลหนองคันทร้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๙๕ สัญญาสิ้นสุด ๒๙ ส.ค. ๖๕ จ่ายเงินตามความก้าวหน้าของงาน ส่งงานครั้งที่ ๑ ตรวจรับวันที่
๒๓ มิ.ย. ๖๕ งบประมาณค่าส่งเบิกประมาณ ๕.๙ ล้านบาท

๒. โครงการปรับปรุงทางแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน
แสนตั้ง- บ่อไร่ ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ สัญญา
สิ้นสุด ๒๑ ส.ค.๖๕ จ่ายเงินตามความก้าวหน้าของงาน ส่งงานครั้งที่ ๑ ตรวจรับวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕ ค่าการณ
ส่งเบิก ๑๔.๙ ล้านบาท

๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนดู่ – บ่อไร่ ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ งบประมาณ ๔,๐๒๘,๙๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๙๐ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๕ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทตราด : จบฟุ้งชั้น

๑.โครงการสะพานข้ามคลองเขาระกำ อ.เมือง งบประมาณ ๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๗ และ ๑๐๐ ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุด ๒๑ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๖ งวดงาน ตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ แล้ว

๒.โครงการงานบำรุงถนนสาย ตร.๔๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๘ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ อ.เมือง จ.ตราด งบประมาณ ๑๒,๑๙๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๔ และ ๑๐๐ ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุด ๑๓ ส.ค. ๖๕ จำนวน ๖ งวดงาน ตรวจรับและเบิกจ่ายเฉพาะงาน งวดที่ ๒ แล้ว

งบพัฒนาจังหวัด

โครงการปรับปรุงถนนสายแยกทล.๓ – บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่ายคิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๙๙ และ ๙๙.๙๕ ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุด ๑๑ พ.ค. ๖๕ จำนวน ๗ งวดงาน เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% หน่วยงานทำหนังสือแจ้งค่าปรับแล้ว

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด : จบฟุ้งชั้น

๑.โครงการปรับปรุงห้องประชุมยุทธนาวีเกาะช้าง งบประมาณ ๑,๖๔๕,๐๐๕.๙๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๙ ส.ค.๖๕ จำนวน ๙ งวดงาน คาดว่าเบิกจ่าย ได้ทันภายในก.ย.๖๕

๒.โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตราด งบประมาณ ๑๒,๕๙๙,๕๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๓ สัญญาสิ้นสุด ๒๓ มี.ค. ๖๖ จำนวน ๑๐ งวดงาน สัญญา ๓๑๐ วัน โครงการดังกล่าว คาดว่าต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๓.โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ ๓ บ้านคลองแสงตำบล ด่านชุมพล งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุด ๒๖ ม.ค.๖๖ จำนวน ๒ งวดงาน ยังไม่สามารถทำ PO ในระบบ GFMIS เนื่องจากรอกรมบัญชีแก้ไขรหัสแหล่งของเงิน

๔.โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ ๕ บ้านหนองปรือตำบล ท่ากุ่ม งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุด ๑๙ ม.ค. ๖๖ จำนวน ๒ งวดงาน ยังไม่สามารถทำ PO ในระบบ GFMIS เนื่องจากรอกรมบัญชีแก้ไขรหัสแหล่งของเงิน

ผู้แทนปลัดจังหวัดตราด : จบฟุ้งชั้น

โครงการค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๖ อำเภอบ่อไร่ งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๗ ก.ค. ๖๕ มี ๕ งวดงาน เนื่องจาก ๕๐% รอตรวจรับงาน ๒ งวดงาน รอช่างปรับแก้ไขปริมาณงาน และปริมาณเงินจากการตอกเสาเข็ม คาดว่าจะ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ย.๖๕

/ผู้แทน...

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดตราด : **งบฟุ้งขึ้น**

๑.โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน ตำบลหนองเสม็ด งบประมาณ ๔๕,๒๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๒.โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ และ ๑๐๐ ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕ อำเภอเขาสมิงส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว

๓.โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด งบประมาณ ๔๘๘,๓๖๑.๔๔ เบิกจ่ายและใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๖ และ ๑๐๐ ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๕ จำนวน ๑๐๔,๐๐๐บาท และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๔.โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด : **งบฟุ้งขึ้น**

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด งบประมาณ ๑๓,๘๗๗,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายและใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๙ และ ๑๐๐ ตามลำดับ โครงการต่อเนื่อง ปีที่ ๓ จำนวน ๒๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๙ มี.ย.๖๕ ยังค้างเบิกจ่ายของปี ๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ได้แก่งานงวดที่ ๑๙ - ๒๒ หน่วยงานทำหนังสือเร่งรัดแล้ว ผลงานปัจจุบัน ๙๐ % ขณะนี้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินงานในส่วนที่เป็นเงินกันของปีงบประมาณ ๖๔

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดตราด : ขอให้นำหน่วยดำเนินการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบฟุ้งขึ้น

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดตราด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ. ๓๕๐๔๔ สายทุ่งนนท์ บ้านตากแว้ง ม.๕ งบประมาณ ๔,๗๗๑,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๕ เนื้องาน ๑๐๐% ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

นายก อบต.บ่อพลอย : โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ. ๓๐๐๐๒ บ้านมะนาว ม.๑ งบประมาณ ๓,๒๙๐,๐๐๐ บาทเบิกจ่ายและใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๕ และ ๑๕ ตามลำดับ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๕ ผู้รับจ้างรื้อยางเพื่อนำมาทำถนน คาดว่างานจะแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ภายในเดือน ส.ค.๖๕

ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว : ๑.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ. ๙๐๐๑๘ สายหนองจิก-หนองน้ำขุ่น-มาบไม้กวาด บ้านท่าประดู่ ม.๔ งบประมาณ ๘,๘๖๙,๗๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านน้ำเชี่ยว โดยปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงทางเดินธรรมชาติ ปรับปรุงสะพานข้ามคลองน้ำเชี่ยว งบประมาณ ๖,๒๗๘,๓๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ มี.ย.๖๕ เนื้องาน ๓๐% ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า

ผู้แทน นายก อบต.เกาะกูด : ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินดำ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑,๗๔๔,๗๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ พ.ค. ๖๕ ใช้งาน ๑๐% ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า

๒.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะกูด งบประมาณ ๑,๘๓๔,๗๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ใช้วิธีคัดเลือกครั้งแรก ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ขณะนี้จัดทำราคากลางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอหนังสือผู้ว่าฯ ขอเงินสมทบ ๑๐%

นายก อบต.เทพนิมิต : โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ บ้านคันทนาสูง ขนาดกว้าง ๓๔ ม. ยาว ๕๐ ม. งบประมาณ ๓,๒๔๑,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๕ ใช้งาน ๓๐% ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า

นายก อบต.เกาะหมาก : ๑.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ. ๑๖๐๐๔ จากสายหลวงนรา ถึงสายสายแหลมสน บ้านแหลมสน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๕ ใช้งาน ๑๐๐% ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๕ ขณะนี้รอผลบ่มลูกปูน

๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ชุมชนบ้านอ่าวบิต ม.๑ งบประมาณ ๒,๑๕๖,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕ ใช้งาน ๘๐% รอทางการไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งหม้อไฟเพื่อทดสอบระบบ

๓.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ. ๑๖๐๐๔ จากสายหลวงนรา ถึงสายแยกประชาอุทิศ บ้านแหลมสน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๕ ใช้งาน ๓๐% ลงนามในสัญญาเมื่อเดือน มิ.ย.๖๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค.๖๕

๔.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกาะหมาก งบประมาณ ๑,๘๓๔,๗๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย Bidding ครั้งแรกวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕ ไม่ผู้มีมายื่น ประกาศยกเลิก จัดทำราคากลางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องเสนอท่านผู้ว่าฯ ขอเงินสมทบ ๑๐% หนังสือยังไม่ออกจากอบต.

ผู้แทน นายก อบต.ห้วยแร้ง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เกาะขวาง บ้านหินโค้ง ม.๙ งบประมาณ ๙,๘๓๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๕ ใช้งาน ๙๐ %

ผู้แทน นายก อบต.อ่าวใหญ่ : โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ ๑ บ้านอ่าวใหญ่ สนามเซปักตะกร้อ งบประมาณ ๓,๐๐๒,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๕ ใช้งาน ๒๐%

นายก อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่) : โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง คลองจาก-ร่มเย็น ช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๒ พร้อมขยายถนน และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อหัก จำ บ้านคลองจาก-ร่มเย็น หมู่ที่ ๓-๙ งบประมาณ ๙,๐๔๓,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย สัญญา ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๕ จำนวน ๖ งวดงาน ใช้งาน ๑๐%

นายก อบต.หนองคันทร : โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ม.๑ บ้านแหลมหินขนาดกว้าง ๓๒ ม. ยาว ๕๒ ม. งบประมาณ ๒,๗๘๘,๙๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย เป็นโครงการที่ลงนามในสัญญาไปแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ตรวจพบว่า ยื่นผลงานเป็นเท็จ จึงบอกเลิกสัญญาจ้าง กำหนดยื่นเสนอราคาครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ กค.๖๕ อยู่ระหว่างพิจารณาผล มีผู้มายื่นเสนอราคา ๔ ราย คาดว่าจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายในสัปดาห์หน้า

ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเล็ก : โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านสะพานปลา ขนาดกว้าง ๓๖ ม. ขนาดยาว ๕๖ ม. งบประมาณ ๔,๐๙๔,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย เป็นโครงการที่ลงนามในสัญญาไปแล้วผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ตรวจพบว่า ยื่นผลงานเป็นเท็จ จึงบอกเลิกสัญญาจ้าง อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางและหาผู้รับจ้างรายใหม่

ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาโน ๙/๑ (ซอยบ้าน) (ซอยบ้านนางสาวชนิษฐา สลักเพชร) งบประมาณ ๑,๐๔๑,๔๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย จัดทำราคากลางเสร็จแล้ว ขณะนี้ประกาศเชิญชวนแล้ว

ผู้แทน นายก อบต.ท่ากุ่ม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโมก - หนองขวาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปรือ งบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

นายก อบต.บ่อพลอย : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๓๐๑๐๔ ซอยประตู หมู่ที่ ๖ บ้านคลองแอ่ง งบประมาณ ๗๔๗,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๕

ผู้แทน นายก อบต.สะตอ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ. ๓๖๐๗๗ สายหลังโรงเรียน ๒ บ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๗๙๔,๔๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย กำหนดยื่นเสนอราคา ๘ ก.ค.๖๕ อยู่ระหว่างพิจารณาผล มีผู้มายื่นเสนอราคา ๕ ราย

นายก อบต.หนองคันทร : โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างอาคารลานกีฬาสนามฟุตบอล งบประมาณ ๖๐๔,๑๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ : โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๑,๗๕๖,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ ส.ค. ๖๕ จำนวน ๑ งาน งานล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากขณะนี้ ๔๐%

ผู้แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ : ๑.โครงการ สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนบ้านคลองเจ้า งบประมาณ ๒,๙๑๐,๖๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ จำนวน ๓ งาน งานแล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนด ไม่เกินวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕ ผลงาน ๘๐%

๒.อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนวัดบางปิดล่าง งบประมาณ ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๕ จำนวน ๘ งาน เบิกจ่ายงวดแรกเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๕ ผลงาน ๒๐% คาดว่าโครงการดังกล่าวต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๓.โครงการ สปช. ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง งบประมาณ ๒,๒๙๕,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ จำนวน ๓ งาน งานแล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนด ไม่เกินวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕ ผลงาน ๔๐%

๔. อาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดบางปิดล่าง งบประมาณ ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุด ๔ ต.ค.๖๕ จำนวน ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างทำงานตามแผนงานที่กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐๐ วัน งานเสร็จ ๒ งวดงาน จะเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕

๕.อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนวัดสลักเพชร งบประมาณ ๖,๙๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๑ ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑ สัญญาสิ้นสุด ๑๖ พ.ย. ๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คาดว่าโครงการดังกล่าวต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๖.จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ๑๙ โรงเรียน งบประมาณ ๘๗๐,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ หน่วยงานส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๕ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างพิจารณา

๗.อาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียนโรงเรียนวัดบางปิดล่าง งบประมาณ ๘,๕๖๔,๕๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๕ ธ.ค. ๖๕ จำนวน ๖ งวดงาน โครงการดังกล่าวไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ ต้องมีการเปลี่ยนเป็นเสาเข็มฐานแผ่ และต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท คาดว่าโครงการดังกล่าวต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

มติประชุม : งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

๑.กำชับหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ความสำคัญกับการบริหารสัญญา โดยเน้นให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานทันทีหลังลงนามในสัญญาและติดตามทำงานตามงวดงาน รวมถึงเบิกจ่ายตามงวดงานที่แล้วเสร็จ

๒.เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้ทันภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕ เพื่อให้เหลือรายการกันเงินเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

๓.หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนเป็นเหตุให้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปีหรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในไตรมาสที่ ๔ จะนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจังหวัดในปีต่อไป

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายเหลือในปี (ล้านบาท)	%เบิกจ่ายต่อเงินกันฯ สุทธิ	คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน (ล้านบาท)
งบ Function						
๑	แขวงทางหลวงชลบทตราด	๑	๒๘.๕๗	๕.๑๑	๑๗.๘๘	๒๓.๔๗
๒	สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดตราด	๑	๖.๒๐	๒.๘๗	๔๖.๒๓	๓.๓๔
๓	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.ตราด	๑	๒.๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๖๙
๔	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.ตราด	๑	๒.๖๘	๐.๖๗	๒๕.๐๐	๒.๐๑
๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑	๒๖.๖๙	๗.๕๖	๒๘.๓๓	๑๙.๑๓
งบพัฒนาจังหวัด						
๑	แขวงทางหลวงตราด	๑	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๐๐
๒	สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดตราด	๑	๒๒.๗๑	๑.๔๖	๖.๔๔	๒๑.๒๕
รวม (งบFunction + งบพัฒนาจังหวัด)		๗	๘๙.๕๔	๑๗.๖๗	๑๙.๗๓	๗๑.๘๘

ลำดับที่	หน่วยรับงบประมาณจังหวัดตราด	หน่วยดำเนินการ	จำนวนโครงการ	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)
๑	จังหวัดตราด	๑.สำนักงานประมงจังหวัดตราด	๑	๐.๑๒
		๒.โครงการชลประทานตราด	๑	๑๖.๙๐
๒	อบจ.ตราด	๑.อบจ.ตราด	๑	๔.๐๐
๓	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตราด	๑.อบต.ห้วยน้ำขาว	๒	๐.๙๘
		๒.เทศบาลตำบลตะกวด	๓	๑.๗๐
		๓.อบต.สะตอ	๓	๘.๓๖
		๔.อบต.บางปัด	๑	๑.๘๙
		๕.อบต.เนินทราย	๑	๑.๒๒
		๖.อบต.นนทรีย์	๑	๐.๗๑
		๗.อบต.ท่าโสม	๓	๕.๓๔
		๘.อบต.ท่ากุ่ม	๒	๑.๖๓
		๙.อบต.ด่านชุมพล	๑	๒.๐๔
		๑๐.เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว	๔	๑.๑๗
		๑๑.เทศบาลตำบลขำราก	๑	๑.๖๙
		๑๒.อบต.วังกระแจะ	๑	๐.๓๙
		๑๓.อบต.วังตะเคียน	๑	๒.๘๒
		๑๔.อบต.เทพนิมิต	๑	๒.๙๕
		๑๕.เทศบาลตำบลเกาะช้าง	๒	๑.๓๔
		๑๖.อบต.อ่าวใหญ่	๑	๓.๑๔
		๑๗.อบต.บ่อพลอย	๑	๓.๒๘
		๑๘.เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	๑	๐.๕๓
		๑๙.อบต.แหลมกลัด	๑	๕.๒๐
		๒๐.เทศบาลตำบลหนองบอน	๑	๕.๒๐
		๒๑.อบต.พุนนทรีย์	๑	๑.๖๗
รวม			๓๖	๗๔.๒๗

กรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. กลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยเตรียมแผนดำเนินการและประสานจังหวัด
๒. กลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดเสนอโครงการและพิจารณากลับกรองในระดับจังหวัด และเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนจัดส่งข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. กลางเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ พิจารณากลับกรองโครงการ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
๔. เดือนเมษายน – ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ
๕. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดำเนินการผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จ
๖. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จ

ด้วยหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๙/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เพื่อให้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถพิจารณาจัดหาเงินกู้ได้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินและกำกับดูแล การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ทุก ๓ เดือน จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินกู้อย่างรายเดือนโดยปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่ ๑

๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการหรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และมีหนังสือแจ้ง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อรับทราบสถานะและผลการบันทึกข้อมูล และขอให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์มที่ ๒

การรวบรวมแบบฟอร์ม ๑-๒ ขอให้หน่วยรับงบประมาณรวบรวม > ส่งให้ สนง.จังหวัด และให้ สนง.จังหวัด จัดทำหนังสือรายงานแบบฟอร์มที่รวบรวมมาทั้งหมด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามส่งไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๓. เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ปรับปรุงสถานะโครงการและจัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการโดยบันทึกในระบบ eMENSCR และมีหนังสือแจ้ง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อรับทราบสถานะและผลการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ หากโครงการมีเงินกู้เหลือจ่าย ขอให้รายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อบัญชี “เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID – ๑๙ ๒๕๖๔” ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pipfcovid๑๙@pdmo.go.th และ Line Official Account : @๓๘๖vnxp

มติที่ประชุม : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากที่ ๒๕๖๕ เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้ว โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า จะมีการลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๔.๔ การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แจ้งเวียน เรื่องการขอความเข้าใจในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้ทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล

มติประชุม : งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

๑.มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ทราบวงเงินงบประมาณ (เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้ทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.ตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/Spec ครุภัณฑ์ เพื่อทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน

๓.ตรวจสอบวงเงินงบประมาณกับราคากลาง หากไม่เพียงพอ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

๔.หลังตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้หน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและลงบันทึกรับรองไว้ทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง โดยระหว่างการตรวจแต่ละเดือนหากพบความชำรุดบกพร่อง ให้เรียกผู้รับจ้างมาแก้ไขทันที


๕.โครงการที่ ๑๒๓.๔ดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด กำกับดูแล เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๑.แจ้งเวียนนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้หน่วยงานภายในจังหวัดทราบ

๒.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจแนะนำการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ก่อนเสนอเข้า กบจ.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.



(นางสาวสุชีรา ลีवलักษณ์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม



(นางสาวเกษรา รอมาน)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม