

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๙๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการ
การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอ
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (อธิฐาน), ๑๕๓๒ (ลักขณา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด

รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์การอิสระ

กระทรวง กรม

: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ ๙๖



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑) จำแนกเป็น รายการกระทรวง จำนวน ๑ ชุด
๓. รายการจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑ ชุด
๔. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑ ชุด
๕. แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผล ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล ...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ ประธานคณะกรรมการจึงเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐขอรายงาน ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ อำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง การดำเนินงาน โดยจะมีการประชุมทุก ๒ เดือน และรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๔.๒ ที่ประชุมรับทราบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และมีข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๙๖,๐๕๒ ล้านบาท (ตารางที่ ๑) ประกอบด้วย

- (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐๕,๓๖๕ ล้านบาท
- (๒) เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖๖,๓๓๗ ล้านบาท
- (๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๗๑,๓๖๘ ล้านบาท
- (๔) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) จำนวน ๕๒,๑๘๒ ล้านบาท

สำหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙,๕๐๓ ล้านบาท

ตารางที่ ๑ : ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. - ๑๘ ธ.ค. ๖๓)	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. - ๑๘ ธ.ค. ๖๓)	
				จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๒๕๕,๙๖๓	๙๐๕,๗๖๕	๒๗.๕๖	๙๗๗,๑๓๗	๒๙.๗๔
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๖,๙๕๙	๘๔๒,๑๗๕	๓๑.๙๔	๘๕๑,๗๘๔	๓๒.๓๐
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๑๙,๐๐๔	๖๓,๕๙๐	๙.๘๐	๑๒๕,๓๕๓	๑๙.๓๑
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๗,๑๐๕	๖๓,๕๙๐	๑๐.๘๓	๑๒๕,๓๕๓	๒๑.๓๕
๒. เงินกู้ยืมเงิน	๒๑๕,๐๘๙	๖๖,๓๓๗	๓๐.๘๔	๒๑๕,๕๑๐	๙๙.๗๓
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๓)	๓๐๗,๓๙๒	๗๑,๗๖๘	๒๓.๓๕		
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)	๑๔๗,๘๔๖	๕๒,๑๘๒	๓๕.๒๙		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ สาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๑,๖๗๗	๑,๐๓๘	๖๑.๙๑		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๒๑,๐๖๙	๒๐,๔๖๑	๙๗.๑๑		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม (กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๒๕,๑๐๐	๓๐,๖๘๓	๒๔.๕๓		
รวมทั้งสิ้น	๓,๙๕๖,๒๙๐	๑,๐๙๖,๐๕๒	๒๗.๗๐		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ GFMS

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวน โครงการ	มูลค่าโครงการ ทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๓)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๙๖	๒,๓๔๙,๑๗๕	๒๑๑,๘๗๙	๑๙,๕๐๓	๙.๒๐

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่าย มาจาก สบ.

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช้รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๙๐๕,๗๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๖ (ตารางที่ ๒) มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)
จำนวน ๙๗๗,๑๓๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒.๒๖
(เป้าหมายร้อยละ ๓๒.๐๐) แต่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๓,๖๔๙ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๐.๗๒ จำแนกเป็น

- รายจ่าย ...

- รายจ่ายประจำ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๔๒,๑๗๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๔ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๘๕๑,๗๘๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๐ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓.๗๐ (เป้าหมายร้อยละ ๓๖.๐๐) แต่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๓,๐๐๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๘๗

- รายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๕๕๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๕,๓๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๐.๖๙ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๐๐) แต่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๖๔๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๐๙

โดยรายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๕๕๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๓ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๕,๓๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๕ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑.๓๕ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๐๐) และมีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๐,๑๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๗๒

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี ๒๕๖๓) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๖,๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๔ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๔,๕๑๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๑๕,๐๘๙ ล้านบาท) ดังนี้

**ตารางที่ ๒ : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย (ไตรมาสที่ ๑)	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย	การใช้จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๒๘๕,๙๖๓	๙๕๓,๔๘๘ ๒๙.๐๒%	๙๐๕,๗๖๕ ๒๗.๕๖%	๙๗๗,๑๓๗ ๒๙.๗๔%	๒๓,๖๔๙ ๐.๗๒%
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๖,๙๕๙	๘๒๘,๗๘๑ ๓๑.๔๓%	๘๔๒,๑๗๕ ๓๑.๙๔%	๘๕๑,๗๘๔ ๓๒.๓๐%	๒๓,๐๐๓ ๐.๘๗%
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๙,๐๐๔	๑๒๔,๗๐๗ ๑๙.๒๒%	๖๓,๕๕๐ ๙.๘๐%	๑๒๕,๓๕๓ ๑๙.๓๑%	๖๔๖ ๐.๐๙%
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๗,๑๐๕	๑๑๕,๒๔๗ ๑๙.๖๓%	๖๓,๕๕๐ ๑๐.๘๓%	๑๒๕,๓๕๓ ๒๑.๓๕%	๑๐,๑๐๖ ๑.๗๒%
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๒๑๕,๐๘๙		๖๖,๓๓๗ ๓๐.๘๔%	๒๑๔,๕๑๐ ๙๙.๗๓%	

หมายเหตุ :

เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ภาพรวมร้อยละ ๓๖.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๓๖.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๐.๐๐

๔.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำแนกเป็นรายละเอียด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑) รายละเอียดสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

- กระทรวง...

- กระทรวงที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑) (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวงที่มีผลการใช้จ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑) (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์

๔.๒.๓ เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามวงเงินต่อรายการ (ตารางที่ ๓)
โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ได้แก่ วงเงินต่อรายการน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๓๗,๖๘๗ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๒,๒๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๑ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๖๕๖ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒๖,๕๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และลำดับที่สามคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด โดยทุกวงเงินผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินยังคงล่าช้า ดังนี้

ตารางที่ ๓ : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำแนกตามวงเงินต่อรายการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	วงเงิน	จำนวน รายการ	วงเงินงบประมาณ		เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	น้อยกว่า ๕๐ ลบ.	๑๓๗,๖๘๗	๓๑๒,๒๔๑	๔๘.๑๑%	๒๓,๔๙๓	๓.๖๒%	๔๒,๔๓๕	๖.๕๔%
๒	มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลบ.	๙๑๔	๖๕,๖๙๒	๑๐.๑๒%	๕,๘๔๙	๐.๙๐%	๑๕,๙๒๐	๒.๔๕%
๓	มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลบ.	๖๕๖	๑๒๖,๕๒๔	๑๙.๕๐%	๑๕,๖๕๑	๒.๔๑%	๔๓,๔๐๗	๖.๖๙%
๔	มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลบ.	๖๐	๔๑,๑๕๖	๖.๓๔%	๔,๖๐๔	๐.๗๑%	๙,๑๑๓	๑.๔๐%
๕	มากกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.	๒๓	๑๐๓,๓๙๑	๑๕.๙๓%	๑๓,๙๙๕	๒.๑๖%	๑๔,๔๗๘	๒.๒๓%
รวมทั้งสิ้น		๑๓๘,๒๔๐	๖๔๙,๐๐๔	๑๐๐.๐๐%	๖๓,๕๙๐	๙.๘๐%	๑๒๕,๓๕๓	๑๙.๓๑%

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒.๔ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

(๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายการ วงเงิน ๑๐๓,๓๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๙๙๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) อยู่ใน...

(๑.๑) อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๒๙,๑๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๘๖๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายการผูกพันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๙,๔๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๗๘๓ ล้านบาท

- รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่าย จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๕,๐๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๗๘ ล้านบาท

- รายการยุทธโรปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔,๖๘๗ ล้านบาท

(๑.๒) รายการของรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๗๔,๑๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๑๓๔ ล้านบาท

(๒) รายการก่อกำหนดผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง

๔.๒.๕ ปัญหาอุปสรรค

(๑) เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว กรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงิน จัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่เร่งดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่ สำนักงานในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานได้

(๒) รายการจ่ายลงทุน บางส่วนยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลาง มีการแก้ไขปรับปรุงแบบรูปรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันที สำหรับรายการก่อกำหนดผูกพันใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท มีความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากรายการยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๕,๗๖๐ ล้านบาท และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔,๓๒๘ ล้านบาท

๔.๒.๖ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดเป้าหมายรายการจ่ายภาพรวม รายการจ่ายประจำ และรายการจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของส่วนราชการ เห็นสมควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยรับงบประมาณเจ้าของโครงการดำเนินการ ดังนี้

(๑) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว กรณีมี สำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานในส่วนภูมิภาค ทันทีที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

(๒) ให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

๔.๓ ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และมีข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจถือเป็นการใช้จ่ายภาครัฐและถือเป็นส่วนสำคัญของการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐ โดยระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนเฉลี่ยประมาณปีละ ๓๓๘,๗๑๓ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ๔๔ แห่ง (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ๙ แห่ง และบริษัท สหโรงแรมไทย และการท่องเที่ยว จำกัด ที่ไม่มีงบลงทุน) โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน) ๓๔ แห่ง และรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) ๑๐ แห่ง

๔.๓.๑ การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๓

(๑) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๙,๘๖๐ ล้านบาท และในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๑๕,๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๒๖๗,๘๙๐ ล้านบาท) หรือร้อยละ ๖๙ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗ และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘ ของแผนสะสม ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความล่าช้าต่อเนื่อง ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ ๑ (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) และโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ตารางที่ ๔ : กรอบลงทุนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบการลงทุน ปี ๖๓	แผนสะสม ปี ๖๓	ผลสะสมปี ๖๓	ร้อยละ ผล/แผน สะสม	ร้อยละผล/ กรอบการลงทุน ปี ๖๓
ปีงบประมาณ ๓๔ แห่ง (สิ้นสุดแล้ว)	๑๕๑,๑๒๕	๑๕๑,๑๒๕	๑๐๐,๗๘๓	๖๗	๖๗
ปีปฏิทิน ๑๐ แห่ง	๑๕๘,๗๓๕	๑๑๖,๗๖๔	๑๑๔,๔๒๒	๙๘	๗๒
รวม	๓๐๙,๘๖๐	๒๖๗,๘๙๐	๒๑๕,๒๐๕	๘๐	๖๙

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

อนึ่ง มีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำกับดูแลการเบิกจ่ายลงทุนนอกเหนือจากรัฐวิสาหกิจข้างต้นจำนวน ๔ แห่ง ซึ่งในปี ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบลงทุน จำนวน ๘,๕๓๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ๕,๓๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๕,๓๗๓ ล้านบาท)

(๒) สำหรับ ...

(๒) สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี ๒๕๖๓ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายลงทุนได้ทั้งสิ้น ๒๕๖,๒๕๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายลงทุนได้ ๑๐๐,๗๘๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนได้ ๑๕๕,๔๗๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกรอบลงทุนทั้งปี ทั้งนี้ หากไม่รวมแผนและผลเบิกจ่ายของโครงการขนาดใหญ่ที่มีความล่าช้าต่อเนื่อง ๔ โครงการข้างต้น คาดว่าผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๖๓ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๖ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๔.๓.๒ การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔

ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๘,๒๑๒ ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๕๒,๒๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๕๑,๑๒๕ ล้านบาท) หรือร้อยละ ๒๙ ของกรอบลงทุนทั้งปี (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจะเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ สำหรับปี ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายล่าช้า ๓ โครงการ ได้แก่ แผนก่อสร้างศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (ระยะที่ ๒) ของ กทพ. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของ ทอท. และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

ตารางที่ ๕ : กรอบลงทุนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบการลงทุน ปี ๖๔	แผนสะสมปี ๖๔ (๒ เดือน)	ผลสะสมปี ๖๔ (๒ เดือน)	ร้อยละผล/ แผนสะสม	ร้อยละผล/กรอบ การลงทุนปี ๖๔
ปีงบประมาณ ๓๔ แห่ง	๑๗๘,๘๐๘	๕๑,๑๒๕	๕๒,๒๖๗	๑๐๒%	๒๙%
ปีปฏิทิน ๑๐ แห่ง	๑๒๙,๔๐๔	-	-	-	-
รวม	๓๐๘,๒๑๒	๕๑,๑๒๕	๕๒,๒๖๗	๑๐๒%	๑๗%

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

อนึ่ง มีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ที่ สศช. กำกับดูแลการเบิกจ่ายลงทุนนอกเหนือจากรัฐวิสาหกิจข้างต้นจำนวน ๔ แห่ง ซึ่งในปี ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบลงทุน จำนวน ๔,๒๙๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมแล้ว ๓ ล้านบาท

๔.๓.๓ การกำกับติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลังได้กำหนดให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมทั้งในเรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาสและรายปี นอกจากนี้

ที่ผ่านมา ...

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนกับผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

๔.๓.๔ สรุปสาเหตุสำคัญของความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๑) กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ใช้เวลาในการดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา

(๒) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยมีสาเหตุหลัก เช่น ๑) ต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ๒) มีประชาชนบุกรุกพื้นที่ และ ๓) ส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามกำหนดทำให้งานในส่วนต่อไปไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

(๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีสาเหตุหลัก เช่น ๑) มีการร้องเรียนและอุทธรณ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง และ ๒) ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีผู้ยื่นประมูลรายเดียว

(๔) การปรับแบบก่อสร้าง โดยมีสาเหตุหลัก เช่น ๑) ปรับตามสภาพพื้นที่หน้างานจริง ๒) ปรับตามประชาชนในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๓) ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการอื่น

(๕) ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง

๔.๓.๕ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

(๑) ควรมีมาตรการเร่งรัดกระบวนการพิจารณารายงาน EIA สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ

(๒) เพื่อให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนงาน ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการดังนี้

(๒.๑) กำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และสามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนด โดยสำหรับโครงการที่มีความล่าช้า ขอให้ระบุสาเหตุความล่าช้า และแนวทางการดำเนินการให้ชัดเจนด้วย

(๒.๒) ให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะความพร้อมด้านพื้นที่ ตั้งแต่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการดำเนินการก่อนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

๔.๔ ที่ประชุมรับทราบผลการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๔.๑ กรอบการลงทุนและความคืบหน้าของโครงการลงทุน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ สั่งการ โดย ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีจำนวน ๙๖ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๓๔ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๙,๘๙๗ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการตามข้อ ๒) และสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการได้ดังนี้

ตารางที่ ๖ ...

ตารางที่ ๖ : สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน					
	งบประมาณ	เงินกู้	เงินรายได้	PPP	อื่นๆ	รวม
ส่วนราชการ	๒๖,๓๔๙	๖,๑๐๔	-	๒๘,๕๔๔	-	๖๐,๙๙๗
รัฐวิสาหกิจ	๒๑๑,๓๘๙	๑,๒๙๘,๒๖๐	๔๔๓,๖๒๘	๒๕๔,๕๔๐	๔๓,๕๓๗	๒,๒๕๑,๓๕๔
รวม	๒๓๗,๗๓๘	๑,๓๐๔,๓๖๔	๔๔๓,๖๒๘	๒๘๓,๐๘๔	๔๓,๕๓๗	๒,๓๑๒,๓๕๑

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และจากการประสานงานกับ
รัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่สามารถแบ่งได้ดังนี้

(๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๗๖ โครงการ มูลค่า ๑.๘๖ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๒๙ โครงการ มูลค่า ๗๐๑,๐๔๓ ล้านบาท และลงนามในสัญญา
ยังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๗ โครงการ มูลค่า ๑.๑๖ ล้านล้านบาท โดยมีความคืบหน้า
ของโครงการดังนี้

(๑.๑) โครงการที่ลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
ตามงวดงาน จำนวน ๒๙ โครงการ มูลค่า ๗๐๑,๐๔๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน
๕๒,๙๙๖ ล้านบาท

(๑.๒) โครงการที่ยังลงนามในสัญญาไม่ครบ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
และเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๔๕ โครงการ มูลค่า ๑.๑๔ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนปี ๒๕๖๔
จำนวน ๙๖,๘๘๐ ล้านบาท

(๑.๓) โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า
๑๖,๘๔๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ ล้านบาท

(๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๐ โครงการ
ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
จำนวน ๑๘ โครงการ มูลค่า ๓๕๙,๒๙๘ ล้านบาท โดยมีความคืบหน้าของโครงการดังนี้

(๒.๑) โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและรอความชัดเจน
ของกฎหมาย ๓ โครงการ มูลค่า ๑๐,๖๙๗ ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถลงนามในสัญญาได้
ในช่วงระหว่างไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔ - ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๕

(๒.๒) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ ๑๐ โครงการ
มูลค่า ๑๘๗,๗๑๕ ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔
- ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖

(๒.๓) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน ๕ โครงการ
มูลค่า ๑๗๔,๒๔๕ ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔
- ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๕

(๒.๔) โครงการ ...

(๒.๔) โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๒ โครงการ มูลค่า ๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๔.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

ให้ประธานกระทรวงต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลให้จัดทำเพิ่มเติม
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี รวมถึงให้รายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถัดไป

๔.๕ ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๔.๕.๑ ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก.)

ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ
ภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๒๓๒ โครงการ วงเงิน ๕๐๗,๗๑๕ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน
๓๕๐,๒๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙ ของวงเงินอนุมัติ สรุปดังนี้

ตารางที่ ๗ : สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสียหายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑	๑,๕๗๕.๔๖	๑,๐๓๖.๘๕	๖๕.๘๑
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	๑	๒.๙๔	-	-
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อ การบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรครวมทั้งการวิจัยพัฒนาทาง การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อม ด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย ในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓	๘๗๗.๐๙	๑.๖๔	๐.๑๗
รวมแผนงาน ๑	๕	๒,๕๕๕.๔๙	๑,๐๓๘.๔๙	๔๐.๖๔

แผนงาน...

แผนงาน	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕	๒๑๕,๖๕๗.๗๓	๒๐๓,๒๙๙.๔๖	๙๔.๒๗
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๓๐๒.๕๔	๗๕.๕๔
๒.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-
๒.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และชดเชย ประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-
รวมแผนงาน ๒	๖	๓๖๕,๖๕๗.๗๓	๓๑๖,๖๐๒.๐๐	๘๖.๕๘
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	๑๓	๒๙,๕๖๑.๕๘	๘๐.๑๔	๐.๒๗
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	๑๙๙	๑๕,๖๗๙.๕๘	๔๘.๔๘	๐.๓๑
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานการณ์บริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	๙	๙๔,๒๕๔.๕๓	๓๒,๔๗๗.๒๐	๓๔.๔๖
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	-	-	-	-
รวมแผนงาน ๓	๒๒๑	๑๓๙,๔๙๕.๖๙	๓๒,๖๐๕.๘๒	๒๓.๓๗
รวมทั้งสิ้น	๒๓๖	๕๐๗,๑๕๓.๔๒	๓๕๐,๒๐๗.๘๒	๖๘.๙๘

หมายเหตุ: ข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (จากรายงานเงิน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๔.๕.๒ แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ปัจจุบันมีการกำกับและติดตามการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ดังนี้

(๑) พ.ร.ก. กำหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองการเบิกจ่ายเงินกู้ (คก.) กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ พ.ร.ก. และรายงานความก้าวหน้าต่อ ครม. ทราบทุก ๓ เดือน นอกจากนี้ คก. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ เพื่อให้การทำหน้าที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๒) กระทรวงการคลังได้ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. (ร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ซึ่งตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้กำหนดให้มีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้

(๒.๑) ให้นายงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเป็นรายเดือน

(๒.๒) ให้นายงานบริหารหนี้สาธารณะรายงานความก้าวหน้าต่อ คก. เป็นรายเดือน เพื่อให้ คก. รายงานต่อ ครม. อย่างน้อยทุก ๓ เดือน ตามมาตรา ๘ (๒) ของ พ.ร.ก. โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๑๖๙ โครงการ วงเงินรวมจำนวน ๑๔๗,๘๔๖ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ โครงการ วงเงินรวม ๗๔,๙๙๑ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการมีผลเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๕๒,๑๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของแผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๗๐ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดวันที่มีมติ ครม. อนุมัติโครงการแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๔.๕.๓ สถานะโครงการ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๑) โครงการได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ตารางที่ ๘ : สรุปแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่ไม่มีผลการเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
- โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย (A๑๔) - กรอบวงเงิน ๕๐.๒๔ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๐.๖๕ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม - ลบ.	- ได้รับจัดสรรเงินกู้เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บันทึกการสร้างใบ PO ผิดพลาดและอยู่ระหว่างแก้ไขทำให้ไม่มีผลเบิกจ่าย

(๒) โครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๗ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. รวมทั้งสิ้น ๕๔,๑๔๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๓,๒๗๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๑๕,๗๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑,๔๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

ตารางที่ ๙ : สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้าการผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	
๑) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด - กรอบวงเงิน ๑๓,๙๐๔.๕๐ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๗๐๐.๘๘ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม - ลบ.	- มีเป้าหมายยกระดับแปลงเกษตร จำนวน ๖,๙๑๖ แปลง และมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จำนวน ๕,๒๕๐ แปลง ซึ่งมีสถานะกลุ่มที่หลากหลาย แต่เนื่องจากเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรจะต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้นประมาณ ๕๐๐ ราย จาก ๒,๐๐๐ ราย ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย - ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างรอแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR เนื่องจากอยู่ระหว่างการเสนอคู่มือให้ ครม. พิจารณา

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่ - กรอบวงเงิน ๙,๘๐๕.๗๑ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๖๕๙.๑๔ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม ๐.๐๖ ลบ.	- ผู้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจาก ๑) เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการรับเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ (ไม่รับพื้นที่เช่า ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะเช่าพื้นที่เพื่อทำการเกษตร) และพื้นที่ของเกษตรกรไม่เหมาะสมที่จะขุดเจาะ ๒) โครงการมีเงื่อนไขจำกัดจำนวนคนที่จ้างงานในแต่ละตำบล จึงทำให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๑,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของเป้าหมาย แต่มีการจ้างงานได้เพียง ๙,๐๐๐ ราย - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างเสนอขอปรับเกณฑ์ลดจำนวนและขนาดพื้นที่ดำเนินการ ต่อ สศช. ก่อนเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ตามลำดับ
๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” - กรอบวงเงิน ๔,๗๘๗.๙๒ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๕๗๔.๗๓ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม ๔๘.๔๒ ลบ.	- ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้รับจัดสรรเงินกู้เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๖๑๙.๖๓ ลบ. เพื่อฝึกอบรมและการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน และ พช. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยดำเนินการทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - พช. อยู่ระหว่างเสนอขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินต่อ สศช. ก่อนเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ตามลำดับ โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินงานจากสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานการณ์บริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	
๑)โครงการกำลังใจ - กรอบวงเงิน ๒,๔๐๐.๐๐ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๘๘๐.๑๐ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม ๖๖๙.๑๖ ลบ.	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเดินทางท่องเที่ยวลดลง
แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๒)โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐.๕๙ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓๐๓.๑๙ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๕๓.๒๗ ลบ.	- ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย เริ่มจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๒๐๕ ราย (เป้าหมาย ๑๕,๕๔๘ ราย) และมีผู้เข้าร่วมโครงการลาออกเพื่อประกอบอาชีพอื่น บัวย อัตราค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับภาระงาน
๓)โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ - กรอบวงเงิน ๒,๗๐๑.๘๘ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๖๙๓.๒๑ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม ๔๙๖.๕๖ ลบ.	- กรมการปกครองรวบรวมเอกสารสำหรับเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากต้องรวบรวมผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทั่วประเทศ - กรมการปกครองจ้างผู้ให้บริการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ตามแผนที่วางไว้ จำนวน ๑๔,๕๑๐ ราย (๗,๒๕๕ ตำบล ตำบลละ ๒ ราย) โดยมีระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้น ๑๒ เดือน
๔) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน - กรอบวงเงิน ๑๙,๔๖๒.๐๐ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๘๘๙.๒๓ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม ๓๖.๗๕ ลบ.	- ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการอนุมัติการจ้างงานแล้ว จำนวน ๖,๑๗๒ ราย จากเป้าหมาย จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ ราย (ข้อมูลจาก : http://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com) - ผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากเคยอยู่ในระบบประกันสังคมทำให้ขาดคุณสมบัติการจ้างงาน - นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ - นายจ้าง/สถานประกอบการ ไม่นำเข้าข้อมูลลูกจ้างเข้าระบบทำให้การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับเงินล่าช้า

๔.๕.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี


ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหาลุทธิที่เกิดขึ้นโดยเร็ว หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาและนำเสนอ ครม. ต่อไป

๕. ข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตามที่เสนอในข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวลักขณา กำเหนิดพันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

6 ส.ค. ๒๕๖๔



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๑๖๓

ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๖)/๐๐๔๙๓

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอเรื่อง
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

รองนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑)
จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละสูง/ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายจากมากไปน้อย
(ไม่รวมงบกลาง)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑)
 จำแนกรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละสูง/ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายจากมากไปน้อย (ไม่รวมงบกลาง)

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	แผนการใช้จ่าย (ไตรมาสที่ ๑)	ร้อยละแผนการใช้จ่าย ต่อวงเงินงบประมาณ (๓)=(๒)/(๑)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (๔)	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ (๕)=(๔)/(๓)	สูง/ต่ำกว่า แผนการใช้จ่าย (๖)=(๕)-(๓)	ร้อยละสูง/ต่ำกว่า แผนการใช้จ่าย (๗)=(๔)-(๓)	เบิกจ่าย (๘)	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (๙)=(๘)/(๑)
๑	กระทรวงการอุดมศึกษา	๓๒,๘๓๘.๗๗	๗,๔๖๖.๐๒	๒๒.๗๔	๒๐,๒๕๔.๗๕	๖๑.๖๙	๑๒,๓๘๓.๕๕	๓๘.๙๖	๑๘,๕๙๗.๒๖	๕๖.๕๗
๒	สำนักงานรัฐมนตรี	๑๒,๑๒๐.๘๔	๒,๕๓๖.๘๐	๒๐.๙๓	๙,๕๘๓.๙๙	๗๙.๓๗	๑,๙๔๐.๐๔	๑๘.๙๔	๙,๘๒๓.๑๒	๘๑.๕๐
๓	กระทรวงการคลัง	๔,๗๖๖.๓๓	๑,๓๓๓.๕๐	๒๘.๑๖	๓,๔๓๒.๘๓	๗๑.๕๖	๓,๔๓๓.๕๗	๘๔.๕๑	๑,๔๕๖.๕๐	๓๐.๖๐
๔	กระทรวงคมนาคม	๑๗๗,๖๑๘.๗๙	๒๕,๖๐๘.๐๐	๑๔.๔๒	๑๕๑,๐๑๐.๗๙	๘๕.๕๘	๑๕๑,๐๑๐.๑๕	๗๙.๘๘	๙,๗๗๒.๖๗	๕.๕๐
๕	กระทรวงยุติธรรม	๓,๖๐๓.๑๙	๑,๑๒๗.๓๕	๓๑.๒๙	๑,๓๗๕.๘๔	๓๘.๓๕	๑,๓๗๕.๘๔	๕๐.๑๕	๔๐๐.๑๕	๑๑.๑๑
๖	กระทรวงมหาดไทย	๘๐,๖๔๘.๖๔	๑๓,๑๘๓.๔๔	๑๖.๓๔	๖๗,๔๖๕.๒๐	๘๓.๖๖	๑,๓๖๘.๔๒	๑.๖๓	๖,๒๐๐.๕๕	๗.๖๘
๗	กระทรวงสาธารณสุข	๑๗,๑๕๓.๙๙	๓,๒๑๕.๗๘	๑๘.๗๕	๑๓,๙๓๘.๒๑	๘๑.๔๔	๗,๙๒๗	๐.๕๐	๑,๐๘๒.๘๘	๖.๓๑
๘	กระทรวงการต่างประเทศ	๓๙๗.๔๘	๓๔.๕๕	๘.๖๙	๓๖๒.๙๓	๘๖.๒๙	๓๖๒.๙๓	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๙	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๗๒,๖๒๖.๑๔	๑๕,๓๒๕.๘๑	๒๑.๑๐	๕๗,๓๐๐.๓๓	๗๗.๖๐	๕๗,๓๐๐.๓๓	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๐	กระทรวงอุตสาหกรรม	๗๕๕.๒๕	๖๗.๙๓	๙.๑๑	๖๘๗.๓๒	๙๑.๖๘	๖๘๗.๓๒	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๑	กระทรวงพาณิชย์	๘๘๐.๐๙	๖๗.๙๓	๗.๗๑	๘๑๒.๑๖	๙๒.๒๙	๘๑๒.๑๖	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๒	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑,๕๕๓.๓๓	๒,๑๒๗.๐๐	๑๘.๓๖	๙,๔๒๖.๓๓	๘๑.๖๖	๙,๔๒๖.๓๓	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๓	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑,๖๒๕.๐๐	๓๗๑.๐๐	๒๒.๘๔	๑,๒๕๔.๐๐	๗๗.๖๖	๑,๒๕๔.๐๐	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๔	กระทรวงกลาโหม	๒,๖๒๖.๑๙	๑๕,๓๒๕.๘๑	๕๗.๖๐	๑,๖๑๐.๓๓	๖๑.๖๖	๑,๖๑๐.๓๓	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๕	กระทรวงพลังงาน	๕๕๗.๐๐	๓๗๑.๐๐	๖๖.๖๖	๑,๒๕๔.๐๐	๒๒.๘๔	๑,๒๕๔.๐๐	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๖	กระทรวงแรงงาน	๓๕๖.๕๗	๓๗๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕๖.๕๗	๑๐๐.๐๐	๓๕๖.๕๗	๑๐๐.๐๐	๓๕๖.๕๗	๑๐๐.๐๐
๑๗	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑,๖๒๕.๐๐	๓๗๑.๐๐	๒๒.๘๔	๑,๒๕๔.๐๐	๗๗.๖๖	๑,๒๕๔.๐๐	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๘	กระทรวงศึกษาธิการ	๑๙,๖๒๕.๑๕	๓,๖๒๕.๑๕	๑๘.๔๖	๑๖,๐๐๐.๐๐	๘๑.๖๖	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๕๐	๒๖.๒๗	๖.๖๑
๑๙	กระทรวงพลังงาน	๓๖๖.๓๐	๓๖๖.๓๐	๑๐๐.๐๐	๓๖๖.๓๐	๑๐๐.๐๐	๓๖๖.๓๐	๑๐๐.๐๐	๓๖๖.๓๐	๑๐๐.๐๐
๒๐	กระทรวงดิจิทัล	๒,๗๐๐.๘๔	๒,๗๐๐.๘๔	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๘๔	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๘๔	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๘๔	๑๐๐.๐๐
๒๑	สำนักงานการไม่สัปดาห์	๒,๗๐๐.๘๔	๒,๗๐๐.๘๔	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๘๔	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๘๔	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๘๔	๑๐๐.๐๐
๒๒	หน่วยงานของรัฐสภา	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๓	หน่วยงานของศาล	๔,๒๕๕.๐๐	๔,๒๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๒๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๒๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๒๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๔	หน่วยงานอิสระของรัฐ	๒,๑๘๐.๒๑	๒,๑๘๐.๒๑	๑๐๐.๐๐	๒,๑๘๐.๒๑	๑๐๐.๐๐	๒,๑๘๐.๒๑	๑๐๐.๐๐	๒,๑๘๐.๒๑	๑๐๐.๐๐
๒๕	รัฐวิสาหกิจ	๑๘,๖๓๓.๘๘	๒,๕๖๖.๘๐	๑๓.๗๖	๑๖,๐๖๗.๐๘	๘๕.๗๖	๑๖,๐๖๗.๐๘	๘๕.๗๖	๑๖,๐๖๗.๐๘	๘๕.๗๖
๒๖	สภาวิชาชีพ	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๗	หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑,๕๕๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๘	จังหวัด	๑,๕๕๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๙	อปท.	๑,๕๕๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓๐	กองและเงินหมุนเวียน	๑,๕๕๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม		๕,๕๕๕.๐๐	๕,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๕๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
และรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ	สถานะ
1	สำนักงานรัฐมนตรี *	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร	3,479.71	1,453.89	1,453.89	41.78	1,495.67	42.98	รายการผูกพันปี 62 – 65 ลงนามในสัญญาแล้ว และเบิกจ่ายตามวงงาน
2			ทบ.110	2,881.48	2,881.48	-	-	-	-	เป็นโครงการจัดซื้ออากาศยานไทยแอร์บัส (มี 31 โครงการย่อย) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น รถตู้ รถบัส อาวุธต่างๆ คาดว่าจะก่อนปีได้ มีค. 64
3			ทบ.1484	1,690.40	1,690.40	-	-	-	-	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ (ผูกพันปี 63) ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นการจัดซื้อ แบบรัฐต่อรัฐ (FMS ไทย-อเมริกา) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
4			ทบ.1483	1,928.05	1,928.05	1,742.28	90.36	1,832.64	95.05	โครงการจัดหารถถังทดแทน (ผูกพันปี 63-65) คืบหน้าปี 63 ทั้งจำนวน เนื่องจากเอาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ COVID ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง เป็นการจัดซื้อแบบ G2G (ไทย-จีน) คาดว่าจะก่อนปีได้ ก.ค. 64
5		กระทรวงกลาโหม *	กองทัพบก	ทบ.1489	1,840.00	1,840.00	-	-	-	โครงการจัดหาอากาศยานระยะที่ 3 (ผูกพันปี 62 -64) ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อปี 62 เป็นการจัดซื้อแบบ G2G (ไทย-จีน)
6				ทบ.1401	1,806.00	1,806.00	-	-	-	โครงการจัดหาอากาศยานระยะที่ 3 เพื่อเสริมสมรรถนะการรบรูปแบบใหม่ (ผูกพันปี 63 -65) เป็นการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ (FMS ไทย-อเมริกา) อยู่ระหว่าง ส่งพิจารณาเห็นชอบราคา คาดว่าจะลงนาม ม.ค. 64
7				ทร.277	1,100.00	1,100.00	1,000.00	90.91	1,090.91	99.17
8		กองทัพบก	ทร.258	1,579.20	1,526.92	13.01	0.82	13.84	0.88	โครงการจัดหาเรือดำน้ำ (ผูกพัน 60-66) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
9			ทบ.190	2,201.19	2,201.19	11.41	0.52	11.93	0.54	-
10			ทบ.176	1,039.00	1,039.00	-	-	-	-	โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน บ.ผ.19 (ผูกพัน 63-66) ซื้อกับ บ.เอกชน USA. - ลงนามแล้ว 23 กย. 63 - จ่ายงวดแรก ม.ค. 64 519 ลบ. (จ่ายจาก งปบ. 63)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ	สถานะ
11	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	ค่าชดเชยสัมปทานทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	1,702.82	1,702.82	1,077.60	63.28	1,140.88	67.00	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นการจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินที่ได้รับเวนคืนตาม พรฎ. ที่ดิน แล้ว - จะทยอยเบิกจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดิน คาดว่าสิ้นปีจะเบิกจ่ายได้เกือบทั้งจำนวน บางส่วนคงค้าง เนื่องจากเจ้าของที่ดินมาแจ้งขอรับเงินลั่วชั่วคราว/ติดปัญหาเรื่องฟ้องร้อง - PO จำนวน 0.19 ลบ. เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเอกสาร คำนับนที่ใช้ในการติดต่อประสานงานเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
12	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนแขวงสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร	1,045.94	1,045.94	-	-	-	-	รายการปีเดียว (ปี 64) สป.ดิจิทัล มอบให้ CAT ดำเนินการแทน โดย CAT จะจัดทำแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินมาให้ เพื่อ สป.ดิจิทัลดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
13	กระทรวงมหาดไทย *	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง	1,166.68	1,166.68	-	-	-	-	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจัดทำโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
14	หน่วยงานของรัฐสภา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,576.11	395.00	1.56	0.10	1.66	0.11	รายการผูกพันปี 54 - 64 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยปี 62 งบประมาณค่าก่อสร้างถูกพับไป และปี 63 กันเงินไว้ 200 ลบ. และเบิกจ่ายหมดแล้ว สำหรับปี 64 เบิกจ่ายเงินงวดแรกแล้ว และคาดว่าจะมีเงินเพียงพอสำหรับเบิกจ่ายถึงเดือนมกราคม 64 เท่านั้น ทางหน่วยงานอยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณเพื่อขอเบิกงวด 2 ก่อนเดือนเมษายน 64 และเนื่องจากเงินงบประมาณถูกพับไปในปี 62 จำนวน 800 ลบ. ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอ หน่วยงานอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินมาใช้ดำเนินการ (ขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)
15	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1,840.76	907.92	907.92	49.32	957.24	52.00	รายการผูกพันปี 61 - 66 ลงนามในสัญญาแล้ว และเบิกจ่ายตามวงจงานปี 63 ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จากเดิมที่มีแผนต้องนำเข้าดาวเทียม และระบบงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานส่งผลให้มีการดำเนินงานล่าช้าไป 2 งวด โดย สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขสัญญาใหม่ หากมีการแก้ไขสัญญาแล้ว จะสามารถเบิกเงินงวดที่ 8-9-10 ได้ สำหรับปี 64 มีวงงานทั้งสิ้น 5 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 4 งวด และไปเบิกช่วงเดือน ต.ค. อีก 1 งวด

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ	สถานะ
16	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ	ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีฟิเนอรี ตำบลป่าป๋วยใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	1,143.80	653.60	653.60	57.14	710.74	62.14	รายการผูกพันปี 63-65 ลงนามแล้ว เป็นระบบโรงงานต้นแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งทาง การเกษตร แล้วนำมาสกัดเป็นสารเคมี / สารชีวภาพ เพื่อตอบโจทย์ ภาคอุตสาหกรรมในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงเงิน คาดว่า เบิกจ่ายได้ครบทั้งจำนวน
17	อปท.	กรุงเทพมหานคร	ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย	1,173.08	1,173.08	-	-	-	-	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกรรมสิทธิ์ ช่วงที่ 3 อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ แต่ได้เจ้าของ (ผู้ถูกเวนคืน) หมดแล้ว เมื่อสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จะขออนุมัติ -> ทำข้อตกลง กับผู้ถูกเวนคืน -> เบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายเดือน มี.ค. 64
รวมทั้งสิ้น				29,194.21	24,511.97	6,861.27	23.50	7,255.52	24.85	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. * หน่วยงานซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

รายงานจ่ายลงทุน รายการการก่อสร้างผู้ลงทุนงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผู้กัณฑ์	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต้องงบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต้องงบประมาณ	สถานะ
1	กระทรวงกลาโหม *	กองทัพบก	ทบ.1421	64-66	845.23	-	-	-	-	-	โครงการจัดซื้อลิตอปโดอริเจมตี ระยะที่ 1 (ผู้กัณฑ์ปี 64 -66) เป็นการจัดซื้อแบบรื้อต่อรัฐ (FMS ไทย-อเมริกา)
2		กองทัพอากาศ	ทอ.185	64-66	900.00	900.00	-	-	-	-	โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ผู้กัณฑ์ปี 64 -66) ชื่อกับ บ. เอทชน USA. - อยู่ระหว่างเสนอราคา - คาดว่าลงนาม พค. 64
3			ทอ.187	64-67	294.00	294.00	-	-	-	-	โครงการพัฒนาปฏิบัติการในห้วงอวกาศ 1,470 ลบ. (ผู้กัณฑ์ปี 64 -67) เป็นการจัดซื้อดาวเทียมและฝึกอบรม จนท. - อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. TOR - คาดว่าลงนาม มิย.64
4	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ *	กรมชลประทาน	คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	64-66	550.28	550.28	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติแผน คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
5			งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3	64-67	746.63	746.63	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 67 ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
6			ปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ	64-66	379.97	379.97	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศ TOR คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
7		กรมทางหลวง	สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือตอน 2 จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี	64-66	200.00	-	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
8		กรมทางหลวง	สาย อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ	64-66	222.00	-	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
9		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมตอน ไตดาล - เขาทราย ตอน 1จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	-	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
10	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมตอน ไตดาล - เขาทราย ตอน 2จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	-	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
11		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมตอน ไตดาล - เขาทราย ตอน 3จ.พิจิตร	64-66	200.00	-	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
12		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4จ.นครสวรรค์	64-66	194.00	-	-	-	-	-	ผู้กัณฑ์ปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผู้พัน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย คองงบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย คองประมาณ	สถานะ
13		กรมทางหลวง	สายพะเยา - บ.สันตันแหน จ.พะเยา	64-66	220.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
14		กรมทางหลวง	สาย บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	64-66	196.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
15		กรมทางหลวง	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 จ. นครราชสีมา	64-66	316.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
16		กรมทางหลวง	สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมดล - อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	64-66	200.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
17	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอน จ.ขอนแก่น	64-66	226.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
18		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จ.เชียงราย	64-66	220.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
19		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองอะเจียงพรตัมเหนือ จ.อะเจียงเทรา	64-66	230.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
20		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองอะเจียงพรตัมใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) จ. อะเจียงเทรา	64-66	196.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
21		กรมทางหลวงชนบท	ถนนสายแยก ทล. 1020 - บ.กุ่มแก้ว อ.เถิง, จ.น. เชียงราย, พะเยา	64-66	240.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
22		กรมท่าอากาศยาน	งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานดรง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองดรง จังหวัดดรง	64-67	360.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 67 จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว คาดว่าประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้เดือน มี.ค. 64
23	กระทรวงมหาดไทย *	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชพิธ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร	64-65	897.95	897.95	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 65 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
24	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	64-66	297.46	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ	สถานะ
25	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุน หันพลสถานเปิดหนองน้ำขุน ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	64-66	194.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง
26	กระทรวงสาธารณสุข*	กรมการแพทย์	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-	ผูกพัน 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศ เมื่อได้ตัวผู้ชนะแล้ว จะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป
27	กระทรวงการอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พญา ดาบโปลิ่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี	64-66	127.40	38.41	38.41	30.15	38.4	30.2	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศ และเสนอราคา คาดว่าลงนามได้เดือน ม.ค. 64
28	ส่วนราชการไม่สังกัดฯ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร	64-67	773.02	773.02	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 67 ปัจจุบันได้ตัวผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา คาดว่าลงนามได้เดือน ม.ค. 64
29	อปท.	กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้างห้องนอนสำนักงานที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ	64-66	135.80	135.80	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าลงนามได้เดือน มิ.ย. 64
30			โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสร่งประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ	64-66	130.00	130.00	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น					10,087.72	5,042.05	38.41	0.38	38.41	0.38	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. * หน่วยงานซึ่งอยู่ในโครงการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐดำเนินการเอง

หน่วย : ล้านบาท							
กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน
การคลัง	บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการ โชนสี	๓๐,๐๐๐	๑,๔๓๔	๒,๗๐๙	๒๙๑	เปิดจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๕	๕๑,๒๔๖	๔๕,๗๖๐	๗	๐	เปิดจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗	๘,๕๘๐	๖,๔๔๙	๘	๒	เปิดจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘	๗,๗๙๓	๖,๔๖๓	๕๕	๖๖	เปิดจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙	๔,๙๗๐	๒,๙๓๘	๓๙	๓๔	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องการขาดแคลน แรงงานก่อสร้าง

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
ของมนุษย								
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ ระยะที่ ๑	๒,๖๑๓	๖๖๕	๕๑๕	๑๒๐	ปี ๖๕	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย	การเคหะแห่งชาติ	โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดิน แดง ระยะที่ ๒	๑,๙๕๕	๑๒	๔๓๔	๒	ปี ๖๕	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจาก มีการอุทธรณ์/ร้องเรียน
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการก่อสร้างทาง สายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) : ทางหลวง หมายเลข ๒๒ และ ๒๓	๖,๘๐๘	๔,๓๕๓	๒,๔๕๕	๒๘๘	มิ.ย. ๖๔	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องผลกระทบจาก COVID - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถ นำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์/ ขาดแรงงาน
คมนาคม	การทำเรือ แห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ขั้นที่ ๓	๕๓,๔๙๐	๕๓,๔๙๐	๒,๘๒๕	-	ปี ๖๘	ลงนามในสัญญาได้แล้ว บางสัญญาและอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการ และ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
								สัญญาที่เหลือ
คมนาคม	การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย	โครงการทางพิเศษสาย พระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	๓๑,๒๔๔	๒,๙๖๗	๕,๖๓๔	๓๖๕	ปี ๖๗	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจาก มีการอุทธรณ์/ร้องเรียน
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในการพัฒนา ระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	๑๗๙,๔๑๒	๓,๓๓๑	๑๗,๕๔๙	๒๗๕	เม.ย. ๖๙	- ลงนามในสัญญาได้แล้ว บางสัญญาและอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการ - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่เหลือ และติดปัญหา เรื่องรายงาน EIA

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต	๘๘,๐๐๓	๖๙,๑๕๓	๗,๑๑๗	๘๑๑	พ.ย. ๖๔	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติกรอบลงทุนเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ของผู้รับจ้าง
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	๔๔,๙๙๘	๒๐,๒๔๒	๑๐,๑๔๖	๑,๐๕๑	ปี ๖๖	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องการปรับแบบ ก่อสร้างให้เป็นไปตามสภาพ พื้นที่/ความเห็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และ สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	๔๔,๑๕๘	๒	๑๒๙	-	ปี ๗๐	อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุน รูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทาง ถนนจิระ	๓๑,๑๒๑	๙,๒๘๖	๖,๘๖๖	๕๗๐	ปี ๖๖	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องความพร้อมของ พื้นที่ และการปรับแบบก่อสร้าง

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
								ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่/ ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	๒๖,๐๐๗	๒๔,๙๐๐	๔	-	ส.ค. ๖๒	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	๒๒,๘๔๐	๗,๓๑๑	๖,๑๗๐	๕๘๐	ปี ๖๖	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติดปัญหา เรื่องการปรับแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่/ ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	๑๙,๐๘๐	๑๐,๑๑๑	๒,๓๖๑	๓๖๘	ปี ๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินงานระบบ และขบวนรถ
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างทางคู่ ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	๑๐,๙๒๖	๑๐,๘๔๙	๒	-	ก.พ. ๖๓	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา (เพิ่มเติมสถานีบางกรวย - กฟผ. และสะพานพระราม ๖)	๑๐,๒๐๒	๓	๙	-	ปี ๖๘	อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน รูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	๖,๖๔๕	๓	๑๒	-	ปี ๖๘	อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน รูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	๖,๕๗๐	๓	๓๐๐	-	ปี ๖๘	อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน รูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟ ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	๙๒,๕๓๒	๕๕,๙๙๕	๑๒,๖๔๘	๓,๘๖๘	ต.ค. ๖๗	- ลงนามในสัญญาได้แล้ว บางสัญญาและอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการ - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่เหลือ
คมนาคม	การรถไฟ ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ เงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	๖๗,๑๗๓	๖๐,๐๕๙	๕๘๑	๑๒๘	ปี ๖๓	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟฟ้ามหานคร ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	๔๘,๗๐๒	๔๗,๗๓๒	๗๖	๒๘	๖ ส.ค. ๕๕	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟฟ้ามหานคร ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	๓๘,๑๖๕	๓๒,๔๖๑	๑,๙๙๔	๑๗๐	ปี ๖๓	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบ ไฟฟ้า	๙๔,๐๔๐	๘,๗๕๑	๒,๓๘๑	๑๕๘	ต.ค.-๖๓	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องผลกระทบจาก COVID - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถ นำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์/ ขาดแรงงาน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก - ภาคใต้เพื่อเสริม ความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๖๓,๒๐๐	๒๕,๗๓๖	๒,๓๕๓	๘๓๖	ธ.ค. ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบ ส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๒	๖๐,๐๐๐	๒๕,๗๑๖	๔,๘๙๒	๘๙๐	ธ.ค. ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ ตอนล่าง เพื่อเสริม ความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๓๕,๔๐๐	๖,๑๘๐	๒,๔๓๙	๑๑๗	ธ.ค. ๖๗	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑ - ๒) (๑๓๐ MW)	๓๓,๙๔๓	๑๖,๙๓๘	๓,๘๔๘	๒๑๓	ธ.ค. ๖๔	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการทดแทนโรงไฟฟ้า พระนครใต้ ระยะที่ ๑ (ทดแทนเครื่องที่ ๑ - ๕) (๑๓๐MW)	๓๓,๕๙๐	๑๙,๘๑๙	๘	๑๕	ปี ๖๓	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงและขยาย ระบบส่งไฟฟ้าที่เชื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒	๒๑,๙๐๐	๑๒,๔๓๗	๑,๕๑๑	๓๒๑	ธ.ค. ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือ ตอนบน เพื่อเสริม ความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๑๒,๒๔๐	๖๐๘	๖๕๙	๒๘	พ.ย. ๖๗	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ และ	๑๒,๑๐๐	๗,๑๘๙	๙๕๗	๗๒	ธ.ค. ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
	แห่งประเทศไทย	ปริมาณชล ระยะที่ ๓						
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก โครงการใน สปป. ลาว	๑๒,๐๖๐	๘,๓๗๐	๓๐๕	๑๐๐	พ.ค. ๖๔	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบส่ง ไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบ ไฟฟ้า	๑๒,๐๐๐	๕,๕๑๘	๑,๑๐๖	๑๕	ธ.ค. ๖๕	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องความพร้อมของ พื้นที่
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงและขยาย ระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานระยะที่ ๑ : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	๙,๘๕๐	๔,๗๔๕	๕๘	๕	พ.ค. ๖๔	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะที่ ๒	๙,๑๗๐	๘,๕๑๑	๑๒๗	๑๓๕	มิ.ย. ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต	โครงการระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต	๗,๙๘๕	๓,๙๘๑	-	๐	พ.ย. ๗๐	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
	แห่งประเทศไทย	ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่						
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธรและ อำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อ ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว	๗,๓๐๐	๕,๖๘๖	๑	๘๑	ต.ค. ๖๔	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓	๗,๒๕๐	๑,๙๐๔	๑,๐๑๘	-	ม.ค. ๖๔	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา นครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙	๔๒,๗๕๐	๑,๑๓๗	๒,๘๖๓	๑๘	ปี ๖๗	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องความพร้อมของ พื้นที่
มหาดไทย	การประปา นครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๗	๒๕,๑๓๗	๒๔,๐๔๗	๗๐	๐	ปี ๖๔	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องการปรับแบบ ก่อสร้างให้เป็นไปตามสภาพ พื้นที่/ความเห็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การประปา นครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๘	๗,๔๙๔	๖,๒๕๘	๓๕	๓	ปี ๖๔	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ภายในองค์กร
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๑ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	๒,๘๘๙	๖๘๘	๔๘๘	-	เป็นรายการ ผูกพัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒ เม.ย. ๖๕	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย กบ. สาขา พนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว - เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒,๘๘๙	๔๐๔	๓๙๕	๑๒๓	เป็นรายการ ผูกพัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๔	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา อุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู อำเภอเมือง อุดรธานี - เทพ - หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง หนองคาย - สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	๒,๑๓๘	๔๔๔	๓๔๗	-	เป็นรายการ ผูกพัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา (รองรับ EEC) อำเภอ บ้านนา - เมืองระยอง - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง จังหวัดระยอง	๑,๕๑๕	๓๖๒	๒๘๔	-	เป็นรายการ ผูกพัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๕	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ขยาย การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย -	๙๖๖	-	-	-	เป็นรายการ ผูกพัน ปี ๒๕๖๕ -	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ภายในองค์กร

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
		(ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน - เชียงแสน จังหวัดเชียงราย					๒๕๖๗	
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนปรับปรุงและขยาย ระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	๘๔,๖๘๔	๓๐,๙๐๖	๑๓,๑๘๑	๑,๘๒๖	ปี ๗๑	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องผลกระทบจาก COVID - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถ นำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์/ ขาดแรงงาน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนปรับปรุงและขยาย ระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)	๕๑,๓๐๖	๔๘,๙๗๒	๗๔๓	๗๙	ปี ๖๗	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานคร แห่งอาเซียน	๔๘,๗๑๗	๒,๑๔๖	๒,๙๐๒	๖๗	ปี ๗๒	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องการปรับแบบ ก่อสร้างให้เป็นไปตามสภาพ พื้นที่/ความเห็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนปรับปรุงและขยาย ระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง)	๒๖,๓๖๕	๘๗๔	-	๘๗	ปี ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าอากาศเป็น สายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง)	๙,๐๘๙	๒,๖๕๗	๗๗๕	๑๘๑	ปี ๖๗	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าอากาศเป็น สายไฟฟ้าใต้ดิน รักษาภิเษก	๘,๙๐๐	๔๗๖	๕๔๔	๑๑	ปี ๖๗	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องความพร้อมของ พื้นที่
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าอากาศเป็น สายไฟฟ้าใต้ดินฉบับ ปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)	๓,๖๗๓	-	๔๕๒	๑	ปี ๖๗	ยังลงนามไม่ครบถ้วน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบ ส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑	๖๒,๖๗๙	๒๗,๓๘๕	๑๒,๒๒๐	๒,๐๔๕	ปี ๖๖	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องการจัดหาวัสดุ ที่ผลิตในประเทศล่าช้าต่อเนื่อง

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย								และเรื่องผลกระทบจาก COVID - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถ นำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์/ ขาดแรงงาน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้าระยะที่ ๓	๑๕,๑๕๕	๑๓,๓๕๐	๗๙๖	๗๘	ปี ๖๕	- ลงนามในสัญญาได้แล้ว บางสัญญาและอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการ - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่เหลือ และติดปัญหา เรื่องการปรับแบบก่อสร้าง ตามสภาพพื้นที่ ผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ตรงตาม TOR และผลกระทบจาก COVID-๑๙ ทำให้เข้าพื้นที่ได้ล่าช้า
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓	๑๕,๐๘๕	๑๐,๗๕๗	๑,๓๓๑	๑๔๖	ปี ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑	๑๑,๗๘๒	๑๑,๓๔๗	๒๓๐	๑๙	ปี ๖๕	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑	๑๑,๖๖๙	๒,๔๔๐	๑,๔๘๔	๒๒๘	ปี ๖๗	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑	๗,๐๖๐	๕,๗๘๗	๓๖๖	๖๔	ปี ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒	๖,๕๖๕	๒,๒๑๗	๘๐๕	๑๖๘	ปี ๖๘	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๒	๔,๕๔๐	๓,๒๕๔	๔๔๑	๑๒๕	ปี ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบศูนย์ส่งการจ่ายไฟ	๔,๕๓๐	๑,๔๒๐	๕๔๑	๑๘	ปี ๖๗	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔	๔,๔๘๕	๓,๓๒๔	๔๘๓	๓๔	ปี ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้งเขต	๔,๐๐๐	๖๙๔	๓๑๘	๗๖	ปี ๖๗	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
		พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒						
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิล ใต้น้ำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓,๙๙๔	๓,๘๘๖	๑๑	๐	ปี ๖๔	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖พื้นที่)	๓,๑๔๐	๑,๒๘๗	๕๑	๗	ปี ๗๐	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิล ใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่ม ความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๒,๑๓๐	๒๕	๑,๐๓๗	๓	ปี ๖๖	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้พื้นที่ทำกินทางการ เกษตร ระยะที่ ๒	๒,๐๓๐	๑,๖๘๗	๓๐๐	๕๘	ปี ๖๔	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๑,๐๖๙	๓๑๕	๘๙	๓๓	ปี๖๕	เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	บริษัท พีโอเอ เอ็นคอมอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	แผนงานลงทุนระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา	๓,๓๕๐	๑,๐๕๕	๒,๒๑๒	๗๗	N.A.	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ภายในองค์กร
ศึกษาธิการ	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาน ขั้นพื้นฐาน	โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและ เพิ่มขีดความสามารถ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และภูมิภาค	๔,๗๐๐	๒๔	๕๐๓	๒	ก.ย. ๖๔	- ลงนามในสัญญาได้แล้ว บางสัญญาและอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการ และ - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่เหลือ
สาธารณสุข	องค์การเภสัช กรรม	โครงการก่อสร้างโรงงาน ผลิตยารังสีระยะที่สอง	๕,๖๐๘	๑,๐๕๖	๑,๒๙๔	๔	ก.ค. ๖๕	ลงนามในสัญญาแล้วแต่ติด ปัญหาเรื่องผลกระทบจาก

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	คาดการณ์ วันเปิด ให้บริการ ครบถ้วน	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
		องค์การเภสัชกรรม อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี						COVID - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์/ขาดแรงงาน

ที่มา : กระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจของ สคร.
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	มูลค่า โครงการ	วงเงินลงทุน ของภาครัฐ	วงเงินลงทุน ของ ภาคเอกชน	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการถึง สิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์ วันลงนาม ในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและรอความชัดเจนของกฎหมาย								
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการเคหะชุมชน เชียงใหม่ (หนองหอย)	๕,๕๕๐	๒,๔๑๓	๓,๑๓๗	-	ไตรมาส ที่ ๓ ปี ๖๔	อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการ
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	กรมกิจการ ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บางละมุง	๓,๔๗๗	-	-	-	ไตรมาส ที่ ๓ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการ
สาธารณสุข	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	โครงการอาคารศูนย์ การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๑,๖๗๐	-	๑,๖๗๐	-	ไตรมาส ที่ ๑ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างรอความชัดเจน ของกฎหมายลำดับรองของ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนดำเนินการต่อไป
โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ								
คมนาคม	การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	๑๒๔,๗๙๑	๑๑๒,๙๕๒	๑๑,๘๓๙	-	ไตรมาส ที่ ๓ ปี ๖๕	คาดว่าจะเสนอ สคร. ภายในเดือน พฤษภาคม ๖๔

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	มูลค่า โครงการ	วงเงินลงทุน ของภาครัฐ	วงเงินลงทุน ของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการถึง สิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์ วันลงนาม ในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
มหาดไทย	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สงขลา	โครงการขนส่งมวลชนโดย ระบบราง Monorail อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๑๗,๕๘๖	๑๖,๑๘๖	๑,๔๐๐	-	ไตรมาส ที่ ๑ ปี ๖๕	คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนภายในเดือนมกราคม ๖๔
คมนาคม	การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย ๔	๑๔,๗๙๐	-	-	-	N.A.	คาดว่าจะเสนอรายงานผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการ ต่อ สศร. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๖๕
คมนาคม	การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย	โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	๑๔,๑๗๗	๕,๗๙๒	๘,๓๘๕	-	ไตรมาส ที่ ๑ ปี ๖๖	คาดว่าจะเสนอรายงานผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการต่อ สศร. ได้ ภายในเดือนมกราคม ๖๔
สาธารณสุข	กรมการแพทย์	โครงการโรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์กระทรวง สาธารณสุข	๘,๒๒๐	-	๘,๒๒๐	-	ไตรมาส ที่ ๔ ปี ๖๔	จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบาย การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
คมนาคม	กรมการขนส่ง ทางบก	โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียง ของ จังหวัดเชียงราย	๒,๘๖๕	๒,๘๓๕	๓๐	-	ไตรมาส ที่ ๑ ปี ๖๕	คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติโครงการได้ภายใน เดือนมกราคม ๖๔
อุตสาหกรรม	การนิคม อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	โครงการศึกษาการบริหาร จัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ เพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป	๒,๑๐๓	๙๕๒	๑,๑๕๑	-	ไตรมาส ที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่าจะขยายเอกสารข้อเสนอ การร่วมลงทุนแก่เอกชนได้ภายใน เดือนตุลาคม ๖๔

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	มูลค่า โครงการ	วงเงินลงทุน ของภาครัฐ	วงเงินลงทุน ของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการถึง สิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์ วันลงนาม ในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา	๑,๖๐๖	๑๑๓	๑,๔๙๓	-	ไตรมาส ที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เจ้าสังกัด เห็นชอบภายในเดือน มิถุนายน ๖๔
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี	๑,๔๕๔	๓๖๐	๑,๐๙๔	-	ไตรมาส ที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เจ้าสังกัดเห็นชอบภายในเดือน มิถุนายน ๖๔
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนพัทยา - มาบตาพุด (บริเวณอำเภอบางละมุง)	๘๑๘	๔๙๒	๓๒๖	-	ไตรมาส ที่ ๓ ปี ๖๕	คาดว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เจ้าสังกัดเห็นชอบภายในเดือน มกราคม ๖๔
โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน								
คมนาคม	การรถไฟฯ ขนส่งมวลชน	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี	๑๔๒,๗๘๘	๑๔,๖๖๑	๑๒๘,๑๒๘	-	ไตรมาส ที่ ๑ ปี ๖๔	คาดว่าจะลงนามในสัญญา ร่วมลงทุนภายในเดือนมีนาคม ๖๔

[illegible]

กระทรวง	หน่วยงาน (รัฐวิสาหกิจ)	โครงการ	มูลค่า โครงการ	วงเงินลงทุน ของภาครัฐ	วงเงินลงทุน ของ ภาคเอกชน	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการถึง สิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์ วันลงนาม ในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพูช่วงแคราย - มีนบุรี	๕๖,๖๙๑	๖,๘๔๗	๔๙,๘๔๔	๒๘,๔๗๙	ไตรมาส ที่ ๔ ปี ๖๐	คาดว่าจะเปิดให้บริการภายใน เดือนกันยายน ๖๕
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง	๕๔,๖๔๔	๖,๐๑๓	๔๘,๖๓๑	๒๗,๗๐๓	ไตรมาส ที่ ๔ ปี ๖๐	คาดว่าจะเปิดให้บริการภายใน เดือนมิถุนายน ๖๕

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณที่ไม่ใช้รัฐวิสาหกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. งบประมาณ ๒๕๖๔

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. งบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	วันที่มีมติ ครม. อนุมัติโครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปี งบม. ๖๔	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓		ปี งบม. ๖๔	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางกายภาพและสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙						
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวา ค่าชดเชย และค่าเสียภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้หน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้เข้ารับการฟื้นฟูในสถานพยาบาลและต่างประเทศ	-	๑,๕๗๕.๔๖	๑,๕๗๕.๔๖	๑,๐๓๖.๘๕	๖๕.๘๑	๖๕.๘๑
๑) โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน	๒๒ ก.ย. ๖๓	๑,๕๗๕.๔๖	๑,๕๗๕.๔๖	๑,๐๓๖.๘๕	๖๕.๘๑	๖๕.๘๑
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขรักษารโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	-	๒,๙๔	-	-	-	-
๑) โครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อต่อสู้ภัยพิบัติจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ (COVID-๑๙) (A๑๑.๓)	๒๑ ก.ค. ๖๓	๒,๙๔	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรครวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	๙๘.๙๐	๙.๗๙	๑.๖๔	๑.๖๖	๑.๖๗
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาก็วัดดูสำหรับ COVID-๑๙ ของประเทศ (A๑๓)	๒๑ ก.ค. ๖๓	๔๘.๖๖	๙.๑๔	๑.๖๔	๓.๓๗	๑.๗๔
๒) โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและกการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย (A๑๔)	๒๑ ก.ค. ๖๓	๕๐.๒๔	๐.๖๕	-	-	-
รวมแผนงาน ๑		๑,๖๗๗.๓๐	๑,๕๘๔.๒๕	๑,๐๓๖.๔๙	๖๑.๙๑	๖๕.๕๑

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	วันที่มีมติ ครม. อนุมัติโครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปี งบม. ๖๔	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓		ปี งบม. ๖๔	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙						
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	๒๑,๐๖๙.๔๒	๒๑,๐๖๙.๔๒	๒๐,๔๖๐.๙๗	๙๗.๑๑	๙๗.๑๑
๑) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	๒๙ ก.ย. ๖๓	๒๐,๙๒๒.๗๘	๒๐,๙๒๒.๗๘	๒๐,๔๓๕.๕๑	๙๗.๖๗	๙๗.๖๗
๒) โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ	๒๑ ก.ค. ๖๓ ๘ ก.ย. ๖๓ (ขยายถึง ต.ค. ๖๓)	๑๔๖.๖๔	๑๔๖.๖๔	๒๕.๔๖	๑๗.๓๖	๑๗.๓๖
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-	-	-
๒.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และชดเชย ประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงาน ๒		๒๑,๐๖๙.๔๒	๒๑,๐๖๙.๔๒	๒๐,๔๖๐.๙๗	๙๗.๑๑	๙๗.๑๑
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙						
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	-	๒๕,๖๒๘.๖๓	๕,๑๖๑.๘๘	๘๐.๑๐	๐.๓๑	๑.๕๕
๑) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)	๘ ก.ค. ๖๓	๑๖๙.๘๘	๑๖๗.๘๙	๒.๕๐	๑.๔๗	๑.๔๙
๒) โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)	๘ ก.ค. ๖๓	๑๔.๙๖	๑.๙๑	๐.๗๑	๔.๗๕	๓๗.๑๗

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	วันທີมีมติ ครม. อนุมัติโครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย		ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปี งบประมาณ ๖๔	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	ปี งบประมาณ ๖๔	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓
๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	๘ ก.ค. ๖๓ ๒๑ ก.ค. ๖๓ (ปรับเหลือ ๖ หน่วยงาน)	๙,๘๐๕.๗๑	๖,๕๙.๑๔	๐.๐๖	๐.๐๐	๐.๐๑	๐.๐๑
๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"	๘ ก.ค. ๖๓	๔,๗๘๗.๙๒	๓,๕๗๔.๗๓	๔๘.๔๒	๑.๐๑	๑.๐๕	๑.๐๕
๓) โครงการภายใต้แผนงาน ๓.๒ จำนวน ๑๕๗ โครงการ : ๑๕๐ โครงการ (แผนจำนวน ๑๐๓ โครงการ)	๔ ส.ค. ๖๓ (อนุมัติโครงการ) ๑๕ ก.ย. ๖๓ / ๒๒ ก.ย. ๖๓ / ๒๙ ก.ย. ๖๓ / ๖ ต.ค. ๖๓ / ๑๒ ต.ค. ๖๓ / ๒๓ พ.ย. ๖๓ เปลี่ยนจากงบกลางเป็นเงินกู้	๕,๗๘๗.๙๕	๙๖.๗๕	-	-	-	-
๔) โครงการภายใต้แผนงาน ๓.๒ จำนวน ๕๓ โครงการ : ๕๓ โครงการ (แผนจำนวน ๓๗ โครงการ)	๒๕ ส.ค. ๖๓ (อนุมัติโครงการ) ๒๒ ก.ย. ๖๓ / ๒๙ ก.ย. ๖๓ / ๖ ต.ค. ๖๓ / ๑๒ ต.ค. ๖๓ / ๒๓ พ.ย. ๖๓ เปลี่ยนจากงบกลางเป็นเงินกู้	๑๑๒.๓๙	๑๖.๖๙	-	-	-	-
๕) โครงการการจัดหางานให้คนไทย สู้ภัยโควิด-๑๙	๒๓ พ.ย. ๖๓	๙๕.๐๐	-	-	-	-	-
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	-	๘๔,๐๙๐.๐๕	๔๒,๘๒๗.๓๒	๓๐,๕๕๓.๙๔	๓๖.๓๓	๗๑.๓๔	๗๑.๓๔
๑) โครงการกำลังใจ	๑๖ มิ.ย. ๖๓ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ๑๒ ต.ค. ๖๓	๑,๖๐๘.๕๗	๘๘๐.๑๐	๖๖๙.๑๖	๔๑.๖๐	๗๖.๐๓	๗๖.๐๓
๒) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน	๑๖ มิ.ย. ๖๓ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ปรับรายละเอียดโครงการ : ๒๑ ก.ค. ๖๓ / ๒๕ ส.ค. ๖๓ / ๑๕ ก.ย. ๖๓ / ๑๒ ต.ค. ๖๓	๕,๗๐๔.๖๙ (ถึง ๑๖ ธ.ค. ๖๓)	๕,๗๐๔.๖๙	๔,๖๒๓.๙๓	๘๑.๐๕	๘๑.๐๕	๘๑.๐๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	วันที่มีมติ ครม. อนุมัติโครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย		ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓
๓) โครงการอาสาสมัครบริการโลหิตเพื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๒๑ ก.ค. ๖๓	๑,๐๐๒,๘๕๕	๓๐๓,๑๙๙	๑๕๓,๒๗๖	๑๕,๒๘๘	๕๐.๕๕๕	
๔) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ	๒๑ ก.ค. ๖๓	๒,๗๐๑,๘๘๘	๖๘๓,๒๑๑	๔๙๖,๕๖๖	๑๘,๓๘๘	๗๑.๖๓	
๕) โครงการอนุมัติโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน	๒๑ ก.ค. ๖๓	๒๔๖,๗๐๐	๕,๒๒๒	๒,๐๘๘	๐.๘๔๔	๓๙.๘๕๕	
๖) โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	๑๓ ส.ค. ๖๓ ๘ ก.ย. ๖๓ (เปลี่ยนจากงบกลาง เป็นเงินกู้)	๘๖๓,๓๖๖	๓๕๑,๖๘๘	๑๕๐,๔๔๔	๑๗.๔๒๒	๔๒.๗๘	
๗) โครงการส่งเสริมการจัดจ้างใหม่สำหรับผู้จบการศึกษานใหม่โดยภาครัฐและเอกชน	๒๒ ก.ย. ๖๓	๑๙,๔๖๒,๐๐๐	๔,๘๘๙,๒๓๓	๓๖,๗๕๕	๐.๑๙๙	๐.๗๕๕	
๘) โครงการคนละครึ่ง	๒๙ ก.ย. ๖๓	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๔๒๑,๗๕๕	๘๑.๔๑๑	๘๑.๔๑๑	
๙) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒	๘ ธ.ค. ๖๓	๒๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	-	-	-	-	-	-	
รวมแผนงาน ๓		๑๒๕,๐๙๙,๖๕๕	๕๒,๓๓๖,๕๑๑	๓๐,๖๘๒,๕๖๖	๒๔.๕๓๓	๔๘.๖๓๓	
รวมทั้งสิ้น		๑๔๗,๘๔๖,๓๗๗	๗๔,๙๙๑,๑๘๘	๕๒,๑๘๑,๙๖๖	๓๕.๒๙๙	๖๙.๕๕๕	

หมายเหตุ :

๑. แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่ ครม. อนุมัติถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สปบ. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)