

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๔

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๑๖๘๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๕ มกราคม ๒๕๖๔) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๓๔ (อธิษฐาน) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcab@soc.go.th (ke 06-05-64/เฉลิมขวัญ)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด

รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์การอิสระ,

กระทรวง, กรม

: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๓๖๔



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก
รายการกระทรวง
๓. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๔. หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน
ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗ (ไม่รวมงบกลาง)
๕. โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๖. สถานะโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ)
ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบ
ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
ภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติรับทราบและเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใน ๑๕ วัน

หน่วยรับงบประมาณได้มีการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคแล้ว

๔.๑.๒ การเตรียมความพร้อมของโครงการและการกำกับติดตามการดำเนินงาน

๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดในการจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี รวมถึงติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และได้ระบุสาเหตุความล่าช้าและแนวทางการดำเนินการสำหรับโครงการที่มีความล่าช้าแล้ว

๒) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อขอทราบแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการทั้งของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพบว่า กระทรวงเจ้าสังกัดส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป็นประธาน และมีการติดตามเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกระทรวงที่ไม่มีคณะกรรมการ/คณะทำงานดังกล่าว จะมีการรายงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงหรือเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อสั่งการต่อไป ทั้งนี้ ในบางกระทรวงมีข้อสั่งการหรือเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงมีส่วนช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในสังกัดในการเตรียมความพร้อม และการดำเนินการของโครงการด้วย

๓) มาตรการเร่งรัดกระบวนการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำหรับกระบวนการเร่งรัดการพิจารณารายงาน EIA เบื้องต้น สผ. แจ้งว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ ได้กำหนดให้ในกรณีที่โครงการต้องจัดทำรายงาน EIA เป็นโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงาน EIA หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงานนั้น ไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้นั้นไม่ได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดกระบวนการและระยะเวลาการพิจารณารายงาน EIA สำหรับโครงการที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายไว้แล้ว ยกเว้นโครงการที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๔.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐสรุปได้ดังนี้

๔.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๗๐๗,๖๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๙๒,๙๑๔ ล้านบาท

๒) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑๑๓,๙๑๓ ล้านบาท

๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๑๒๙,๐๘๔ ล้านบาท (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)

๔) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก.) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) จำนวน ๑๗๑,๗๐๐ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔)	
				จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๒๘๕,๙๖๓	๑,๒๙๒,๙๑๔	๓๙.๓๕	๑,๔๘๓,๒๐๖	๔๕.๑๔
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๗,๒๙๖	๑,๑๗๙,๗๕๔	๔๔.๗๓	๑,๑๙๕,๙๑๘	๔๕.๓๕
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๘,๖๖๗	๑๑๓,๑๖๐	๑๗.๔๔	๒๘๗,๒๘๘	๔๔.๒๙
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๖,๖๗๓	๑๑๓,๑๕๕	๑๙.๒๙	๒๘๗,๒๖๓	๔๘.๙๖
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๒๑๕,๒๘๒	๑๑๓,๙๑๓	๕๒.๙๑	๒๑๔,๔๓๘	๙๙.๖๑
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๓)	๓๑๕,๓๙๘	๑๒๙,๐๘๔	๔๐.๘๐		
๔. โครงการภายใต้ พ.ร.ก. (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๔)	๔๓๐,๑๕๒	๑๗๑,๗๐๐	๓๙.๙๒		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๗,๐๐๙	๓,๙๐๔	๒๒.๙๕		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๒๘๘,๙๙๗	๑๑๑,๘๕๖	๓๘.๗๐		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๒๔,๑๔๖	๕๕,๙๔๐	๔๕.๐๖		
รวมทั้งสิ้น	๔,๒๔๖,๗๙๕	๑,๗๐๗,๖๑๑	๔๐.๒๑		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ :^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ GFMIS

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวน โครงการ	มูลค่าโครงการ ทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ม.ค. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑๐๕	๒,๕๕๔,๙๒๙	๑๙๘,๔๘๐	๗๙,๓๐๖	๓๙.๙๖

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน
และผลการเบิกจ่ายมาจาก สบ.

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๑,๒๙๒,๙๑๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๕ เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๓๘๗,๑๔๙ ล้านบาท (๑,๒๙๒,๙๑๔ - ๙๐๕,๗๖๕) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๙
และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๒,๖๑๑ ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๕.๒๘ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๔๘๓,๒๐๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๔
ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๔๖.๖๗) และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่า
แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓๔๒,๓๘๓ ล้านบาท
(๑,๘๒๕,๕๘๙ - ๑,๔๘๓,๒๐๖) หรือร้อยละ ๑๐.๔๒ เนื่องจากเป็นผลการใช้จ่าย ๒ เดือนแรกของไตรมาส ๒
และยังเหลือระยะเวลาการใช้จ่ายอีก ๑ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๔) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๗๙,๗๕๔ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๓ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๙๕,๙๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๕
(ของวงเงินงบประมาณ ๒,๖๓๗,๒๙๖ ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๔.๖๕ (เป้าหมาย
ร้อยละ ๕๐.๐๐) และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๖๓,๖๗๔ ล้านบาท
(๑,๔๕๙,๕๙๒ - ๑,๑๙๕,๙๑๘) หรือร้อยละ ๙.๙๙

๑.๒) รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๖๐ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๒๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๙
(ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๗.๖๒ (เป้าหมาย
ร้อยละ ๓๖.๖๗) แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗๘,๗๐๙ ล้านบาท
(๓๖๕,๙๙๗ - ๒๘๗,๒๘๘) หรือร้อยละ ๑๒.๑๓

/โดยรายจ่าย ...

โดยรายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลางมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๔๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๙ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๒๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖ (ของวงเงินงบประมาณ ๕๘๖,๖๗๓ ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ ๑๒.๒๙ (เป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗) แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕๕,๒๓๖ ล้านบาท (๓๔๒,๔๙๙ - ๒๘๗,๒๖๓) หรือร้อยละ ๙.๔๒

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓) มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๙๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๑ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๑๔,๔๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๑๕,๒๘๒ ล้านบาท) ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๔ มี.ค. ๖๔) ๑ ต.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔			การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๓ ธ.ค. ๖๓) ๑ ต.ค. - ๑๘ ธ.ค. ๖๓		
	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	การใช้จ่าย	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	การใช้จ่าย
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๒๘๕,๙๖๓	๑,๒๙๒,๙๑๔ ๓๙.๓๕%	๑,๔๘๓,๒๐๖ ๔๕.๑๔%	๓,๒๘๕,๙๖๓	๙๐๕,๗๖๕ ๒๗.๕๖%	๙๗๗,๑๓๗ ๒๙.๗๔%
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๗,๒๙๖	๑,๑๗๙,๗๕๔ ๔๔.๗๓%	๑,๓๙๕,๙๑๘ ๕๕.๓๕%	๒,๖๓๖,๙๕๙	๘๔๒,๑๗๕ ๓๑.๙๔%	๘๕๑,๗๘๔ ๓๒.๓๐%
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๘,๖๖๗	๑๑๓,๑๖๐ ๑๗.๔๔%	๒๘๗,๒๘๘ ๔๔.๒๙%	๖๔๙,๐๐๔	๖๓,๕๙๐ ๙.๘๐%	๑๒๕,๓๕๓ ๑๙.๓๑%
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	๕๘๖,๖๗๓	๑๑๓,๑๔๕ ๑๙.๒๙%	๒๘๗,๒๖๓ ๔๘.๙๖%	๕๘๗,๑๐๕	๖๓,๕๙๐ ๑๐.๘๓%	๑๒๕,๓๕๓ ๒๑.๓๕%
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๒๑๕,๒๘๒	๑๑๓,๙๑๓ ๕๒.๙๑%	๒๑๔,๔๓๘ ๙๙.๖๑%	๒๑๕,๐๘๙	๖๖,๓๓๗ ๓๐.๘๔%	๒๑๔,๕๑๐ ๙๙.๗๓%

หมายเหตุ : ๑. เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ภาพรวมร้อยละ ๔๖.๖๗ รายจ่ายประจำร้อยละ ๕๐.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๖.๖๗

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายภาพรวมจำนวน ๑,๐๙๐,๓๐๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๐๗ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำจำนวน ๑,๐๔๙,๔๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๐๒ และรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๐,๘๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๓๗

๓. แผนการใช้จ่ายไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ภาพรวมจำนวน ๑,๘๒๕,๕๘๙ ล้านบาท รายจ่ายประจำจำนวน ๑,๔๕๙,๕๙๒ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนจำนวน ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) จำนวน ๓๔๒,๔๙๙ ล้านบาท

๒) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ รายกระทรวง สูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

/๒.๑) กระทรวง ...

๒.๑) กระทรวงที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข

๓) เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามวงเงินต่อรายการ โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ได้แก่ วงเงินต่อรายการน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๓๙,๐๗๗ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๒,๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๖๕๕ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๙ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และลำดับที่สามคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๑ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด โดยทุกวงเงินผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินยังคงล่าช้า ดังนี้

**ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำแนกตามวงเงินต่อรายการ**

ลำดับ	วงเงิน	จำนวนรายการ	วงเงินงบประมาณ		เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	น้อยกว่า ๕๐ ลบ.	๑๓๙,๐๗๗	๓๑๒,๑๕๙	๔๘.๑๓	๔๖,๘๖๒	๗.๒๒	๑๕๘,๓๒๖	๒๔.๔๐
๒	มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลบ.	๙๑๓	๖๕,๙๗๕	๑๐.๑๗	๑๒,๓๙๕	๑.๙๑	๓๑,๕๑๔	๔.๘๖
๓	มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลบ.	๖๕๕	๑๒๗,๐๘๕	๑๙.๕๙	๒๙,๔๒๓	๔.๕๔	๖๔,๓๕๐	๙.๙๒
๔	มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลบ.	๕๘	๔๐,๒๒๐	๖.๒๐	๖,๐๓๐	๐.๙๓	๑๒,๔๓๐	๑.๙๒
๕	มากกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.	๒๓	๑๐๓,๒๒๗	๑๕.๙๑	๑๘,๔๔๙	๒.๘๔	๒๐,๖๖๘	๓.๑๙
รวมทั้งสิ้น		๑๔๐,๗๒๖	๖๔๘,๖๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๑๓,๑๖๐	๑๗.๔๔	๒๘๗,๕๐๗	๔๔.๒๙

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ เท่ากับ ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๖.๖๗

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยรายจ่ายลงทุนรวมทุกวงเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๓,๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๘๗,๕๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๙ (ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๖๖๗ ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ที่กำหนดไว้จำนวน ๓๖๕,๙๙๗ ล้านบาท แต่ยังเหลือระยะเวลาการใช้จ่ายอีก ๑ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๔)

๔) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทและรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๘,๔๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๗ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๒๒๗ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๔.๑.๑) อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๙,๑๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐,๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๙,๑๒๗ ล้านบาท) ประกอบด้วย

- รายการผูกพันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงานจำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๔,๔๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐,๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๔,๔๔๒ ล้านบาท)

- รายการยุทธโศปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๔,๖๘๕ ล้านบาท

๔.๑.๒) รายการของรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลางจำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๗๔,๑๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘,๑๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๗๔,๑๐๐ ล้านบาท)

๔.๒) รายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท)

๕) หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๗ (ไม่รวมงบกลาง) มีจำนวน ๒๑ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ วงเงินงบประมาณ ๑๔๘,๕๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๙๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๗ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๔๘,๕๓๗ ล้านบาท)

๖) ปัญหาอุปสรรค

๖.๑) เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่เร่งดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่สำนักงานในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานได้

/๖.๒) รายจ่ายลงทุน ...

๖.๒) รายจ่ายลงทุนบางส่วนยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลาง มีการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ทันที สำหรับรายการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดใหม่วงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท มีความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากรูปแบบรายการยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ร่าง TOR และกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๕,๗๖๐ ล้านบาท และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔,๓๒๘ ล้านบาท

๗) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๗.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค เร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคทันทีที่ได้รับ การจัดสรรจากสำนักงบประมาณ อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

๗.๒) ให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

๔.๒.๓ การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๓

ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑๑,๘๕๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๕๓,๘๒๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของกรอบ ลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗ และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๕ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๔

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒๐,๙๖๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๗๘,๓๓๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๗๓,๑๕๙ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๖ และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑๗ ของแผนสะสม

/ผลการเบิกจ่าย ...

ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบลงทุน ทั้งปี (๑)	แผนสะสม (๒)	เบิกจ่ายจริง สะสม (๓)	ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม /แผนเบิกจ่ายสะสม (๓)/(๒)	ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม /กรอบลงทุนทั้งปี (๓)/(๑)
๑. ปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) จำนวน ๓๔ แห่ง (๔ เดือน)	๑๗๘,๕๒๙	๖๕,๖๗๒	๖๙,๕๙๙	๑๐๖	๓๙
๒. ปีปฏิทิน (ม.ค. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๙ แห่ง (๑ เดือน)	๑๔๒,๔๓๒	๗,๔๘๗	๘,๗๓๘	๑๑๗	๖
๓. รวม ๔๓ แห่ง (๑.+๒.)	๓๒๐,๙๖๑	๗๓,๑๕๙	๗๘,๓๓๗	๑๐๗	๒๔

ที่มา : ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) งานก่อสร้าง

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส่งผลให้การนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศดำเนินการได้ล่าช้า รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
- การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการก่อสร้างโครงการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นหรือการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องมีการปรับแบบหรือร่าง TOR ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นด้วย
- การปรับแบบและแก้ไขรายการในสัญญาส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการรวมงานต่างๆ ไว้ในสัญญาเดียวกัน ซึ่งหากงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือการเบิกจ่ายงานอื่นในสัญญาเดียวกัน
- เอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายหรือการตรวจรับของผู้รับจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน

๓.๒) การจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอทำให้ต้องรอผลอุทธรณ์หรือผลการวินิจฉัยก่อน รวมทั้งต้องจัดทำร่าง TOR และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือคัดเลือกเอกชนใหม่
- รายละเอียดในข้อกำหนดของ TOR ยังขาดความรัดกุมหรือรายละเอียดที่เพียงพอการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ

๓.๓) การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ

การวางแผนการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับความเป็นไปได้
หรือความสามารถในการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปตามแผนงาน
เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตาม ให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้

๔.๑) เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่ดำเนินโครงการล่วงหน้า
ให้มีระยะเวลาที่เพียงพอ ก่อนเริ่มดำเนินงานจริง และหากเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรืออาจส่งผลกระทบต่อโครงการของหน่วยงานอื่น ควรมีการวางแผนงานและพิจารณารูปแบบการก่อสร้าง
ร่วมกันล่วงหน้า

๔.๒) เตรียมจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญาโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ของงานอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ความคล่องตัวในการดำเนินโครงการ และความเหมาะสมของงวดงาน
ที่จะส่งมอบและการเบิกจ่าย

๔.๓) เตรียมรายงาน EIA และความพร้อมในการเวนคืนที่ดินก่อนการเสนอ
โครงการ เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการก่อสร้างหลังจากได้รับอนุมัติ

๔.๔) เตรียมรายการเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
หรือการตรวจรับ

๔.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) โครงการขนาดใหญ่มีจำนวน ๑๐๕ โครงการ (เพิ่มขึ้น ๙ โครงการ
จากที่ได้รายงานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) มูลค่ารวม
๒.๕๕ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๘,๔๘๐ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการ
ที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการ) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ^(๑)						
	PPP	เงินกู้ ต่างประเทศ	เงินกู้ ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน TFF ^(๒)	รวม
ส่วนราชการ	๓๓,๓๔๐	๖,๑๐๔	-	-	๒๕,๙๑๙	-	๖๕,๓๖๓
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๑,๗๑๑	๑๑๙,๓๐๔	๑,๒๓๘,๘๗๕	๕๕๔,๒๑๕	๒๔๒,๕๒๔	๔๒,๙๓๗	๒,๔๘๙,๕๖๖
รวม	๓๒๕,๐๕๑	๑๒๕,๔๐๘	๑,๒๓๘,๘๗๕	๕๕๔,๒๑๕	๒๖๘,๔๔๓	๔๒,๙๓๗	๒,๕๕๔,๙๒๙
ร้อยละ	๑๓	๕	๔๘	๒๑	๑๑	๒	๑๐๐

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) กองทุน TFF หมายถึง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเองจำนวน ๘๓ โครงการ มูลค่า ๒.๐๓ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้วจำนวน ๓๐ โครงการ มูลค่า ๗๐๑,๗๑๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๕๓ โครงการ มูลค่า ๑.๓๓ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๒ โครงการ มูลค่า ๕๒๑,๙๕๖ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๒๐ โครงการ มูลค่า ๔๑๐,๖๒๑ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๔.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๒๕๖ โครงการ วงเงิน ๗๔๘,๖๖๖ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้นวงเงิน ๔๖๙,๒๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๘ ของวงเงินอนุมัติ

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๖	๑๙,๖๙๘	๓,๙๐๔	๑๙.๘๒
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๙	๕๙๕,๘๕๓	๔๐๗,๔๙๑	๖๘.๓๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๓๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๒๓๑	๑๓๓,๑๑๕	๕๗,๘๖๓	๔๓.๔๗
รวมทั้งสิ้น	๒๕๖	๗๔๘,๖๖๖	๔๖๙,๒๕๘	๖๒.๖๘

หมายเหตุ : (๑) ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๒) ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๒๐๙ โครงการ จำนวน ๔๓๐,๑๕๒ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๑ โครงการ จำนวน ๒๐๑,๑๐๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ผลการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๔๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๗๑,๗๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๒ ของแผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๘๕.๓๘ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) ตามลำดับ

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙	๘	๑๗,๐๐๙	๔,๗๖๓	๓,๙๐๔	๒๒.๙๕	๘๑.๙๗
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙	๔	๒๘๘,๙๙๗	๑๐๘,๐๘๔	๑๑๑,๘๕๖	๓๘.๗๐	๑๐๓.๔๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙	๓๔	๑๒๔,๑๔๖	๘๘,๒๕๗	๕๕,๙๔๐	๔๕.๐๖	๖๓.๓๘
รวมทั้งสิ้น	๔๖	๔๓๐,๑๕๒	๒๐๑,๑๐๔	๑๗๑,๗๐๐	๓๙.๙๒	๘๕.๓๘

หมายเหตุ : (๑) แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบ. แล้ว

(๒) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จากรายงานเงินเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓) สถานะโครงการ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ (๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๙๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๖๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๖,๗๕๓ ล้านบาท

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (๒) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ (๓) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๓๘,๐๑๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๑๖๔ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๑๗,๖๓๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๗,๔๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

๓.๓) แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID – ๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ (A ๑๔) (๒) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG) (๓) โครงการสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร และ (๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๖,๖๔๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๔,๔๓๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

๓.๔) โครงการกลุ่มจังหวัดที่มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๖ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๘๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๗๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ โครงการ จำนวน ๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๔.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม

เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นตลอดปี เพื่อให้เม็ดเงินจากการเบิกจ่ายงบลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่ได้รับงบลงทุนจำนวนมากเร่งดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่แจ้งไว้กับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ให้นำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) โทร ๐-๒๒๘๘-๔๑๖๓

ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๖) / ทส.๙

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอเรื่อง
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

รองนายกรัฐมนตรี

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ตั้งแต่วันที่งบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 จำแนกรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละสูงต่อกว่าแผนการใช้จ่ายจากมากไปน้อย (ไม่รวมงบกลาง)

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ (ค.ค.๖๓-ก.ค.๖๔)	ร้อยละแผนการใช้จ่าย ต่อวงเงินงบประมาณ (๓)=(๒)/(๑)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ (๕)=(๔)/(๓)	สูง/ต่ำกว่า แผนการใช้จ่าย	ร้อยละสูง/ต่ำกว่า แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่าย (๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (๙)=(๘)/(๓)
๑	กลาโหม	๑๓๓,๔๘๕.๔๐	๔๔,๒๔๔.๓๔	๔๔.๔๕	๑๒๔,๔๔๓.๐๖	๙๒.๕๕	๒๕,๔๔๓.๐๖	๑๙.๕๕	๒๕,๔๔๓.๐๖	๑๙.๕๕
๒	พาณิชย์	๘๔๔,๔๕๕	๕๔๔,๕๕๕	๕๔.๖๓	๕๕๕,๐๖๓	๕๕.๕๕	๕๕,๕๕๕	๕๕.๕๕	๕๕,๕๕๕	๕๕.๕๕
๓	กระทรวงการมหาดไทย	๑๑,๕๖๕.๘๐	๖,๕๕๕.๖๖	๕๕.๕๖	๖,๐๖๓.๖๖	๕๕.๕๖	๕,๕๕๕.๖๖	๕๕.๕๖	๕,๕๕๕.๖๖	๕๕.๕๖
๔	การอุดมศึกษา	๓๖,๕๕๕.๕๕	๒๕,๕๕๕.๕๕	๖๙.๖๖	๒๕,๕๕๕.๕๕	๖๙.๖๖	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐
๕	การต่างประเทศ	๓๕๕,๕๕๕	๒๕,๕๕๕.๕๕	๖.๖๖	๒๕,๕๕๕.๕๕	๖.๖๖	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๗.๖๖	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๗.๖๖
๖	การคลัง	๕,๕๕๕.๕๕	๕,๕๕๕.๕๕	๑๐๐.๐๐	๕,๕๕๕.๕๕	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗	วัฒนธรรม	๒,๖๖๖.๖๖	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘	มหาดไทย	๘๐,๖๖๖.๖๖	๕๕,๕๕๕.๕๕	๖๙.๖๖	๕๕,๕๕๕.๕๕	๖๙.๖๖	๒๕,๑๑๑.๑๑	๓๑.๑๑	๒๕,๑๑๑.๑๑	๓๑.๑๑
๙	เกษตรและสหกรณ์	๓๖,๕๕๕.๕๕	๒๕,๕๕๕.๕๕	๖๙.๖๖	๒๕,๕๕๕.๕๕	๖๙.๖๖	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐
๑๐	พลังงาน/คมนาคม	๑,๖๖๖.๖๖	๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	สาธารณสุข	๑๓,๐๘๘.๐๘	๑๓,๐๘๘.๐๘	๑๐๐.๐๐	๑๓,๐๘๘.๐๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒	ดิจิทัลไทย	๒,๖๖๖.๖๖	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	การท่องเที่ยวและกีฬา	๑,๖๖๖.๖๖	๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	การศึกษาธิการ	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๕	สำนักงานกฤษฎีกา	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	กลาโหม	๕๕,๕๕๕.๕๕	๕๕,๕๕๕.๕๕	๑๐๐.๐๐	๕๕,๕๕๕.๕๕	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	ยุติธรรม	๓,๖๖๖.๖๖	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๘	อุตสาหกรรม	๓,๖๖๖.๖๖	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๙	พลังงาน	๓,๖๖๖.๖๖	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐	แรงงาน	๓,๖๖๖.๖๖	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	สำนักงานสภาพัฒนาการ	๒,๖๖๖.๖๖	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	หน่วยงานของรัฐบาล	๓,๖๖๖.๖๖	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๓	หน่วยงานของศาล	๔,๖๖๖.๖๖	๔,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๔,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	หน่วยงานอิสระของรัฐ	๒,๖๖๖.๖๖	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕	รัฐวิสาหกิจ	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	สภาการศึกษา	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๗	หน่วยงานอื่นของรัฐ	๒,๖๖๖.๖๖	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๘	จังหวัด	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๙	อปท.	๓,๖๖๖.๖๖	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๐	ทท.ท.ท.ท.ท.	๓,๖๖๖.๖๖	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๓,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑	งบกลาง	๒,๖๖๖.๖๖	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม		๒๕๕,๖๖๖.๖๖	๒๕๕,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒๕๕,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๕,๖๖๖.๖๖	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลเบื้องต้น
 ที่มา : ระบบการบริหารจัดการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท									
ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
1	สำนักนายกรัฐมนตรี *	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	3,479.71	1,453.89	1,453.89	41.78	1,453.89	41.78
2			พบ.110	2,881.48	2,881.48	3.12	0.11	56.39	1.96
3			พบ.1484	1,690.40	1,690.40	1,576.94	93.29	1,576.94	93.29
4		กองทัพบก	พบ.1483	1,928.05	1,928.05	1,672.70	86.76	1,672.70	86.76
5			พบ.1489	1,840.00	1,840.00	-	-	-	-
6	กระทรวงกลาโหม *		พบ.1401	1,806.00	1,806.00	-	-	-	-
7		กองทัพอากาศ	พร.277	1,188.52	1,188.52	1,155.23	97.20	1,155.23	97.20
8			พร.258	1,443.52	1,391.24	27.62	1.91	1,277.72	88.51
9			พอ.190	2,201.19	2,201.19	103.69	4.71	823.94	37.43
10			พอ.176	1,039.00	1,039.00	-	-	-	-

รายจ่ายลงทุนที่มีเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ	สถานะ
11	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	ค่าชดเชยสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปโภคในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	1,702.82	1,702.82	1,374.76	80.73	1,375.14	80.76	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นการจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินที่ได้เวนคืนตาม พรฎ. ที่ดิน แล้ว - จะทยอยเบิกจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดิน คาดว่าสิ้นปีจะเบิกจ่ายได้เกือบทั้งจำนวน บางส่วนคงค้าง เนื่องจากเจ้าของที่ดินมาแจ้งขอรับเงินค่าชดเชย/ติดปัญหาเรื่องฟ้องร้อง - PO จำนวน 0.19 ลบ. เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเอกสาร คำนวณพื้นที่ใช้ในการติดต่อประสานงานเรื่องการเวนคืนที่ดิน
12	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอินเทอร์เน็ตประเทศไทยระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนและห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร	1,045.94	1,045.94	1,045.94	100.00	1,045.94	100.00	รายการปีเดียว (ปี 64) สป.ดิจิทัล มอบให้ CAT ดำเนินการแทน โดย CAT จะจัดทำแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินมาให้ เพื่อ สป.ดิจิทัลดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
13	กระทรวงมหาดไทย *	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง	1,146.88	1,146.88	-	-	194.75	16.98	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจัดทำโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
14	หน่วยงานของรัฐสภา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,576.11	395.00	301.48	19.13	301.48	19.13	รายการผูกพันปี 54 - 64 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยปี 62 งบประมาณค่าก่อสร้างผูกพันไป และปี 63 กับเงินไว้ 200 ลบ. และเบิกจ่ายหมดแล้ว สำหรับปี 64 เบิกจ่ายเงินงวดแรกแล้ว และคาดว่าจะมีเงินเพียงพอสำหรับการจ่ายถึงเดือนมกราคม 64 เท่านั้น ทางหน่วยงานอยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณเพื่อขอเบิกงวด 2 ก่อนเดือนเมษายน 64 และเนื่องจากงบประมาณผูกพันไปในปี 62 จำนวน 800 ลบ. ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอ หน่วยงานอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินมาใช้ดำเนินการ (ขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)
15	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศระดับสูงจุฬา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	1,840.76	907.92	907.92	49.32	907.92	49.32	รายการผูกพันปี 61 - 66 ลงนามในสัญญาแล้ว และเบิกจ่ายตามวงงานสำหรับปี 64 มีวงงานทั้งสิ้น 5 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 4 งวด และไปเบิกช่วงเดือน ต.ค. อีก 1 งวด

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ	สถานะ
16	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ	ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีโพนอร์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	1,143.80	653.60	653.60	57.14	653.60	57.14	รายการผูกพันปี 63-65 ลงนามแล้ว เป็นระบบโรงงานต้นแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แล้วนำมาสกัดเป็นสารเคมี / สารชีวภาพ เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงงาน คาดว่า เบิกจ่ายได้ครบทั้งจำนวน
17	อปท.	กรุงเทพมหานคร	ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย	1,173.08	1,173.08	16.51	1.41	16.51	1.41	รายการปีเดียว (ปี 64) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกรรมสิทธิ์ ช่วงที่ 3 อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ แต่ได้เจ้าของ (ผู้ถูกเวนคืน) หมดแล้ว เมื่อสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จะขออนุมัติ -> ทำข้อตกลง กับผู้ถูกเวนคืน -> เบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายเดือน มีค.64
รวมทั้งสิ้น				29,127.25	24,445.01	10,293.40	35.34	12,512.14	42.96	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. * หน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้างผู้ลงทุนงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ	สถานะ
1	กระทรวงกลาโหม *	กองทัพบก	ทบ.1421	64-66	845.23	-	-	-	-	-	โครงการจัดซื้อเครื่องบินโจมตี ระยะที่ 1 (ผูกพันปี 64 -66) เป็นการจัดซื้อกับรัฐ (FMS ไทย-อเมริกา)
2		กองทัพอากาศ	ทอ.185	64-66	900.00	900.00	-	-	-	-	โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบ (ผูกพันปี 64 -66) ชื่อกับ บ. เอกชน USA - อยู่ระหว่างเสนอราคา - คาดว่าลงนาม พ.ค. 64
3			ทอ.187	64-67	294.00	294.00	-	-	-	-	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการในท้องนา 1,470 ลบ. (ผูกพันปี 64 -67) เป็นการซื้อความเชื่อมโยงและฝึกอบรม จบท - อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. TOR - คาดว่าลงนาม มี.ย.64
4	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ *	กรมชลประทาน	คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	64-66	550.28	550.28	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันได้ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64 คาดว่าลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่าย ได้ทั้งจำนวน
5			งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3	64-67	746.63	746.63	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 67 ปัจจุบันได้เปิดรับจ้างแล้ว ได้แบ่งจัดซื้อ ในไทย เอ็มจีเอ็มจี แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้ง จำนวน
6			ปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ	64-66	379.97	379.97	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันได้ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 คาดว่าลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 64 และเบิกจ่าย ได้ทั้งจำนวน
7	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือตอน 2 จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
8		กรมทางหลวง	สาย อ.สุวรรณภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ	64-66	222.00	222.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
9		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมตอน โคกตาล - เขาคาย ตอน 1 จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
10		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมตอน โคกตาล - เขาคาย ตอน 2 จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน

รายงานจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ	สถานะ
11	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมคอน โคตาล - เขาทวย ตอน 3 จ.พิจิตร	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
12		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 จ.นครสวรรค์	64-66	194.00	194.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
13		กรมทางหลวง	สายพะเยา - บ.สันต้นแห่น จ.พะเยา	64-66	220.00	220.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
14		กรมทางหลวง	สาย บ.หัวดอแก้ว - อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
15		กรมทางหลวง	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 จ.นครราชสีมา	64-66	318.00	318.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
16		กรมทางหลวง	สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
17		กรมทางหลวง	สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น	64-66	226.00	226.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
18		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จ.เชียงราย	64-66	220.00	220.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
19		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองพะเยาห้าแฉก จ.พะเยา	64-66	230.00	230.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
20		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองเชียงหวาหันใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) จ.ฉะเชิงเทรา	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 64 และเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน
21		กรมทางหลวงชนบท	ถนนสายแยก พ.ล.1020 - บ.แก้วแก้ว อ.เสิง จ.บุรีรัมย์	64-66	240.00	240.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้เดือน มิ.ย. 64

หน่วย : ล้านบาท

รายงานจ่ายลงทุน รายการการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
22	กระทรวงคมนาคม *	กรมท่าอากาศยาน	งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	64-67	360.00	360.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 67 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ประมาณ เม.ย.64 เนื่องจากเป็นรายการ 1,000 ล้านบาท ต้องเสนอเข้ากกก.คุณธรรมฯ ทำให้ระยะเวลานานขึ้น
23	กระทรวงมหาดไทย *	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร	64-65	897.95	897.95	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 65 เป็นการวางระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารทั่วประเทศ ซึ่งมีลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อน อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง คาดว่าก่อนปี ส.ค.64
24	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	64-66	297.46	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และประชุมเริ่มต้นโครงการกับผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม
25	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ปรับปรุงพื้นที่สถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น หันตสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแคน อำเภอบรบือร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา	64-66	194.00	-	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
26	กระทรวงสาธารณสุข *	กรมการแพทย์	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-	ผูกพัน 64 - 66 ได้ตัวผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา จากนั้นจึงจะเสนอกระทรวงประกาศิตผู้ชนะ และขออนุมัติลงนามในสัญญาต่อไป
27	กระทรวงการอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	64-66	127.40	38.41	38.41	30.15	38.4	30.2	ผูกพันปี 64 - 66 (เงินอุดหนุนทั่วไป) ได้ตัวแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง และเสนอ สป. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา คาดว่าลงนามได้ในเดือน มี.ค.64
28	ส่วนราชการไม่สังกัด	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อาคารที่กึ่งอาศัยข้าราชการตำรวจแวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร	64-67	773.02	773.02	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 67 ปัจจุบันได้ตัวผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา ทั้งนี้ สดช. มีหนังสือขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงานงบประมาณ (26 มค.64) คาดว่าลงนามได้ มี.ค.64
29	อปท.	กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้างห้องสนับได้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ	64-66	135.80	135.80	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าลงนามได้เดือน มิ.ย. 64
30			โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.คลองปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนตรงประภาคารถึงถนนแจ้งวัฒนะ	64-66	130.00	130.00	-	-	-	-	ผูกพันปี 64 - 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าลงนามได้เดือน มิ.ย. 64
รวมทั้งสิ้น					10,087.72	8,662.05	38.41	0.38	38.41	0.38	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. * หน่วยงานที่อยู่ในวงเล็บอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการการคลังตามร่างโครงการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งบ. หลังโอน ปี.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
4	กรมป่าไม้	1,722.22	1,722.22	188.41	10.94	567.90	32.98	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน 519 รายการ จำนวน 713.59 ลบ. (41.58%) 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1,480 รายการ จำนวน 1,002.53 ลบ. (58.42%) - งานสร้างป่าสร้างรายได้ 11 แห่ง จำนวน 228.25 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2 (รวม จ.น่าน/ลำปาง/เชียงใหม่/เลย) - เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 105 แห่ง จำนวน 124.24 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 2 - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพ.อำเภอ พื้นที่ป่าสงวนต่าง ๆ 18 รายการ จำนวน 24.14 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรออนุมัติในสัญญา 9 รายการ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา - ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน/ที่ทำการต่าง ๆ 5 รายการ จำนวน 18.38 ลบ. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา - ฝ่ายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร 6 แห่ง จำนวน 15.61 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2 - ฝ่ายต้นน้ำแบบผสมผสาน 13 แห่ง จำนวน 13.74 ลบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดทำ PO คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน					สถานะ	
		วงเงิน งบป. หลังโอน ป.ป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ			
5	กองทัพอากาศ	13,338.74	13,338.74	1,289.97	9.67	4,213.77	31.59	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงงาน 741 รายการ จำนวน 6,585.12 ลบ. (49.37%) 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 214 รายการ จำนวน 6,753.62 ลบ. (50.63%) ประกอบด้วย 2.1 รายการผูกพันเดิม - พอ.173 โครงการจัดหาขีปนาวุธกลาง จำนวน 4 เครื่อง (873.21 ลบ.) ผูกพัน 61-65 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน งวดที่ 3 เดือน มี.ค.64 จำนวน 235.91 ลบ. - พอ.163 โครงการจัดหาขีปนาวุธขึ้นต้น จำนวน 6 เครื่อง (384.07 ลบ.) ผูกพัน 62-65 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน งวดที่ 2-มี.ค.64 จำนวน 140.66 ลบ. และงวดที่ 3-พ.ค.64 จำนวน 105.42 ลบ. - พอ.169 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ 5 (266.91ลบ.) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน งวดที่ 4-มี.ย.64 จำนวน 130.15 ลบ. และงวดที่ 5-ก.ค.64 จำนวน 34.25 ลบ. - พอ.176 โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน บ.ผ.19 (1,039 ลบ.) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน งวดที่ 1 เดือน มี.ค.64 จำนวน 1,056.19 ลบ. 2.2 รายการผูกพันใหม่ - พอ.177 โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกบินขับไล่ขั้นต้น ระยะที่ 4 (490 ลบ.) ผูกพัน 64-65 อยู่ระหว่างเสนอราคา - พอ.185 โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (900 ลบ.) ผูกพัน 64-66 ยื่นเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปผล - พอ.187 โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอากาศ (294 ลบ.) ผูกพัน 64-68 อยู่ระหว่างเสนอราคา

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน					สถานะ	
		วงเงิน งบม. หลังโอน ป.บ.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน		ร้อยละ
6	กรมท่าอากาศยาน	5,186.90	3,500.26	507.97	9.79	1,502.53	28.97	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงเงิน 22 รายการ จำนวน 2,535.12 ลบ. (48.88%) 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 88 รายการ จำนวน 2,651.78 ลบ. (51.12%) 1.1 รายการผูกพันเดิม - ขยายลานจอดเครื่องบิน สุราษฎร์ธานี จำนวน 116.67 ลบ. ผูกพัน 63-65 อยู่ระหว่างการพิจารณาผลอุทธรณ์จาก บก. - งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร นราธิวาส จำนวน 141.33 ลบ. ผูกพันปี 63-65 ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีการอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาผูกพันปีเป็น 63-66 และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจาก ก.คมนาคม - งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ตรัง จำนวน 107 ลบ. ผูกพันปี 62-65 โดยมีการลงนามในสัญญาล่าช้า (ก.ย.62) ประกอบกับมีปัญหา EIA จึงชะลอการดำเนินงานไประยะหนึ่ง ส่งผลให้การเบิกจ่ายตามวงเงินล่าช้าตามไปด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามวงเงิน โดยยังคงใช้เงินงบประมาณของปี 63 ได้เพียง 10 ล้านบาท - งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร บุรีรัมย์ จำนวน 136.92ลบ. ผูกพันปี 63-65 ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่ไม่มาทำสัญญาเนื่องจากสถานการณ์โควิด ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก ก.คมนาคม เพื่อเรียกรายต่อไปกว่าทำสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 64

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	วงเงิน งบป. หลังโอน ป.ป.	งวด	รายจ่ายลงทุน			สถานะ
				เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	
				จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
7	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,248.62	2,135.94	326.16	824.75	25.39	ส่วนใหญ่เป็นรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานจังหวัด ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่า/รองผู้ว่า ส่วนใหญ่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ รายการที่มีวงเงินสูงเช่น - โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 ลบ. (ผูกพันปี 64-66) อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จากนั้นต้องขอความเห็นชอบความเหมาะสมด้านราคาไปยังสำนักงานประมาณ คาดว่าจะก่อหนี้ ก.ค.64 - ค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ (PTelephony) จำนวน 177.15 ลบ. (ผูกพันปี 63-65) คาดว่าก่อหนี้ มี ค. 64 - ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย เขตคลองสาน กทม. จำนวน 768.06 ลบ. (ผูกพันปี 63-38 วงเงิน 5,574 ลบ.) ติดปัญหาเรื่อง EIA ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าลงนามได้ ก.ค.64 - ระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. จำนวน 897.95 ลบ. (ผูกพันปี 64-65 วงเงิน 2,400 ลบ.) เป็นการวางระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารทั่วประเทศซึ่งมีลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อน อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง คาดว่าก่อหนี้ ส.ค. 64
8	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	21,132.31	17,998.71	1,552.93	5,312.58	25.14	รายจ่ายลงทุน 1,016 รายการ 1. ค่ากว่า 2 ลบ. 560 รายการ เช่น ซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก 2. วงเงิน 2 ถึง 50 ลบ. ยังไม่ก่อหนี้ 233 รายการ จำนวน 4,154 ลบ. เช่น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักการแพทย์, จัดหาชุดป้องกันต่างๆ 3. รายการที่มีวงเงินสูง เช่น - ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 950 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงเงิน - โครงการจัดหาอาวุธปืนพกแก๊สอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 745 ลบ. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบตามวงเงิน - อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจแขวงตลาดบางเขน 5 อาคาร จำนวน 773 ลบ. มีหนี้เสียขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงานประมาณ (26 ม.ค.64) คาดว่าจะลงนามได้ มี ค.64 - โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 505 ลบ. อยู่ระหว่างส่งมอบวงเงินงวดที่ 2,3 - โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 545 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะลงนาม เมย. 64

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งบป. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
9	กองทัพบก	24,464.73	19,720.87	4,184.79	17.11	5,527.70	22.59	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงเงิน 34 รายการ จำนวน 9,022.01 ลบ. (36.88%) 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 116 รายการ จำนวน 15,442.73 ลบ. (63.12%) - พบ.601 (388.50 ลบ.) เป็นรายการปีเดียว ประกาศจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว มีรายการย่อย เช่น การจัดหา การซ่อมแซม โดยบางรายการที่จัดหาในประเทศ บางรายการจัดหาจากต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณปลายเดือนเม.ย.64 - พบ. 4 ตัว มีทั้งหมด 10 รายการ เป็นรายการผูกพันเดิม มีการจัดหา/ซ่อม โดยทำสัญญากับต่างประเทศแล้ว) ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
10	การประปาส่วนภูมิภาค	3,887.06	3,887.06	856.00	22.02	856.00	22.02	ประกอบด้วย 4 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามวงเงิน 96 รายการ จำนวน 2,689.74 ลบ. (69.20%) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 46 รายการ จำนวน 968.78 ลบ. (24.92%) 2.1 ผูกพันใหม่ 5 รายการ จำนวน 147.74 ลบ. (3.80%) เป็นการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 2.2 รายการปีเดียว 41 รายการ จำนวน 821.04 ลบ. (21.12%) โดยเป็นงานวางท่อ ขยายแนวท่อ สำหรับรายการก่อสร้างที่เป็นรายการผูกพันใหม่ 3. อยู่ระหว่างขอปรับแผน (ยกเลิกรายการ) 3 รายการ จำนวน 54.93 ลบ. (1.41%) 4. เงินเหลือจ่าย จำนวน 173.61 ลบ. (4.47%) รายการที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่างเสนอขอปรับแผนการใช้จ่ายต่อ รว.เจ้าสังกัด และเจ้าภาพแผนบูรณาการ ทั้งนี้ รายการปีเดียว คาดว่าลงนามได้ภายใน มี.ค. 64

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งบม. หลังโอน ป.ป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
11	สภาอากาศไทย	2,783.93	2,626.61	547.92	19.68	547.92	19.68	ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงเงิน 13 รายการ จำนวน 1,229.07 ลบ. (44.15%) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 386 รายการ จำนวน 1,554.87 ลบ. (55.85%) 2.1 ผู้พันใหม่ 3 รายการ จำนวน 34.43 ลบ. (1.24%) ได้แก่ 1) ก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 3 แขวงทุ่งวัน ออกแบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสำรวจระบบสาธารณูปโภคที่ดิน (เกี่ยวกับฐานราก) + 2) ค่าควบคุมงาน รอลงนามพร้อมงานก่อสร้าง 3) ก่อสร้างส่วนต่อขยายท่าเรือพยาบาลฉุกเฉินและพื้นที่ที่พักอาศัยโดยผู้โดยสาร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 2.2 รายการปีเดียว 383 รายการ จำนวน 1,520.44 ลบ. (54.61%) ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ กำหนดราคากลาง ประกาศประกวดราคา บางรายการได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา ปัญหา รายการที่มีราคาแพง เช่น ชุดเครื่องฉายรังสีรักษาในทุกกระบวน ด้วยระบบหุ่นยนต์ จำนวน 390 ลบ. อยู่ระหว่างรอ Spec และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
12	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,977.22	4,977.22	789.87	15.87	938.42	18.85	รายจ่ายลงทุน 161 รายการ สถานะดังนี้ 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงเงิน 61 รายการ จำนวน 858 ลบ. (17.24%) 2. ยังไม่มีการใช้จ่าย 100 รายการ จำนวน 4,119 ลบ. (82.76%) 2.1 รายการขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน บ้านพัก วงเงินไม่เกิน 1 ลบ. (53 รายการ) 2.2 รายการที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า 300 ลบ. เช่น - รถชุดตัดไถโรลลิก 36 คัน จำนวน 659 ลบ. นำร่างประกาศแผนแม่บทแล้ว แต่มีผู้วิจารณ์จึงต้องกลับมาทบทวนอีกครั้ง - รถปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิตติดถล่ม 15 คัน 597 ลบ. อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะสามารถลงนาม มีค. 64 - รถสูบลมน้ำ 11 คัน จำนวน 495 ลบ. อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะสามารถลงนาม มีค. 64 - จัดหา Helicopter ร่วมกับกองทัพบก จำนวน 744 ลบ. ยุทโธปกรณ์ 63-65 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่มีผู้ขอถอนผลการประกวดราคา ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ (ส่งเรื่องมา บก. เมื่อ 15 ธค.63)

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน					สถานะ	
		วงเงิน งบป. หลังโอน ป.ป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน		ร้อยละ
13	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	3,400.70	1,523.66	480.33	14.12	576.28	16.95	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงงาน 8 รายการ จำนวน 3,187.19 ลบ. (93.90%) 2. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 14 รายการ จำนวน 207.09 ลบ. (6.10%) รายการใหญ่ๆ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 128.82 ลบ. และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพให้บริการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 55 ลบ. สำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 15.37 ลบ. ให้กรมศิลปากรดำเนินการ มีแผนใช้จ่าย จำนวน 2.3 ลบ. แต่ กรมศิลปากรแจ้งว่า ชะลอโครงการไปก่อนเนื่องจากยังไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้อนุมัติกลับมา+ส่วนที่เหลือ จะนำไปสมทบรายการอื่นที่มีความจำเป็น ปัญหา
14	กรมอุตุนิยมวิทยา	1,179.72	556.66	135.53	11.49	176.22	14.94	เงินกับปีเก่าโดนพับไปด้วยผลของ กม. ทำให้ต้องบริหารจัดการเพื่อนำเงินเหลือจ่ายจากรายการอื่นมาสมทบรายการที่มีความจำเป็น รายจ่ายลงทุน 89 รายการ สถานะดังนี้ - รายการที่มีวงเงินสูงกว่า 20 ลบ. ขึ้นไป มี 22 รายการ จำนวน 935 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นงบผูกพันแบ่งเป็น 1.ผูกพันเดิม 13 รายการ อยู่ระหว่าง คมก. ตามวงงาน 2.ผูกพันใหม่ 6 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR, พิจารณาผล เช่น รายการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในระดับและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน 123 ลบ. (ผูกพันปี 64-66) อยู่ระหว่างร่าง TOR เป็นข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค จำนวน 1,105 จุด คาดว่าประกาศเชิญชวนได้ มีค. 64 3. ปีเดียว 1 รายการ ระบบบูรณาการและบริการอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (TMD Portal) จำนวน 60.30 ลบ. อยู่ระหว่างทบทวน TOR เนื่องจากเป็นระบบที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อน

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งบ. หลังโอน ป.ป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
15	สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	2,712.74	2,712.74	328.64	12.11	358.64	13.22	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว 18 รายการ จำนวน 2,523.01 ลบ. (93.00%) ส่วนใหญ่เป็นรายการผูกพันเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงจางาน 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 26 รายการ จำนวน 189.07 ลบ. (7.00%) เป็นรายการปีเดียว ประกอบด้วย 2.1 รายการที่หน่วยงานดำเนินการเอง - รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล / รายการจอแสดงผลภาพ LED / รายการระบบภาพภายในเด็กเล่นดนตรี เป็นต้น รวม 18.05 ลบ. มีการปรับแก้โครงสร้างราคาและรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อไปพร้อมกันประกาศ 2.2 รายการที่หน่วยงานโอนให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน - โรงเก็บเชื้อเพลิงเครื่องบิน 201 จำนวน 201 ล้านบาท ให้กองทัพอากาศเบิกจ่ายแทน อยู่ระหว่างประกาศแผนแม่พิมพ์ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 64 - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังใหญ่และส่วนมรดกด้านหน้าบ้านมิ่งคิลา จำนวน 33.30 ลบ. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติให้กรมยุทธโยธาทหารบกเบิกจ่ายแทน - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 11 (โรงพิมพ์) จำนวน 9.47 ลบ. ให้กรมยุทธโยธาทหารบกเบิกจ่ายแทน อยู่ระหว่างจัดทำแบบปรูปรายการและประมาณราคา คาดว่าจะอนุมัติแผนจัดหาได้ มี.ค.64 และลงนามประมาณ พ.ค. - มิ.ย. 64 - รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1.36 ลบ. ให้หน่วยบำรุงประจําพระองค์เบิกจ่ายแทน อยู่ระหว่างจัดซื้อ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 64
16	การเคหะแห่งชาติ	1,154.57	776.49	137.04	11.87	137.04	11.87	ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงจางาน 17 รายการ จำนวน 862.42 ลบ. (74.70%) 2. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 76 รายการ จำนวน 292.16 ลบ. (25.30%) โดยเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และระบบสาธารณูปโภค บ้านเอื้ออาทร/การเคหะชุมชน

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งบม. หลังโอน ป.ป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
								ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ลงมาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงเงิน 19 รายการ จำนวน 1,244.80 ลบ. (22.68%) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 รายการ จำนวน 4,318.45 ลบ. (77.62%) 2.1 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 27 รายการ จำนวน 671.73 ลบ. (12.07%) 2.2 ค่าเวนคืน 2 รายการ จำนวน 3,646.72 ลบ. (65.55%) ได้แก่ - ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา รอ พรฎ.เวนคืนที่ดิน ประกาศ - ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกับปี 63 จากนั้นจึงจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 64
17	การรถไฟแห่งประเทศไทย	5,563.25	2,502.14	657.00	11.81	657.00	11.81	
								รายจ่ายลงทุน 357 รายการ ดำเนินการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ผู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เช่น - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ/ที่จอดรถ 160 รายการ จำนวน 494 ลบ. - ค่าปรับปรุงอาคาร/ต่อเติมที่พัก 119 รายการ จำนวน 50 ลบ. - สถานีรับสัญญาณดาวเทียม 47 แห่ง จำนวน 89 ลบ. สำหรับรายการที่มีวงเงินสูง เช่น - เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน 166.89 ลบ. ได้ติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อไปที่กระทรวงฯ (อยู่ในอำนาจปลัดฯ พิจารณา) - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 553.87 ลบ. (ผูกพันปี 60-65 วงเงินรวม 2,764.87 ลบ.) เป็นการติดตั้งระบบงานให้ สมท.ที่ดินกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ อยู่ระหว่างการจัดตั้งระบบและทดสอบการใช้งานที่หน่วยงานนำร่อง หากระบบสามารถใช้งานได้ ก็จะขยายการจัดตั้งไปที่ สมท. ที่ดินจังหวัดต่างๆ และจะเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามวงเงินต่อไป
18	กรมที่ดิน	1,452.80	1,038.55	45.55	3.14	160.40	11.04	

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งบม. หลังโอน ปป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
19	กรุงเทพมหานคร	2,189.01	2,189.01	44.25	2.02	44.25	2.02	ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงเงิน 6 รายการ จำนวน 410.94 ลบ. (18.77%) 2. รายการผูกพันใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง 10 รายการ จำนวน 599.39 ลบ. (27.38%) 3. รายการปีเดียว 2 รายการ จำนวน 1,178.68 ลบ. (53.85%) ได้แก่ 3.1 ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย จำนวน 1,173.08 ลบ. อยู่ระหว่างกำหนดแผนการดำเนินการ 3.2 งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก ระยะที่ 1 จำนวน 5.60 ลบ. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
20	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39,929.35	39,729.35	732.97	1.84	804.48	2.01	รายจ่ายลงทุน 17,088 รายการ แบ่งเป็น 1. รายจ่ายลงทุนของกรม 607 รายการ จำนวน 153 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของรายจ่ายลงทุน 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 16,541 รายการ จำนวน 39,775 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน 29,334 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 73 มีดังนี้ 1. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จำนวน 17,467 ล้านบาท 2. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/วิส.เชิญชวนหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน 7,815 ล้านบาท 3. ไม่พร้อมดำเนินการ ติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อน ขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 4,052 ล้านบาท สำหรับรายการที่มีวงเงินสูง เช่น - เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานกัก จำนวน 200 ลบ. เช่น งานขุดลอกคูคลองก่อสร้างคันกันน้ำ ฝ่าย ต่างๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณ 4 โครงการ จำนวน 65.16 ลบ. - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณท่ามาบุญรังสี เกาะสีชัง จ. ชลบุรี จำนวน 63 ลบ. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรองลงนาม - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำบางพระชั้น ระยะที่ 4 จ.ชลบุรี อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง - รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 คันและ 6 คัน 135 รายการ ก่อหนี้แล้ว 50 รายการ อีก 85 รายการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.67 (ไม่รวมงบกลาง)
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 เรียงลำดับร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน						สถานะ
		วงเงิน งบม. หลังโอน ป.ป.	งวด	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
21	เมืองพัทยา	1,044.10	1,044.10	-	-	-	-	ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามวงเงิน 10 รายการ จำนวน 666.58 ลบ. (63.84%) 2. รายการผูกพันใหม่ อยู่ระหว่างขายแบบ/เอกสารประกวดราคา 3 รายการ จำนวน 76.08 ลบ. (7.29%) 3. รายการปีเดียว 9 รายการ จำนวน 301.45 ลบ. (28.87%) ได้แก่ 3.1 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR + กำหนดราคากลาง 3 รายการ จำนวน 81.00 ลบ. (7.76%) 3.2 อยู่ระหว่างยื่นซอง 3 รายการ จำนวน 58.50 ลบ. (5.60%) 3.3 อยู่ระหว่างขายแบบ 2 รายการ จำนวน 100.80 ลบ. (9.65%) 3.4 มีผู้จ้าง TOR อยู่ระหว่าง คกก.ตอบข้อชี้แจง 1 รายการ จำนวน 61.15 ลบ. (5.86%)
	รวมทั้งสิ้น	148,537.06	130,205.00	14,954.90	10.07	26,398.19	17.77	

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐดำเนินการเอง

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
การคลัง	บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการ โชนสี	๓๐,๐๐๐	๑,๕๓๔	๖๘๙	๖๘๔	ต.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เงินไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๕	๕๑,๖๔๖	๔๕,๗๖๐	๐.๓	๐.๓	ปี ๖๓	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗	๘,๕๘๐	๖,๔๔๙	๘	๔	ปี ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘	๗,๗๙๓	๖,๔๖๓	๑๐๒	๑๐๒	ปี ๖๗	ลงนามครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙	๔,๙๗๐	๒,๙๓๘	๑๒๐	๑๒๐	ปี ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ ระยะที่ ๑	๒,๖๑๓	๖๖๕	๓๒๕	๓๓๘	ปี ๖๕	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
การพัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน ดินแดง ระยะที่ ๒	๑,๙๕๕	๑๒	๔	๔	ปี ๖๕	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผน
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการก่อสร้างทาง สายหลักให้เป็น ๔ ช่อง จราจร (ระยะที่ ๒) : ทาง หลวงหมายเลข ๒๒ และ ๒๓	๖,๘๐๘	๔,๑๘๕	๑,๑๓๙	๔๙๖	ก.พ. ๖๔	ลงนามครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การท่าเรือ แห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ขั้นที่ ๓	๕๓,๔๙๐	๖,๐๓๕	๒,๐๐๐	-	ปี ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผน
คมนาคม	การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย	โครงการทางพิเศษสาย พระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	๓๑,๒๔๔	๒,๙๖๗	๕,๖๓๔	-	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในการพัฒนา ระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	๑๗,๔๑๒	๓,๓๓๑	๓๑,๑๔๖	๒,๐๕๘	ก.ย. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ขานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต	๘๘,๐๐๓	๖๙,๑๕๓	๒๒,๔๐๓	๒,๗๖๖	ก.ย. ๖๕	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	๔๔,๙๙๘	๒๐,๒๔๒	๑๑,๙๔๑	๒๑,๙๒๕	ต.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มีกะสัน - หัวหมาก และ สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	๔๔,๑๔๘	๒	-	-	ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุน รูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทาง ถนนจิระ	๓๑,๑๒๑	๙,๒๘๖	๙,๑๐๗	๑๐,๕๑๔	ม.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เกินไป ตามแผน
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	๒๖,๐๐๗	๒๔,๙๐๐	๖	-	ต.ค. ๖๙	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	๒๒,๘๔๐	๗,๓๑๑	๘,๖๑๔	๘,๑๖๖	มี.ค. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เกินไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	๑๙,๐๘๐	๑๐,๑๑๑	๓,๓๘๘	๘๒๔	ก.ย. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เกินไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะกรรมการ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการก่อสร้างทางคู่ ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	๑๐,๘๒๖	๑๐,๘๔๔	๑๐	๓	ต.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงดัลลิ่งขึ้น - ศาลายา (เพิ่มเติมสถานีบางกรวย - กฟผ. และสะพานพระราม ๖)	๑๐,๒๐๒	๓	-	-	ก.ย. ๖๖	อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน รูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงดัลลิ่งขึ้น - ศีรีราช	๖,๖๔๕	๓	-	-	ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน รูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบรถไฟ ชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	๖,๕๗๐	๓	-	-	ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน รูปแบบ PPP
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน	๓,๕๗๐	๑๑๓	๓,๕๕๕	-	ต.ค. ๗๑	ลงนามแล้วบางส่วน มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	๙๒,๕๓๒	๕๕,๙๙๕	๑๒,๖๔๘	๕,๙๓๐	จ.ค. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	๖๑,๒๗๘	๖๐,๐๕๙	๕๘๑	๑๔๐	ก.ย. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	๔๘,๗๐๒	๔๗,๗๓๒	๗๖	๔๖	๖ ส.ค. ๕๙	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	๓๘,๑๖๕	๓๒,๔๖๑	๑,๙๙๔	๒๓๓	ก.ย. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
คมนาคม	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒	๖๒,๕๐๓	๓๐,๒๗๔	๗,๐๘๗	๘๖๐	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผน
คมนาคม	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการพัฒนาทางวิ่ง ระยะที่ ๓	๒๑,๗๙๖	-	๒,๖๑๐	๙๘๐	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบ ไฟฟ้า	๙,๔๐๔.๐	๘,๘๙๙	๒,๓๘๑	๔๖๒	ต.ค.-๗๔	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก - ภาคใต้เพื่อเสริม ความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๖๓,๒๐๐	๒๔,๒๕๓	๒,๓๕๓	๑,๖๐๙	ต.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบ ส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๒	๖๐,๐๐๐	๒๕,๖๒๔	๔,๘๙๒	๑,๖๒๐	ก.ย. ๖๙	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ ตอนล่าง เพื่อเสริม ความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๓๕,๔๐๐	๖,๒๒๙	๒,๔๓๙	๓๗๖	ต.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑ - ๒) (๑๓๐๐ MW)	๓๓,๙๔๓	๑๖,๙๓๘	๓,๘๔๘	๔๒๒	ก.ย. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เงินไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ค.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ค.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะกรรมการ	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการทดแทนโรงไฟฟ้า พระนครใต้ ระยะที่ ๑ (ทดแทนเครื่องที่ ๑ - ๕) (๑๓๐๐MW)	๓๓,๕๙๐	๑๙,๓๗๒	๘	๓๒	ก.ย. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงและขยาย ระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒	๒๑,๙๐๐	๑๑,๘๘๗	๑,๕๑๑	๕๔๘	ธ.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือ ตอนบน เพื่อเสริม ความมั่นคงระบบไฟฟ้า	๑๒,๒๔๐	๕๘๒	๖๕๙	๔๐	ค.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะที่ ๓	๑๒,๑๐๐	๖,๕๓๙	๙๕๗	๑๒๒	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก โครงการใน สปป. ลาว	๑๒,๐๖๐	๗,๖๒๖	๓๐๕	๑๙๔	ค.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะกรรมการ คณบดี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย	โครงการปรับปรุงระบบส่ง ไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อเสริมความมั่นคงระบบ ไฟฟ้า	๑๒,๐๐๐	๕,๒๗๑	๑,๑๐๖	๘๔๒	ต.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการปรับปรุงและขยาย ระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานระยะที่ ๑ : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	๙,๘๕๐	๔,๗๕๐	๕๘	๔๑	ต.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการขยายระบบไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะที่ ๒	๙,๑๗๐	๘,๓๒๒	๑๒๗	๗๒	ต.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	๗,๘๘๕	๓,๙๙๒	-	๑	พ.ย. ๗๐	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการพัฒนาระบบ ส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธรและ อำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อ ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว	๗,๓๐๐	๔,๘๘๕	๑	๘๑	ต.ค. ๖๙	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะกรรมการ คณบดี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
พลังงาน	การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	โครงการระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓	๗,๒๕๐	๑,๙๐๖	๑,๑๘๑	๗๕	ม.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา นครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙	๔๒,๗๕๐	๑,๑๓๗	๒,๘๖๓	๑๒๓	ก.ย. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา นครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๗	๒๕,๑๗๗	๒๔,๐๔๗	๗๐	๒๘	มี.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา นครหลวง	โครงการปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๘	๗,๔๙๔	๖,๒๕๘	๓๕	๖	ก.ย. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๑ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	๒,๘๘๙	๙๔๑	๓๖๔	๒๑๓	ก.ย. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา พนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว - เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑,๖๘๕	๗๓๘	๔๗๑	๒๒๕	ก.ย. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เงินไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา อุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู อำเภอเมือง อุดรธานี - เพ็ญ - หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง หนองคาย - สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	๒,๕๐๗	๔๔๔	๔๑๓	๒๕๕	ก.ย. ๖๗	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เงินไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอ บ้านฉาง - เมืองระยอง - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง จังหวัดระยอง	๑,๓๓๖	๓๘๑	๓๗๗	๑๔๖	ก.ย. ๖๖	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เงินไปตามแผน
มหาดไทย	การประปา ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ขยาย การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน - เชียงแสน จังหวัดเชียงราย	๑,๐๘๖	-	-	-	ก.ย. ๖๘	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เงินไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนปรับปรุงและขยาย ระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	๘๔,๖๙๔	๓๑,๑๘๗	๑๓,๑๘๑	๔,๙๙๐	จ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนปรับปรุงและขยาย ระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)	๕๑,๓๐๖	๔๗,๗๐๑	๗๔๓	๒๓๙	ธ.ค. ๖๗	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานคร แห่งอาเซียน	๔๘,๗๑๗	๒,๐๗๑	๒,๙๐๒	๕๘๓	ธ.ค. ๗๒	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนปรับปรุงและขยาย ระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง)	๒๖,๓๖๕	๒๕,๔๑๕	๓๒๔	๑๓๖	ธ.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าอากาศเป็น สายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง)	๙,๐๘๙	๒,๓๙๐	๗๗๕	๔๒๔	ธ.ค. ๖๗	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า นครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าอากาศเป็น สายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก	๘,๙๐๐	๕๑๑	๕๕๔	๘๑	ธ.ค. ๖๗	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ค.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ค.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้านครหลวง	แผนงานเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าอากาศเป็น สายไฟฟ้าใต้ดินฉบับ ปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)	๓,๖๗๓	๖	๔๕๒	๓๒๑	ธ.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่าย ระยะที่ ๒	๗๗,๓๓๔	๓๙	๒๑๓	๓๗๓	ธ.ค. ๗๐	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบ ส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑	๖๒,๖๗๙	๒๗,๓๘๕	๑๓,๓๘๓	๕,๑๓๘	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้าระยะที่ ๓	๑๕,๑๕๕	๑๓,๓๕๐	๗๙๖	๒๕๔	ธ.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสาย ส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓	๑๕,๐๘๕	๑๐,๗๕๗	๑,๓๖๓	๔๕๖	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสาย ส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑	๑๑,๗๘๒	๑๑,๓๔๗	๒๔๙	๒๕	ธ.ค. ๖๕	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑	๑๑,๖๖๙	๒,๔๔๐	๑,๔๔๖	๕๐๗	ธ.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสาย ส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑	๗,๐๖๐	๕,๗๙๗	๓๖๖	๒๐๑	จ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒	๖,๕๖๕	๒,๒๑๗	๘๐๕	๓๒๕	จ.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสาย ส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒	๔,๕๔๐	๓,๒๕๔	๔๔๑	๑๙๓	จ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	๔,๕๓๐	๑,๔๒๐	๕๔๑	๒๔๘	จ.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบสาย ส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๔	๔,๔๘๕	๓,๓๒๔	๔๘๓	๑๑๕	จ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้งเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒	๔,๐๐๐	๖๙๔	๓๑๘	๑๓๓	จ.ค. ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิล ใต้น้ำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓,๙๙๔	๓,๘๘๖	๑๑	๘	จ.ค. ๖๔	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่ทันไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่)	๓,๑๔๐	๑,๒๘๗	๕๑	๖๐	จ.ค. ๗๐	ลงนามแล้วบางส่วนสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิล ใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่ม ความสามารถในการจ่ายไฟ ไปยังเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๒,๑๓๐	๒๕	๑,๐๓๗	๓	จ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางส่วนสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่ทันเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้พื้นที่ทำกินทางการ เกษตร ระยะที่ ๒	๒,๐๓๐	๑,๖๘๗	๓๐๐	๑๔๒	จ.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางส่วนสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์ อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ารายใหญ่	๑,๘๑๐	๔	๑๘๑	-	จ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางส่วนสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิล ได้นำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๗๗๖	-	-	-	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๑,๐๖๙	๓๑๕,	๘๙	๒๗๓	ธ.ค. ๖๔	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
มหาดไทย	บริษัท พีโอ เอ็นคอมอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	แผนงานลงทุนระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา	๓,๓๕๐	๑,๐๕๕	๒,๗๐๐	๑๑๐	ก.ย. ๖๕	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเงินไปตามแผน
ศึกษาธิการ	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน	โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและ เพิ่มขีดความสามารถ ภาคอุตสาหกรรมใน ประเทศและภูมิภาค	๔,๗๐๐	๒๔	๕๐๓	๕	เม.ย. ๗๕	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ค.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ค.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
สาธารณสุข	องค์การเภสัช กรรม	โครงการก่อสร้างโรงงาน ผลิตยารังสีระยะที่สอง องค์การเภสัชกรรม อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	๕,๖๐๘	๑,๐๕๖	๑,๓๘๕	๑๐๒	มิ.ย. ๖๕	ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	แผนงานให้บริการ บรอดแบนด์	๑๑,๑๘๓	๒,๑๗๒	๑,๓๙๒	๑๓๖	ธ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

ที่มา : กระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจของ สคร.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและรอความชัดเจนของกฎหมาย								
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การเคหะแห่งชาติ	โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)	๕,๕๕๐	๒,๔๑๓	๓,๑๓๗	-	ไตรมาสที่ ๓ ปี ๖๔	อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) (บางละมุง)	๓,๔๗๗	-	๓,๔๗๗	-	ไตรมาสที่ ๓ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ/รอความชัดเจนของกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนดำเนินการต่อไป
สาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โครงการอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๑,๖๗๐	-	๑,๖๗๐	-	ไตรมาสที่ ๑ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ/รอความชัดเจนของกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนดำเนินการต่อไป
โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ								
คมนาคม	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการไฟฟ้าสายสัมพันธ์ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	๑๒๔,๗๙๑	๑๑๒,๙๕๒	๑๑,๘๓๙	๑๐๒	ไตรมาสที่ ๓ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างจัดทำ Market Sounding และเอกสารประกวดราคา

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๑ ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต - ห้างถาหลวง	๓๔,๒๐๑	๑๘,๓๕๐	๑๖,๘๕๑	-	มี.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างทบทวนรายงาน ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคม พิจารณา กำหนดแนวทางดำเนิน โครงการที่ชัดเจนในระดับนโยบาย ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มหาดไทย	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สงขลา	โครงการขนส่งมวลชน โดยระบบราง Monorail อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา	๑๗,๕๘๖	๑๕,๖๓๔	๑,๙๕๒	-	ไตรมาส ที่ ๑ ปี ๖๕	คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนภายในเดือนมิถุนายน ๖๕
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย ๔	๑๔,๗๙๐	๙,๓๕๕	๕,๔๓๕	-	N.A.	ชะลอโครงการและคาดว่าจะเสนอ รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการ ต่อ สคร. ภายในเดือน มีนาคม ๖๕
คมนาคม	การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย	โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	๑๔,๑๗๗	๕,๗๙๒	๘,๓๘๕	-	ไตรมาส ที่ ๑ ปี ๖๖	คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนภายในเดือนมิถุนายน ๖๕
สาธารณสุข	กรมการแพทย์	โครงการโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์กระทรวง สาธารณสุข	๘,๒๒๐	-	๘,๒๒๐	-	ไตรมาส ที่ ๔ ปี ๖๔	จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบาย การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	กรมการขนส่งทางบก	โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย	๒,๑๗๐	๒,๑๔๐	๓๐	-	ไตรมาสที่ ๑ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างเสนอประธานกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
อุตสาหกรรม	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โครงการศึกษาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป	๒,๑๐๓	๙๕๒	๑,๑๕๑	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่าจะคณะกรรมการคัดเลือกจะเห็นชอบเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนภายในเดือนตุลาคม ๖๔
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉางฯ ดอนขลุบรี - พัทยา (บริเวณอำเภอศรีราชา)	๑,๗๐๘	๗๘๗	๙๒๑	-	ก.ย. ๖๕	คาดว่าจะสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบหลักการโครงการได้ภายในต้นปี ๖๕
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา	๑,๖๐๖	๑๑๓	๑,๔๙๓	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน ๖๕

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	เงินลงทุนของภาครัฐ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ปกริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี	๑,๔๕๔	๓๖๐	๑,๐๙๔	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๕	คาดว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน ๖๔
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ปกริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพฯ นคร - บ้านฉาง ดอนพญา - มาบตาพุด (บริเวณอำเภอบางละมุง)	๖๐๓	๔๙๒	๑๑๑	-	-	ไตรมาสที่ ๓ ปี ๖๕	คาดว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม ๖๔
โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน									
คมนาคม	การรถไฟฟ้ามหานคร ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	๑๔๒,๗๘๘	๑๔,๖๖๑	๑๒๘,๑๒๗	๖,๓๓๐	๖,๓๓๐	ส.ค. ๖๔	- คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุน และมอบให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป - กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดินของโครงการ

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
อุตสาหกรรม	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว)	๑๗,๓๖๖	๑๗,๓๖๖	-	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๕	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M๖) ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)	๗,๙๖๕	๗,๙๖๕	-	มิ.ย. ๖๔	กรมทางหลวงอยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M๔๑) ในส่วน O&M	๖,๐๘๙	๖,๐๘๙	-	มิ.ย. ๖๔	กรมทางหลวงอยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน
คมนาคม	กรมการขนส่งทางบก	โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม	๑,๓๐๗	๓๑๘	๙๘๙	ไตรมาสที่ ๒ ปี ๖๔	คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนพฤษภาคม ๖๔

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	มูลค่าโครงการ	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	วงเงินลงทุนของภาคเอกชน	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	คาดการณ์วันลงนามในสัญญา	สถานะปัจจุบันของโครงการ
โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง								
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	๕๖,๖๙๑	๖,๘๔๓	๔๙,๘๔๘	๓๖,๘๗๕	ไตรมาส ที่ ๔ ปี ๖๐	คาดว่าจะเปิดให้บริการภายใน เดือนกันยายน ๖๕
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	๕๔,๖๔๔	๕,๐๗๒	๔๙,๕๗๒	๓๔,๓๕๐	ไตรมาส ที่ ๔ ปี ๖๐	คาดว่าจะเปิดให้บริการภายใน เดือนมิถุนายน ๖๕

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช้รัฐวิสาหกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๙ โครงการลงทุนใหม่

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ค.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ค.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
โครงการที่รัฐดำเนินการเอง ๗ โครงการ								
คมนาคม	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน	๓,๕๗๐	๑๑๓	๓,๕๕๘	-	ค.ค. ๗๑	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เกินไปตามแผน
คมนาคม	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒	๖๒,๕๐๓	๓๐,๒๗๔	๗,๐๘๗	๘๖๐	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่เกินไป ตามแผน
คมนาคม	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	โครงการพัฒนาทางวิ่ง ระยะที่ ๓	๒๑,๗๙๖	-	๒,๖๑๐	๙๘๐	ปี ๖๗	ลงนามแล้วบางสัญญา มีแนวโน้มเบิกจ่าย ไม่เกินไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์ อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ารายใหญ่	๑,๘๑๐	๔	๑๘๑	-	ธ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการก่อสร้างสายเคเบิล ได้นำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๗๗๖	-	-	-	ธ.ค. ๖๖	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
มหาดไทย	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	โครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่าย ระยะที่ ๒	๗๗,๓๓๔	๓๙	๒๑๓	-๓๗๓	ธ.ค. ๗๐	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

กระทรวง	หน่วยงาน	โครงการ	กรอบวงเงิน ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่เริ่ม โครงการ ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ๖๓	แผนเบิกจ่าย ปี ๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)	ผลเบิกจ่าย สะสม (ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)	วันสิ้นสุด โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ
ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	แผนงานให้บริการ บรอดแบนด์	๑๑,๑๘๓	๒,๑๗๒	๑,๓๙๒	๑๓๖	จ.ค. ๖๘	ลงนามแล้วบางสัญญา และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
รวมโครงการที่รัฐดำเนินการเอง								
โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ๒ โครงการ								
คมนาคม	การรถไฟฟ้า ชนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย	โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๑ ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต - ท่าอากาศยาน	๓๕,๒๐๑	๑๘,๓๕๐	๑๖,๘๕๑	-	มี.ค. ๖๖	อยู่ระหว่างทบทวนรายงาน ผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการเพื่อเสนอกระทรวง คมนาคมพิจารณากำหนด แนวทางดำเนินโครงการ ที่ชัดเจนในระดับนโยบายก่อน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คมนาคม	กรมทางหลวง	โครงการพัฒนาและบริหาร จัดการที่พักริมทางบนทาง หลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา - พัทยา (บริเวณอำเภอศรีราชา)	๑,๗๐๘	๗๘๗	๙๒๑	-	ก.ย. ๖๕	คาดว่าจะสามารถเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้า สังกัด เพื่อขอความเห็นชอบ หลักการโครงการได้ภายใน ต้นปี ๖๔
รวมโครงการ PPP			๓๖,๙๐๙	๑๙,๑๓๗	๑๗,๗๗๒	๐		
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๓๖,๙๐๙	๑๙,๑๓๗	๑๗,๗๗๒	๒,๓๔๙		

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

**สถานะโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก.) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

๑. แผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๙๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๖๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๖,๗๕๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ไม่มีผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยว และบริการ	
๑) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: กษ.) - กรอบวงเงิน ๑๓,๙๐๕ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๖,๗๐๖ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม - ลบ. - คิดเป็นร้อยละ - ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้าและทำให้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๔ มีกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล จำนวน ๓๑๑ กลุ่ม จาก ๕,๒๕๐ กลุ่ม แนวทางแก้ไข - เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มเกษตรกรให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: สกพอ.) - กรอบวงเงิน ๑๘๖ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔๗ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม - ลบ. - คิดเป็นร้อยละ - ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมล่าช้า เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องออกแบบขึ้นใหม่ แนวทางแก้ไข - สกพอ. ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. ๖๔ และจะเริ่มฝึกอบรมรุ่นแรกในเดือน มี.ค. ๖๔ นี้

๒. แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. รวมทั้งสิ้น ๓๘,๐๑๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๑๖๔ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๗,๖๓๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๗,๔๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดการปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กษ.) - กรอบวงเงิน ๓,๕๕๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓๕๒ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๘๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๔ ของแผน เบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด แนวทางแก้ไข - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังนี้ ๑) เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากเดิม ๑ ขนาด (๓ ไร่) เป็น ๕ ขนาด (๒.๕ ๓ ๔ และ ๕ ไร่) และพื้นที่เก็บกักน้ำปริมาณดินขุดจากเดิม ๔,๐๐๐ ลบ.ม. เป็นไม่เกิน ๑,๘๐๐ ลบ.ม. ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ๒,๘๐๐ ลบ.ม. และ ๓,๕๐๐ ลบ.ม. ตามลำดับ ๒) เปลี่ยนแปลงจำนวนเกษตรกรเป็นตั้งแต่ ๒ รายต่อตำบลขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕๐ รายต่อตำบล ๓) เปลี่ยนแปลงการจ้างงานระดับตำบลเป็นตั้งแต่ ๑ ราย ต่อตำบลขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๒๕ รายต่อตำบล ๔) ปรับลดกรอบวงเงินโครงการจากเดิมวงเงิน ๔,๘๐๖ ล้านบาท เป็น ๓,๕๕๑ ล้านบาท
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้ สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	
๑) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท.) - กรอบวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๙,๑๕๘ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๗,๑๔๙ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๖ ของแผน เบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - ททท. ตรวจสอบพบมีผู้ประกอบการที่เข้าขายสัปดาห์จริงรวมจำนวนกว่า ๕๑๒ แห่ง ประกอบด้วย โรงแรม ๓๑๒ แห่ง และร้านค้า ๒๐๐ แห่ง - สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง - ปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิจองที่พักครบตามเป้าหมายแล้ว แต่สิทธิตัวเครื่องบิน คงเหลือ ๑.๓๓ ล้านสิทธิ แนวทางแก้ไข - ททท. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการปรับขึ้นราคาที่พักผิดปกติ และเตรียมขึ้นบัญชีดำ รวมถึงตัดสิทธิห้ามเข้าร่วมทุกโครงการ พร้อมเตรียมดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เช่น ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิโครงการจากเดิม ๑๐ คืนต่อสิทธิ เป็น ๑๕ คืนต่อสิทธิ และเพิ่มจำนวนห้องพักอีก ๑ ล้านคืน - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการให้ผู้มีสิทธิในโครงการสามารถเลื่อนการจองที่พักสำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งการเลื่อนการเข้าพักจะต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการคือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๒) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้ จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (กรมการจัดหางาน : กกจ.) - กรอบวงเงิน ๑๙,๔๖๒ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๘,๑๒๘ ล้านบาท	ปัญหา - สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการทำให้นายจ้าง และสถานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย โดยปัจจุบันจ้างงานแล้ว ๑๔,๒๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๙ ของเป้าหมาย (๒๖๐,๐๐๐ ราย)

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
- ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๓๗ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	- นายจ้าง/สถานประกอบการไม่นำเข้าข้อมูลลูกจ้างเข้าระบบ Bulk Payment หรือ pay roll ทำให้การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินของนายจ้างไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับเงินล่าช้า - ผลจากการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการค้าปลีก ๑) การจ่ายเงินอุดหนุนร้อยละ ๕๐ ยังไม่จูงใจมากนัก ๒) นายจ้าง/สถานประกอบการ มีการพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีอายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี จำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ๓) นายจ้าง/สถานประกอบการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากรายเดือนเป็นรายวัน ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาใหม่ที่รับจ้างงานรูปแบบรายวันไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ <u>แนวทางแก้ไข</u> - กกจ. อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน (Job Retention) โดยพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการจ้างงานของผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงช่วงเวลาที่จะมีผู้จบการศึกษาใหม่ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะช่วยให้เกิดการจ้างงานประมาณ ๘๐,๐๐๐ อัตรา เพื่อเสนอต่อ คกก. ก่อนเสนอขออนุมัติต่อกรม

๓. แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้าและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. รวมทั้งสิ้น ๖,๖๔๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๔,๔๓๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑) โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ (A ๑๔) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : วพ.) - กรอบวงเงิน ๕๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔๔ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๑ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - วพ. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จึงยังไม่มีดำเนินการทางห้องปฏิบัติการ และไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้ตามแผนงาน <u>แนวทางแก้ไข</u> - วพ. เร่งรัดการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสามารถจัดซื้อได้ตามแผนในเดือน ก.พ. ๖๔ และวาง PO แล้วจำนวน ๓๐ ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	
๑) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย : วว.) - กรอบวงเงิน ๑๑๕ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๒๕ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๒ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามแผนที่กำหนดได้ ดังนี้ ๑) การเก็บรวบรวมวัตถุดิบสำหรับงานเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ๒) การฉีดพ่นฮอร์โมนในแปลงมันสำปะหลัง ๓) การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์เทคโนโลยีขยายชีวภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างง่าย ๔) เก็บข้อมูลรูปแบบการจัดการหมักไม่ฝังในเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ไม่เป็นไปตามแผน - สารเคมีบางชนิดไม่สามารถซื้อได้ หรือต้องรอเวลาจัดส่ง แนวทางแก้ไข - ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ คลี่คลายทำให้สามารถลงพื้นที่ดำเนินการได้ทันที - ประสานงานกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทางโทรศัพท์ เพื่อให้ทำแปลงและเก็บตัวอย่างส่งทางไปรษณีย์
๒) โครงการสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์ : กสส.) - กรอบวงเงิน ๑,๖๙๔ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๑๖๙ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม - ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ - ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - การกำหนดเงื่อนไขให้สหกรณ์ในการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ์กรณีที่ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของกรอบวงเงินโครงการ พบว่า สหกรณ์กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย) และกลุ่มที่ ๒ (กลุ่มสหกรณ์ลูกข่ายชั้นกลาง) ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ แห่ง ๑๑๕ รายการ ใน ๑๘ จังหวัด วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๒.๘๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แนวทางแก้ไข - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้สหกรณ์ปรับอัตราเงินสมทบ ร้อยละ ๑๐ และ กสส. ขอปรับลดกรอบวงเงินจาก ๑,๘๐๓ ล้านบาท เป็น ๑,๖๙๔ ล้านบาท โดยปรับแผนการดำเนินโครงการแล้ว
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กรมพัฒนาชุมชน: พช.) - กรอบวงเงิน ๔,๗๘๘ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๑๙๔ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๓๗๙ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๔ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร จำนวน ๙,๑๘๘ ราย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - เกษตรกรบางรายมีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งจะต้องขอใช้ที่ดินก่อนเข้าร่วมโครงการกับ พช. - ปัญหาการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการจัดอบรม โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลาออกภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม แนวทางแก้ไข - พช. อยู่ระหว่างขอปรับแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน รวมถึงรวบรวมประเด็นปัญหาการขออนุญาตใช้ที่ดิน และจัดทำรายละเอียดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
	กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อ สศช. ก่อนเสนอขออนุมัติต่อ ครม. - พช. ออกหนังสือหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และหาข้อสรุปต่อไป - พช. เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรอง นพต. มาทำสัญญา กรณีไม่มีบัญชีสำรองจะประกาศ สรรหาเพิ่ม

๔. โครงการกลุ่มจังหวัดที่มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการกลุ่มจังหวัด (แผน ๓.๒) ที่มีแผนการเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๖ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๘๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๗๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ โครงการ จำนวน ๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการกลุ่มจังหวัดที่มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑๕๑ โครงการในกลุ่ม ๑๕๗ โครงการของจังหวัด และ ๕๓ โครงการของจังหวัด - กรอบวงเงิน ๖๘๗ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓๗๑ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๔ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - การเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการที่หน่วยรับงบประมาณเป็นจังหวัดไม่มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกู้ เป็นการเฉพาะ แนวทางแก้ไข - กรมบัญชีกลางได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔