



บันทึกข้อความ

ผวจ.ราชบุรี
เลขที่รับ 1801
วันที่ 28 มี.ค. 2564
เวลา 14.50

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง โทร.๐-๓๒๓๓-๗๑๕๓

ที่ รบ ๐๐๐๓/ ๒๐๐

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ตามที่จังหวัดราชบุรีได้มีการจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรีไปแล้ว นั้น

คลังจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่)

คลังจังหวัดราชบุรี

ทราบ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

28 มี.ค 64

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหน่วยงานที่มีงบลงทุน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายรณภพ	เหลือองไฟโรจน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ประธาน
๒. นายประกอบ	วงศ์มนิรุ่ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	รองประธาน
๓. นางปนัดดา	เพ็งแป้น	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๔. นางสาวนภาวลัย	ครุทางคะ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	กรรมการ
๕. นางใจทิพย์	สังขวุฒิ	แทนผู้อำนวยการสมเด็จพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑	กรรมการ
๖. นางสาวกัญญา	พิมพ์พัฒน	แทนผู้อำนวยการสมเด็จพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘	กรรมการ
๗. นายเวสารัช	โสภณดิเรกรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗	กรรมการ
๘. นายนิรศ	อาจัญญกรณ์	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐(ราชบุรี)	กรรมการ
๙. นายประทักษ์	เสรีรักษ์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี	กรรมการ
๑๐. นายสมเกียรติ	ทรัพย์สัตย์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี	กรรมการ
๑๑. นางสาวฉล่องรัตน์	แจ้งพะเนียด	แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๑๒. นายปิยะพล	พื้งพิน	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี	กรรมการ
๑๓. นายอภิวิชญ์	ปิ่นเนตร	แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑	กรรมการ
๑๔. นางอภिरดา	ชนะบรรพต	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ๑	กรรมการ
๑๕. นางสาวสุจิตรา	วงศ์อินอยู่	คลังจังหวัดราชบุรี	เลขานุการ
๑๖. นายศิรินทร์	สุขแจ่ม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชุมพล	คำเทียน	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
๒. นางยุพิน	เศรษฐศักดิ์ศิริ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๓. นางญาดา	เข้มฉลิ	แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๔. นางอัจฉรี	วรรณชัยดิลก	สำนักงานคลังจังหวัด
๕. นางจันทร์เพ็ญ	มารศรี	สำนักงานคลังจังหวัด
๖. นางสาวเย็นจิต	จิวนานนท์	สำนักงานคลังจังหวัด
๗. นางสาวชญาณิชฐ์	หล้าผาสุก	สำนักงานคลังจังหวัด
๘. นางสาวจามจุรี	บุญสุข	สำนักงานคลังจังหวัด
๙. นางสาววันชนก	ทะทอง	สำนักงานคลังจังหวัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ในวันที่เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ภาพรวมร้อยละ ๗๗ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๕ มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓๖ หน่วยงาน ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๕๕.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด อยู่ลำดับที่ ๒๒ ของประเทศ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๔.๑๔ อยู่ลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มตคณะกรรมการ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-30 มิ.ย.64)	
งบประจำ	3,466.55	130.06	2,730.46	78.77	2,860.52	82.52	80
งบลงทุน	3,515.14	1,578.32	1232.26	35.06	2,810.58	79.96	65
ภาพรวม	6,981.69	1,708.38	3,962.72	56.76	5,671.10	81.23	77

งบกรมเจ้าท่า ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มตคณะกรรมการ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-30 มิ.ย.64)	
งบประจำ	36.86	2.76	7.78	21.11	10.54	28.59	80
งบลงทุน	179.20	107.68	40.70	22.71	148.38	82.80	65
ภาพรวม	216.06	110.44	48.48	22.44	158.92	73.55	77

งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔						
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนหักพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-30 มิ.ย.64)
งบประจำ	13.85	0.00	2.38	17.18	2.38	17.18
งบลงทุน	294.67	134.49	31.90	10.83	166.39	56.47
ภาพรวม	308.52	134.49	34.28	11.11	168.77	54.70

งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔						
รายการ	งบประมาณที่ กันไว้เบิก (ล้านบาท)	ก่อนหักพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ (%)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,581.26	391.14	1,144.91	72.40	436.35	27.60
ภาพรวม	1,581.26	391.14	1,144.91	72.40	436.35	27.60

งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔						
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนหักพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-30 มิ.ย.64)
งบประจำ	4.03	0.00	2.49	61.79	2.49	61.79
งบลงทุน	65.67	24.63	12.01	18.29	36.64	55.79
ภาพรวม	69.70	24.63	14.50	20.80	39.13	56.14

งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดราชบุรี) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔						
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนหักพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-30 มิ.ย.64)
งบประจำ	1.62	0.00	0.60	37.04	0.60	37.04
งบลงทุน	86.68	29.76	21.74	25.08	51.50	59.41
ภาพรวม	88.30	29.76	22.34	25.30	52.10	59.00

รายงานผลเบิกจ่ายเงินกู้ของโควิด-๒๐๑๙						
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔						
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่องหนี่ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ (%)	
งบประจำ	138.22	1.81	63.10	45.65	75.12	54.35
งบลงทุน	50.88	18.87	5.76	11.32	45.12	88.68
ภาพรวม	189.10	20.68	68.86	36.41	120.24	63.59

ประธาน ในจังหวัดราชบุรีได้รับเงินจัดสรรเงินกู้ของโควิด-๒๐๑๙ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเร่งรัดดำเนินการก่องหนี่และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และขอให้ฝ่ายเลขานุการทำรายงานว่ามีหน่วยงานไหนที่ได้รับเงินกู้โควิด-๒๐๑๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในงบลงทุนเป็นรายโครงการต่างๆ สำหรับวันนี้มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๑ (เดือนเมษายน) จำนวน ๓๖ หน่วยงาน แต่ด้วยมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ทำให้ต้องเชิญหน่วยงานมาชี้แจง จำนวน ๑๖ หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้เชิญมาได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่ไม่ได้เชิญมาอยู่ลำดับที่ ๑-๒๐ จะเป็นรายการที่ทางฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รายงาน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ที่ทำการปกครองจังหวัด ราชบุรี รายการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพัก ได้คู่สัญญาแล้ว และลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๒ - ๗ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอเอกสารเบิกจ่าย อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเบิกจ่าย

๒. ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มี ๑ รายการ ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา คือ รายการที่ ๑ เครื่องอบลดความชื้น ตอนนี้ได้ผู้ชนะแล้วอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาซึ่งจะลงนามวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส่วนที่เหลือของศูนย์วิจัยข้าวจะเป็นเงินเหลือจ่าย

๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี จะเป็นเงินที่เป็นเงินอุดหนุนสมทบ ตอนนี้อยู่ระหว่างแต่ละวัดดำเนินการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จจึงมาเบิกจ่ายกับสำนักงานพระพุทธศาสนาไม่มีปัญหาอุปสรรค

๔. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารห้องประชุมขนาดเล็ก ขณะนี้ได้คู่สัญญาแล้วและมีการเบิกจ่ายเงินไปบางส่วน สัญญาสิ้นสุดช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายการอื่นก็ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีการดึงเงินกลับแล้ว มียอดของการเบิกจ่ายเป็น ๑๐๐%

๕. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ รายการที่ ๑ คอกสัตว์และจัดทำบ่อเลี้ยง สิ้นสุดสัญญาเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายการที่ ๓ - ๔ ห้องน้ำและห้องสุขา สิ้นสุดสัญญาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๕ - ๗ สิ้นสุดสัญญาเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๘ - ๙ สิ้นสุดสัญญาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนรายการที่เหลือคือรายการที่ ๑๐ - ๔๐ จะเป็นลักษณะของการดำเนินการเองก็ทยอยเบิกจ่ายไปตามแผนงาน ไม่มีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงาน

๖. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม งบที่เหลือที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๑๐๐ % ก็คือจะเป็นลักษณะของการดำเนินการเอง ก็ทยอยเบิกจ่าย ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายเงิน

๗. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รายการที่ ๑ ระบบประปาบาดาล สิ้นสุดสัญญาตุลาคม ๒๕๖๔ อันนี้ก็ดำเนินการไปตามแผน ไม่มีปัญหา รายการที่ ๒ - ๙ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐%

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายการที่ ๑ อาคารพัสดุ สิ้นสุดสัญญามกราคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ - ๔ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับแล้วรอเบิกจ่าย รายการที่ ๕ รอผลอุทธรณ์ รายการที่ ๖,๗ ตรวจรับแล้วรอการเบิกจ่าย รายการที่ ๘ รอผลอุทธรณ์ รายการที่ ๑๐,๑๑ เป็นงบประมาณเพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ รายการที่ ๑๒ สิ้นสุดสัญญากันยายน ๒๕๖๔ รายการที่ ๑๓ สิ้นสุดสัญญาสิงหาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๑๔ เป็นงบผูกพัน มีคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๑๕ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอการเบิกจ่าย รายการที่ ๑๖ - ๒๐ เป็นเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างรอให้หน่วยงานต้นสังกัดดึงเงินกลับ ตั้งแต่รายการที่ ๒๖ เป็นต้นไปเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐%

๙. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รายการที่ ๑ เหลือในส่วนของการตั้งเบิก รายการที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาภูมิภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาธันวาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๔ สิ้นสุดสัญญามกราคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๕,๖ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรอการตั้งเบิก รายการที่ ๗ เป็นงบผูกพัน

๑๐. สำนักงานที่ดินจังหวัด รายการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว ๖ ห้อง สาขาปากท่อ สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ประธาน ส่วนราชการอีก ๑๐ หน่วยงานที่ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานและมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากไม่มีปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่ได้เชิญมาประชุมรายงานผลการดำเนินการเพื่อความรวดเร็วในการประชุม

เลขานุการ หน่วยงานลำดับที่ ๑๐ - ๒๐ ได้ตรวจสอบเป็นรายโครงการของแต่ละหน่วยงานแล้ว ไม่น่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอเชิญหน่วยงานที่เชิญมาประชุมรายงานผลการดำเนินการตามลำดับ

๒๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นหลังจากมีการเรียกคืนแล้วเหลืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๕๑ ล้านบาทเศษ ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ครบทุกรายการแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๒๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มีงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด ๔๑ ล้านบาทเศษ มีทั้งหมด ๘๒ รายการ รายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายทั้งหมด ๒๘ รายการ แต่ส่วนใหญ่จะดำเนินการแล้ว มีการทำ PO เรียบร้อยแล้ว ในเรื่องของการก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการดำเนินการ ส่วนรายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายจะเป็นรายการสนับสนุนปลูกไม้โตเร็ว ซึ่งจะต้องรอให้เกษตรกรดำเนินการก่อน

แล้วต้องมีการตรวจรับงานก่อนถึงจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ ตอนนี้เกษตรกรเริ่มดำเนินการปลูกแล้ว และก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและคิดว่าภายในไตรมาสที่ ๓ ก็น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง ๒๘ รายการ ไม่มีปัญหาอะไร

๒๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒ ไม่มีปัญหา ทุกโครงการก็ดำเนินการมีคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว มี PO แล้ว ระยะเวลาเบิกจ่ายก็อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๔ ส่วนโครงการที่เหลือก็จะเป็นเงินเหลือจ่าย

๒๔. แขวงทางหลวงราชบุรี มีปัญหา ๒ รายการที่คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เลื่อมปี คือ รายการที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ทางลัดตรงบ้านฆ้องซึ่งมีการแก้ไขแบบ ซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทกำลังเข้าดำเนินการแต่คาดว่าจะไม่ทัน อาจจะต้องต่อสัญญาออกไป รายการที่ ๒๒ แก้ไขแบบเป็นงานวางท่อระบายน้ำสายทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ซึ่งวันนี้ผู้อำนวยการไปเป็นประธานประชุมแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคดำเนินการแก้ไขแบบเสร็จแล้ว คาดว่าบริษัทจะเข้าดำเนินการเร็ว ๆ นี้ แต่ก็ยังไม่เสร็จต้องต่อสัญญาเหมือนกัน ส่วนรายการอื่นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา รายการที่ ๑๐ - ๑๖ ตรวจรับงานแล้ว คาดว่าอาทิตย์นี้น่าจะเบิกจ่ายได้ รายการที่ ๑๗ - ๒๐ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คาดว่าเดือนนี้น่าจะเบิกจ่ายได้ ส่วนรายการอื่น ๆ เพอร์เซ็นต์ผลงานขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๕. โครงการชลประทานราชบุรี มีรายการที่ได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖ รายการ จาก ๙ ศูนย์ต้นทุน ใน ๑ หน่วยเบิกจ่าย รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มี ๒ รายการ คือ รายการที่ ๑๗ ฝ่ายทดน้ำหุบมะหาด งบประมาณ ๒๗ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๓๓ ฝ่ายห้วยแม่ประจัน ๑ งบประมาณ ๒๘ ล้านบาทเศษ ทั้ง ๒ รายการนี้มีสัญญาการจ้างเหมาอายุสัญญาจะหมดในช่วงธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะต้องการกันเงินในส่วนนี้ทั้ง ๒ รายการ ส่วนรายการอื่น ๆ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๔ ในส่วนของโครงการชลประทานราชบุรี คือ รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเข้ามาเพิ่มเติม เป็นรายการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายทดน้ำห้วยผาปก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี งบประมาณ ๘.๙ ล้านบาทเศษ ยังไม่ได้มีการทำ PO แต่จากที่ดำเนินการด้านพัสดุ ปัจจุบันคาดการณ์ว่าจะลงนามในสัญญาได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม คาดการณ์ว่าถ้าดำเนินการตามแผนก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันไม่มีปัญหา

ประธาน ฝ่ายเร่งรัดในเรื่องของการจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ

๒๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ในภาพรวม รายการที่ ๑๐ อาคารเรียนนอนสำหรับนักเรียนพักนอนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี เพิ่งได้รับงบประมาณจากการประสานกับทางโรงเรียน แจ้งว่านัดคู่สัญญาลงนามในสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะบันทึก PO ได้ รายการที่ ๑๒, ๑๓, ๑๖ เป็นรายการงบบุคลากร ได้รับประมาณมาเพิ่มเติม สำหรับรายการที่ ๑๒, ๑๖ ได้ PO ในส่วนของงบประมาณที่เพิ่มเติมแล้ว แต่รายการที่ ๑๓ ประสานไปทางโรงเรียน คาดว่าจะให้แล้วเสร็จไม่เกินสัปดาห์หน้า ส่วนรายการอื่นก็ไม่มีปัญหา มีส่งเบิกจ่ายตามงวดงาน รายการที่ ๑๖ ได้รับงบประมาณมาเพิ่ม เมื่อวานได้บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว

๒๗. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ รายการที่ ๑ ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสว ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา แต่มีการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา

ได้ประสานกับทางส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดขั้นตอนในการพิจารณาผลและพยายามจะลงนามให้ทันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๒ - ๔ ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่มีแผนจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม เพราะช่วงแรกเป็นงานฐานรากก็ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แต่ตอนนี้มีแผนเบิกจ่ายแล้ว สำหรับโครงการอื่น ๆ ก็มีแผนเบิกจ่ายปกติ เดือนนี้วางแผนไว้อยู่ที่ประมาณ ๓๗ ล้านบาทที่จะเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

๒๘. งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัด) ตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ รายการ มีการจองเงินในระบบ จำนวนเงิน ๑๑๕ ล้านบาท สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างมี ๘ รายการ เป็นเงิน ๒๙.๕ ล้านบาทเศษ เนื่องจากเป็นโครงการ y๒ ที่เพิ่งได้รับอนุมัติภายหลัง ทั้งหมด ๖ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นโครงการอีก ๑ รายการ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญา และอีก ๑ โครงการเป็นเรื่องเทศบาลแห่งแสงไฟและสื่อผสม หน่วยดำเนินการคือสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดราชบุรี ซึ่งคาดว่าจะต้องยกเลิกโครงการเพราะสถานการณ์โควิด

๒๙. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จะมีในส่วนที่เป็นงบจังหวัดจำนวน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๓๓.๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๐% แล้ว งบกลุ่มจังหวัดมี ๒ โครงการ ๑๖.๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๐% แล้ว ในส่วนที่เป็นงบของกรม งบโครงการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งหมด ๔๕ โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อม ทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว ๔๔ โครงการ จะเหลืออยู่ ๑ โครงการ คือ รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศประกวดราคา คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างประมาณวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๕.๑ ล้านบาท ส่วนงบที่เหลือจะเป็นงบดำเนินการเอง โครงการทั้งหมดสัญญาจะทยอยสิ้นสุดไปเรื่อยทุกเดือน เพราะฉะนั้นจะมีการทยอยเบิกจ่ายไปเรื่อย ๆ ทุกเดือน รายการที่ ๒๒ สัญญาจะเกินเดือนกันยายนไปเป็นเดือนตุลาคม ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องการเบิกจ่าย

๓๐. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๖๕ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง ไม่สามารถเบิกจ่าย ทันในปีงบประมาณ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ว่าได้แก้ปัญหาโดยการเบิกจ่ายตามงวดงาน ส่วนรายการที่ยังไม่ได้ลงนามมีทั้งหมด ๔ โครงการ รายการที่ ๗ - ๙ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซึ่ง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามภายในสัปดาห์นี้ รายการที่ ๑๑ รถบรรทุกขยะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งขณะนี้เงินเหลือจ่ายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ๓ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างดึงงบประมาณกลับ

๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอรายงานในส่วนของที่ยังดำเนินการอยู่ รายการที่ ๘ ขุดพัฒนาสื่อ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก ใช้วิธีคัดเลือกแล้วก็ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา รายการที่ ๑๘ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ คณะกรรมการได้ตอบข้อวิจารณ์ไปแล้ว ประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๑๒ เครื่องทอดสุญญากาศ ตอนนี้สิ้นสุด สัญญาแล้วแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางผู้รับจ้างก็ได้ดำเนินการส่งมอบล่าช้า ตอนนี้กำลังอยู่ในการ พิจารณาเรื่องค่าปรับ รายการที่ ๒๐ ครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลพร้อมติดตั้ง ลงนามในสัญญาแล้ว รายการที่ ๒๑ ขุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกล ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ รายการที่ ๒๓ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ อยู่ระหว่างแจ้งลงนาม ในสัญญา รายการที่ ๒๔ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ขณะนี้ขอความเห็นชอบ ราคาครั้งที่ ๒ รายการที่ ๒๗ ระบบวาล์วเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ลงนามในสัญญาวันที่ ๘ เมษายน

๒๕๖๔ ในส่วนของปัญหาอุปสรรคตอนนี้ก็คือการส่งมอบของเพราะว่าสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศ รายการที่มีปัญหาก็คือ รายการที่ ๖ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์โควิด

๓๒. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔.๖๗ ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการใน ๑๐ รายการ รายการที่ ๓ ปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี งบประมาณประมาณ ๓๕ ล้านบาทเศษ ยังไม่ได้ตัวผู้ชนะราคา มีการประกาศครั้งแรกแล้วก็พิจารณาผลไม่ได้ แล้วก็ประกาศใหม่ตอนนี้ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะมีการพิจารณาผลได้ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วก็รอครบอุทธรณ์ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายการที่ ๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์พระใหญ่อยู่ทอง ตอนนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างถูกกักตัว คนในครอบครัวติดโควิด คาดว่าจะลงนามในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๖ ก่อสร้างประตูละบายน้ำดอนขามเป็นการดำเนินการเอง รายการที่ ๙, ๑๐ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กลุ่มจังหวัดตอนนี้มีเงินเหลือจ่ายทั้งหมด ๒๘.๔๒ ล้านบาท ซึ่งจะจัดประชุม กบก. ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจะไปดำเนินกิจกรรมต่อไป

๓๓. สำนักงานศิลปากรที่ ๑ รายการที่ ๒ ยังไม่มีการก่อหนี้เนื่องจากตัวรายการนี้จะเป็นเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยทั้งจำนวน รายการที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับแก้ไขรูปแบบหลายรายการ รายการที่ ๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๖ เป็นเงินอุดหนุน ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๘๔๙,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๓,๗๔๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ ๓ รายการที่ ๗, ๘ อยู่ระหว่างดำเนินการในงานงวดที่ ๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓๔. สำนักงานจังหวัด ราชบุรี ได้รับเงินจัดสรรเป็นงบกลางของรองนายกัรรฐมนตรี อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี ปี ๒๕๖๔ กิจกรรมแรกเป็นการทำที่งบประมาณที่จัดสรร ๖๖๔,๐๐๐.- บาท ตรงนี้ทำ PO ไปแล้วที่ยอดเงิน ๖๖๐,๐๐๐.- บาท ไม่มีปัญหา สามารถเสร็จตามกำหนดได้ กิจกรรมที่ ๒ เป็นโครงการศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล จำนวน ๘๓ แปลง ใน ๑๐ อำเภอ ได้ตรวจสอบพื้นที่ดูแล้ว เป็นพื้นที่แหล่งน้ำและร่องสวนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับท่านนายอำเภอและท่านอื่น ๆ ก็สรุปแล้วว่าจะต้องขอคืนงบชุดครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๕ แปลง และจะคืนงบชุดครั้งที่ ๒ อีกประมาณ ๒๐ กว่าแปลง คาดว่าจะเหลืออยู่ประมาณ ๒๐ กว่าแปลง ก็จะใช้แบบแปลนมาตรฐานกับแบบแปลนที่จะต้องดำเนินการออกแบบเอง พื้นที่ในอำเภอบ้านโป่ง ๖ แปลง สามารถดึงแบบแปลนมาตรฐานที่กรมออกแบบมาใช้ได้ ตอนนี้ได้กำหนดราคาทำราคากลาง เริ่มมีการประชุม คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะสามารถก่อหนี้ผูกพันในงบฟังก์ชันของกรม งบของกรมที่จะต้องชุดอยู่ที่อำเภอโพธาราม ๑๔ แปลง ซึ่งตรงนี้ได้เสนอท่านนายอำเภอขออนุมัติดำเนินการแล้วก็ใช้แปลนมาตรฐานส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่ท่านนายอำเภอให้มีสลักหลังของสำนักงานที่ดินจังหวัดก่อน ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนยังไง จะต้องไปประสานงานกับที่ดิน ینگ ต้องเริ่มตั้งหลักใหม่

๓๖. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มีงบประมาณ ๒ รายการ รายการที่ ๑ ขุดทดลองพื้นฐานระบบสมองกล ส่งมอบงานวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อีกประมาณ ๑ เดือนครึ่ง รายการที่ ๒ อาคารแพลตฟอร์มจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔


มติที่ประชุม ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายให้ทันในไตรมาสที่ ๓ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ กรณีที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หารือขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรี
กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวเย็นจิต จิวนานนท์)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายศิรินทร์ สุกแจ่ม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ