

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหน่วยงานที่มีงบลงทุน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ประธาน
๒. ร้อยเอกหญิงภูษนิศา จิตต์สว่าง	แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖	กรรมการ
๓. พันเอกสุรเชษฐ คำพุ่ม	แทนเจ้ากรมการทหารช่าง	กรรมการ
๔. นางปนัดดา เฟื่องแป้น	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๕. นางสาวนภาพลัย ครุฑทางคะ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	กรรมการ
๖. นางสาวจงรัก ศรีทิพย์	แทนผู้อำนวยการสมเด็จพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑	กรรมการ
๗. นางสาวกัญญา พิมพ์พันธ์	แทนผู้อำนวยการสมเด็จพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี	กรรมการ
๘. นางบรรเจิด อุ่มมณีรัตน์	แทนผู้อำนวยการสมเด็จพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาบุรีเขต ๒	กรรมการ
๙. นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗	กรรมการ
๑๐. นายนิรศ อาจัญญกรณ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๔(ราชบุรี)	กรรมการ
๑๑. นายประทักษ์ เสรีรักษ์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี	กรรมการ
๑๒. นายสมเกียรติ ทรัพย์สัตย์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี	กรรมการ
๑๓. นางสาวฉลอมรัตน์ แจ่มพะเนียด	แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๑๔. นายกิตติ์ชัญชาติ เสมคำ	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี	กรรมการ
๑๕. นางวรรณดี แสงอยู่	แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑	กรรมการ
๑๖. นางอภิรดา ชนะบรรบุตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ๑	กรรมการ
๑๗. นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่	คลังจังหวัดราชบุรี	เลขานุการ
๑๘. นายศิรินทร์ สุขแจ่ม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พันโทสิทธิ ไชยเดชกำจร	กรมการทหารช่าง
๒. พันโทที ชี้กว้าง	กรมการทหารช่าง
๓. นางนิตยา มะลิขาว	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

๔. นายปฏิพัทธ์	พวงแก้ว	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
๕. นางศิริวรรณ	บุญมีเลี้ยง	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
๖. นางสาววารี	คณา	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
๗. นางญาดา	แชนฉลิ	แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
๘. นางสาวปิยมาศ	เรืองพุ่ม	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๙. นางใจทิพย์	สังข์วุฒิ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑
๑๐. นางสาวอรรัญญา	คำชื่น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่มีงบลงทุนเร่งรัดดำเนินการก่อนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีติดตามการกิจ และมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) เป็นประธานในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ของเดือนมิถุนายน ได้กำหนดภาพรวมร้อยละ ๗๗ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓๙ หน่วยงาน ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๖๕.๑๙ อยู่ลำดับที่ ๒๘ ของประเทศ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๓.๓๘ อยู่ลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ ขอให้หน่วยงานช่วยเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุมฯ**
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย.64-30 มิ.ย.64)	
งบประจำ	3,543.56	47.27	3,199.29	90.28	3,246.56	91.62	80
งบลงทุน	3,794.99	1,483.91	1,688.32	44.49	3,172.23	83.59	65
ภาพรวม	7,338.55	1,531.18	4,887.61	66.60	6,418.79	87.47	77
งบกรมจังหวัด							
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย.64-30 มิ.ย.64)	
งบประจำ	34.35	2.54	8.94	26.03	11.48	33.42	80
งบลงทุน	181.71	99.52	51.85	28.53	151.37	83.30	65
ภาพรวม	216.06	102.06	60.79	28.14	162.85	75.37	77
งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1							
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย.64-30 มิ.ย.64)	
งบประจำ	21.42	0.40	3.25	15.17	3.7	17.04	80
งบลงทุน	287.09	175.14	42.44	14.78	217.58	75.79	65
ภาพรวม	308.51	175.54	45.69	14.81	221.23	71.71	77
เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนา							
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564							
รายการ	งบประมาณที่ กู้ยืมเพื่อ (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ (%)	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,581.26	300.26	1,232.91	77.97	348.35	22.03	
ภาพรวม	1,581.26	300.26	1,232.91	77.97	348.35	22.03	

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)		ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย.64-30 มิ.ย.64)
งบประจำ	4.11	0.00	2.83	68.86	2.83	68.86	80
งบลงทุน	65.67	33.23	21.56	32.83	54.79	83.43	65
ภาพรวม	69.78	33.23	24.39	34.95	57.62	82.57	77

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดราชบุรี) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)		ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย.64-30 มิ.ย.64)
งบประจำ	1.62	0.40	0.85	52.47	1.25	77.16	80
งบลงทุน	86.68	29.76	21.74	25.08	51.50	59.41	65
ภาพรวม	88.30	30.16	22.59	25.58	52.75	59.74	77

รายงานผลเบิกจ่ายเงินกู้ยืมของโควิด-2019 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564						
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)		ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ (%)
งบประจำ	208.97	0.62	69.55	33.28	139.42	66.72
งบลงทุน	182.29	18.29	8.99	4.93	173.30	95.07
ภาพรวม	391.26	18.91	78.54	20.07	312.72	79.93

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในงบลงทุนเป็นรายโครงการต่าง ๆ สำหรับวันนี้มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๕ จำนวน ๓๙ หน่วยงาน แต่ด้วยมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงเชิญหน่วยงานมาชี้แจง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้เชิญมาได้มีการประสานงานกับหน่วยงานตามลำดับที่ ๑-๒๒ จะเป็นรายการที่ทางฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รายงาน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เลขานุการ หน่วยงานลำดับที่ ๑ - ๒๒ ได้ตรวจสอบเป็นรายโครงการของแต่ละหน่วยงานแล้ว ได้มีก่อนหน้า/ลงนามสัญญา ได้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไปขอเชิญหน่วยงานที่เชิญมาประชุมรายงานผลการดำเนินการตามลำดับ

๒๓. สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ณ ปัจจุบัน **รายการที่ ๑** บูรณะโบราณสถานฉุกฉินเร่งด่วน ตอนนี้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จากเดือนที่แล้วมีปัญหาเรื่องรูปแบบ ท่านอธิบดียังไม่อนุมัติ แต่เดือนนี้เรียบร้อยแล้ว **รายการที่ ๒ - ๖** กำลังดำเนินการตามงวดงาน **รายการที่ ๔** บูรณะอุโบสถวัดอัมพวัน จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปีเนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สัญญามี ๘ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ **รายการที่ ๕** บูรณะศาลาการเปรียญ วัดบางกะพ้อม จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ สัญญามี ๘ งวดงาน **รายการที่ ๘** โครงการศึกษาทางโบราณคดีแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐% ส่วนเงินที่เหลือคือเงินที่ต้องส่งคืนกรม ซึ่งได้แจ้งทางกรมไปแล้วแต่กรมยังไม่ถึงงบประมาณคืน **รายการที่ ๙-๑๖** เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐%

๒๔. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มีโครงการในการติดตามเร่งรัดจำนวน ๘๔ โครงการ งบประมาณ ๔๑.๓๓๐ ล้านบาทเศษ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๒๔.๘๓๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๖๐.๐๘ % โดยมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายจำนวน ๑๕ โครงการ **รายการที่ ๑** เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์ (COVID-๑๙) ซึ่งก่อสร้างที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นเดือนหน้า **รายการที่ ๒** เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ **รายการที่ ๓** อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน **รายการที่ ๔-๑๕** เป็นงบดำเนินการเอง ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเกษตรกรดำเนินการปลูกป่า อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ส่วนที่เหลือคาดว่าจะสิ้นเดือนนี้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒๕. โครงการชลประทานราชบุรี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโครงการชลประทานราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการก่อสร้าง มีทั้งหมด ๑๖๑ รายการ แต่มีจำนวน ๓๒ รายการที่มีผลเบิกจ่ายยังไม่ถึง ๖๕% **รายการที่ ๑** เป็นงานจ้างเหมาได้ดำเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๑ แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงทำให้เกิดความล่าช้า จึงต้องใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๕๐ วัน คาดว่า จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี **รายการที่ ๒** เป็นงานดำเนินการเอง ได้ดำเนินการสั่งซื้อท่อ จำนวนเงิน ๖.๔ ล้านบาทเศษ จะส่งมอบท่อภายใน ๓๐ วัน คาดว่าเดือนหน้าผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มขึ้น เพราะว่ารายการใหญ่ๆ จะเป็นการสั่งซื้อท่อ **รายการที่ ๓ - ๙** เป็นงบเพิ่มเติมปี ๒๕๖๔ เป็นงานซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ **รายการที่ ๑๐** เป็นงบเพิ่มเติม เป็นงานจ้างเหมาทั้งสัญญา มีสัญญา ๙๐ วัน คาดว่าจะลงนาม

ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้ ได้ผู้เสนอราคาผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการทำสัญญา คาดว่างานแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ **รายการที่ ๑๑** รายการงานส่วนใหญ่คือการซื้อท่อ จำนวนเงิน ๑๘.๙ ล้านบาทเศษ ลงนามในสัญญาแล้วจะมีผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเดือนหน้า เพราะว่าสัญญาระยะเวลาการส่งมอบของ จำนวน ๓๐ วัน **รายการที่ ๑๒** เป็นงานซ่อมแซมตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดส่งน้ำเพื่อทำการบำรุงรักษา แต่งานจะเสร็จภายในเดือนกันยายน **รายการที่ ๑๓** ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด เป็นงานซ่อมแซมท่อ ได้มีการจัดซื้อท่อ จำนวนเงิน ๘.๙ ล้านบาท คิดเป็น ๓๕ % ของวงเงิน สัญญาระยะเวลาการส่งมอบของ จำนวน ๓๐ วัน จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ **รายการที่ ๑๔ - ๑๘** เป็นงานปรับปรุงได้รับงบเพิ่มเติม แผนงานเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ **รายการที่ ๑๙** กำแพงกันตลิ่ง เป็นงานดำเนินการเอง ซื้อวัสดุแล้วจะเป็นงานจ้างตอกเข็ม แผนงานแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ **รายการที่ ๒๐ - ๓๒** เป็นงานที่วางแผนงานไว้ว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งงบประมาณหรือผลการเบิกจ่ายก็จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะ**รายการที่ ๒๓** มีวงเงิน จำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท ตอนนี้อยู่ผลการทดสอบก่อน เมื่อรอผลการทดสอบออกก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ **รายการที่ ๓๓ - ๖๑** ผลการเบิกจ่ายทั้งหมดจะเป็นไปตามแผนซึ่งไม่น่าจะมีปัญหา

๒๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ขณะนี้ได้รับ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๖๐๑,๑๒๐ บาท **รายการที่ ๑ - ๙๐** เป็นรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดที่เพิ่งได้รับงบประมาณ ในเดือนมิถุนายน **รายการที่ ๑,๒** เป็นระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๒ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒๕๔,๗๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๕๐๙,๘๐๐ บาท ส่วนนี้โยกจ่ายได้แจ้งให้เขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ e-bidding **รายการที่ ๓ - ๕๐** เป็นครุภัณฑ์โครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ จำนวน ๔๘ โรงเรียน รวมเป็นงบประมาณ ๔,๔๕๕,๙๖๐ บาท ได้แจ้งให้โรงเรียนจัดซื้อตามระเบียบแล้ว **รายการที่ ๕๑ - ๕๓** เป็นครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม ๓ โรงเรียน โรงเรียนละ ๕๙,๘๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๑๗๙,๔๐๐ บาท แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบแล้วเช่นกัน **รายการที่ ๕๔ - ๕๗** เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๔๑๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๑,๖๗๓,๖๐๐ บาท ส่วนนี้ได้รับนโยบายให้เขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ e-bidding **รายการที่ ๕๘ - ๙๐** เป็นครุภัณฑ์ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๓ รายการ ในส่วนนี้เป็นของเขตพื้นที่ จำนวน ๘ รายการ และเป็นของโรงเรียน จำนวน ๒๕ รายการ รวมเป็นงบประมาณ ๑,๗๑๓,๕๖๐ บาท ในส่วนของเขตพื้นที่ที่กำลังดำเนินการและแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว **รายการที่ ๙๑** ก่อสร้างส้วมของ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้เกินสัญญาเสียค่าปรับ จำนวน ๑๐๘ วัน ส่งเบิกวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ **รายการที่ ๙๒** ซ่อมแซมอาคารประสพภัยของโรงเรียนบ้านโป่ง แจ้งโรงเรียนดำเนินการแล้ว โรงเรียนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว **รายการที่ ๙๓** ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านโป่ง ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ขณะนี้เบิกงวดที่ ๒ แล้ว จำนวนเงิน ๓๒๔,๘๒๘ บาท ส่งเบิกเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว **รายการที่ ๙๔ - ๙๙** เป็นรายการ ก่อสร้างอาคารเรียนและโรงอาหาร จำนวน ๖ โรงเรียน ได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว มีดังนี้ **รายการที่ ๙๔** ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนุจริพัฒน์ มีค่าเพิ่มเหลืออยู่ จำนวนเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาทเศษ แจ้งส่งคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ดึงออกจากระบบ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ **รายการที่ ๙๕** ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีเงินเหลือในระบบเป็นค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๑๒๖,๘๐๐ บาท แจ้งส่งคืนแล้ว **รายการที่ ๙๖** อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหมู สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีค่าเพิ่มอยู่ในระบบ จำนวนเงิน ๙๒,๖๖๐ บาท **รายการที่ ๙๗** ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ **รายการที่ ๙๘** อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ **รายการที่ ๙๙** อาคารเรียนโรงเรียนกลุ่มน้กขาวหญิง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีค่าเพิ่ม จำนวนเงิน ๕๔,๖๑๓ บาท **รายการที่ ๑๐๐** เป็นงบผูกพัน ๓ ปี งบของปี ๒๕๖๔ ใช้หมดแล้ว เลยขอเพิ่มเติมงบปี

๒๕๖๕ เพิ่มเติม และดำเนินการเบิกจ่ายครบ ๑๐๐% แล้ว **รายการที่ ๑๐๑ - ๑๓๓** ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๗. มณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นหน่วยถืองบประมาณให้กับหน่วยทหารในจังหวัดราชบุรีทั้งสิ้น ๓ หน่วย ประกอบด้วย กรมการทหารช่าง กองพลพัฒนาที่ ๑ และมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๔๒๒ ล้านบาทเศษ ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๑๕๑ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๒๑๘ ล้านบาทเศษ คงเหลืออยู่ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งมีโครงการอยู่ทั้งหมด ๑๘ โครงการ **โครงการที่ ๑** โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังกระสุนของมณฑลทหารบกที่ ๑๖ งบประมาณ จำนวนเงิน ๑๓๕,๙๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ส่งมอบของเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน อยู่ระหว่างการรับตรวจและรอการเบิกจ่าย **โครงการที่ ๒** โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ได้รับเงินจัดสรร จำนวนเงิน ๕๙.๙๕ ล้านบาทเศษ ทำ PO แล้ว จำนวนเงิน ๕๒.๖๖๔ ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๔๕๘,๘๔๖ บาท **โครงการที่ ๓** เป็นของกรมการทหารช่าง จัดหาชุดโพรกณ์สนับสนุนทหารช่าง ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๖.๒๕๔ ล้านบาทเศษ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๑๗.๔๔๔ ล้านบาทเศษ โครงการนี้จะประกอบด้วย ๔ รายการย่อย **รายการที่ ๑** เป็นการจัดซื้อกล้องตรวจกลางคืนบุคคลแบบตาเดียว จำนวนเงิน ๑๘.๘๑ ล้านบาท สำหรับรายการนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ อาจจะมีการคืนงบให้แก่ทาง ทบ. **รายการที่ ๒** เป็นการจัดซื้อกล้องระบบดิจิทัลความละเอียดสูงจำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๑.๑๙๖ ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว มีกำหนดส่งมอบของภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๔ **รายการที่ ๓** การจัดซื้อตาข่ายพรางแบบ ๔๑ จำนวน ๒๖๕ ชุด จำนวนเงิน ๙.๒๑ ล้านบาทเศษ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว กำหนดส่งมอบของประมาณวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ **รายการที่ ๔** จัดซื้ออุปกรณ์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันและกลางคืนจำนวนเงิน ๗.๐๓๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างส่ง สป. ซึ่งกำหนดส่งของในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ **โครงการที่ ๔ - ๑๕** มีการเบิกจ่ายไปบ้างแล้ว ทางหน่วยงานจะทำการเร่งรัดติดตามให้มีการเบิกจ่ายต่อไป **โครงการที่ ๑๖ - ๑๘** เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐%

๒๘. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ตามรายการทางสำนักงานคลังจังหวัดได้นำเสนอจำนวน ๕๓ รายการ แบ่งเป็นงบลงทุน ๔๕ รายการ งบดำเนินการเอง ๘ รายการ **รายการที่ ๙,๑๑,๒๓,๒๔,๒๖,๒๗,๓๐,๔๙** เป็นงบดำเนินการเอง สำหรับในส่วนของงบลงทุน ๔๕ รายการ ได้ทำ PO ครบถ้วนทุกรายการแล้ว เป็นวงเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๓๓๖.๓ ล้านบาทเศษ ณ ปัจจุบัน ได้เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๑๕๖.๑ ล้านบาทเศษ คิดเป็นประมาณ ๔๗% พยายามเร่งรัดเบิกจ่ายเพิ่มเติมให้ได้มากกว่านี้ สำหรับในส่วนของงบจังหวัดมีทั้งหมด ๑๓ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ครบ ๑๐๐% มีเพิ่มเติมเหลือจ่าย ๓ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาในการดำเนินงานจำนวน ๖๐ วัน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ ส่วนงบกลุ่มจังหวัดจำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ครบ ๑๐๐%

๒๙. แขวงทางหลวงราชบุรี ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ ๔๑% **รายการที่ ๔ - ๗** เป็นงานอาคารยังดำเนินการไม่เสร็จ ซึ่งกำลังเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งส่งงานภายในเดือนนี้ ถ้าส่งได้ตามสัญญา ผลการเบิกจ่ายจะดีขึ้นกว่านี้ และตอนนี้มีเงินงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๑๓๒ ล้านบาท คือ **รายการที่ ๙ - ๑๓** ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว **รายการที่ ๑๐** ตรวจรับงานวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ **รายการที่ ๑๔** ได้ประมาณ ๒๐% คาดว่าน่าจะเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ **รายการที่ ๒,๑๖** คาดว่าจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ซึ่งได้ชี้แจงตั้งแต่เดือนที่แล้วว่า มีปัญหาเรื่องการย้ายจุดดำเนินการออกแบบใหม่เลยส่งผลให้ล่าช้า ส่วนรายการอื่นน่าจะเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้ **รายการที่ ๑๘ - ๒๕** เป็นงานดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒ ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๑๖๑ รายการ แบ่งเป็นครุภัณฑ์กับการก่อสร้างเป็นงบลงทุน ในส่วนของครุภัณฑ์ ๑๑๒ รายการ เพิ่งได้รับอนุมัติ

งบประมาณ แยกเป็นหน่วยงานเขตพื้นที่ดำเนินการเองและโรงเรียนดำเนินการ ได้เร่งรัดและติดตามให้ทางโรงเรียนดำเนินการ หน่วยงานเขตพื้นที่ที่กำลังดำเนินการอยู่เช่นเดียวกัน ในส่วนของการบริหารสัญญาของงบลงทุนที่เป็นการก่อสร้างปรับปรุงทั้งหมด ๕๐ รายการ **รายการที่ ๑๑๓,๑๑๔,๑๑๕** เป็นการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จ ๑ รายการหมดสัญญาไปแล้วคือโรงเรียนบ้านเนินม่วง ได้ติดตามกับทางโรงเรียนว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้สิ้นเดือนนี้ โรงเรียนวัดเขาขลุง ตรวจรับงานวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดนางแก้ว ส่งเบิกวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เหลือบริหารสัญญา ๓ รายการ คือ **รายการที่ ๑๑๖,๑๑๗,๑๑๘** ซึ่งเป็น ๓ โรงเรียนที่เป็นสัญญาก่อสร้าง สัญญาจะมีงวดงานจำนวน ๔ งวด, ๗ งวด และ ๑๑ งวด เป็นไปตามสัญญา

๓๑. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ รายการที่ ๑ ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการประสานกับกรมบัญชีกลางในขั้นตอนการพิจารณาตลอด **รายการที่ ๒,๔,๙** เป็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า และ**รายการที่ ๓** โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำหนองข้าวเหนียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ดำเนินการล่าช้านั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงานแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายต่อไป

๓๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ได้รับงบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๘๘ รายการ เป็นเงิน ๘๖ ล้านบาทเศษ **รายการที่ ๑ - ๑๙** เป็นรายการครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของโรงเรียนในสังกัด ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้ทางเขตได้แจ้งให้โรงเรียนจัดซื้อตามระเบียบและแนวปฏิบัติ และเร่งรัดให้ส่งเอกสารมาทำ PO **รายการที่ ๒๐,๒๕** ได้ดำเนินการส่งเอกสารแล้ว กำลังตั้งเบิกจ่าย **รายการที่ ๒๒** เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐% เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน **รายการที่ ๒๑,๒๓,๒๔,๓๕** เป็นรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา **รายการที่ ๒๖ - ๓๔** เป็นรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของโรงเรียนในสังกัด ๙ รายการนี้ ทาง สพฐ. กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ **รายการที่ ๓๖ - ๕๘** เป็นรายการครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดและของเขตพื้นที่บางส่วน เพิ่งได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการและเร่งรัดให้ทำ PO **รายการที่ ๕๙,๖๐** เป็นงบผูกพัน ได้ดำเนินการตามงวดงาน **รายการที่ ๖๓** เป็นงบผูกพันของปี ๒๕๖๔ ตอนนี้เบิกจ่ายหมดแล้ว ต้องรองบของปี ๒๕๖๕ เพื่อที่จะเบิกจ่ายต่อไป **รายการที่ ๖๑,๖๒,๖๔,๖๕** อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เป็นการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม **รายการที่ ๖๖ - ๘๘** เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐%

๓๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๘๖ รายการ เป็นเงิน ๖๕ ล้านบาทเศษ ซึ่งแยกเป็นงบลงทุนของสำนักงานเอง ๖ รายการ และงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๐ รายการ **รายการที่ ๒,๓,๕,๗,๘,๙,๑๐** อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา **รายการที่ ๑,๑๑** เป็นโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายซึ่งกรมเพิ่งได้จัดสรรให้มา อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง **รายการที่ ๑๒** เป็นโครงการที่มีเรื่องร้องเรียน และผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางคือให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมด **รายการที่ ๔,๖** ดำเนินการเบิกจ่ายไปเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันและต้องกันเงิน ได้แก่ **รายการที่ ๓** ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นงวดงาน **รายการที่ ๑๓ - ๘๖** เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐% ทั้งนี้เงินเหลือจ่ายได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและให้กรมดึงเงินกลับแล้ว แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอใช้เงินเหลือจ่าย คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

มาในเร็วๆ นี้ และทางสำนักงานก็จะเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรายที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอเพื่อบประมาณโอนเงินมาจะได้ลงนามได้เลย

๓๔. งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดราชบุรี) งบกลุ่มจังหวัด งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๗๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท **รายการที่ ๑๓** ปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมพื้นที่วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหารและวัดเกาะนัมมทาปทวัญญาราม งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ ซึ่งได้ตัวผู้รับจ้างแล้วแต่ผู้รับจ้างไม่มาทำสัญญาจ้าง ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง **รายการที่ ๑๔** การก่อสร้างลานกางเต็นท์ ขนาด ๕,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๔๙,๔๐๐ บาท อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีเป็นผู้รับผิดชอบ ได้ยกเลิกโครงการและนำงบประมาณไปทำโครงการใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไป ส่วนรายการงบลงทุนรายการอื่นได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ยกเว้นงบประมาณในส่วนของเงินเหลือจ่ายซึ่งอาจจะยังไม่ปรากฏในระบบ GFMS งบประมาณเหลือจ่ายได้อนุมัติทั้งหมด ๒๗,๙๑๔,๐๐๐ บาท เป็นงบลงทุนทั้งหมด ๗ กิจกรรม ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนและติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้ามีรายงานผลความก้าวหน้ายังงจะรายงานผลในครั้งต่อไป

๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐ กว่าล้านบาท **รายการที่ ๑** อยู่ระหว่างเบิกจ่าย **รายการที่ ๒ - ๔** อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน **รายการที่ ๕** แจ้งลงนามในสัญญา **รายการที่ ๖ - ๑๒** อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน **รายการที่ ๑๓** แจ้งลงนามสัญญาแล้ว **รายการที่ ๑๔ - ๑๖** อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน **รายการที่ ๑๗** เป็นเงินเหลือจ่าย ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลางครั้งที่ ๒ เนื่องจากประกวดราคาครั้งแรกไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก **รายการที่ ๑๘** อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน **รายการที่ ๑๙** อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา **รายการที่ ๒๐ - ๒๒** อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน **รายการที่ ๒๓** เป็นเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างการพิจารณาผล **รายการที่ ๒๔** อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง **รายการที่ ๒๕ - ๔๘** เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐%

๓๖. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนจำนวน ๑๐ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๙๔.๖๗ ล้านบาท **รายการที่ ๙, ๑๐** ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ กิจกรรม **รายการที่ ๑** ปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัด จะก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่จะได้ก่อหนี้ผูกพัน ผลการเบิกจ่ายของงบลงทุนของกลุ่มจังหวัด เป็นเงิน ๒๙๔ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๔๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็น ๑๔.๔๐% ผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๑๒ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมดของปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ มีเงินเหลือจ่ายอยู่ จำนวนเงิน ๒๘ ล้านบาทเศษ ได้รับอนุมัติเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. ไปเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการใน y๒ กับต่อยอด y๑ จำนวนเงิน ๒๘.๑ ล้านบาท โดยเป็นของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จำนวน ๒ รายการ **วงเงินประมาณ ๕.๔ ล้านบาท อพท.๗ อยู่ที่สุพรรณบุรี** จำนวนเงิน ๑๕.๐๖ ล้านบาท ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๗.๕ ล้านบาท เหลืออีกประมาณ ๓ ล้านบาท ยังไม่ได้พิจารณาไปใช้จ่ายอะไร

๓๗. สำนักงานจังหวัด ราชบุรี เป็นงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน ๖ รายการ **รายการที่ ๑** โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา เงิน ๓.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง **รายการที่ ๒ - ๖** ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว

๓๘. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี มีโครงการหลักอยู่ ๒ โครงการในงบลงทุน **รายการที่ ๑ - ๑๐** เป็นโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนาโมเดล ซึ่งขณะนี้ มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๔๘ แปลง ได้ทำ PO ไปแล้ว ๔ แปลง เพราะฉะนั้นจะเหลือที่ยังไม่ได้ทำ PO อีก

๔๔ แปลง ปัญหาอุปสรรคก็คือตอนนี้ได้ส่งแบบแปลนที่เหลือ ๔๔ แปลงให้กรมการพัฒนาชุมชนหาวิศวกร
รับรองแบบ เลยทำให้เกิดความล่าช้า อีกโครงการจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ทอผ้าตามโครงการพัฒนาระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ ๖๖๔,๐๐๐ บาท ได้ทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓๙. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มี ๒ รายการ ยอดรวมประมาณ ๑๕ ล้านบาทเศษ
รายการที่ ๑ เป็นครุภัณฑ์ชุดทดลองพื้นฐานระบบสมองกลฝังตัวพร้อมอุปกรณ์ประยุกต์ ได้รับงบประมาณจัดสรร
๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๒,๕๓๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท
ซึ่งทางวิทยาลัยได้ทำหนังสือแจ้งยอดเงินคงเหลือกับต้นสังกัดแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม และได้ทำการตรวจรับ
พร้อมกับส่งเรื่องตั้งเบิกที่เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน เรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ เป็นสิ่งก่อสร้างอาคารแพลตฟอร์ม ได้รับ
งบประมาณ ๑๒,๖๔๑,๘๐๐ บาท จัดจ้างก่อสร้างในราคา ๑๑,๐๙๕,๓๔๑ บาท คงเหลือ ๑,๕๔๖,๔๕๙ บาท
ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว คาดว่าต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี และทำหนังสือแจ้งยอดเงินคงเหลือกับ
หน่วยต้นสังกัดว่าจะขอกลับมาใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม คาดว่าปลายเดือนนี้จะเป็น
การตรวจรับงานงวดแรก

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเย็นจิต จิวนานนท์)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศิรินทร์ สุขแจ่ม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ