

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหน่วยงานที่มีงบลงทุน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ประธาน
๒. พันโทหญิงกิ่งกมล ศิริเอก	แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖	กรรมการ
๓. พันเอกสุรเชษฐ คำพุด	แทนเจ้ากรมการทหารช่าง	กรรมการ
๔. นางปนัดดา เพ็งแป้น	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๕. นางสาวจรงรัก ศรีทิพย์	แทนผู้อำนวยการสมทบพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑	กรรมการ
๖. นางสาวอริญญา คำชื่น	แทนผู้อำนวยการสมทบพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒	กรรมการ
๗. นางสุกัญญา พิมพ์มัน	แทนผู้อำนวยการสมทบพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี	กรรมการ
๘. นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗	กรรมการ
๙. นางญาดา แซ่มฉลี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี	กรรมการ
๑๐. นายสมเกียรติ ทรัพย์สัตย์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี	กรรมการ
๑๑. นางสาวฉลองรัตน์ แจ่มพะเนียด	แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๑๒. นายกิตติ์ชญาต เสมคำ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี	กรรมการ
๑๓. นางอภิรดา ชนะบรรพต	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ๑	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่	คลังจังหวัดราชบุรี	เลขานุการ
๑๕. นายศิรินทร์ สุขแจ่ม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พันโทสิทธิ ไชยเดชกำจร	กรมการทหารช่าง
๒. พันตรีปฐมพงษ์ เข้มขาว	กรมการทหารช่าง
๓. นางนิตยา มะลิขาว	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
๔. นางสาวรัตนติมา เจียมดวง	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี
๕. นายชัยชนม์ เกษศรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
๖. นางสาวนันทิดา รื่นนุสาน	สำนักงานจังหวัดราชบุรี
๗. นางสาวเย็นจิต จิวนานนท์	สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี

๘. นางจันทร์เพ็ญ	มารศรี	สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
๙. นางสาวชญาณิชฐ์	หล้าผาสุข	สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
๑๐. นางสาวจามจุรี	บุญสูง	สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
๑๑. นางสาววันชนก	ทะทอง	สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีติดภารกิจ และมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) เป็นประธานในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๔ ได้กำหนดภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๗๖.๘๙ อยู่ลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๐.๘๔ อยู่ลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในเดือนกันยายนเป็นครั้งสุดท้ายของสิ้นปีงบประมาณ จะเห็นว่าการจัดลำดับผลการเบิกจ่ายในเดือนก่อนๆ อยู่ลำดับที่ดี ต่อมาผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ไม่ค่อยดี จะต่างกันตรงจุดทัศนียมเนื่องจากโครงการต่างๆ ของส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และใกล้สิ้นปีงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดได้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม ปีหน้าจะต้องวางมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้หน่วยงานช่วยเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค.64-30 ก.ย.64)	
งบประจำ	4,758.14	87.59	4,215.02	88.59	4,302.61	90.43	100
งบลงทุน	4,009.70	1,057.09	2,526.42	63.01	3,583.51	89.37	100
ภาพรวม	8,767.84	1,144.68	6,741.44	76.89	7,886.12	89.94	100

งบกรมจังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค.64-30 ก.ย.64)	
งบประจำ	24.72	2.26	9.91	40.09	12.17	49.23	100
งบลงทุน	204.61	107.31	70.39	34.40	177.70	86.85	100
ภาพรวม	229.33	109.57	80.30	35.02	189.87	82.79	100

งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค.64-30 ก.ย.64)	
งบประจำ	25.26	11.61	6.68	26.44	18.29	72.41	100
งบลงทุน	287.87	166.61	81.82	28.42	248.43	86.30	100
ภาพรวม	313.13	178.22	88.50	28.26	266.72	85.18	100

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564						
รายการ	งบประมาณที่ กันไว้เบิก (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ (%)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,580.79	190.64	1,345.05	85.09	235.74	14.91
ภาพรวม	1,580.79	190.64	1,345.05	85.09	235.74	14.91

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดราชบุรี)							
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค.64-30 ก.ย.64)	
งบประจำ	5.05	0.10	4.23	83.76	4.33	85.74	100
งบลงทุน	96.58	15.00	44.81	46.40	59.81	61.93	100
ภาพรวม	101.63	15.10	49.04	48.25	64.14	63.11	100

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดราชบุรี)							
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564							
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ผลใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%) มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค.64-30 ก.ย.64)	
งบประจำ	2.12	0.40	0.88	41.51	1.28	60.38	100
งบลงทุน	92.18	53.23	21.74	23.58	74.97	81.33	100
ภาพรวม	94.30	53.63	22.62	23.99	76.25	80.86	100

รายงานผลเบิกจ่ายเงินกู้ของโควิด-2019						
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564						
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (PO) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ คงเหลือ (%)	
งบประจำ	208.68	0.32	187.38	89.79	21.30	10.21
งบลงทุน	184.87	47.63	23.98	12.97	160.89	87.03
ภาพรวม	393.55	47.95	211.36	53.71	182.19	46.29

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในงบลงทุนเป็นรายโครงการต่างๆ สำหรับวันนี้ มีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๘ จำนวน ๔๕ หน่วยงาน แต่ด้วยมาตรการเฝ้าระวังและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และหน่วยงานที่ไม่ได้เชิญมา ทางฝ่ายเลขานุการได้มีการประสานงานกับหน่วยงานตามลำดับที่ ๑- ๒๙ จะเป็นรายการที่ทางฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้รายงาน จึงเชิญหน่วยงานมาชี้แจง จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ตามลำดับที่ ๓๐ - ๔๕ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เลขานุการ	ลำดับที่ ๑ - ๑๔ หน่วยงานได้ดำเนินการก่องหนผู้กัพนได้ร้อยละ ๑๐๐
	ลำดับที่ ๑๕ - ๑๗ หน่วยงานได้ดำเนินการก่องหนผู้กัพนแล้วเป็นเงินเหลือจ่ายรอการ
โอนกลับส่วนกลาง	
	ลำดับที่ ๑๘ - ๑๙ หน่วยงานได้ดำเนินการก่องหนผู้กัพนแล้วและมีการเบิกจ่ายเป็น
บางส่วน	
	ลำดับที่ ๒๐ - ๒๓ หน่วยงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว
	ลำดับที่ ๒๔ หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพฯ ได้รับจัดสรร
เดือนกันยายน ๒๕๖๔	
	ลำดับที่ ๒๕ หน่วยงานอยู่ระหว่างทำราคากลาง จำนวนเงิน ๑.๔ ล้านบาทได้รับจัดสรร
เดือนกันยายน ๒๕๖๔	
	ลำดับที่ ๒๖-๒๙ เบิกจ่ายลักษณะจ้างเหมา/ดำเนินการเอง/ค่าควบคุมงาน/ค่าสำรวจ
ออกแบบ	

๓๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๕๐ โครงการ ได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยทุกโครงการแล้ว ซึ่งข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๕๗ โครงการ โดยมีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓๑ โครงการ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน รวมทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๑.๓๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๙ สำหรับ โครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ คือ โครงการที่ ๑,๒,๓๓ - ๓๖,๗๓ - ๗๙ เป็นเงิน ๑๓.๐๙๑ ล้านบาท สำหรับโครงการที่เหลืออีก ๔๙ โครงการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ

๓๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี มีงบประมาณในส่วนของสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๓.๗ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๑ - ๑๓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๑ ล้านบาทเศษ และดำเนินการ ก่องหนผู้กัพน (PO) แล้ว จำนวนเงิน ๑.๒ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ และทำเรื่องส่งคืนงบประมาณให้กรม จำนวนเงิน ๑.๕ ล้านบาทเศษ ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย

๓๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒ ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๑๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๔๓,๘๕๖,๗๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด ๑๕๒ รายการ รายการที่ ๑ - ๕,๒๖ เป็นระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโรงเรียน ๖ โรงเรียน ได้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๓๙ - ๔๗ เป็นค่าอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียน ๙ โรงเรียน ได้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๔๘ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหุบกระเทียม เป็นงบผูกพัน ๓ ปี ได้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายตามงวดงาน รายการที่ ๔๙ - ๕๐ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดอมรญาติและโรงเรียนวัดเขาพระ ได้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายตามงวดงาน

เลขานุการ ๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการที่ ๙,๑๐,๑๓ เป็นเงินเหลือจ่ายที่เพิ่งได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นเงินเหลือจ่ายแล้วก็ดำเนินการประกาศ e-bidding เรียบร้อยแล้ว เป็นการก่อสร้าง ๒ รายการ และสำหรับวงจรมัด ได้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างอยู่ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

๓๔. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) โครงการที่ ๑,๒ เป็นการก่อสร้างท่อส่งและติดตั้งระบบกระจายน้ำ สัญญาเริ่มวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ โครงการที่ ๓ - ๑๓ เป็นโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบจุ่มได้น้ำ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๕๒.๓๖ คงเหลือ ๒,๓๔๐,๑๔๑ บาท จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ ส่วนโครงการที่เหลือได้แก่ โครงการที่ ๑๔ - ๑๙ เป็นค่าจ้างแรงงาน(คนงาน) ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓๕. สำนักงานจังหวัด จะเป็นงบกรม สป. ก็คืองบกลางของรองนายกรัฐมนตรี มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑ โครงการ จะเหลือ ๑๓ โครงการ ใน ๑๓ โครงการ ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ ส่วนโครงการที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๙ โครงการ ใน ๙ โครงการจะมีอยู่ ๖ โครงการที่ต้องส่งให้กองคลัง สป. ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ ก็คือ ของอำเภอ ดำเนินสะดวก ๒ โครงการ อำเภอบางแพ ๒ โครงการ อำเภอปากท่อ ๒ โครงการ เหลืออีก ๒ โครงการเป็นของอำเภอเมืองราชบุรีกับอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งจังหวัดมีหนังสือเร่งรัดให้ส่งหลักฐานการกันเงินให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

๓๖. แขวงทางหลวงราชบุรี ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น ๕๖๔ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕ งานที่จะเบิกภายในเดือนนี้มีอีก ๓ งาน คือ รายการที่ ๑ คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ตอนนี้ได้ไปประมาณร้อยละ ๘๗ แล้ว รายการที่ ๒,๓ ต้องขอเงินไว้เบิกเหลือมปี รายการที่ ๑๔ ส่งงานเมื่อวานตรวจรับงานภายในอาทิตย์นี้ รายการที่ ๑๕ จะส่งงานวันที่ ๒๕ กันยายน ดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๖ แล้ว รายการที่ ๑๗ จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณที่คาดว่าจะส่งงานภายในเดือนนี้ทั้ง ๓ งาน คือ รายการที่ ๑,๒,๑๔ ประมาณ ๘๓ ล้านบาทเศษ

ซึ่งทางแขวงทางหลวงราชบุรีได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ว่าจะต้องได้ประมาณร้อยละ ๘๕ ภายในสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๓๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนถ่ายโอนภารกิจ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณรวม ๓๘ ล้านบาทเศษ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้ง ๑๐๐% โครงการที่ ๑,๒ เป็นโครงการเงินเหลือจ่าย ทั้งสิ้น ๑๐ ล้านบาทเศษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๓ กันยายนนี้ และจะจัดทำ PO เพื่อกันเงินต่อไป โครงการที่ ๓,๔ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๓.๓ ล้านบาทเศษ ที่จะต้องนำส่งคืน

๓๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ งบลงทุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีทั้งหมดได้รับทั้งสิ้น ๙๗ โครงการ งบประมาณ ๑๐๙ ล้านบาทเศษ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๓๒ โครงการ ขณะนี้มีเพียงรายการเดียวคือ รายการที่ ๓ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จ.กาญจนบุรี ที่ยังไม่สามารถบันทึก PO ได้ ซึ่งจากการประสานโรงเรียนแล้ว แจ้งว่าได้ดำเนินการด้วยวิธี e-bidding เพราะการเงินเกิน ๕ แสนบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ผลการพิจารณา สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ ๑๖ กันยายน และจะแจ้งให้คู่สัญญามาลงนามในสัญญาได้ในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันและทำ PO ได้ในสัปดาห์หน้า และอีกจำนวน ๖๔ รายการ จัดทำ PO ไว้ครบทุกรายการแล้ว ขณะนี้ก็มีโรงเรียนดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาแล้วก็ทยอยส่งมาเบิกเรื่อยๆ

๓๙. งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดราชบุรี) งบดำเนินงานได้มาทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ โครงการที่ ๑ - ๖ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว โครงการที่ ๗ - ๑๔ เป็นโครงการ y๒ รอบหลังล่าสุดจำนวน ๖ โครงการ และมีอีก ๒ โครงการ เป็นของแขวงทางหลวงราชบุรี อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ และวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จะเรียกลงนาม คาดว่าก่อนสิ้นเดือนกันยายนจะส่งเรื่องมากัน PO สำหรับแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ ก็คงจะส่งกัน PO ทัน โครงการที่ ๑๕ - ๒๖ ดำเนินการกัน PO เรียบร้อยแล้ว บางหน่วยก็มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าและบางหน่วยก็เริ่มส่งทยอยเบิกแล้ว โครงการที่ ๒๗,๒๘ เบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน จังหวัดจะติดตามให้ครบถ้วน โครงการที่ ๒๙ - ๓๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ ผากประเด็นในเรื่องของการจัดทำ PO เพราะว่าจะต้องมีกระบวนการจัดทำข้อมูลจากหน่วยดำเนินการที่ส่งเอกสารมาให้จังหวัดจัดทำ PO ก็คือช่วยติดตามเร่งรัดตรงส่วนนั้นเพื่อจะให้ป้องกันการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไม่ได้

๔๐. มณฑลทหารบกที่ ๑๖ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๖๙ ล้านบาทเศษ ทำ PO แล้ว ๙๗ ล้านบาทเศษ มีการเบิกจ่าย ๓๓๘ ล้านบาทเศษ คงเหลืออยู่ ๑๓๐ ล้านบาทเศษ อันนี้เป็นผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม มีรายการที่ยังไม่ได้ยอดตามเป้าหมาย ๑๑ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่าย เป็นการแจ้งเพิ่มขยายหม้อแปลงไฟฟ้าของกองพลทหารช่างจากการสอบถามทางกองพลทหารช่าง ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในวันที่

๒๐ กันยายน รายการที่ ๒ จัดหายุทธโปกรณ์ ยอด ๒๕ ล้านบาทเศษ มีทั้งหมด ๓ รายการย่อย ซึ่งเสร็จไปแล้ว ๑ รายการ อีก ๒ รายการ ได้ทำ PO ไว้แล้ว กำหนดส่งมอบ ๑ รายการ เดือนพฤศจิกายน และอีก ๑ รายการ เดือนธันวาคม จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการที่ ๓ เป็นกลุ่มงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทธโปกรณ์ โครงการจัดหายุทธโปกรณ์ของสายช่าง จะมีทั้งหมด ๕ รายการย่อย ซึ่ง ๕ รายการย่อยจะมี ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๘ ล้านบาทเศษ และจะทำสัญญาในวันที่ ๑๖ กันยายนนี้ และจะมีอีก ๒ รายการย่อย ทำ PO ไปแล้ว ๑ รายการ อีก ๑ รายการเพิ่งได้รับงบประมาณ รายการที่ ๔ โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ดำเนินการกันเงิน รายการที่ ๕ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ดำเนินการกันเงิน รายการที่ ๖ โครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน จะดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จเรียบร้อยภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน รายการที่ ๗ โครงการเสริมสร้างหน่วย ในส่วนของโครงการย่อย โครงการก่อสร้างโรงจุ ๑๕๐ คน เบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แต่ในส่วนของโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑๒๐ คน ของโรงเรียนทหารราบ จะดำเนินการกันเงิน รายการที่ ๘ โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย ในส่วนของรายการย่อย โครงการปรับปรุงห้องน้ำประจำอาคารจะดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยภายใน ๓๐ กันยายน รายการที่ ๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๑๐ โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีเนกประสงค์กองทัพบกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารช่าง จะเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔๑. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๑ รายการ รายการที่ ๑,๒ ณ ปัจจุบันก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วและจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพราะว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งสัญญาสิ้นสุดเดือนตุลาคม รายการที่ ๓ จะต้องขอเงิน ยังไม่มีการเบิกจ่าย และสัญญาข้ามปีงบประมาณ รายการที่ ๔ จะต้องขอเงินเช่นเดียวกัน ยังไม่มีการเบิกจ่าย รายการที่ ๕ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แบบ CX ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒๕/ว.๑๓๑ ซึ่งได้ประกาศเชิญชวนไปแล้วแต่ว่ามีผู้เสนอ ๔ ราย และไม่ตรงตามเกณฑ์ ทำให้ต้องมีการประกาศเชิญชวนรอบ ๒ และได้ส่งเรื่องไปที่สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการที่ ๖ ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๖.๗ ล้านบาทเศษ จะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๑๘ ล้านบาทเศษ เพราะเป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการที่ ๗ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๓๕ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๘ สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องโควิด จึงต้องขอขยายสัญญา และกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ จำนวน ๒๙ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๙ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑.๖๕๕ ล้านบาท รายการที่ ๑๐ ก่อสร้างประตูด่านน้ำ เป็นโครงการที่ทำเอง และเบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาทเศษ ในเดือนกันยายนจะเบิกจ่ายอีก ๔ ล้านบาทเศษ จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนเงิน ๓.๖ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม รายการที่ ๑๑ ขณะนี้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สัญญาสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔๒. โครงการชลประทานราชบุรี มีหน่วยงานดำเนินการทั้งหมด ๗ หน่วยงาน ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๑๗๙ โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๖.๖๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายในตาราง

ที่แนบให้ท่านประธานจะเป็นข้อมูลถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งสิ้น ๓๙๖.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๑ ซึ่งได้ประสานกับหน่วยดำเนินการที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คิดเป็นจำนวนเงิน ๔๔๔.๗๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๐ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกันเงินเหลือมปีไว้อีก ๗ โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒๑.๙๓ ล้านบาท ได้แก่ โครงการที่ ๗ งานท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จะขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๓.๑๐ ล้านบาท โครงการนี้เพิ่งจะได้รับงบประมาณมาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น ๔.๗๙ ล้านบาท ในตารางจะเห็นว่ายังไม่มี PO แต่จากการสอบถามกับหน่วยดำเนินการแล้ว ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ส่วนที่เหลือก็จะมีค่าแรงส่วนหนึ่ง และค่าวัสดุที่จะกันเงินไว้เบิกเหลือมปี โครงการที่ ๘ ก่อสร้างฝายห้วยแม่ประจัน ๑ ของโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท อันนี้จะเป็นงานจ้างเหมา สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการที่ ๙ กำแพงกันตลิ่งคลองขุดลัดราชบุรีระยะที่ ๑ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๐.๗๐ ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจัดหาวัสดุล่าช้าและต้องขอเงินค่าจ้างชั่วคราวไว้ด้วยเป็นงบดำเนินการเอง โครงการที่ ๑๑ ฝายทดน้ำหุบมะหาด โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑.๙๓ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการที่ ๒๓ ปรับปรุงไซฟอนคลองส่งน้ำ ๑๕๙๕ - ๑๖๐๐ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๘.๗๓ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการที่ ๒๗ โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ร.๕ ขวา ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑.๙๗ ล้านบาท เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคช่วงฝนตกหนัก และมีการระบายน้ำในปริมาณที่มาก ทำให้หน่วยงานทำงานล่าช้าไปจึงจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีเป็นงบดำเนินการเอง โครงการที่ ๑๔๖ โครงการก่อสร้างสะพาน ค คล. คลองส่งน้ำสาย ๕ ซ้าย ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๔.๖๑ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จะมีทั้งสิ้น ๗ โครงการที่มีการกันเงิน ส่วนโครงการอื่นๆ ที่มีเงินจัดสรรคงเหลืออยู่ส่วนใหญ่อีกจะเป็นค่าแรง ซึ่งจะเบิกจ่ายหมดในสิ้นเดือนกันยายนนี้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายกำลังเร่งดำเนินการส่งเงินคืน

๔๓. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ได้รับงบประมาณ ณ วันนี้ จำนวนเงิน ๔๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๒๙๕,๙๒๓,๖๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๓ รายการที่ ๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐ ทั้งหมด ๗ รายการ จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือมปี รอบที่แล้วที่บอกว่าแค่ ๔ รายการ คือ รายการที่ ๗,๘,๙,๑ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการที่ ๒,๓,๔ ที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เพราะว่างานไม่เสร็จ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ ๑๐๐% แต่สัญญาหมดแล้ว ก็คืองานไม่เสร็จ รายการที่ ๕,๖,๓๕,๓๗,๓๘,๓๙,๔๐,๔๑,๔๒ เป็นงานดำเนินการเองที่จะไว้ซื้อวัสดุ ค่าแรง ค่าจ้างเบี้ยเลี้ยง รายการที่ ๑๑ - ๓๑ เป็นโครงการที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกไปแล้ว ๑๑ รายการ เหลืออีก ๑๐ รายการ จะส่งงานภายในเดือนนี้ รายการที่ ๓๒ ส่งมอบงาน

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ รายการที่ ๓๓ ส่งมอบงานวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ดำเนินการตรวจรับวันนี้ รายการที่ ๓๔ ส่งมอบงานวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีการปรับลดค่างานอยู่ประมาณ ๑.๕ ล้านบาท ตอนนี้ เพิ่งอนุมัติปรับลดค่างานผ่าน เพราะได้มีการเบิกบางส่วนแล้ว ทางหน่วยงานได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง ขอให้ยกเลิก PO เพื่อที่จะทำ PO ใหม่ และจะมีเงินเหลือจ่ายก็จะได้แจ้งกรมคืนเงิน


๔๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๑๐๔ โครงการ เป็นเงิน ๙๖ ล้านบาทเศษ ได้ดำเนินการเบิกแล้ว ๘๔ โครงการ ยังเหลือรายการที่ ๑ - ๒๐ ซึ่งจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด เนื่องจากเป็นเงินเหลือจ่ายที่กรมเพิ่งจะโอนงบประมาณ รายการที่ ๑๐,๒๐ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๑๕ จะไม่มีเงินงบประมาณในรายการที่ ๑๕ ขณะนี้ กรมได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว และในส่วนที่โครงการที่ยังไม่มาอีกคาดว่าจะประมาณ ๑๐ กว่าล้านบาท และยังมีเงินกู้โควิดที่กำลังจะเข้ามา

๔๕. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายการที่ ๑ ปรับปรุง ดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ทางกรมบัญชีกลางได้ทำหนังสือชี้แจงผลพิจารณาอุทธรณ์มาแล้ว ได้รับหนังสือ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาผลเร่งรัดดำเนินการและประกาศผู้ชนะ เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายการที่ ๒ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองข้าวเหนียว รายการนี้ได้รับแจ้งว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ แต่ตอนนี้จากการติดตามงานของทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานน่าจะมีปัญหา จำเป็น จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี รายการที่ ๓ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่กาญจนบุรี ได้ตรวจรับงาน ๑๐๐% แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย รายการที่ ๔ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุ่มม่วง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ รายการที่ ๖ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อม ระบบกระจายน้ำที่กาญจนบุรี ขณะนี้อยู่ในการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% รายการที่ ๗ ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำที่กาญจนบุรี สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่ว่าผู้รับจ้างชะลองาน โครงการนี้ เหตุผลคล้ายๆ กับหน่วยงานอื่น เรื่องค่าปรับ ๐% แล้วมีโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลือปีเป็นงบกลาง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะต้องถูกพับไป ผู้รับจ้างขอทำความเข้าใจกับหน่วยงานว่าขอชะลอโครงการนี้ก่อน รายการที่ ๙ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแปลงทุ่งหญ้า ๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในเดือนกันยายน จะมีแผนเบิกอีกประมาณ ๑๐ ล้านบาท รายการที่ ๑๐ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ่ง อยู่ในระหว่าง ที่จะเตรียมการเบิกจ่าย ๑๐๐% ภายในกันยายน รายการที่ ๑๑ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ได้ตรวจสอบว่ามียอดค้างอยู่ จำนวนเงิน ๐.๐๕๘ ล้านบาท ทางกรมได้ตั้งเงินกลับเรียบร้อยแล้ว ที่ไม่ได้แจ้ง ๒ รายการจะเป็นในส่วนของการคำนวณกับค่าสำรวจ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวเย็นจิต จิวานานนท์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายการประชุม
(นายศิรินทร์ สุขแจ่ม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ