



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการ ฯ

ถึง ผจก.กฟส.นวช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาค่าแรงให้เอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือส่งมอบงานลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ณ.๑ นวช. (กป.) - ๐๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. คำสั่งที่ นวช.

เรียน ผจก.กฟส.นวช.

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึงข้อ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขต ฯ บ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพัน อำเภอนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๑๖๑,๕๗๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.นวช. ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

๒ ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ ฯ ตามที่อ้างถึง ข้อ ๓. ได้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างได้รับสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินประกันการจ้างงานจำนวน ๘,๐๗๙.๐๐ บาท คิดเป็น ๕ % ของค่าจ้างตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้างข้อที่ ๓ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D ๕๑๒๔๕๖๐๐๖๑๖๐๐๐๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ - อุปกรณ์ พง. ควบคุมงานมีการเบิก - จ่ายอุปกรณ์ออกไปใช้งานครบถ้วนตามประมาณการ

๒.๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันใบสั่งจ้าง จึงถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไข

๒.๔ คณะกรรมการ ฯ ทำการตรวจสอบงานจ้าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างดำเนินการครบถ้วนตามใบสั่งจ้าง

๒.๕ ผลการตรวจสอบงานจ้างตามมาตรฐานการก่อสร้าง ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ตามมาตรฐานตามที่ กฟภ. กำหนด

๓. ข้อพิจารณา / เสนอแนะ

๓.๑ คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าการจ้างงานครั้งนี้ผู้รับจ้างปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการจ้าง คุณภาพของงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. กำหนด จึงเห็นสมควรรับมอบงานจ้างครั้งนี้ไว้และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๖๑,๕๗๐.๐๐ บาท ให้กับผู้รับจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นายวิชุด ไซยนาม)
ชผ.กป.กฟส.นวช.

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพร อมรธรรมา)

กรรมการ ฯ

ลงชื่อ

(นายเอก ใจดี)

กรรมการ ฯ

อนุมัติ

ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง

(นายปรีชา บุญผ่องศรี)

ผจก.กฟส.นวช.