



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองศิลา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายไพรัตน์ ทวีवार)

นายกเทศมนตรีเมืองศิลา



รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเมืองศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร ๐-๔๓๒๔-๖๕๐๖ ต่อ ๓๒

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ได้ดำเนินการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในการรวบรวมข้อมูล และให้ความร่วมมือในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองศิลา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
- ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	4
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	5
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	7
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
- แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9
- รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
- รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	30
- รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	31
ส่วนที่ 3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	37
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบค้ำประกันแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา	37
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อตรวจสอบค้ำประกันแผนพัฒนาท้องถิ่น	41
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	43
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	43
- ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	43
- ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	44
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	45

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศีลา สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศีลาจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองศีลาตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับพื้นที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลศีลา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองศีลาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศีลาซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองศีลา
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองศีลา
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองศีลาที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลศีลา หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศีลา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองศิลา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศิลา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลา ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองศิลา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลาต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลาเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองศิลาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศิลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองศิลาและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลา โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ขั้นตอนการรายงานผล



4. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

4.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาของเทศบาลเมืองศีลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

- แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

4.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการ ดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

(2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล มีรายไตรมาสและรายงานรายปี ดังนี้

- รายไตรมาส แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) รายงานภายในเดือน มกราคม 2564

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) รายงานภายในเดือน เมษายน 2564

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2564

ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2564

- รายงานผลปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ครั้งที่ 2 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)

รายงานภายในเดือน ธันวาคม 2564

(3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศิลา ประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศิลาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองศีลาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองศีลาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศีลา

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ตุลาคม 63 – กันยายน 64)

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองศีลาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองศีลา ที่กำหนดยุทธศาสตร์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และแผนชุมชนตำบลศีลา เทศบาลเมืองศีลา

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (เป้าประสงค์)

1. ประชาชนได้รับบริการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขสาธารณสุขปลอดภัย สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียร และอบายมุข

3. จำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการครบทุกด้าน

4. สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง

5. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน

6. ประชาชนอยู่ในเมืองและชุมชน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัยจากมลพิษ

7. เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3) วิสัยทัศน์

“ศีลาเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

เทศบาลเมืองศิลาได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ และเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานเทศบาลเมืองศิลา ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่เทศบาลเมืองศิลาได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการพัฒนา	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	-
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	-
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศีลา

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองศีลา ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน และธันวาคมของทุกปี

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองศีลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1.2) รายงานผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง

- เดือน เมษายน 2564 (ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

- เดือน ธันวาคม 2564 (ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	205	91,423,535.45	119	59,014,315.65	128	78,683,440.00	159	212,427,060.00	136	134,242,100.00
2. การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	12	1,420,000.00	12	1,420,000.00	13	3,910,000	15	6,435,100.00	15	6,435,100.00
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	77	73,729,470.00	96	81,625,740.00	107	90,431,850.00	126	103,541,635.00	137	103,445,830.00
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน	9	1,722,400.00	7	1,626,300.00	7	1,722,400.00	9	2,734,200.00	9	2,734,200.00
5. การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	19	905,150.00	18	838,000.00	18	845,000.00	20	1,975,000.00	19	1,050,500.00
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15	603,182,200.00	13	2,213,600.00	14	2,713,600.00	13	1,334,500.00	14	1,773,150.00
7. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	32	5,622,540.00	32	3,800,000.00	32	4,870,000.00	34	4,498,000.00	34	5,410,000.00
รวม	369	778,005,295.45	297	150,587,955.65	319	183,179,290.00	376	322,549,495.00	364	255,090,880.00

2.1 จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบาลบุญญิตงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 130 โครงการ
งบประมาณ 95,160,723.00.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	60	26,647,050.00
2. การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	7	383,700.00
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีความรู้ที่ดียิ่งขึ้น	36	65,610,700.00
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน	2	152,400.00
5. การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	1,005,000.00
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7	227,500.00
7. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	12	1,134,373.00
รวม	130	95,160,723.00

- สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์พัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
1.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	60	8	-	52
2.การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	7	2	-	5
3.การพัฒนาคนและสังคมให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	36	19	-	17
4.การแก้ไขปัญหาความยากจน	2	1	-	1
5.การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	2	-	4
6.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7	4	-	3
7.การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	12	8	-	4
รวม	130	44	-	86

หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 52 โครงการ มีการกักเงินและยกไปจ่ายขาดเงินสะสม 1/64

โดยแบ่งเป็น

1) โครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ยุทธศาสตร์พัฒนา	โครงการที่ได้รับอนุมัติ		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	%	งบประมาณ	จำนวน	%	งบประมาณ	จำนวน	%	งบประมาณ
1.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	60	26,647,050.00	8	13.33	2,013,962.16	7.55	-	-	52	86.66	24,611,250.00
2.การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	7	383,700.00	2	28.57	110,774.60	28.87	-	-	5	71.42	272,700.00
3.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	36	65,610,700.00	19	52.77	61,527,711.47	93.77	-	-	17	47.22	1,785,000.00
4.การแก้ไขปัญหาความยากจน	2	152,400.00	1	50.00	133,515.00	87.60	-	-	1	50.00	17,400.00
5.การส่งเสริมชนบทชนบทนิยมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	1,005,000.00	2	33.33	599,609.00	59.66	-	-	4	66.66	290,000.00-
6.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7	227,500.00	4	57.14	73,555.00-	32.33	-	-	3	42.85	124,500.00-
7.การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	12	1,134,373.00	8	66.66	386,794.75	34.09	-	-	4	33.33	360,000.00
รวม	130	95,160,723.00	44	33.84	64,845,921.98	68.14	-	-	86	66.15	27,460,850.00
											28.85

2) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ และไม่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ยุทธศาสตร์พัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีความรู้ที่ดียิ่งขึ้น	5	3	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ปัญหาคาวยากจน	1	1	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	7	-	2
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	9	7	1	1
รวม	24	20	1	3

รายละเอียดปรากฏในเอกสาร หน้า 27 - 28

3) โครงการที่ใช้งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีความรู้ที่ดียิ่งขึ้น	4	254,490.00
รวม	4	254,490.00

รายละเอียดปรากฏในเอกสาร หน้า 29

2.2 จำนวนโครงการที่ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- งบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	11	3,843,899.00
รวม	11	3,843,899.00

รายละเอียดปรากฏในเอกสาร หน้า 30

2.3 จำนวนโครงการที่ใช้งบประมาณในปี พ.ศ. 2563

1) โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	51	22,393,863.30
รวม	51	22,393,863.30

รายละเอียดปรากฏในเอกสาร หน้า 31 - 35

2) งบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	10	2,706,200
รวม	10	2,706,200

รายละเอียดปรากฏในเอกสาร หน้า 36

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวน 44 โครงการ งบประมาณ 64,845,921.98 บาท

15

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยสุริยงค์ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 เขต 2	กองช่าง	62,000.00	58,913.28	3,086.72	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ เขต 3 บ้านศิลา เส้นหมู่28 - ทุ่งนาทุกกว้าง	กองช่าง	619,000.00	614,278.10	4,721.90	
3	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ เขต 3 บ้านท่าแก หมู่ที่ 6	กองช่าง	200,000.00	200,000.00	-	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 3 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17 จากเส้นทาง รถไฟ-บ้านศิลา	กองช่าง	220,000.00	216,903.61	3,096.39	
5	โครงการค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะหมู่บ้านเอื้ออาทร หลังวัดป่า รัตนมงคล บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26	กองช่าง	200,000.00	199,257.12	742.88	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนคลอง 3L บ้านโกทา หมู่ที่ 25	กองช่าง	379,000.00	378,983.37	16.63	
7	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (จากเส้นหลังโรงเรียนถึงบ้านหวมดเชษฐ์)	กองช่าง	317,000.00	315,626.68	1,373.32	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
8	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน กอง การศึกษา	กองการศึกษา	38,800.00	30,000.00	8,800.00	
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน						
9	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาล	103,000.00	102,959.00	41.00	
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
2.2 แผนงานการศึกษา						
10	โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศิลา	กอง การศึกษา	8,000.00	7,815.60	184.4	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.1 แผนงานการศึกษา						
11	โครงการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาการศึกษา	กอง การศึกษา	25,000.00	23,702.00	1,298.00	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อ ดำเนินการเบิกหักผลส่งให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองศีลา - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง วันให้แก่ักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	กอง การศึกษา	1,782,700.00 1,136,800.00	855,732.71 -	926,967.29 1,136,800.00	
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองศีลา	กอง การศึกษา	394,400.00	-	394,400.00	
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	221,500.00	-	221,500.00	
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กอง การศึกษา	30,000.00	-	30,000.00	
13	อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลเมืองศีลา	กอง การศึกษา	444,600.00	332,393.44	112,206.56	
14	อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน ในโรงเรียนศรีสังวาลย์	กอง การศึกษา	264,200.00	220,993.20	43,206.80	
15	อาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียน ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9 ขอนแก่น	กอง การศึกษา	416,900.00	393,346.00	23,554.00	
16	อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 11 แห่ง	กอง การศึกษา	2,008,200.00	1,739,685.52	268,514.48	
17	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสังกัด สพฐ.ตำบล ศีลา จำนวน 11 แห่ง	กอง การศึกษา	4,192,000.00	3,526,000.00	666,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.2 แผนงานสาธารณสุข						
18	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองศีลา	กอง สาธารณสุขฯ	150,000.00	143,053.00	2,931.00	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
19	โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ อาหารและน้ำ	กอง สาธารณสุขฯ	100,000.00	100,000.00	-	
20	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	กอง สาธารณสุขฯ	153,000.00	153,000.00	-	
21	โครงการหน่วยปฐมพยาบาล เบื้องต้นเทศบาลเมืองศีลา	กอง สาธารณสุขฯ	50,000.00	49,105.60	894.40	
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี 2564	กอง สาธารณสุขฯ	560,000.00	560,000.00	-	
23	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 2/64)	กอง สาธารณสุขฯ	6,200.00	-	6,200.00	- ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
24	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเทศบาลเมืองศีลา	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	150,000.00	-	150,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
25	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศิลาศัพเทศบาลเมืองศีลา	กอง การศึกษา	400,000.00	391,400.00	8,600.00	
26	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหา จมน้ำในเขตเทศบาลเมืองศีลา (เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 1/64)	กอง การศึกษา	100,000.00	24,400.00	75,600.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.7 แผนงานงบกลาง						
27	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	42,918,900.00	42,918,900.00	-	
28	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	9,666,000.00	9,666,000.00	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
29	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	438,000.00	430,000.00	8,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน						
4.1 แผนงานการเกษตร						
30	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบล ศิลา (โครงการต่อเนื่อง)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดเทศบาล	135,000.00	133,515.00	1,485.00	
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
31	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส เทศบาลเมืองศิลา	กอง การศึกษา	30,000.00	29,329.00	671.00	
32	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา (เพิ่มแผนฯ ครั้งที่ 2/64)	กอง การศึกษา	685,000.00	570,280.00	114,720.00	
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
33	โครงการขยะเหลือศูนย์	กอง สาธารณสุขฯ	30,000.00	30,000.00	-	
34	โครงการบ้านนอ้ายชุมชน น้อมอง	กอง สาธารณสุขฯ	28,000.00	27,945.00	55.00	
35	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยะอินทรีย์ในพื้นที่นาร่อง	กอง สาธารณสุขฯ	15,000.00	14,890.00	110.00	
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
6.2 แผนงานการเกษตร						
36	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	งานส่งเสริม การเกษตรสำนัก ปลัดเทศบาล	30,000.00	720.00	29,280.00	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
37	โครงการจัดประชุมประชาคมแบบบูรณา การท้องถิ่นระดับเมือง	กองวิชาการ และแผนงาน	50,000.00	3,150.00	46,850.00	
38	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองวิชาการ และแผนงาน	10,000.00	-	10,000.00	-ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
39	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ และทบทวนวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองศิลา	กองวิชาการ และแผนงาน	91,373.00	88,200.00	3,173.00	
40	โครงการ Big Cleaning day (กิจกรรม 5 ส) ทำดีเพื่อพ่อ	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล	13,000.00	13,000.00	-	
41	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ (โครงการต่อเนื่อง)	กองคลัง	250,000.00	16,300.00	233,700.00	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
42	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (โครงการต่อเนื่อง)	กองคลัง	300,000.00	236,224.75	63,514.25	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
7.2 แผนงานการศึกษา						
43	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	กอง การศึกษา	30,000.00	29,920.00	80.00	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
44	โครงการฝึกอบรมกระบวน การจัดทำแผนชุมชน	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	30,000.00	-	30,000.00	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
ยอดรวม			67,699,873.00	64,845,921.98	2,849,674.02	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 86 โครงการ งบประมาณ 27,446,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 เส้นแยกศาลา กลางบ้านถึงแยก MY	กองช่าง	538,350.00	-	538,350.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ส่งมอบ
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ซอย ณ พิลา	กองช่าง	514,000.00	-	514,000.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ซอยราตรี(ฝั่งทิศ ตะวันออก)	กองช่าง	332,000.00	-	332,000.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ซอยลิขิตสบาย 20	กองช่าง	560,000.00	-	560,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ส่งมอบ
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 เส้นสี่แยกกลางบ้าน ทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	กองช่าง	633,000.00	-	633,000.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอยไพฑูริย์(ต่อจาก โครงการเดิม)	กองช่าง	1,458,300.00	-	1,458,300.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ส่งมอบ
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ซอยแก่นคูณ	กองช่าง	310,300.00	-	310,300.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ซอยผมหอม(2 ฝั่ง)	กองช่าง	212,000.00	-	212,000.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ซอยสมควร	กองช่าง	114,000.00	-	114,000.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26 ซอยพูลสวัสดิ์	กองช่าง	672,000.00	-	672,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จยัง ไม่ส่งมอบ
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 ถนนบึงอีเฒ่า-ท่าแก	กองช่าง	418,100.00	-	418,100.00	ขออนุมัติกันเงิน
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 เส้นบ้านหนองไผ่ถึง บ้านหนองกุง	กองช่าง	692,000.00	-	692,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ส่งมอบ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต3 บ้านหนองกง หมู่ที่2 ซอยครุฑิน	กองช่าง	445,000.00	-	445,000.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
14	โครงการระบบระบายน้ำ คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ซอยหลังวัดอดุลย์ แก้ว	กองช่าง	500,000.00	-	500,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
15	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. เขต 1บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ซอยรุ่งโรจน์ (ฝั่งทิศตะวันออก)	กองช่าง	1,137,800.00	-	1,137,800.00	ขออนุมัติกันเงิน
16	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย พ่อทวี-ซอยกลางบ้านหนองหิน(ซอย5) เขต3 หมู่ที่ 8	กองช่าง	164,000.00	-	164,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
17	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน กลางบ้านดงพอง-ซอยโรงสีคอกหมู เขต3 หมู่ที่ 10 บ้านดงพอง	กองช่าง	619,000.00	-	619,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ส่งมอบ
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากหน้าบ้านเลขที่98/32(ต่อโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21(เขต1)	กองช่าง	507,000.00	-	507,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ส่งมอบ
19	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อบำบัด ถนนโคสุมโบ ซอย5 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19	กองช่าง	998,000.00	-	998,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
20	โครงการขยายเขตท่อประปา เขต 3 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ถนนหลังวัดสุวรรณค้ำวราม	กองช่าง	225,000.00	-	225,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
21	โครงการขยายเขตประปา (จากหลัง โรงเรียนถึง แม่สมจิตร เพ็งศรี) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 เขต 2	กองช่าง	840,000.00	-	840,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
22	โครงการขยายเขตประปา เส้น 1R 3L บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11เขต 2	กองช่าง	849,600.00	-	849,600.00	ขออนุมัติกันเงิน
23	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ ระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬา	กองช่าง	400,000.00	-	400,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
24	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ ระบายน้ำ เขต 2 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ซอยนายแผน	กองช่าง	352,000.00	-	352,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ซอยชมป่าเป้ง	กองช่าง	250,000.00	-	250,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ส่งมอบ
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 จากหมู่ที่12 ถึงหมู่ ที่19	กองช่าง	250,000.00	-	250,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ส่งมอบ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและแสงสว่าง เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 จากนายารีสอร์ท ถึง ถนนดอกคูณคอนกรีต	กองช่าง	250,000.00	-	250,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ส่งมอบ
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ซอยลิขิตสบาย 19	กองช่าง	143,000.00	-	143,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ส่งมอบ
29	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านทรัพย์ธานี	กองช่าง	30,000.00	-	30,000.00	ยกเลิกโครงการการไฟฟ้าดำเนินการแล้ว
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
30	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร	กองช่าง	959,000.00	-	959,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
31	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. เขต 2 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ถนนเส้นกลางบ้าน (ฝั่งซ้าย)	กองช่าง	1,360,000.00	-	1,360,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอยสนน้อย	กองช่าง	446,400.00	-	446,400.00	ขออนุมัติกันเงิน
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ถนนอิงมอ ซอย 2	กองช่าง	495,000.00	-	495,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ซอยกระโจมทอง	กองช่าง	200,000.00	-	200,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ซอยอุดมทรัพย์ 1	กองช่าง	190,000.00	-	190,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ซอยลิขิตสบาย 1	กองช่าง	113,000.00	-	113,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ซอยลิขิตสบาย 4	กองช่าง	225,000.00	-	225,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 2 บ้านหนองไผ่ ซอยโชคดี 5 หมู่ที่ 26	กองช่าง	225,000.00	-	225,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ซอยโขลงน้อย	กองช่าง	495,000.00	-	495,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ซอยหนองครก (เส้นข้างคลองไผ่)	กองช่าง	1,115,000.00	-	1,115,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ซอยช้างพุทธมณฑล อีสาน(ต่อจากโครงการ อบจ.)	กองช่าง	750,000.00	-	750,000.00	ขออนุมัติกันเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้าน หนองกุ้ง หมู่ที่ 17 ซอยเรืองสมุทร	กองช่าง	458,000.00	-	458,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยาย อุยอุทิศ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 (เขต 1)	กองช่าง	428,400.00	-	428,400.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมจิตร บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 (เขต 1) โครงการ ต่อเนื่อง	กองช่าง	304,000.00	-	304,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ซอยสมใจพัฒนา	กองช่าง	733,000.00	-	733,000.00	จ่ายขาดเงิน สะสม 1/64
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้ง ซอยเจริญ	กองช่าง	224,000.00	-	224,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอยู่ประจักษ์ (ฟาร์มปลา) เขต 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน	กองช่าง	418,000.00	-	418,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย 460 เขต 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน	กองช่าง	71,000.00	-	71,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
49	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นหลัง โรงเรียนไพบูลย์ เขต 3 หมู่ที่ 7 บ้านเต่านอ	กองช่าง	82,000.00	-	82,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
50	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เขต 3 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 เส้นทางทางเลี่ยง เมืองถึงด้านหลังคูโฮม(โรงแก๊ส)	กองช่าง	105,000.00	-	105,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
51	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	กองการศึกษา	100,000.00	-	100,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
52	โครงการปรับปรุงห้องโถงชั้นล่างอาคาร สำนักงาน (เพิ่มแผนฯ ครั้งที่ 3)	กองวิชาการ และแผนงาน	700,000.00	-	700,000.00	ขออนุมัติกันเงิน

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

53	โครงการฝึกอบรม อปพร.ในเขตเทศบาล เมืองศีลา (หลักสูตรทบทวน)	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาล	103,600.00	-	103,600.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
54	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	-	20,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
55	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาล	103,000.00	-	103,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
56	โครงการวันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาล	32,100.00	-	32,100.00	ยกเลิก โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
57	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาล	14,000.00	-	14,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.1 แผนงานการศึกษา						
58	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	40,000.00	-	40,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
59	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	38,000.00	-	38,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
60	โครงการเปิดบ้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองศิลา	กอง การศึกษา	35,000.00	-	35,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
61	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน	กอง การศึกษา	10,000.00	-	10,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
62	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ทักษะเด็กและเยาวชน	กอง การศึกษา	150,000.00	14,850.00	135,150.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
63	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองศิลาประจำปีงบประมาณ 2564	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	30,000.00	-	30,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
64	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	150,000.00	-	150,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
65	โครงการพลังครอบครัวเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ยั่งยืน	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	30,000.00	-	30,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
66	โครงการประชาธิปไตยชุมชนกิจกรรมอบรม แนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล เมืองศิลา	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	64,000.00	-	64,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
67	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	กอง การศึกษา	200,000.00	-	200,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
68	โครงการพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	100,000.00	-	100,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
69	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคน หลักสุตรระยะสั้น	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	42,000.00	-	42,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
70	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	50,000.00	-	50,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
71	อุดหนุนตามโครงการสนับสนุน ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักปลัด เทศบาล	100,000.00	-	100,000.00	- ผู้ของบ ประมาณไม่ได้ ทำหนังสือมา ขอรับ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.5 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
72	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศิลา	กอง การศึกษา	200,000.00	-	200,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
73	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง ขอนแก่นสัมพันธ์	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาล	150,000.00	-	150,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
74	โครงการปรับปรุงห้องกายภาพ บำบัด ห้องกายอุปกรณ์ และห้องฟิตเนส	กอง สาธารณสุขฯ	396,000.00	-	396,000.00	ขออนุมัติกันเงิน
4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน						
4.1 แผนงานการเกษตร						
75	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของเกษตรกร	ฝ่าย อำนวยการ สำนักปลัด เทศบาล	17,400.00	-	17,400.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
76	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	กอง การศึกษา	40,000.00	-	40,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
77	โครงการอบรมสืบสานวิถี วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	กอง การศึกษา	30,000.00	-	30,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
78	โครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง เทศบาลเมืองศีลา	กอง การศึกษา	170,000.00	-	170,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
79	โครงการจัดงานประเพณีทอด เทียนพรรษา	กอง การศึกษา	50,000.00	-	50,000.00	- โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
80	โครงการขยะรีไซเคิล (กิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล)	กอง สาธารณสุข	14,500.00	-	14,500.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
81	โครงการคัดแยกขยะอันตรายใน ชุมชน	กอง สาธารณสุข	55,000.00	-	55,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
6.2 แผนงานการเกษตร						
82	โครงการอนุรักษ์ลำห้วยสาธารณะ เพื่อสุขภาพ	กอง สาธารณสุข	55,000.00	-	55,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
83	โครงการพัฒนาเทศบาลให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้	กองวิชาการ และแผนงาน	30,000.00	-	30,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
84	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาลเมืองศีลา	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาล	200,000.00	-	200,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
85	โครงการวันแม่แห่งชาติ	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาล	30,000.00	-	30,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
86	โครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	กองคลัง	100,000.00	-	100,000.00	- สถานการณ์ แพร่ระบาด Covid - 19
รวม			27,460,850.00	14,850.00	27,446,000.00	

หมายเหตุ : โครงการที่นำไปจ่ายขาดเงินสะสม 1/64 เนื่องจากงบประมาณรายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ แต่โครงการยังมี ความจำเป็นจึงนำไปจ่ายขาดเงินสะสมแทน

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน			
3.1 แผนงานการศึกษา			
1	โครงการกิจกรรมไหว้ครู	กอง การศึกษา	
2	โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ในท้องถิ่น	กอง การศึกษา	
3	โครงการผลิตสื่อของเล่นจากวัสดุ เหลือใช้	กอง การศึกษา	
4	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	กอง การศึกษา	
5	โครงการปลูกผักเชิงสร้างสรรค์สุขภาพดี มีสุขกับเด็กปฐมวัย	กอง การศึกษา	
4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน			
4.1 แผนงานการเกษตร			
6	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัด เทศบาล	
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
7	โครงการกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา	กอง การศึกษา	
8	โครงการทำบุญตักบาตรถวายราชภรณ์ ถวายพระพรเทศบาลเมืองศีลา	กอง การศึกษา	
9	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เทศบาลเมืองศีลา	กอง การศึกษา	
10	โครงการหุ่นน้อยศิลป์ 5 ฝัคุณธรรม	กองการศึกษา	
11	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา	กอง การศึกษา	
12	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ	กอง การศึกษา	
13	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรักษ์ วัฒนธรรม	กอง การศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
14	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	กอง การศึกษา	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid - 19
15	โครงการกิจกรรมทำบุญตักถว้นขึ้นปีใหม่	กอง การศึกษา	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid - 19
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล			
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป			
16	โครงการจัดเก็บเอกสารด้วย QR Code	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาล	
17	โครงการมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานประจำปี งบประมาณ 2564	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาล	
18	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองศีลา	งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์ กองวิชาการ	
19	โครงการ " มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต"	งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์ กองวิชาการ	
20	โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน"	งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์ กองวิชาการ	
21	โครงการ "อบรมให้ความรู้ตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์ กองวิชาการ	
22	โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทำ คุณประโยชน์หรือเข้าในกิจกรรม ของเทศบาลเมืองศีลา	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล			
7.2 แผนงานการศึกษา			
23	โครงการ Back to School	กอง การศึกษา	
24	โครงการวันแม่แห่งชาติ	กอง การศึกษา	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid - 19

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัญชีโครงการที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณอื่น จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 254,490 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน แผนงานการศึกษา						
1	โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	25,000.00	20,000.00	5,000.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
2	การบริหารจัดการศูนย์บริการคนเทศบาลเมืองศีลา	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาล	50,250.00	50,250.00	-	
3	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาล	161,740.00	161,740.00	-	
4	โครงการปรับปรุงที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี 2564	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาล	22,500.00	22,500.00	-	
ยอดรวม			259,490.00	254,490.00	5,000.00	

รายการโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณ 3,843,899 บาท

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนายพล (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 24	กองช่าง	154,000.00	153,700.00	300.00	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนหน้าโรงเรียน อนุบาลตั้งใจ หมู่ที่ 8	กองช่าง	736,000.00	595,000.00	141,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย 16 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 23	กองช่าง	199,000.00	198,700.00	300.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย หวานใจ หมู่ที่ 21	กองช่าง	278,000.00	277,500.00	500.00	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดม่วงสี หมู่ที่ 3	กองช่าง	530,000.00	437,000.00	93,000.00	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย พร้อมมิตร 7 หมู่ที่ 7	กองช่าง	122,000.00	121,500.00	500.00	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 19	กองช่าง	568,000.00	500,000.00	68,000.00	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย รุ่งโรจน์ตลอดซอย หมู่ที่ 14	กองช่าง	392,000.00	391,500.00	500.00	กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยาเงิน หมู่ที่ 17	กองช่าง	763,000.00	450,000.00	313,000.00	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างหมู่ บ้านเมืองเอก ถึงทางเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 2	กองช่าง	532,000.00	312,000.00	220,000.00	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิทธิ วงษา หมู่ที่ 14	กองช่าง	516,000.00	406,999.00	109,001.00	กองช่าง
ยอดรวม			4,790,000.00	3,843,899.00	946,101.00	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 (สองฝั่ง) หมู่ที่ 12	กองช่าง	398,000.00	377,500.00	20,500.00	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำซอยรุ่งโรจน์ 1(ต่อจาก โครงการเดิม)บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14	กองช่าง	1,040,000.00	994,000.00	46,000.00	
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ลิขิตสบาย 16 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 23	กองช่าง	558,000.00	454,999.00	103,001.00	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำ ซอยโรงเรียนอนุบาลราตรี บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 15	กองช่าง	816,200.00	815,200.00	1,000.00	
5	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยไทยพัฒนา บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13	กองช่าง	634,000.00	604,000.00	30,000.00	
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนบึงอีเฒ่า - ท่าแก หมู่ที่ 5	กองช่าง	572,000.00	491,999.00	80,001.00	
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นถนนกลางบ้าน บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7	กองช่าง	596,000.00	492,999.00	103,001.00	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สีแยก สนามกีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 17	กองช่าง	298,000.00	282,500.00	15,500.00	
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยยายจวน บ้านศิลา หมู่ที่ 18	กองช่าง	379,000.00	378,500.00	500.00	
10	โครงการขยายเขตท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4	กองช่าง	524,000.00	318,000.00	206,000.00	
11	โครงการขยายเขตท่อประปา สก.ย่อยจาก บ้านพ่อเลิศถึงบ้านตาบ อำเภอชินนาหัน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8	กองช่าง	132,000.00	130,895.00	1,105.00	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
12	โครงการขยายเขตท่อประปา ถนนพาน ทองแท้ - ชุมชนท้ายทุ่ง บ้านเต่า หมู่ที่ 7	กองช่าง	210,000.00	202,800.00	7,200.00	
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำช่วงใต้ คูหนองท่อม 2 หมู่ที่ 3	กองช่าง	93,000.00	46,463.27	46,536.73	
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้าน (ซอยวัดบ้าน ร้างพัฒนา) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3	กองช่าง	423,000.00	406,585.09	16,414.91	
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ซอยหมู่บ้านทรัพย์ธานี หมู่ที่ 14	กองช่าง	30,000.00	29,523.91	476.09	
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ซอยหลังวัดอตุลย์แก้วมอติ หมู่ที่ 19	กองช่าง	200,000.00	197,855.14	2,144.86	
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23	กองช่าง	52,000.00	50,935.82	1,064.18	
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ซอยแสนจันทร์ฮาม หมู่ที่ 24	กองช่าง	200,000.00	61,472.12	138,527.88	
19	โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นหลังมหาลัยขอนแก่น(ตลาดเจ็พ) หมู่ที่ 27	กองช่าง	250,000.00	123,352.24	126,647.76	
20	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยกัสนุกา (ตรงข้ามอนามัย) หมู่ที่ 15	กองช่าง	200,000.00	88,187.00	111,813.00	
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม หม้อแปลงไฟฟ้า ซอยบ้านร้าง (ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4	กองช่าง	175,000.00	119,409.55	55,590.45	
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทาง บ้านแม่เต้า จันทอม หมู่ที่ 7	กองช่าง	47,000.00	39,081.45	7,918.55	
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยนาพ้อคำก้อน แก้วชาญชัย หมู่ที่ 8	กองช่าง	62,000.00	40,262.42	21,737.58	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ซอยบ้านตาไฟ หมู่ที่ 18	กองช่าง	26,000.00	24,444.29	1,555.71	
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมจิตร ใจพัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12	กองช่าง	394,000.00	376,500.00	17,500.00	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำ ซอยบ้าน ตำรวจฉนวนรังคัง บ้านเป็นสุขบ้านเกษร หมู่ที่ 15	กองช่าง	981,000.00	939,000.00	42,000.00	
27	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย เป็นสุข 2 ถึงคลอง ชลประทาน บ้าน โกทา หมู่ที่ 9	กองช่าง	1,931,000.00	1,559,900.00	371,100.00	
28	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน พิมานธานี บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3	กองช่าง	576,000.00	462,000.00	114,000.00	
29	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแรมมี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21	กองช่าง	1,491,000.00	1,229,000.00	262,000.00	
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเจ็ด(แยกซ้าย) บ้านหนองกง หมู่ที่ 2	กองช่าง	516,000.00	470,000.00	46,000.00	
31	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ บ้านหนองกง หมู่ที่ 17	กองช่าง	531,000.00	450,000.00	81,000.00	
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจินดาโรจน์ บ้านหนองกง หมู่ที่ 17	กองช่าง	682,000.00	475,500.00	206,500.00	
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแคนจันทร์ บ้านศิลา หมู่ที่ 1	กองช่าง	95,000.00	89,000.00	6,000.00	
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศิลา ถนนศิลาหนองอีตู(เชื่อมต่อ โครงการเดิม) หมู่ที่ 28	กองช่าง	618,000.00	425,000.00	193,000.00	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน						
35	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ถนนเส้นกลางบ้าน(ฝั่งซ้าย) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16	กองช่าง	475,000.00	456,500.00	18,500.00	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย อำพร กัสณุกา ถึงแยกไปบ้านหนองหิน หมู่ที่ 22	กองช่าง	494,000.00	480,500.00	13,500.00	
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย เฉลียง ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็ด บ้านศิลา หมู่ที่ 1	กองช่าง	373,000.00	360,500.00	12,500.00	
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นคลอง ชลประทาน (ซอย 1) บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7	กองช่าง	170,880.00	170,500.00	380.00	
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำ ซอยพลีสถิต บ้านดอน หญ้านาง หมู่ที่ 20	กองช่าง	781,000.00	625,999.00	155,001.00	
40	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยโสภา หมู่ที่ 12	กองช่าง	406,000.00	374,500.00	31,500.00	
41	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 13	กองช่าง	278,000.00	256,500.00	21,500.00	
42	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่มเย็น บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24	กองช่าง	755,000.00	630,000.00	125,000.00	
43	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย4อ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3	กองช่าง	515,000.00	440,000.00	75,000.00	
44	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแสงจันทร์3 บ้านโกทา หมู่ที่ 25	กองช่าง	140,000.00	139,500.00	500.00	
45	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแผ่นดินทอง บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13	กองช่าง	269,000.00	268,500.00	500.00	
46	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 6 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13	กองช่าง	320,000.00	319,500.00	500.00	
47	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเคหะ ทหารม้า หมู่ที่ 13	กองช่าง	1,452,000.00	1,416,500.00	35,500.00	
48	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.จากถนนกลางบ้าน - ห้วยศิลา บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7	กองช่าง	1,727,000.00	1,725,000.00	2,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
49	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21	กองช่าง	939,000.00	938,000.00	1,000.00	
50	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนม่วง ถนนหลังศูนย์สถานพินิจ (ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 19	กองช่าง	470,000.00	469,000.00	1,000.00	
51	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยท่าแก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6	กองช่าง	76,000.00	76,000.00	-	
ยอดรวม			25,371,080.00	22,393,863.30	2,977,216.70	

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 โครงการที่ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,706,200 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านบึงอีเฒ่าหมู่ที่ 5 เส้น ริมบึงอีเฒ่า (ข้างวัด)	กองช่าง	178,000.00	177,700.00	300.00	
2	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้านหน้ากสน. บ้านดงพอง หมู่ที่ 10	กองช่าง	266,000.00	264,500.00	1,500.00	
3	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.จากถนนมิตรภาพถึงหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24	กองช่าง	697,400.00	485,500.00	211,900.00	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเรียง สมุทร บ้านหนองกง หมู่ที่ 17	กองช่าง	402,000.00	401,500.00	500.00	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุทัยศ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2	กองช่าง	448,000.00	447,500.00	500.00	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเส้น ข้างทาง รถไฟตรงข้ามวัดป่าเทพนิมิต บ้านหนองกง หมู่ที่ 17	กองช่าง	126,000.00	122,700.00	3,300.00	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันท บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26	กองช่าง	150,000.00	149,600.00	400.00	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทอง ขาวอุทัยศ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3	กองช่าง	158,400.00	158,000.00	400.00	
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน						
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศาลากลางบ้าน บ้านศิลา หมู่ที่ 1	กองช่าง	254,000.00	253,700.00	300.00	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำ ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 9	กองช่าง	246,000.00	245,500.00	500.00	
ยอดรวม			2,925,800.00	2,706,200.00	219,600.00	

ส่วนที่ 3

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา โดยเทศบาลเมืองศิลาดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เดิม จึงมีผลการประเมินยุทธศาสตร์ ตามการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติสรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.77	98.85
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.77	98.85
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	58.66	97.76
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา	10	9.77	97.70
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	9.77	97.70
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9.77	97.70
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.88	97.60
	3.5 กลยุทธ์	5	4.88	97.60
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.88	97.60
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.88	97.60
	3.8 แผนงาน	5	4.88	97.60
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.88	97.60
รวมคะแนน		100	98.20	98.20

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

- รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองศิลา	20	19.76
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	2.88
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	2
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	2	2
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	2
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองศิลา	3	2.88
	รวม	20	19.76

2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	19.88
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศีลา นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	5	4.88
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	3
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	3
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	3
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	3
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	3	3
รวม		20	19.88

3. ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3	ยุทธศาสตร์	60	58.59
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	9.77
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	9.77
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	9.77
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลเมืองศิลาต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลเมืองศิลาและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	4.88
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองศิลาที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	4.88
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	4.88
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองศิลาซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	4.88
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลาที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	4.88
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา	5	4.88
รวม		60	58.59

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

- สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองศิลา เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	100
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.88	98.80
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.88	98.80
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	100
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	60	100
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	100
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5	100
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	100
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5	5	100
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5	100
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	100
รวมคะแนน		100	99.76	99.76

3. การกำหนดรูปแบบ/วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีข้อสรุปให้ใช้กรอบในการติดตามและประเมินผลในปี พ.ศ. 2565 โดยใช้แบบประเมิน 2 แบบ คือ

- แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศีลา
- แบบที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศีลา

เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศีลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองศีลา เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองศีลา เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองศีลา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศีลาทราบ

2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(KPI) เทศบาลเมืองศีลา ที่นำไปต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา กำหนดให้มีการประชุม ปีละ 2 ครั้ง

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองศีลาได้ตั้งงบประมาณไว้ 95,160,723.00 บาท เพื่อพัฒนาและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศีลา ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
 - มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมืองอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
- 2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 - มีการพัฒนาคนให้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
 - มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
 - มีการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 4) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
 - 1) มีการพัฒนาด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ สู้ชุมชนเข้มแข็ง
 - 2) มีการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 1) มีการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
 - 2) มีการอนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 3) มีการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้
- 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 1) มีการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน
 - 2) มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
 - 3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 - 1) มีการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน
 - 2) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน
 - 3) มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น

- 4) มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน
- 5) มีการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งเทศบาลเมืองศีลาได้ดำเนินการโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.84 ของโครงการทั้งหมดงบประมาณ 64,845,921.98 บาท
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของโครงการทั้งหมดงบประมาณ 27,460,850.00 บาท

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองศีลา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเทศบาลเมืองศีลา ได้มีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายตลอดจนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามีการประกาศใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติของเทศบาลเมืองศีลา สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาด้านท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564	โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564	โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการที่ใช้งบประมาณอื่น
จำนวน 376 โครงการ	จำนวน 130 โครงการ	จำนวน 24 โครงการ	จำนวน 4 โครงการ

- 1) โครงการที่นำมาบรรจุในแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 158 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ $\frac{158 \times 100}{376} = 42.02$
- 2) โครงการที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 130 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ $\frac{130 \times 100}{376} = 34.57$

เทศบาลเมืองศีลาได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2565

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ปัญหาและอุปสรรค

1) การนำกิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่ครอบคลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการในแผน 376 โครงการ แต่สามารถนำไปจัดสรรงบประมาณได้เพียง 130 โครงการ

2) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปีที่ย่างไว้ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณที่ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดน้อย

3) เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามให้มีการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

4) จำนวนของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจำนวนมาก แต่รายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำกัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอและทั่วถึง

5) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดและล่าช้า ทำให้การดำเนินงานในพื้นที่เทศบาลเมืองศีลารับผิดชอบล่าช้าและจำกัดเช่นกัน

6) ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.2 ข้อเสนอแนะ

- โครงการที่ต้องประสานหน่วยงานอื่น อาทิเช่น การไฟฟ้า สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ เห็นควรประสานงานและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการของเทศบาลเมืองศีลาเป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนด

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงศักยภาพงบประมาณ และคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

- ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

2.3 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

- เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

- ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยาก และบางเรื่องอาจทำไม่ได้

- โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ