



ที่ ขร ๐๐๐๓/ว.๐๐๑๐

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนมาก ที่ ขร ๐๐๐๓/ว ๖๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเชียงรายเชิญท่านประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา
หากมีความประสงค์จะแก้ไข กรุณาแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวขอถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชญา การงาน)
คลังจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานระบบการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

โทร.- โทรสาร ๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖

E-MAIL : cri@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

๑. นายสมหวัง บุญระยอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	ประธาน
๒. นางสาวอารีรักษ์ ปัญญาไชย	(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงราย	กรรมการ
๓. นางสาวสาวรีย์ งามตา	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย	กรรมการ
๔. นายอำนาจ พันธุ์พิทักษ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย	กรรมการ
๕. นางสาวศิรินทิพย์ ปิจจะ	(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงราย	กรรมการ
๖. นางสาววณิชชา ดวงสม	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	กรรมการ
๗. นางสุภาวดี ทองทา	(แทน) ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑	กรรมการ
๘. นางสาวพวงเพชร ใจศรี	(แทน) ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒	กรรมการ
๑๐. นางอรอนงค์ ศรีนุช	(แทน) ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓	กรรมการ
๑๑. นางสุสดี เมฆอากาศ	(แทน) ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔	กรรมการ
๑๒. นางศรีญา ชัยนาท	(แทน) ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย	กรรมการ
๑๓. นางรัตนา ลูกมี	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย	กรรมการ
๑๔. นางไพรวัลย์ พิสิษฐ์กุล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑	กรรมการ
๑๕. นางช่อรัตน์ อารีย์	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย	กรรมการ
๑๖. นายอรินันท์ นาวิกนันน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย	กรรมการ
๑๗. นางสุชญา การงาน	คลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นายสุกรรณ์ คำภู	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายฐานพงศ์ ไชยงา	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรรณศรีสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวปนัดดา ดอกอินทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชวฤทธิ์ กิติรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
๒. นางสาวอ่อนหวาน ตะปวน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๓. นางสาววันวิสาข์ เพชรหมณี	ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
๔. นายวิทยา เมืองมา	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
๕. นายไพโรจน์ จักรวันนา	ครูชำนาญการ	โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
๖. นางสุนีย์ ยามี่	ครูชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัยเชียงราย

๗. นายธารสุวรรณ อุ่นเมือง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๘. นายตุลย์ธเนศ ธนินธรเดชน์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๙. นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา	ผู้อำนวยการกองคลัง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๐. นางสาวศิริวรรณ จันทวงศ์	นักวิชาการพัสดุ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๑. นางเยาวลักษณ์ สุธรรมเม้ง	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๒. นายดุสิต สุวรรณมณี	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๓. นางสาววารุณี ภูรัตนโอภา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๑๔. นางสาวณัฐพร นวลตา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๑๕. นางฉวีวรรณ สีชมพู	หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง	เทศบาลนครเชียงราย
๑๖. นางสาวทวิพันธ์ ชันเชื่อน	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลนครเชียงราย
๑๗. นางสาวมะลิวัลย์ วงค์ชัยคำ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา เขต ๓
๑๘. นางปราณี มูลเมือง	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๑๙. นางสาวรัตนดิยา ประมวลการ	เจ้าพนักงานการเกษตร	ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
๒๐. นางบุญเวส เสาร์รังษี	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
๒๑. นายวิษณุพล พรสืบ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
๒๒. นางสาววิศนันทน์ วุฒิ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดราชการ ได้มอบหมายให้นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานดำเนินการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คลังจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงไม่มีรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

คลังจังหวัดเชียงราย ๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๑๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายในฐานะเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๐๓/ว ๐๐๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่กำกับดูแลสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เป็นรองประธานหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินที่สูงเป็นกรรมการ คลังจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัดเชียงราย (สำนักงานจังหวัดเชียงราย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม :

รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

๓.๒.๑ งบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรรจำนวน ๘,๑๗๕.๑๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๖.๒๔

- ผลการเบิกจ่าย ๓,๑๙๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๙๔ จัดอยู่ลำดับที่ ๙ ของประเทศ

- ผลการใช้จ่าย ๔,๗๗๕.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๑๗ จัดอยู่ลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ

๓.๒.๒ งบรายจ่ายประจำได้รับจัดสรรจำนวน ๓,๐๕๓.๔๑ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕.๗๘

- ผลการเบิกจ่าย ๒,๒๖๓.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๑๔ จัดอยู่ลำดับที่ ๘ ของประเทศ

- ผลการใช้จ่าย ๒,๒๘๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๘๙ จัดอยู่ลำดับที่ ๘ ของประเทศ

๓.๒.๓ งบจัดสรรรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรจำนวน ๕,๑๒๑.๖๙ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕

- ผลการเบิกจ่าย ๙๒๙.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๘๖ จัดอยู่ลำดับที่ ๑๖ ของประเทศ

- ผลการใช้จ่าย ๒,๔๙๕.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๔๓ จัดอยู่ลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ

๓.๒.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี (รวมงบกลาง)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดเชียงราย มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๓๔.๑๕ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๕๓๙.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๑ ของยอดเงินกันคงเหลือ ๘๙๔.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๙

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม :

รับทราบ

๓.๓ การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานผู้เบิก ในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕- ธันวาคม ๒๕๖๕)

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณปีปัจจุบัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือแนะนำในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การเบิกจ่ายฯ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

วันที่	สถานที่
๒๙ พ.ย. ๖๕	- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ ๑/๑
๑ ธ.ค. ๖๕	- เทศบาลนครเชียงราย - วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๑๔ ธ.ค. ๖๕	- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพาน จำนวน ๑๐ แห่ง ณ ห้องประชุมอำเภอพาน ชั้น ๒ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๒๑ ธ.ค. ๖๕	- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จำนวน ๙ แห่ง ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง ชั้น ๒ อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย

จากการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันฯ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงานผู้เบิก ดังนี้

๑. การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรไม่เตรียมความพร้อมในการจัดหา จึงเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการ พบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ การปรับแบบรูปรายการฯ การแก้ไขรายละเอียดที่กระทบต่อใบจัดสรร ที่ต้องขอตกลงกับสำนักงบประมาณ

๑.๒ ความล่าช้าในการคำนวณราคากลางที่ส่วนราชการส่วนใหญ่ต้องขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จึงทำให้ปริมาณงานกระจุกตัว เนื่องจากปัญหาความไม่สอดคล้องของบุคลากรกับปริมาณงาน

๑.๓ ความล่าช้าของงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเร่งรัดการดำเนินโครงการตามงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ขาดการประสานงานภายในระหว่างกองยุทธศาสตร์ฯ กองช่าง และกองคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ภาระการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่ยังค้างท่อ ทำให้หน่วยงานต้องรับภาระบริหารงบประมาณทั้งเงินกันไว้ และเงินงบประมาณปีปัจจุบัน

แนวทางแก้ไข

๑. จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน โดยใช้ร่างพรบ.งบประมาณ (ขาวคาดแดง) เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมการภายในไว้ก่อนพรบ.งบประมาณประกาศใช้

๒. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในระดับพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว การให้

ความสำคัญต่อการบริหารงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณของเทศบาลตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่กักไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อ มิให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. ติดตามความคืบหน้า สถานการณ์ดำเนินโครงการจากรายงานสถานการณ์ก่อนนี้ รายงานจ่ายลงทุนในระบบ e-GP กรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ติดตามความคืบหน้าจากรายงานในระบบ e-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และสำนักงานคลังจังหวัด ผ่าน Group Line: เร่งรัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ประธาน	ปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจจะได้รับการแก้ไข หากผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จากการติดตามเร่งรัดงบประมาณหลายจังหวัดจะพบปัญหาเช่นเดียวกัน ผู้แทนท้องถิ่นมีประเด็นใดเพิ่มเติม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรณีเงินกันเงินพับไปหรือไม่
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัด เชียงราย	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เทศบาลตำบลเมืองพาน หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ ล้านบาท เงินสมทบ ๑๐% ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายจำนวน ๒๐ ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่ขาดจำนวน ๒๒ ล้านบาท เงินงบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานเอง
คลังจังหวัดเชียงราย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณมาจากหลายแหล่ง เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสมของหน่วยงาน เงินกู้โควิด และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งงบประมาณจัดสรรมาช่วงปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ส่งผลให้งบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย ได้เสนอแนะกับทางท้องถิ่น ในการพิจารณาโครงการให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงานแต่ละแห่ง จะสามารถดำเนินการได้กี่โครงการ โดยพิจารณาจากการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาควรจะได้รับจัดสรรงบประมาณในปีปัจจุบันเท่าไร จำนวนกี่โครงการ
มติที่ประชุม :	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา การติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเชียงราย พบว่า หน่วยงานผู้เบิกบางส่วนที่มีผลการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายงบลงทุนล่าช้า ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

จึงได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้ผูกพัน และผลการเบิกจ่ายเงินล่าช้า มานำเสนอ ความคืบหน้าปัญหาอุปสรรค จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

**(แทน) ท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย**

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๕๐ โครงการ (รวมงบกลาง) วงเงินทั้งสิ้น ๓๖๒.๔๕ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่าย ๑๒๙.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๒ คงเหลือ จำนวน ๒๓๒.๖๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๕๕ โครงการ จำนวน ๑๔๒.๑๙ ล้านบาท
- ยังไม่ลงนามในสัญญา ๒๙ โครงการ จำนวน ๙๐.๔๔ ล้านบาท โดยอยู่ระหว่าง

ขั้นตอน ดังนี้

- (๑) กำหนดคุณลักษณะ ๒๓ โครงการ จำนวน ๖๗.๐๒ ล้านบาท
- (๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ จำนวน ๑๖.๒๑ ล้านบาท
- (๓) อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ จำนวน ๔.๗๑ ล้านบาท
- (๔) พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ โครงการ จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท

เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๒๘๙ โครงการ งบประมาณ ๒๕๘.๗๓ ล้านบาท ได้รับใบอนุญาตจัดสรรงบประมาณ ๒๖๔ โครงการ จำนวน ๖๔๑.๖๒ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- (๑) เบิกจ่าย ๘ โครงการ จำนวน ๐.๔๒ ล้านบาท
- (๒) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ๑๕๓ โครงการ จำนวน ๓๒๘.๔๓ ล้านบาท
- (๓) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙ โครงการ จำนวน ๑๒๐.๗๒ ล้านบาท
- (๔) พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ๑๐ โครงการ จำนวน ๓๕.๓๔ ล้านบาท
- (๕) ได้ผู้รับจ้าง/ลงนามในสัญญา ๔๙ โครงการ จำนวน ๖๙.๒๙ ล้านบาท
- (๖) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) ๕๐ โครงการ จำนวน ๑๐๔.๕๕ ล้านบาท

**(แทน) ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล
เชียงราย**

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงินทั้งสิ้น ๓๓.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๒๓

จำนวนทั้งหมด ๑๖ งวด (งบผูกพัน ๓ ปี) สัญญาสิ้นสุด ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๙ และวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑๐ และขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงงวดที่ ๑๓ โดยผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับเป็นศูนย์ และคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๕๒.๐๐ ล้านบาท

- เครื่องฉายรังสีเรอโนภาคพลังงานสูง ๓ มิติ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๒๐.๐๐ ล้านบาท
- เครื่องจำลองและวางแผนด้านรังสีรักษา ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย วงเงิน ๓๒.๐๐ ล้านบาท

อยู่ระหว่างรายงานผลเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และส่งมอบงานพร้อมติดตั้งภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

- (แทน) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย **เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี** จำนวน ๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐.๙๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- ครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานขนาดเล็ก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๖.๔๙ ล้านบาท
 - ครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานขนาดกลางและใหญ่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๔.๔๑ ล้านบาท
- ส่งมอบและตรวจรับพัสดุวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
- เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖** จำนวน ๓ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๖.๐๐ ล้านบาท
- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างหอพักแล้วเสร็จ จำนวน ๔ หลัง ปรากฏว่าหลังคามีการรั่วซึม เพราะไม่มีเพดาน จึงมีการปรับปรุงแบบรูปทรง และกองช่างแจ้งว่าสามารถขึ้นประกาศประกวดราคาสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖
- ชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนในพืชผักและยาสมุนไพร ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๒.๐๐ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
- ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๓๔.๐๐ ล้านบาท
- เนื่องจากเป็นระบบความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยครุภัณฑ์หลายรายการ และมีรายการครุภัณฑ์บางรายการตกรุ่น จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน คาดว่าจะขึ้นประกาศสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖
- (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) **เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี** จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย วงเงินทั้งสิ้น ๙.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๔
- จำนวนทั้งหมด ๙ งวด สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๖ งวด ๑-๔ ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๕- ๖ ส่งมอบงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
- เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖** จำนวน ๓ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๗.๑๙ ล้านบาท
- โครงการสร้างป่าสร้างรายได้จังหวัดพะเยา วงเงิน ๘.๒๕ ล้านบาท
- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปทรง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
- โครงการบำรุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖ จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๗.๙๔ ล้านบาท
 - โครงการบำรุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖ จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๑.๐๐ ล้านบาท
- ดำเนินการจัดหาแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- (แทน) หัวหน้าสำนักงาน **เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี** จำนวน ๓ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๓.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
- จังหวัดเชียงราย ๓.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๕
- ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๒.๗๑ ล้านบาท
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๗.๒๘ ล้านบาท

ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๕๗๐ วัน อยู่ระหว่างรอการส่งมอบพื้นที่จากคณะกรรมการบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้าง

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๓.๒๓ ล้านบาท

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการบริหารสัญญาพิจารณาการขอสงวนสิทธิค่าปรับเป็นศูนย์ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๙๐ วัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๘.๐๐ ล้านบาท

- ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๓.๘๘ ล้านบาท

อยู่ระหว่างปรับแบบบูรณาการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะส่งมอบแบบบูรณาการให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม รั้ว และถนนบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๐.๙๔ ล้านบาท

- ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๐.๗๒ ล้านบาท

อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา

- ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๓๘.๒๐ ล้านบาท

เป็นรายการงบประมาณข้ามปี โดยงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thaiเรียบร้อยแล้ว

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๖.๔๖ ล้านบาท

- ค่าปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๗.๘๐ ล้านบาท

อยู่ระหว่างปรับแบบบูรณาการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะส่งมอบแบบบูรณาการให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ (งบกลาง) โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำและลำน้ำสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม น้ำหลาก และเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายวงเงินทั้งสิ้น ๖๙ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้วไม่มีความมั่นใจในการกำหนดราคากลาง จึงหารือไปยังคณะกรรมการกำหนดราคาของกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๘.๗๓ ล้านบาท

- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.ถ.๑-๐๐๒๓ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหงาว หมู่ที่ ๒๒ ตำบล ตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๘๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงิน ๙.๗๐ ล้านบาท

- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.ถ.๑-๐๐๔๐ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงิน ๙.๗๒ ล้านบาท

- ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ.๑-๐๐๓๒ เชื่อมระหว่าง หมู่ ๗ ตำบลเวียงเหนือ หมู่ ๔ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงิน ๙.๗๑ ล้านบาท

ทั้ง ๓ โครงการอยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อันซีนดอยฮาง เมืองน้ำแร่ แช่ฮอนเซ็นธรรมชาติแห่งขุนเขาใกล้เมืองเชียงรายที่คุณไม่เคยรู้จัก หมู่ที่ ๖ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๙.๖๐ ล้านบาท

อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒๔.๓๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท

- ขยายเขตไฟฟ้า ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑.๐๓ ล้านบาท

- ระบบน้ำประปา ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย วงเงิน ๔.๔๗ ล้านบาท

- ถนนลาดยาง ๓๕๐ เมตรตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายวงเงิน ๑.๐๑ ล้านบาท

- แปลงวิจัยและพัฒนาศึกษาตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๕.๓๐ ล้านบาท

เป็นการดำเนินงานในพื้นที่เดียวกัน จำนวน ๖๐ ไร่ โครงการระบบน้ำประปา โครงการถนนลาดยาง ๓๕๐ เมตร และโครงการแปลงวิจัยศึกษา ทั้ง ๓ โครงการ มีการอุทธรณ์ โดยลงนามในสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการปรับหน้าดินเดิมและอัดดินลูกรังเพื่อทำถนน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (งานทำถนน) งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและงานขยายเขตไฟฟ้า คณะกรรมการบริหารสัญญาจะส่งมอบพื้นที่ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๗.๗๕ ล้านบาท

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ๒.๐ กิโลเมตร ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๖.๒๕ ล้านบาท

- โรงปฏิบัติการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกล้วย
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๘.๕๐ ล้านบาท

พื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างศูนย์วิจัยกล้วย การดำเนินงานจะต้อง
มีความต่อเนื่องของแต่ละโครงการ ขณะนี้ได้ข้อมูล พร.๔ พร.๕ และบุคลากรที่จะเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจากสถาบันวิจัยการเกษตรวิชะแล้ว และกรมวิชาการเกษตรได้จัดการประชุม
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดเรื่องแบบแปลนรูปแบบรายการ โดยกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ คือกลุ่มงานบริหารจัดการกล้วย จัดการกันขง กระทั่งแบบเบ็ดเสร็จ

- อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสินค้าเกษตรนำเข้า
ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท

อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(แทน) นายกเทศบาล
นครเชียงราย

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๘.๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลเวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑.๙๐ ล้านบาท

อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

- ปรับภูมิทัศน์พัฒนาเส้นทางเดินชมทัศนียภาพและศึกษาเรียนรู้
ทางธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ ศิริชัย ยามะ (ต่อเนื่อง) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑๖.๒๐ ล้านบาท

อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๙.๕๒ ล้านบาท

- ก่อสร้างโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาล ๘
บ้านใหม่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๙.๖๓ ล้านบาท

- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๙.๘๙ ล้านบาท

อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ ให้สาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์

(แทน) ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวิทยา
ศาสตร์จุฬารักษ์
ราชวิทยาลัย

เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๘.๖๕ ล้านบาท

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๓.๖๕ ล้านบาท

เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนยังไม่เปิดเทอม ถ้าส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนนักเรียน และคณะกรรมการ
จะนัดประชุมวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการในการปรับปรุงซ่อมแซม
คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ในช่วงโรงเรียนปิดเทอมวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

/ประธาน...

- ประธาน** ให้โรงเรียนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาไว้ก่อน พร้อมกำหนดเงื่อนไขวันเริ่มดำเนินการให้นับถัดจากที่โรงเรียนได้ส่งมอบพื้นที่แล้ว
- (แทน) **ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย** **เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖** จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท
- ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาประชาพิจารณ์ แก่ไขคุณลักษณะ
- (แทน) **ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน** **เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖** จำนวน ๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๒.๓๖ ล้านบาท
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท
 - บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว
 - รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท
- ยังไม่ได้คู่สัญญา เนื่องจากการจัดหาครั้งที่หนึ่งไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ นอกเหนือจากที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงมีการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะใหม่ ขณะนี้ ขึ้นประกาศแล้ว กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖
- (แทน) **ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบ** **เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖** จำนวน ๓ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑.๖๔ ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๐.๒๒ ล้านบาท
 - ลงนามในสัญญาและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้ว
 - ค่าปรับปรุงหลังคา ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๐.๒๒ ล้านบาท
 - แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
 - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑.๑๙
 - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ และขึ้นประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- (แทน) **ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล** **เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี** จำนวน ๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๙.๔๐ ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เบิกจ่าย ๓.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
 - มีจำนวน ๖ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด ตรวจรับงานงวดที่ ๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และงวดสุดท้ายส่งมอบวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 - เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ รายการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงินทั้งสิ้น ๖.๒๔ ล้านบาท
 - คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เร่งรัดติดตามการก่อสร้างผู้กั้น สำหรับรายการที่กั้นไว้เบิกเหลือมปีไว้ จำนวน ๒๓ โครงการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยดำเนินการเร่งก่อสร้างและลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายเร่งดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาให้ได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คลังจังหวัดเชียงราย หน่วยงานที่มีปัญหา/อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สามารถขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายได้ ทางสำนักงานคลังจังหวัดมีทีมงานให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในแต่ละด้าน ที่พร้อมให้บริการแต่ละหน่วยงาน ผู้เบิก เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายวิษณุพล พรสีบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวปนัดดา ดอกอินทร์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ