

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙**

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

๑. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
๒. ด้าน (เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น) ด้านเศรษฐกิจ
๓. ประเด็นนโยบาย ประเด็นนโยบายที่ ๗.๖ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๔. งาน/โครงการ/ประเด็นข้อสั่งการ สอดคล้องกับ

- ☒ นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ข้อ ๗.๖) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ☐ ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.....
- ☐ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (จากการประชุมคณะรัฐมนตรี/ตรวจราชการในพื้นที่).....
- ☐ มติคณะรัฐมนตรี.....
- ☐ แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ☒ รายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยตาม Road Map ๔
- ☐ โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (๘ วาระมหาดไทย).....
- ☐ อื่นๆ.....

๕. ที่มา/ความเป็นมา

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร นั้น เมื่อวันที่ ๓๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีมติเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของประเทศไทยใน ๕ พื้นที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดตาก, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดตราด, จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมาได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก รวมเป็นทั้งหมด ๖ พื้นที่ กฟภ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ขึ้นเพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว

๖. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย : ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ได้อย่างมั่นคงและพอเพียง โดยมีปริมาณงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใน ๖ พื้นที่จังหวัดชายแดน ดังนี้

- ๖.๑ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจำนวน ๖ แห่ง
- ๖.๒ เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่สถานีไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง
- ๖.๓ ก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ระยะทาง ๑๕๘ วงจร-กิโลเมตร
- ๖.๔ ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ๒๒-๓๓ กิโลโวลต์ จำนวน ๕๖๑ วงจร-กิโลเมตร
- ๖.๕ ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๔๖๖ วงจร-กิโลเมตร
- ๖.๖ ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย ๒๒-๓๓ กิโลโวลต์ จำนวน ๑๗,๘๓๐ กิโลโวลต์แอมป์

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน : ปี ๒๕๕๙ - ปี ๒๕๖๑

๘. ผลการดำเนินงาน : กฟผ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก จำนวน ๖ พื้นที่ โดยมีลำดับความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการฯ ดังนี้

๘.๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (เพิ่มเติม) จังหวัดหนองคาย รวม ๖ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตาก, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดตราด, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสงขลา และจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ วงเงินลงทุนรวม ๓,๑๔๐ ล้านบาท

๘.๒ กระทรวงมหาดไทย มีบันทึกเลขที่ มท ๐๒๑๑.๕/๒๑๙๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๐๑/๖๒๐๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรอบวงเงินลงทุน จำนวน ๓,๑๔๐ ล้านบาท โดยแบ่งแผนการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะที่ ๑ (เร่งด่วน) วงเงินลงทุน จำนวน ๑,๗๒๕ ล้านบาท และ (๒) ระยะที่ ๒ วงเงินลงทุน จำนวน ๑,๔๑๕ ล้านบาท

๘.๓ กระทรวงมหาดไทย มีบันทึกเลขที่ มท ๐๒๑๑.๕/๑๙๕๓๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๕๓) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๕๕๑๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงินลงทุน ๓,๑๔๐ ล้านบาท

๘.๔ กระทรวงมหาดไทย มีบันทึกเลขที่ มท ๐๒๑๑.๕/๑๙๕๗๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงพลังงาน ตามหนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วน ที่ พน ๐๖๐๐/๕๗๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบกับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำโครงการฯ

๘.๕ กระทรวงมหาดไทย มีบันทึกเลขที่ มท ๐๒๑๑.๕/๗๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) ของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๑๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (๒) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕.๔/๑๘๐๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ และ (๓) กระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๑๘.๑/๙๒๐๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกระทรวงการคลังมีความเห็นให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอความเห็นชอบกรอบแหล่งเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่นำเสนอกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๘.๖ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบกรอบแหล่งเงินลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินโครงการฯ โดยแยกเป็นวงเงินรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๗๘๕ ล้านบาท และวงเงินกู้ในประเทศ ๒,๓๕๕ ล้านบาท วงเงินรวม ๓,๑๔๐ ล้านบาท และเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กู้เงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน ๒,๓๕๕ ล้านบาท เป็นเงินลงทุนของโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๘.๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีบันทึกเลขที่ มท ๕๓๐๓.๔/๓๐๐๔๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาลงนามในหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร

วงศ์สุวรรณ) เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอขออนุมัติวงเงินลงทุนโครงการฯ และลงนามถึงเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนโครงการฯ

๘.๘ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๓,๑๔๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ในประเทศ จำนวน ๒,๓๕๕ ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟผ. จำนวน ๗๘๕ ล้านบาท ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กู้เงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน ๒,๓๕๕ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการดังกล่าว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับที่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้จริง

๘.๙ กฟผ. ได้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยผลงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีดังนี้

๑.สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง

-อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด ๒ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก , สถานีไฟฟ้าสะเดา ๒ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

-อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มที่สถานีไฟฟ้าคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๒.สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าสะเดา ๓(ชั่วคราว) - หลัก กม.๑๓๐๘+๘๑๑ ของทางหลวงหมายเลข ๔ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาและสมอบกคอนกรีต

๓.ระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควีช่วงการไฟฟ้าอำเภออรัญประเทศ - สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ ๒ (ชั่วคราว)อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ช่วงการไฟฟ้าอำเภออรัญประเทศ - สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ ๒ (ชั่วคราว) อยู่ระหว่างดำเนินการ

๙. แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป :

กฟผ. เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการ

๑๐. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ :

๑๐.๑ ประชาชนสามารถมีกระแสไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและมีความมั่นคงเชื่อถือได้

๑๐.๒ ประชาชนผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ และมีความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

๑๐.๓ สนับสนุน และส่งเสริมการกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ลดช่องว่างของรายได้ และลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่

๑๑. วงเงินงบประมาณ ๓,๑๔๐.- ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย (-) (อยู่ระหว่างเริ่มต้นดำเนินการโครงการฯ)

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข :

๑๒.๑ ปัญหา/อุปสรรค

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

๑. สถานีไฟฟ้าสะเดา ๒

- พื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ให้ กนอ.

๒. สถานีไฟฟ้าแม่สอด ๒

- พื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของกรมธนารักษ์ ปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต.แม่ปะ แล้ว คาดว่าสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ กฟภ.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๒.๒ แนวทางแก้ไข

- ได้ประสานงานและเร่งรัดกับ กนอ.เพื่อส่งมอบพื้นที่สถานีไฟฟ้าสะเดา ๒ ให้ กฟภ.แล้วเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาและจะสอบถามความคืบหน้าอีกครั้งในเดือนมกราคม ๒๕๖๐

๑๓. ภาพประกอบกิจกรรม/โครงการ : (-)

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นายนุกูล ตูพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ๑

โทร. ๐๒-๕๕๐๙๒๐๐ / ๐๘๑-๗๒๒๘๘๑๓ อีเมล : nukultu@gmail.com

นายธাত্রี ศรีอำวุธ ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ ๒

โทร. ๐๒-๕๕๐๙๑๘๐ / ๐๘๑-๔๑๔๐๕๕๔ อีเมล : thatree๐๙๗@yahoo.com

ฝ่ายบริหารโครงการ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
