

ตาราง ข. ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/แผนงาน ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณา รายโครงการ  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑)

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                  | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง    | หน่วยดำเนินการ    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                                                                    | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๕) |                                                                             |                                                         |                             |                   |
|                                                                                                                    |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                             |                   |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน                                            |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                             |                   |
| โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้า                                                                                  |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                             |                   |
| ๑.ปรับปรุงถนนลาดยาง<br>สายทุ่งพิทาบ-เขาพลอง หมู่ ๑๐<br>ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง                                  | ๒,๐๕๘,๐๐๐       | -                    | ๒,๐๕๘,๐๐๐        | ๑,๓๓๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๓๓๐,๐๐๐      |                         | ๓                           | ๗,๗๐๐.๐๐                                                                    | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                    | ๗ มี.ค. ๖๑<br>- ๒๕ มี.ย. ๖๑ | อำเภอเมืองราชบุรี |
| ๒.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก-<br>คอนกรีต สายเลียบคลองปลาตุก หมู่ที่<br>๙ ตำบลบ้านเลือก<br>อำเภอโพธาราม              | ๑,๔๔๙,๕๐๐       | -                    | ๑,๔๔๙,๕๐๐        | ๗๘๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๑,๔๔๙,๕๐๐      |                         | ๓                           | ๙๗,๐๘๕.๐๐                                                                   | ลงนามในสัญญาแล้ว<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ                | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐       | อำเภอโพธาราม      |
| ๓.ก่อสร้างผนังกันดินพร้อมปรับปรุง<br>ผิวจราจร หมู่ที่ ๑<br>ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม                              | ๒,๒๗๐,๗๐๐       | -                    | ๒,๒๗๐,๗๐๐        | ๑,๙๙๕,๐๐๐                | -                     | -                                | ๒,๒๗๐,๗๐๐      |                         | ๓                           | ๒๗๕,๗๐๐.๐๐                                                                  | ลงนามในสัญญาแล้ว<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ                | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐       | อำเภอโพธาราม      |
| ๔.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ<br>แอสฟัลติกคอนกรีต<br>สายตอนไม้แดง หมู่ที่ ๕<br>ตำบลชำระ อำเภอโพธาราม                      | ๑,๘๔๗,๓๐๐       | -                    | ๑,๘๔๗,๓๐๐        | ๑,๓๓๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๘๔๗,๓๐๐      |                         | ๓                           | ๕๑๗,๓๐๐.๐๐                                                                  | ลงนามในสัญญาแล้ว<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ                | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐       | อำเภอโพธาราม      |
| ๕.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ<br>แอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลอง<br>ส่งน้ำ ๖ ขวา ๒ ขวา ผังขวาหมู่ที่ ๕<br>ต.ชำระ อ.โพธาราม  | ๗๗๖,๒๐๐         | -                    | ๗๗๖,๒๐๐          | ๕๙๙,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๗๗๖,๒๐๐        |                         | ๓                           | ๑๗๗,๓๐๐.๐๐                                                                  | ลงนามในสัญญาแล้ว<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ                | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐       | อำเภอโพธาราม      |
| ๖.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ<br>แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย ๑๐ หมู่ที่<br>๖ ต.ชำระ อ.โพธาราม                                    | ๑,๔๙๐,๒๐๐       | -                    | ๑,๔๙๐,๒๐๐        | ๙๙๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๑,๔๙๐,๒๐๐      |                         | ๓                           | ๕๐๐,๒๐๐.๐๐                                                                  | ลงนามในสัญญาแล้ว<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ                | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐       | อำเภอโพธาราม      |
| ๗.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายเลียบคลองอินนิลหมู่ที่ ๑<br>ต.ชำระ อ.โพธาราม                                  | ๑,๑๗๐,๒๐๐       | -                    | ๑,๑๗๐,๒๐๐        | ๗๕๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๑,๑๗๐,๒๐๐      |                         | ๓                           | ๔๒๐,๒๐๐.๐๐                                                                  | ลงนามในสัญญาแล้ว<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ                | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐       | อำเภอโพธาราม      |
| ๘.ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเก่า<br>(โป่งแก้ง) บ้านเนิน หมู่ที่ ๑๖<br>ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ | ๘,๗๕๗,๗๐๐       | -                    | ๘,๗๕๗,๗๐๐        | ๕,๐๓๕,๒๑๕                | -                     | -                                | ๕,๐๓๕,๒๑๕      |                         | ๓                           | -                                                                           | -                                                       | ๒๙ มี.ค. ๖๑<br>- ๒๙ พ.ค. ๖๑ | อำเภอปากท่อ       |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                   | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง                                 | หน่วยดำเนินการ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                     | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๔) |                                                                             |                                                         |                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                     |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                                                          |                |
| ๙.ปรับปรุงถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนอง<br>กลางเนิน บ้านพุกะตุ หมู่ ๔ตำบลห้วย<br>ยางโพน อำเภอปากท่อ                                                                   | ๖,๙๓๖,๕๐๐       | -                    | ๖,๙๓๖,๕๐๐        | ๓,๘๓๙,๙๐๐                | -                     | -                                | ๓,๘๓๙,๙๐๐      |                         | ๓                           | -                                                                           |                                                         | ๒๕ มี.ค. ๖๑<br>- ๒๕ เม.ย. ๖๑                             | อำเภอปากท่อ    |
| ๑๐.ปรับปรุงถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย<br>หนองกระทุ่ม-หนองจ้าว หมู่ ๒-๓<br>ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ                                                                      | ๔๓๓,๑๐๐         | -                    | ๔๓๓,๑๐๐          | -                        | -                     | -                                | -              |                         |                             | ๔๓๓,๑๐๐.๐๐                                                                  |                                                         | ขอยกเลิก<br>เนื่องจากได้รับ<br>งปม. จากแหล่ง<br>อื่นแล้ว | อำเภอปากท่อ    |
| ๑๑.ปรับปรุงถนนหินคลุกบด<br>อัดแน่นสายบ้านลำน้ำ-บ้านบางแหม<br>เชื่อมต่อ ตำบลบางแหม จังหวัด<br>นครปฐม กับหมู่ที่ ๖ บ้านลำน้ำ<br>และ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนเข้รีด<br>ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ | ๑,๑๓๔,๘๐๐       | -                    | ๑,๑๓๔,๘๐๐        | ๗๙๔,๓๐๐                  | -                     | -                                | ๗๙๔,๓๐๐        |                         | ๓                           | -                                                                           | ส่งมอบงาน<br>๒๐ มี.ค. ๖๑                                | ๗ ก.พ. ๖๑<br>-๒๔ มี.ค. ๖๑                                | อำเภอบางแพ     |
| ๑๒.ปรับปรุงถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กสายเลียบบคลองหลังวัด<br>ดอนคา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนคา<br>อำเภอบางแพ                                                                                  | ๒,๐๖๔,๙๐๐       | -                    | ๒,๐๖๔,๙๐๐        | ๑,๓๓๓,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๓๓๓,๐๐๐      |                         | ๓                           | ๑๗,๓๐๐.๐๐                                                                   |                                                         | ๑๔ ก.พ. ๖๑<br>-๑๔ มี.ย. ๖๑                               | อำเภอบางแพ     |
| ๑๓.ปรับปรุงถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง<br>ชลประทาน ๑๑ ซ้าย<br>(ด้านขวาคลอง) หมู่ที่ ๒<br>ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ                                                   | ๒,๕๒๘,๔๐๐       | -                    | ๒,๕๒๘,๔๐๐        | ๑,๔๔๓,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๔๔๓,๐๐๐      |                         | ๓                           | -                                                                           |                                                         | ๗ ก.พ. ๖๑<br>-๘ พ.ค. ๖๑                                  | อำเภอบางแพ     |
| ๑๔.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายในซีก<br>หมู่ ๒ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง<br>ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง<br>๘๐๐ เมตร พื้นที่ลาดยางหนา ๐.๐๕<br>เมตร                           | ๑,๙๒๙,๗๐๐       | -                    | ๑,๙๒๙,๗๐๐        | ๑,๙๒๙,๗๐๐                | -                     | -                                | ๑,๙๒๙,๗๐๐      |                         |                             | -                                                                           |                                                         |                                                          | อำเภอจอมบึง    |
| ๑๕.ปรับปรุงถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กสายหนองขมิย หมู่ที่ ๕<br>ต.เบิกไพร อ.จอมบึง ขนาดกว้าง<br>๖ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร                                                                 | ๑,๘๗๒,๘๐๐       | -                    | ๑,๘๗๒,๘๐๐        | ๑,๘๗๒,๘๐๐                | -                     | -                                | ๑,๘๗๒,๘๐๐      |                         |                             |                                                                             |                                                         | อนุมัติ<br>๑๔ พ.ย.๖๐                                     | อำเภอจอมบึง    |







| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                 | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *         |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล                    | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง   | หน่วยดำเนินการ     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                                                                                   | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งบ.<br>(๑-๔) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๔) |                                                                             |                                                                            |                            |                    |
|                                                                                                   |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                        |                             |                                                                             |                                                                            |                            |                    |
| ๒๕. พัฒนาลินค้าเกษตร<br>แบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่า<br>และการส่งออก                              | ๑,๖๘๔,๖๐๐       | ๑,๖๘๔,๖๐๐            | -                | ๑,๖๘๔,๖๐๐                | ๖๘๙,๔๐๐.๐๐            | ๔๐.๙๒                            | ๙๙๕,๒๐๐        |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                       | อนุมัติ<br>๒๗ พ.ย. ๖๐      | สำนักงานเกษตร      |
| โครงการส่งเสริมการสร้างจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร                                              |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                        |                             |                                                                             |                                                                            |                            |                    |
| ๒๖. ส่งเสริมการสร้างจุดรวบรวมและ<br>กระจายสินค้าเกษตร                                             | ๑,๙๘๐,๐๐๐       | -                    | ๑,๙๘๐,๐๐๐        | ๑,๙๘๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๙๘๐,๐๐๐      |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                       | อนุมัติ<br>๒๗ พ.ย. ๖๐      | สำนักงานเกษตร      |
| โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรังตามแนวทางพระราชรัฐ                                  |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                        |                             |                                                                             |                                                                            |                            |                    |
| ๒๗. ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน<br>การปลูกข้าวนาปรังตามแนวทาง<br>พระราชรัฐ                             | ๒,๐๕๒,๐๐๐       | ๒,๐๕๒,๐๐๐            | -                | ๒,๐๕๒,๐๐๐                | ๓๔,๒๘๐.๐๐             | ๑.๖๗                             | ๒,๐๑๗,๗๒๐      |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                       | อนุมัติ<br>๒๗ พ.ย. ๖๐      | สำนักงานเกษตร      |
| โครงการอาหารปลอดภัย                                                                               |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                        |                             |                                                                             |                                                                            |                            |                    |
| ๒๘. อาหารปลอดภัย                                                                                  | ๑,๓๕๕,๗๐๐       | ๑,๓๕๕,๗๐๐            | -                | ๑,๓๕๕,๗๐๐                | ๔๖๔,๔๔๐.๐๐            | ๓๔.๒๖                            | ๘๙๑,๒๖๐        |                        | ๓                           |                                                                             |                                                                            | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐       | สำนักงานสาธารณสุข  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน                                                           |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                        |                             |                                                                             |                                                                            |                            |                    |
| ๒๙. เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและพัฒนา<br>ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย<br>ก้าวไกลสู่ Smart OTOP         | ๖,๔๙๙,๙๐๐       | ๖,๔๙๙,๙๐๐            | -                | ๖,๔๙๙,๙๐๐                | ๒๔๖,๓๐๐.๐๐            | ๓.๗๙                             | ๖,๒๕๓,๖๐๐      |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                       | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐      | สำนักงานพัฒนาชุมชน |
| ๓๐. ส่งเสริมระบบอบแห้งด้วย<br>พลังงานแสงอาทิตย์กับชุมชน<br>OTOP วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม<br>เกษตรกร | ๑,๓๘๘,๐๐๐       | ๑๘๘,๐๐๐              | ๑,๒๐๐,๐๐๐        | -                        | -                     | -                                | -              |                        |                             | -                                                                           | ยกเลิกโครงการ                                                              | นำเงินไปใช้<br>โครงการ Y-๒ | สำนักงานพลังงาน    |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย                                                  |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                        |                             |                                                                             |                                                                            |                            |                    |
| ๓๑. ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์<br>เพื่อจำหน่ายแบบครบวงจร                                         | ๑,๕๐๐,๐๐๐       | ๕๐,๖๐๐               | ๑,๔๔๙,๔๐๐        | -                        | -                     | -                                | -              |                        |                             | -                                                                           | ขอยกเลิกโครงการ                                                            | อนุมัติ<br>๒๗ พ.ย. ๖๐      | สำนักงานเกษตร      |
| ๓๒. การพัฒนาเกษตรกรแบบ<br>ครบวงจร                                                                 | ๗๒๐,๕๐๐         | ๗๒๐,๕๐๐              | -                | ๗๒๐,๕๐๐                  | ๕๓,๙๒๐.๐๐             | ๗.๔๘                             | ๖๖๖,๕๘๐        |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                       | อนุมัติ<br>๒๗ พ.ย. ๖๐      | สำนักงานเกษตร      |
| โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด                                                                 |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                        |                             |                                                                             |                                                                            |                            |                    |
| ๓๓. พัฒนาช่องทางการตลาดเกษตร<br>สีเขียว                                                           | ๒,๐๐๐,๐๐๐       | ๒,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๒,๐๐๐,๐๐๐                | ๓๘๐,๐๐๐.๐๐            | ๑๙.๐๐                            | ๑,๖๒๐,๐๐๐      |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                       | อนุมัติ<br>๒๗ พ.ย. ๖๐      | สำนักงานเกษตร      |
| ๓๔. แสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจ<br>ชุมชน สินค้าของดี<br>เมืองราชบุรี                             | ๓,๘๑๖,๐๐๐       | ๓,๘๑๖,๐๐๐            | -                | ๓,๘๑๖,๐๐๐                | ๑,๔๘๗,๘๑๐.๓๐          | ๓๘.๙๙                            | ๒,๓๒๘,๑๘๙.๗๐   |                        | ๓                           |                                                                             | จัดงานแล้ว ๑ ครั้ง<br>เหลืออีก ๑ ครั้ง<br>ใน ตจว. และ ๑ ครั้ง<br>ในจังหวัด | อนุมัติ<br>๒๗ พ.ย. ๖๐      | สำนักงานเกษตร      |
| ๓๕. ขยายช่องทางและเพิ่มรายได้<br>ตลาดสินค้าเกษตร OTOP SMEs<br>Biz club                            | ๓,๒๔๙,๙๐๐       | ๓,๒๔๙,๙๐๐            | -                | ๓,๒๔๙,๙๐๐                | ๑,๑๐๗,๖๙๐.๐๐          | ๓๔.๐๘                            | ๒,๑๔๒,๒๑๐      |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                       | อนุมัติ<br>๑๙ ต.ค. ๖๐      | สำนักงานพาณิชย์    |
| ๓๖. ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า<br>Ratchaburi Premium                                                  | ๑๕๐,๐๐๐         | ๑๕๐,๐๐๐              | -                | ๑๕๐,๐๐๐                  | ๖,๖๕๐.๐๐              | ๔.๔๓                             | ๑๔๓,๓๕๐        |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                       | อนุมัติ<br>๑๙ ต.ค. ๖๐      | สำนักงานพาณิชย์    |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                               | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง | หน่วยดำเนินการ            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
|                                                                                                                 | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๕) |                                                                             |                                                         |                          |                           |  |
|                                                                                                                 |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                           |  |
| รวม                                                                                                             | ๘๒,๖๓๐,๑๐๐.๐๐   | ๒๙,๑๗๖,๘๐๐.๐๐        | ๕๓,๔๕๓,๓๐๐.๐๐    | ๖๗,๐๘๒,๗๖๕.๐๐            | ๑๒,๕๖๖,๒๗๘.๓๐         | ๑๕.๒๑                            | ๕๔,๕๑๖,๔๘๗     | ไม่ต้องการออกข้อมูล     | ๒,๘๒๔,๒๓๕.๐๐                | ไม่ต้องการออกข้อมูล                                                         |                                                         |                          |                           |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว                                            |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                           |  |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี                                                                      |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                           |  |
| ๑.สืบสานและอนุรักษ์ศิลป-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น<br>อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี                               | ๓๐๐,๐๐๐         | ๓๐๐,๐๐๐              | -                | ๓๐๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๓๐๐,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ตามแผนงานที่กำหนด               |                          | อำเภอโพธาราม              |  |
| ๒.จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม<br>และสืบสานหนังใหญ่วัดขนอน<br>อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี                                | ๙๕๐,๐๐๐         | ๙๕๐,๐๐๐              | -                | ๙๕๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๙๕๐,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ตามแผนงานที่กำหนด               | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐    | อำเภอโพธาราม              |  |
| ๓.ส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม<br>อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี                                                   | ๔๕๐,๐๐๐         | ๔๕๐,๐๐๐              | -                | ๔๕๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๔๕๐,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ตามแผนงานที่กำหนด               |                          | อำเภอโพธาราม              |  |
| ๔.งานวันมะม่วงของดีอำเภอ<br>ปากท่อ จังหวัดราชบุรี                                                               | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | ๑,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๐๐,๐๐๐      |                         | ๓                           |                                                                             |                                                         | อนุมัติ<br>๒๗ ต.ค. ๖๐    | อำเภอปากท่อ               |  |
| ๕.งานเทศกาลกินกุ้งและของดีอำเภอ<br>บางแพ จังหวัดราชบุรี                                                         | ๙๕๐,๐๐๐         | ๙๕๐,๐๐๐              | -                | ๙๕๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๙๕๐,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             | กำหนดจัดงานช่วง<br>เดือน พ.ค.-มิ.ย. ๖๑                  |                          | อำเภอบางแพ                |  |
| ๖.ส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี                                                           | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | ๑,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | ๗๗๐,๐๐๐.๐๐            | ๗๗.๐๐                            | ๒๓๐,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             |                                                         |                          | อำเภอจอมบึง               |  |
| ๗.จัดงานวัฒนธรรมประเพณีไทย<br>ตะนาวศรี                                                                          | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | ๑,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๐๐,๐๐๐      |                         | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ตามแผนงานที่กำหนด               |                          | อำเภอสวนผึ้ง              |  |
| ๘.จัดงานสัปดาห์รดหวานบ้านคา<br>อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี                                                       | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | ๑,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๐๐,๐๐๐      |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          | อำเภอบ้านคา               |  |
| ๙.พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP<br>เชิงอนุรักษ์                                                                  | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | ๑,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | ๘๕,๐๐๐.๐๐             | ๘.๕๐                             | ๙๑๕,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                    | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐    | สำนักงานพัฒนาชุมชน        |  |
| ๑๐.จัดกิจกรรมส่งเสริม<br>การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี                                                            | ๓,๗๒๓,๒๐๐       | ๓,๗๒๓,๒๐๐            | -                | ๓,๗๒๓,๒๐๐                | ๕๕,๐๐๐.๐๐             | ๑.๔๘                             | ๓,๖๖๘,๒๐๐      |                         | ๓                           |                                                                             |                                                         | อนุมัติ ๖ พ.ย.<br>๖๐     | สำนักงาน<br>การท่องเที่ยว |  |
| ๑๑.หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์<br>จังหวัดราชบุรี                                                                 | ๑,๓๘๖,๐๐๐       | ๑,๓๘๖,๐๐๐            | -                | ๑,๓๘๖,๐๐๐                | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐            | ๗.๒๒                             | ๑,๒๘๖,๐๐๐      |                         | ๓                           |                                                                             | กำหนดจัดกิจกรรม<br>ช่วงระหว่าง<br>ก.พ. - ธ.ค. ๖๑        | อนุมัติ<br>๑๓ ธ.ค. ๖๐    | สำนักงานวัฒนธรรม          |  |
| ๑๒.เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว<br>เชิงเกษตรจังหวัดราชบุรี<br>(อนุมัติเพิ่มเติม-๑)                                 | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | ๑,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | ๑๒,๔๐๐.๐๐             | ๑.๒๔                             | ๙๘๗,๖๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                    |                          | สำนักงานเกษตร             |  |
| โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวราชบุรี                                                                         |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                           |  |
| ๑๓.ปรับปรุงถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองหมี<br>-บ้านกล้วย ล็อก ๒ หมู่ที่ ๔<br>ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง | ๒,๖๙๖,๐๐๐       | -                    | ๒,๖๙๖,๐๐๐        | ๑,๕๔๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๕๔๐,๐๐๐      |                         | ๓                           | -                                                                           | ลงนามในสัญญาแล้ว                                        |                          | อำเภอสวนผึ้ง              |  |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                          | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล                                                | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง    | หน่วยดำเนินการ         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                            | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๕) |                                                                             |                                                                                                        |                             |                        |
|                                                                                                                                            |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                                                                        |                             |                        |
| ๑๔.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รร.สินแร่สยาม-ห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๓ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง                                                  | ๘,๑๑๔,๐๐๐       | -                    | ๘,๑๑๔,๐๐๐        | -                        | -                     | -                                | -              | -                       | -                           | -                                                                           | ยกเลิกโครงการเนื่องจากติดปัญหาที่ดิน                                                                   |                             | อำเภอสวนผึ้ง           |
| ๑๕.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยคลุ้ม-นาขุนแสน หมู่ที่ ๖ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง                                                     | ๑๑,๙๕๖,๐๐๐      | -                    | ๑๑,๙๕๖,๐๐๐       | -                        | -                     | -                                | -              | -                       | -                           | -                                                                           | ยกเลิกโครงการเนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินการ                                                  |                             | อำเภอสวนผึ้ง           |
| ๑๖.ถนนลาดยางแอสฟัลติก-คอนกรีต สายศาลเจ้าพ่อมะขามเอน-หนองกลางเนิน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง                                         | ๓,๔๑๕,๓๐๐       | -                    | ๓,๔๑๕,๓๐๐        | ๑,๙๕๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๙๕๐,๐๐๐      |                         | ๓                           | -                                                                           | ลงนามในสัญญาแล้ว                                                                                       |                             | อำเภอสวนผึ้ง           |
| ๑๗.ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายซอยบัวขาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง                                                                   | ๖,๕๔๐,๖๐๐       | -                    | ๖,๕๔๐,๖๐๐        | ๓,๙๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๓,๙๐๐,๐๐๐      |                         | ๓                           | -                                                                           | ลงนามในสัญญาแล้ว                                                                                       |                             | อำเภอสวนผึ้ง           |
| ๑๘.ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายโป่งใหญ่-บ้านพุชะเอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๕ บ้านพุบอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี | ๓,๗๐๙,๓๐๐       | -                    | ๓,๗๐๙,๓๐๐        | ๒,๒๗๙,๙๙๘.๐๘             | -                     | -                                | ๒,๒๗๙,๙๙๘      |                         | ๓                           | ๑.๙๒                                                                        |                                                                                                        | ๒๒ ม.ค. ๖๑<br>- ๒๒ มี.ค. ๖๑ | อำเภอบ้านคา            |
| ๑๙.ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเหมืองปะติ หมู่ ๑๔ บ้านพุบอนกลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี                              | ๒,๙๗๑,๔๐๐       | -                    | ๒,๙๗๑,๔๐๐        | ๑,๙๔๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๙๔๐,๐๐๐      |                         | ๓                           | -                                                                           | นำเงินไปใช้ Y-๒ (๑,๐๓๑,๔๐๐)                                                                            | ๒๒ ม.ค. ๖๑<br>- ๒๒ มี.ค. ๖๑ | อำเภอบ้านคา            |
| ๒๐.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองธง ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา                                        | ๑๑,๐๕๐,๕๐๐      | -                    | ๑๑,๐๕๐,๕๐๐       | ๑๐,๑๓๓,๐๐๐               | -                     | -                                | ๑๐,๑๓๓,๐๐๐     |                         | ๓                           | ๘๔๙,๑๐๐.๐๐                                                                  | ขออนุมัติ ๑๐,๑๓๓,๐๐๐<br>ขอส่งคืน ๙๑๗,๕๐๐<br>นำเงินไปใช้โครงการ Y-๒ (๖๘,๔๐๐)                            | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐        | อำเภอบ้านคา            |
| ๒๑.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ซอยผู้ช่วยหยัด)ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา                                                    | ๕,๖๕๖,๖๐๐       | -                    | ๕,๖๕๖,๖๐๐        | ๓,๔๑๕,๖๗๕                | -                     | -                                | ๓,๔๑๕,๖๗๕      |                         | ๓                           | ๗๒,๙๒๕.๐๐                                                                   | ขออนุมัติ ๕,๓๘๗,๕๐๐<br>ขอส่งคืน ๒๖๙,๑๐๐<br>ส่งคืนเพิ่ม ๑,๙๗๑,๘๒๕<br>นำเงินไปใช้โครงการ Y-๒ (๒,๑๖๘,๐๐๐) | ๒๒ ม.ค. ๖๑<br>- ๒๒ มี.ค. ๖๑ | อำเภอบ้านคา            |
| ๒๒.ปรับปรุงถนนลาดยางสายช่องมะกล้า-เขาวังสังข์ ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี                                                              | ๓,๙๒๐,๐๐๐       | -                    | ๓,๙๒๐,๐๐๐        | ๑,๘๘๐,๐๐๐                | ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐                           | -              |                         | ๔                           | -                                                                           | โครงการเสร็จสิ้น                                                                                       | ๙ ม.ค. ๖๐<br>- ๒๗ ก.พ. ๖๑   | แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                   | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุนเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง | หน่วยดำเนินการ                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๕) |                                                                              |                                                         |                          |                                      |
|                                                                                                                                                                     |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                         |                          |                                      |
| ๒๓.ปรับปรุงถนนลาดยาง<br>สายบ้านทุ่งแหลม-บ้านหนองตาแดง<br>ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง<br>(อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)                                                         | ๙,๙๐๐,๐๐๐       | -                    | ๙,๙๐๐,๐๐๐        | ๙,๙๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๙,๙๐๐,๐๐๐      |                         | ๒                           | -                                                                            | รอลงนามในสัญญา                                          |                          | แขวงทางหลวงชนบท<br>ราชบุรี           |
| ๒๔.ปรับปรุงถนนลาดยาง<br>แอสฟัลติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ ๔<br>ถนนหัวสนาม เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕<br>ตำบลป่าไ้ อำเภอบางแพ<br>จังหวัดราชบุรี<br>(อนุมัติเพิ่มเติม - ๒)         | ๖,๙๐๐,๐๐๐       | -                    | ๖,๙๐๐,๐๐๐        | ๖,๙๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๖,๙๐๐,๐๐๐      |                         | ๒                           | -                                                                            | อยู่ระหว่างประกวด<br>ราคา/ประกาศจัดซื้อ<br>จัดจ้าง      |                          | แขวงทางหลวงชนบท<br>ราชบุรี           |
| ๒๕.ปรับปรุงถนนลาดยาง<br>สายบ้านบึง-บ้านหนองปล้อง<br>ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา<br>จังหวัดราชบุรี (อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                   | ๙,๙๐๐,๐๐๐       | -                    | ๙,๙๐๐,๐๐๐        | ๙,๙๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๙,๙๐๐,๐๐๐      |                         | ๒                           | -                                                                            | อนุมัติโครงการ                                          |                          | แขวงทางหลวงชนบท<br>ราชบุรี           |
| ๒๖.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย<br>บ้านบ่อ-หนองหิน ตำบลตะนาวศรี<br>อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี<br>(อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                     | ๔,๙๑๗,๐๐๐       | -                    | ๔,๙๑๗,๐๐๐        | ๔,๙๑๗,๐๐๐                | -                     | -                                | ๔,๙๑๗,๐๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                            | ยังไม่เสนออนุมัติ                                       |                          | แขวงทางหลวงชนบท<br>ราชบุรี           |
| ๒๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านทุ่งไล่ไก่ อำเภอมือง<br>จังหวัดราชบุรี<br>(อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                       | ๔,๒๐๐,๐๐๐       | -                    | ๔,๒๐๐,๐๐๐        | ๔,๒๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๔,๒๐๐,๐๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                            | อยู่ระหว่าง<br>เสนออนุมัติ                              |                          | อำเภอเมืองราชบุรี                    |
| ๒๘.ปรับปรุงเชื่อมกันดินและ<br>ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณตลาด<br>อมยิ้ม (อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                                     | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | -                    | ๑,๐๐๐,๐๐๐        | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๐๐,๐๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                            | อนุมัติโครงการ                                          |                          | อำเภोजอมบึง                          |
| ๒๙.พัฒนาละปรับปรุงแหล่ง<br>ท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เพื่อการ<br>ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุทยานแห่งชาติ<br>เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน<br>จังหวัดราชบุรี (อนุมัติเพิ่มเติม-๒) | ๖,๐๐๐,๐๐๐       | -                    | ๖,๐๐๐,๐๐๐        | ๖,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๖,๐๐๐,๐๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                            | ยังไม่<br>เสนออนุมัติ                                   |                          | อุทยานเฉลิม<br>พระเกียรติไทยประจัน   |
| ๓๐.ส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>เชิงอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า<br>แม่น้ำภาชี (อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                                   | ๑,๒๐๖,๓๐๐       | -                    | ๑,๒๐๖,๓๐๐        | ๑,๒๐๖,๓๐๐                | -                     | -                                | ๑,๒๐๖,๓๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                            | ยังไม่<br>เสนออนุมัติ                                   |                          | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า<br>แม่น้ำภาชี |
| ๓๑.ส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>อำเภอวัดเพลง (อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                                                                       | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | -                    | ๑,๐๐๐,๐๐๐        | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๐๐,๐๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                            | ยังไม่<br>เสนออนุมัติ                                   |                          | อำเภอวัดเพลง                         |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                       | งบประมาณ              |                      |                   | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                   | สถานะโครงการ *         |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง   | หน่วยดำเนินการ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                         | วงเงิน<br>(บาท)       | แยกเป็น              |                   |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย    | ผลผลิต<br>งม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๔) |                                                                             |                                                         |                            |                            |
|                                                                                                                                                                         |                       | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท)  |                          |                       |                                  |                   |                        |                             |                                                                             |                                                         |                            |                            |
| ๓๒.ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวง<br>หมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม<br>๐๑๐๐ ตอนโป่งกระทิง-จอมบึง<br>ที่ กม.๙๕+๐๐๐ (ติดตั้งไฟฟ้า<br>ส่องสว่างบริเวณชุมชนรางบัว)<br>(อนุมัติเพิ่มเติม-๒) | ๑,๘๖๓,๗๐๐             | -                    | ๑,๘๖๓,๗๐๐         | ๑,๘๖๓,๗๐๐                | -                     | -                                | ๑,๘๖๓,๗๐๐         |                        | ๒                           |                                                                             | อนุมัติโครงการ                                          |                            | แขวงทางหลวงราชบุรี         |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                                              | <b>๑๐๐,๖๐๕,๙๐๐.๐๐</b> | <b>๑๓,๗๕๙,๒๐๐</b>    | <b>๘๖,๘๔๖,๗๐๐</b> | <b>๘๗,๖๘๔,๘๗๓</b>        | <b>๒,๙๐๒,๔๐๐.๐๐</b>   | <b>๒.๘๘</b>                      | <b>๘๔,๗๘๒,๔๗๓</b> |                        |                             | <b>๙๒๒,๐๒๖.๙๒</b>                                                           |                                                         |                            |                            |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง</b>                                                                                                             |                       |                      |                   |                          |                       |                                  |                   |                        |                             |                                                                             |                                                         |                            |                            |
| <b>โครงการปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยทางถนน</b>                                                                                                                         |                       |                      |                   |                          |                       |                                  |                   |                        |                             |                                                                             |                                                         |                            | ศึกษา                      |
| ๑.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง<br>หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗<br>ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี                                                                       | ๔,๐๔๑,๑๐๐             | -                    | ๔,๐๔๑,๑๐๐         | ๒,๐๕๖,๑๐๐                | -                     | -                                | ๔,๐๔๑,๑๐๐         |                        | ๓                           | -                                                                           | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                    | ๙ มี.ค. ๖๑<br>- ๗ มิ.ย. ๖๑ | อำเภอเมืองราชบุรี          |
| ๒.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ<br>(บริเวณริมคลองชลประทาน)<br>หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๑<br>ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง                                                        | ๒,๐๐๐,๐๐๐             | -                    | ๒,๐๐๐,๐๐๐         | ๒,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๒,๐๐๐,๐๐๐         |                        |                             |                                                                             | ลงนามในสัญญาแล้ว                                        | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐       | อำเภอบ้านโป่ง              |
| ๓. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>สาธารณะ หมู่ ๓ ตำบลสวนกล้วย<br>อำเภอบ้านโป่ง                                                                                              | ๓๙๔,๗๐๐               | -                    | ๓๙๔,๗๐๐           | -                        | -                     | -                                | -                 |                        |                             | -                                                                           | ยกเลิกโครงการ                                           | นำเงินไปใช้<br>โครงการ Y-๒ | อำเภอบ้านโป่ง              |
| ๔. ก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบล<br>สวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง                                                                                                            | ๑,๘๘๑,๖๐๐             | -                    | ๑,๘๘๑,๖๐๐         | -                        | -                     | -                                | -                 |                        |                             | -                                                                           | ยกเลิกโครงการ                                           | นำเงินไปใช้<br>โครงการ Y-๒ | อำเภอบ้านโป่ง              |
| ๕.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>สายด่านทับตะโก-หนองไผ่<br>ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง                                                                                             | ๑,๔๖๙,๙๐๐             | -                    | ๑,๔๖๙,๙๐๐         | ๑,๐๕๐,๐๐๐                | ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐                           | -                 |                        | ๔                           | ๔๑๙,๙๐๐.๐๐                                                                  | โครงการเสร็จสิ้น                                        | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐      | แขวงทางหลวงชนบท<br>ราชบุรี |
| ๖.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>สายหุบกระเทียม-พุตะเคียน<br>ต.แก้มอัน อ.จอมบึง                                                                                               | ๑,๔๗๐,๐๐๐             | -                    | ๑,๔๗๐,๐๐๐         | ๑,๐๕๐,๐๐๐                | ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐                           | -                 |                        | ๔                           | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐                                                                  | โครงการเสร็จสิ้น                                        | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐      | แขวงทางหลวงชนบท<br>ราชบุรี |
| ๗.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>สายทุ่งแหลม-หุบพริก<br>ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง                                                                                                | ๑,๔๗๐,๐๐๐             | -                    | ๑,๔๗๐,๐๐๐         | ๑,๐๕๐,๐๐๐                | ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐                           | -                 |                        | ๔                           | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐                                                                  | โครงการเสร็จสิ้น                                        | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐      | แขวงทางหลวงชนบท<br>ราชบุรี |
| <b>โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>                                                 |                       |                      |                   |                          |                       |                                  |                   |                        |                             |                                                                             |                                                         |                            |                            |
| ๘.ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เนื่อง<br>มาจากพระราชดำริ                                                                                                                     | ๓๐๐,๐๐๐               | ๓๐๐,๐๐๐              | -                 | ๓๐๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๓๐๐,๐๐๐           |                        | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                    |                            | อำเภอสวนผึ้ง               |
| ๙.ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เนื่อง<br>มาจากพระราชดำริ อ.วัดเพลง                                                                                                           | ๕๔๒,๐๐๐               | -                    | ๕๔๒,๐๐๐           | ๕๑๙,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๕๑๙,๐๐๐           |                        | ๓                           | ๒๓,๐๐๐.๐๐                                                                   | ๒๗ มี.ค.๖๑ - ๒๕<br>พ.ค. ๖๑                              | อนุมัติ<br>๑๗ ต.ค. ๖๐      | อำเภอวัดเพลง               |
| <b>โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม</b>                                                                                                                                      |                       |                      |                   |                          |                       |                                  |                   |                        |                             |                                                                             |                                                         |                            |                            |
| ๑๐.บูรณาการสร้างรอยยิ้ม                                                                                                                                                 | ๗๕๐,๐๐๐               | ๗๕๐,๐๐๐              | -                 | ๗๕๐,๐๐๐                  | ๓๐๕,๒๓๐.๐๐            | ๔๐.๗๐                            | ๔๔๔,๗๗๐           |                        | ๓                           |                                                                             |                                                         | อนุมัติ<br>๑๖ ต.ค. ๖๐      | ที่ทำการปกครอง             |
| <b>โครงการครัวเรือนต้นแบบครัวเรือนแห่งความดีบวดีพอเพียง</b>                                                                                                             |                       |                      |                   |                          |                       |                                  |                   |                        |                             |                                                                             |                                                         |                            |                            |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                            | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุนเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล                                  | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง | หน่วยดำเนินการ                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                              | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๔) |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
|                                                                                                              |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๑.ครัวเรือนต้นแบบครัวเรือน<br>แห่งความดีบนวิถีพอเพียง                                                       | ๒,๖๖๙,๔๐๐       | ๒,๖๖๙,๔๐๐            | -                | ๒,๖๖๙,๔๐๐                | ๒๓๐,๐๓๐.๐๐            | ๗.๘๗                             | ๒,๔๕๙,๓๙๐      |                         | ๓                           |                                                                              | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                     | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐    | สำนักงานพัฒนาชุมชน                               |
| โครงการได้รับพระบารมี ขวราชบุรีบนวิถีพอเพียง                                                                 |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๒.ได้รับพระบารมี ขวราชบุรี<br>บนวิถีพอเพียง                                                                 | ๕,๐๐๐,๐๐๐       | ๕,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๕,๐๐๐,๐๐๐                | ๗๔๐,๗๒๐.๐๐            | ๑๔.๘๑                            | ๔,๒๕๙,๒๘๐      |                         | ๓                           |                                                                              | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                     | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐    | สำนักงานพัฒนาชุมชน                               |
| โครงการเสริมสร้างภาวะสูงวัยอย่างมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ                                             |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๓.เสริมสร้างภาวะสูงวัยอย่างมี<br>คุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ<br>(Productive Aging)                       | ๒,๐๐๐,๐๐๐       | ๒,๐๐๐,๐๐๐            | -                | ๑,๕๐๐,๐๐๐                | ๙๑๔,๙๐๐.๐๐            | ๖๐.๙๙                            | ๕๘๕,๑๐๐        |                         | ๓                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                                                                   | - ค่าย ดำเนินการ<br>๒๗ ก.พ.-๔ มี.ค. ๖๑<br>- ส่งเสริมภูมิปัญญา<br>ผู้สูงอายุ เดือนเม.ย.๖๑ | อนุมัติ<br>๑๖ พ.ย.๖๐     | สำนักงานพัฒนา<br>สังคมและความมั่นคง<br>ของมนุษย์ |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดราชบุรีสู่จังหวัดสุขภาวะอย่างยั่งยืน                                           |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๔.ส่งเสริมการพัฒนา<br>จังหวัดราชบุรีสู่จังหวัดสุขภาวะ<br>อย่างยั่งยืน                                       | ๒,๔๕๐,๐๐๐       | ๒,๔๕๐,๐๐๐            | -                | ๒,๒๙๙,๖๐๐                | -                     | -                                | ๒,๒๙๙,๖๐๐      |                         | ๓                           | ๑๕๐,๔๐๐.๐๐                                                                   |                                                                                          | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐     | สำนักงานสาธารณสุข                                |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ                                                             |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๕.ส่งเสริมการพัฒนาจัดตั้งโรงเรียน<br>ผู้สูงอายุ                                                             | ๔,๙๐๐,๐๐๐       | ๔,๙๐๐,๐๐๐            | -                | ๔,๗๗๖,๕๙๐                | ๔,๗๑๒,๕๙๐.๐๐          | ๙๘.๖๖                            | ๖๔,๐๐๐         |                         | ๓                           | ๑๒๓,๔๑๐.๐๐                                                                   |                                                                                          | อนุมัติ<br>๗ ธ.ค. ๖๐     | สำนักงานสาธารณสุข                                |
| โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม                                                                                |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๖.จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม                                                                                    | ๕๐๐,๐๐๐         | ๕๐๐,๐๐๐              | -                | ๕๐๐,๐๐๐                  | -                     | -                                | ๕๐๐,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                              | กำหนดจัดกิจกรรม<br>ช่วงระหว่าง<br>ม.ค. - มี.ย. ๖๑                                        | อนุมัติ<br>๑๓ ธ.ค. ๖๐    | สำนักงานวัฒนธรรม                                 |
| โครงการพัฒนาความยั่งยืน โครงการในพระราชดำริกองทุนการศึกษา                                                    |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๗.พัฒนาความยั่งยืน โครงการ<br>ในพระราชดำริกองทุนการศึกษาของ<br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-<br>มหาภูมิพลอดุลยเดช | ๗๐๐,๐๐๐         | ๗๐๐,๐๐๐              | -                | ๗๐๐,๐๐๐                  | ๑๘๓,๘๐๐.๐๐            | ๒๖.๒๖                            | ๕๑๖,๒๐๐        |                         | ๓                           |                                                                              | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                     | อนุมัติ<br>๒๕ ธ.ค. ๖๐    | สพป. เขต ๑                                       |
| โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่                                                              |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๘.บูรณาการเพื่อเสริมสร้าง<br>ความมั่นคงพื้นที่                                                              | ๕๖๐,๐๐๐         | ๕๖๐,๐๐๐              | -                | ๕๖๐,๐๐๐                  | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐            | ๘๓.๙๓                            | ๙๐,๐๐๐         |                         | ๓                           |                                                                              | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                     | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐    | กอ.รมน.จ.รบ.                                     |
| โครงการฝึกอบรมทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)                                                     |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๑๙.ฝึกอบรมทวนหมู่บ้านอาสา<br>พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)                                                     | ๒๕๗,๒๐๐         | ๒๕๗,๒๐๐              | -                | ๒๕๗,๒๐๐                  | ๒๒๘,๗๒๐.๐๐            | ๘๘.๙๓                            | ๒๘,๔๘๐         |                         | ๓                           |                                                                              | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                     | อนุมัติ<br>๒๐ ธ.ค. ๖๐    | กอ.รมน.จ.รบ.                                     |
| โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                                                                            |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |
| ๒๐.รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด (ทูป็นัมเบอร์วัน)                                                  | ๑,๖๕๔,๕๐๐       | ๑,๖๕๔,๕๐๐            | -                | ๑,๖๕๔,๕๐๐                | ๒๒๑,๘๐๐.๐๐            | ๑๓.๔๑                            | ๑,๔๓๒,๗๐๐      |                         | ๓                           |                                                                              |                                                                                          | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐     | สำนักงานสาธารณสุข                                |
| โครงการปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข                                                         |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                          |                          |                                                  |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง | หน่วยดำเนินการ                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                         | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๕) |                                                                             |                                                         |                          |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                          |  |
| ๒๑.ปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน<br>ยาเสพติดและอบายมุข                                                                                                                                                                    | ๒๐๐,๐๐๐         | ๒๐๐,๐๐๐              | -                | ๒๐๐,๐๐๐                  | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐            | ๑๐๐.๐๐                           | -              |                         | ๔                           |                                                                             | โครงการเสร็จสิ้น                                        | อนุมัติ<br>๒๕ ต.ค. ๖๐    | สพป. เขต ๑                               |  |
| โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                                                                                                        |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                          |  |
| ๒๒.ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>(กิจกรรมเยาวชนวัยใส ด้านภัยยาเสพติด)                                                                                                                                                    | ๘๐๐,๐๐๐         | ๘๐๐,๐๐๐              | -                | ๘๐๐,๐๐๐                  | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐            | ๖๒.๕๐                            | ๓๐๐,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             |                                                         |                          | ศอ.ปส.จ.รบ.                              |  |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านความปลอดภัย                                                                                                                                                                           |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                          |  |
| ๒๓.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน<br>ด้านความปลอดภัย                                                                                                                                                                           | ๑๖๕,๖๐๐         | ๑๖๕,๖๐๐              | -                | ๑๖๕,๖๐๐                  | ๑๕๙,๖๐๐.๐๐            | ๙๖.๓๘                            | ๖,๐๐๐          |                         |                             |                                                                             |                                                         | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐    | ตำรวจภูธรจังหวัด<br>ราชบุรี              |  |
| โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยยึดหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                                                                                                                                                            |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                          |  |
| ๒๔.สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยยึดหลัก<br>ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                                                                                                                                                            | ๙๔,๕๐๐          | ๙๔,๕๐๐               | -                | ๙๔,๕๐๐                   | ๕๑,๒๐๐.๐๐             | ๕๔.๑๘                            | ๔๓,๓๐๐         |                         |                             |                                                                             |                                                         | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐    | ตำรวจภูธรภักใหญ่                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                          |  |
| ๒๕.พัฒนาเกษตรเชิงท่องเที่ยวฟาร์ม<br>ตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อ<br>หวี จังหวัดราชบุรี<br>(อนุมัติเพิ่มเติม - ๒)                                                                                                     | ๑,๘๐๐,๐๐๐       | -                    | ๑,๘๐๐,๐๐๐        | ๑,๘๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๘๐๐,๐๐๐      |                         |                             |                                                                             | ยังไม่เสนออนุมัติ                                       |                          | สำนักงานเกษตรและ<br>สหกรณ์จังหวัดราชบุรี |  |
| ๒๖.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>หน้าโรงเรียนวัดหนองมะค่า<br>อำเภอโพธาราม<br>(อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                                                                                            | ๒,๐๐๐,๐๐๐       | -                    | ๒,๐๐๐,๐๐๐        | ๒,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๒,๐๐๐,๐๐๐      |                         | ๑                           |                                                                             | ยังไม่เสนออนุมัติ                                       |                          | แขวงทางหลวงชนบท<br>ราชบุรี               |  |
| ๒๗.เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง<br>หมายเลข ๓๒๗๓ ตอนควบคุม<br>๐๑๐๐ ตอนโคกสูงหนองเบ็ด<br>ที่ กม.๗+๖๐๘ (ติดตั้งสัญญาณ<br>จราจรทางแยกระหว่างทางหลวง<br>หมายเลข ๓๒๗๓ กม.๗+๖๐๘<br>กับทางหลวงชนบท (กจ.๔๐๐๔)<br>(อนุมัติเพิ่มเติม-๒) | ๒,๘๐๐,๐๐๐       | -                    | ๒,๘๐๐,๐๐๐        | ๒,๘๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๒,๘๐๐,๐๐๐      |                         | ๒                           |                                                                             | อนุมัติโครงการ                                          |                          | แขวงทางหลวงราชบุรี                       |  |
| ๒๘.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑<br>(บ้านขี้วัววนอน) อำเภอโพธาราม<br>(อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                                                                    | ๓,๓๐๐,๐๐๐       | -                    | ๓,๓๐๐,๐๐๐        | ๓,๓๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๓,๓๐๐,๐๐๐      |                         | ๒                           |                                                                             | อนุมัติโครงการ                                          |                          | แขวงทางหลวงราชบุรี                       |  |
| ๒๙.ก่อสร้างำถนอมลาตยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง หมู่ ๒<br>ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง<br>จังหวัดราชบุรี (อนุมัติเพิ่มเติม-๒)                                                                       | ๔,๐๕๓,๐๐๐       | -                    | ๔,๐๕๓,๐๐๐        | ๔,๐๕๓,๐๐๐                | -                     | -                                | ๔,๐๕๓,๐๐๐      |                         | ๒                           |                                                                             | อนุมัติโครงการ                                          |                          | อำเภอสวนผึ้ง                             |  |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                             | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง | หน่วยดำเนินการ                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                               | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๕) |                                                                             |                                                         |                          |                                        |
|                                                                                                               |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                        |
|                                                                                                               | ๔๗,๙๔๗,๒๐๐.๐๐   | ๒๓,๐๐๑,๒๐๐.๐๐        | ๒๔,๙๔๖,๐๐๐.๐๐    | ๔๓,๙๐๕,๔๙๐.๐๐            | ๑๒,๐๔๘,๕๗๐.๐๐         | ๒๗.๔๔                            | ๓๑,๘๕๖,๙๒๐     |                         |                             | ๒,๐๕๖,๗๑๐.๐๐                                                                |                                                         |                          |                                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                        |
| โครงการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                            |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                        |
| ๑.ปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขาเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย                        | ๕๕๑,๘๐๐         | ๕๕๑,๘๐๐              | -                | ๕๕๑,๘๐๐                  | -                     | -                                | ๕๕๑,๘๐๐        |                         |                             |                                                                             |                                                         | อนุมัติ<br>๑๖ พ.ย. ๖๐    | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๒.ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง                                                              | ๓๘๓,๘๐๐         | ๓๘๓,๘๐๐              | -                | ๓๓๗,๔๗๖                  | ๒๒๘,๖๖๖.๑๓            | ๖๗.๗๖                            | ๑๐๘,๘๑๐.๐๐     |                         | ๓                           | ๔๖,๓๒๓.๘๗                                                                   |                                                         | อนุมัติ<br>๑๖ พ.ย. ๖๐    | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ                                                                              |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                        |
| ๓.ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดการใช้พลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจก                                        | ๖,๓๒๔,๔๐๐       | ๒๒๔,๔๐๐              | ๖,๑๐๐,๐๐๐        | -                        | -                     | -                                | -              |                         |                             | -                                                                           | ยกเลิกโครงการ                                           | นำเงินไปใช้โครงการ Y-๒   | สำนักงานพลังงาน                        |
|                                                                                                               |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                        |
| ๔.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอดงหลวง จังหวัดราชบุรี (อนุมัติเพิ่มเติม - ๒) | ๔,๐๐๐,๐๐๐       | -                    | ๔,๐๐๐,๐๐๐        | ๔,๐๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๔,๐๐๐,๐๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                           | ยังไม่เสนออนุมัติ                                       | เสนออนุมัติ              | อำเภอดงหลวง                            |
| ๕.ก่อสร้างอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน (จำนวน ๒ แห่ง) ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (อนุมัติเพิ่มเติม - ๒)   | ๒,๗๑๘,๐๐๐       | -                    | ๒,๗๑๘,๐๐๐        | ๒,๗๑๘,๐๐๐                | -                     | -                                | ๒,๗๑๘,๐๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                           | อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ                                  | เสนออนุมัติ              | อำเภอเมืองราชบุรี                      |
| ๖.วางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (อนุมัติเพิ่มเติม - ๒)                   | ๑,๒๖๔,๐๐๐       | -                    | ๑,๒๖๔,๐๐๐        | ๑,๒๖๔,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๒๖๔,๐๐๐      |                         | ๑                           | -                                                                           | อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ                                  | เสนออนุมัติ              | อำเภอเมืองราชบุรี                      |
|                                                                                                               | ๘,๙๑๗,๖๐๐.๐๐    | ๙๓๕,๖๐๐.๐๐           | ๗,๙๘๒,๐๐๐.๐๐     | ๘,๘๗๑,๒๗๖.๑๓             | ๒๒๘,๖๖๖.๑๓            | ๒.๕๘                             | ๘,๖๔๒,๖๑๐      |                         |                             | ๔๖,๓๒๓.๘๗                                                                   |                                                         |                          |                                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง                                                             |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                        |
| โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม                                                          |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                         |                          |                                        |
| ๑.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง ต.บ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี          | ๖๓๐,๒๐๐         | -                    | ๖๓๐,๒๐๐          | ๖๓๐,๒๐๐                  |                       |                                  | ๖๓๐,๒๐๐        |                         |                             |                                                                             | ลงนามในสัญญาแล้ว                                        | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐     | อำเภอบ้านโป่ง                          |
| ๒.ขุดลอกลำห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาขลุ้ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี                                        | ๑,๔๔๐,๖๐๐       | -                    | ๑,๔๔๐,๖๐๐        | ๑,๔๔๐,๖๐๐                | -                     | -                                | ๑,๔๔๐,๖๐๐      |                         |                             |                                                                             | ลงนามในสัญญาแล้ว                                        | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐     | อำเภอบ้านโป่ง                          |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                               | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล                          | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง                                              | หน่วยดำเนินการ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                 | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๕) |                                                                             |                                                                                  |                                                                       |                |
|                                                                                                                                                 |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                                                  |                                                                       |                |
| ๓.ชุดลอกคลองระบายน้ำและ<br>กำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๔,๕,๖ และหมู่ ๑๕<br>ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง                                                          | ๑,๙๖๐,๐๐๐       | -                    | ๑,๙๖๐,๐๐๐        | -                        | -                     | -                                | -              |                         |                             | -                                                                           | ยกเลิกโครงการ<br>๒๗ ก.พ. ๖๑                                                      | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐                                                  | อำเภอบ้านโป่ง  |
| ๔.กำจัดผักตบชวาในลำคลอง คลอง<br>ระบายน้ำท่าผา-บางแก้ว<br>(๑ ซ้าย ๖ ซ้าย) หมู่ที่ ๕,๖<br>ต.กรับใหญ่ เชื่อมต่อ ต.ท่าผา<br>และ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง | ๒๓๐,๐๐๐         | -                    | ๒๓๐,๐๐๐          | -                        | -                     | -                                | -              |                         |                             | ๒๓๐,๐๐๐.๐๐                                                                  | ยกเลิกโครงการ<br>นำเงินไปใช้โครงการ<br>Y-๒                                       | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐                                                  | อำเภอบ้านโป่ง  |
| ๕.ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบล<br>เขาสูง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี                                                                      | ๑,๐๑๙,๑๐๐       | -                    | ๑,๐๑๙,๑๐๐        | -                        | -                     | -                                | -              |                         |                             | -                                                                           | ยกเลิกโครงการ                                                                    | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐                                                  | อำเภอบ้านโป่ง  |
| ๖.ชุดลอกลำห้วยอีโป่ง หมู่ที่ ๘ บ้าน<br>โคกสูง เชื่อมหมู่ที่ ๑๔<br>บ้านห้วย ตำบลหนองปลาหมอ<br>อำเภอบ้านโป่ง                                      | ๓๑๖,๖๐๐         | -                    | ๓๑๖,๖๐๐          | -                        | -                     | -                                | -              |                         |                             | -                                                                           | ยกเลิกโครงการ<br>นำเงินไปใช้โครงการ<br>Y-๒                                       |                                                                       | อำเภอบ้านโป่ง  |
| ๗.เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง<br>ระบบประปาบ้านเหล้ามะละกอ<br>หมู่ ๑๕ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ                                                           | ๖๔๓,๙๐๐         | -                    | ๖๔๓,๙๐๐          | ๔๔๘,๐๐๐                  | ๔๔๘,๐๐๐.๐๐            | ๑๐๐.๐๐                           | -              |                         | ๔                           | ๑๙๕,๙๐๐.๐๐                                                                  | ดำเนินการเสร็จสิ้น                                                               | ๙ ม.ค. ๖๑<br>- ๑๐ มี.ค. ๖๑                                            | อำเภอปากท่อ    |
| ๘.เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง<br>หอดึงประปา บ้านรางกัญชา หมู่ ๓<br>ตำบลปากช่อง อำเภोजอมบึง                                                         | ๗๘๖,๕๐๐         | -                    | ๗๘๖,๕๐๐          | -                        | -                     | -                                | -              |                         |                             | ๒๐๑,๘๐๐.๐๐                                                                  | ขอยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจากได้รับ งปม.<br>จากแหล่งอื่นแล้ว                      | อนุมัติ<br>๑๔ พ.ย. ๖๐<br>นำเงินไปใช้<br>โครงการ Y-๒                   | อำเภोजอมบึง    |
| ๙.เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง<br>หอดึงประปา บ้านด่านทับตะโก<br>หมู่ที่ ๑                                                                           | ๑,๒๐๑,๘๐๐       | -                    | ๑,๒๐๑,๘๐๐        | ๑,๒๐๑,๘๐๐                | -                     | -                                | ๑,๒๐๑,๘๐๐      |                         |                             |                                                                             |                                                                                  | อนุมัติ<br>๑๔ พ.ย. ๖๐                                                 | อำเภोजอมบึง    |
| ๑๐.ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗<br>บ้านโป่งแก หมู่ที่ ๑๗                                                                                           | ๑,๕๔๒,๕๐๐       | -                    | ๑,๕๔๒,๕๐๐        | ๑,๕๔๒,๕๐๐                | -                     | -                                | ๑,๕๔๒,๕๐๐      |                         |                             |                                                                             |                                                                                  | อนุมัติ<br>๑๔ พ.ย. ๖๐                                                 | อำเภोजอมบึง    |
| ๑๑.ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด<br>ใหญ่ บ้านห้วยน้อย หมู่ ๓<br>บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี                                                      | ๔,๕๖๐,๐๐๐       | -                    | ๔,๕๖๐,๐๐๐        | -                        | -                     | -                                | -              | -                       | -                           | -                                                                           | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจากติดปัญหา<br>ที่ดิน                                     |                                                                       | อำเภอสวนผึ้ง   |
| ๑๒.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>สายหนองโก-ซอนดำ หมู่ ๒<br>ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา<br>จ.ราชบุรี                                                     | ๔๑๗,๔๐๐         | -                    | ๔๑๗,๔๐๐          | ๔๑๐,๐๐๐                  | ๔๑๐,๐๐๐.๐๐            | ๑๐๐.๐๐                           | -              |                         | ๔                           | ๗,๔๐๐.๐๐                                                                    |                                                                                  | ๒๓ พ.ย. ๖๐<br>- ๖ ม.ค. ๖๑                                             | อำเภอบ้านคา    |
| ๑๓.ชุดลอกลำห้วยเล็กพร้อม<br>สร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑๔<br>ตำบลบ้านคา                                                                            | ๑,๙๖๐,๐๐๐       | -                    | ๑,๙๖๐,๐๐๐        | ๑,๑๗๗,๐๐๐                | ๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐                           | -              |                         | ๔                           | -                                                                           | โครงการเสร็จสิ้น<br>ขออนุมัติ ๑,๑๘๓,๐๐๐<br>ขอส่งคืน ๗๗๗,๐๐๐<br>ส่งคืนเพิ่ม ๖,๐๐๐ | ๒๕ ธ.ค. ๖๐<br>- ๒๒ ก.พ. ๖๑<br>นำเงินไปใช้<br>โครงการ Y-๒<br>(๗๘๓,๐๐๐) | อำเภอบ้านคา    |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุนเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล                                                    | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง | หน่วยดำเนินการ                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                                            |                          |                                                |
|                                                                                                                                  |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                                            |                          |                                                |
|                                                                                                                                  |                 |                      |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๔) |                                                                              |                                                                                                            |                          |                                                |
| ๑๔.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>สายทุ่งมะลิคร้อ-หนองโก หมู่ ๒<br>ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา                                            | ๔๑๗,๔๐๐         | -                    | ๔๑๗,๔๐๐          | ๔๑๗,๔๐๐                  | -                     | -                                | ๔๑๗,๔๐๐        |                         | ๑                           | -                                                                            |                                                                                                            | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐     | อำเภอบ้านคา                                    |
| ๑๕.ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง<br>พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลยางหัก<br>อำเภอปากท่อ                                                     | ๑๗,๖๔๐,๐๐๐      | -                    | ๑๗,๖๔๐,๐๐๐       | ๑๗,๖๔๐,๐๐๐               | -                     | -                                | ๑๗,๖๔๐,๐๐๐     |                         | ๒                           |                                                                              | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ประกาศเชิญชวนทั่วไป<br>(e-Bidding) คาดว่าจะ<br>สามารถลงนามได้<br>ภายใน ๑๘ เม.ย. ๖๑ | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐    | โครงการชลประทาน                                |
| ๑๖.ปรับปรุงระบบท่อน้ำ<br>อ่างเก็บน้ำบ้านพุแคน<br>ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง                                                        | ๑๑,๗๖๐,๐๐๐      | -                    | ๑๑,๗๖๐,๐๐๐       | ๑๑,๗๖๐,๐๐๐               | -                     | -                                | ๑๑,๗๖๐,๐๐๐     |                         | ๒                           |                                                                              | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ประกาศเชิญชวนทั่วไป<br>(e-Bidding) คาดว่าจะ<br>สามารถลงนามได้<br>ภายใน ๑๘ เม.ย. ๖๑ | อนุมัติ<br>๒๑ พ.ย. ๖๐    | โครงการชลประทาน                                |
| ๑๗.เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง<br>ท่อถึงประปา บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๗<br>ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จุดที่ ๑<br>(อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)  | ๑,๐๘๔,๐๐๐       | -                    | ๑,๐๘๔,๐๐๐        | ๑,๐๘๔,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๘๔,๐๐๐      |                         |                             |                                                                              | อนุมัติโครงการ                                                                                             |                          | อำเภोजอมบึง                                    |
| ๑๘. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง<br>ท่อถึงประปา บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๗<br>ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จุดที่ ๒<br>(อนุมัติเพิ่มเติม - ๑) | ๑,๐๘๔,๐๐๐       | -                    | ๑,๐๘๔,๐๐๐        | ๑,๐๘๔,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๘๔,๐๐๐      |                         |                             |                                                                              | อนุมัติโครงการ                                                                                             |                          | อำเภोजอมบึง                                    |
| ๑๙.เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง<br>ท่อถึงประปา บ้านหนองสังข์<br>หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรางบัว<br>อำเภोजอมบึง<br>(อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)       | ๑,๐๘๔,๐๐๐       | -                    | ๑,๐๘๔,๐๐๐        | ๑,๐๘๔,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๘๔,๐๐๐      |                         |                             |                                                                              | อนุมัติโครงการ                                                                                             |                          | อำเภोजอมบึง                                    |
| ๒๐.เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง<br>ท่อถึงประปา บ้านสันดอน<br>หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรางบัว<br>อำเภोजอมบึง<br>(อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)          | ๑,๐๘๔,๐๐๐       | -                    | ๑,๐๘๔,๐๐๐        | ๑,๐๘๔,๐๐๐                | -                     | -                                | ๑,๐๘๔,๐๐๐      |                         |                             |                                                                              | อนุมัติโครงการ                                                                                             |                          | อำเภोजอมบึง                                    |
| ๒๑.ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน<br>ขนาดใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลบางโตนด<br>อำเภอโพธาราม<br>(อนุมัติเพิ่มเติม - ๑)                              | ๓,๖๐๐,๐๐๐       | -                    | ๓,๖๐๐,๐๐๐        | ๓,๖๐๐,๐๐๐                | -                     | -                                | ๓,๖๐๐,๐๐๐      |                         |                             |                                                                              | อนุมัติโครงการ                                                                                             |                          | สำนักงาน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม |
| โครงการฝึกอบรมและสัมมนาคณะกรรมการหมู่บ้าน                                                                                        |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                              |                                                                                                            |                          |                                                |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                          | งบประมาณ        |                      |                  | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |                                  |                | สถานะโครงการ *          |                             | กรณีโครงการ<br>ที่ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จให้<br>ระบุเงินเหลือจ่าย<br>(ถ้ามี) | กรณีโครงการ<br>ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ<br>ให้ระบุเหตุผล    | ระยะเวลา<br>ตามสัญญาจ้าง                           | หน่วยดำเนินการ                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                            | วงเงิน<br>(บาท) | แยกเป็น              |                  |                          | ยอดเบิกจ่าย<br>(บาท)  | คิดเป็น<br>ร้อยละ<br>(ของวงเงิน) | ยังไม่เบิกจ่าย | ผลผลิต<br>งปม.<br>(๑-๕) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(๑-๔) |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
|                                                                                                                            |                 | งบดำเนินงาน<br>(บาท) | งบลงทุน<br>(บาท) |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
| ๒๒.ฝึกอบรมและสัมมนา<br>คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)<br>ในการรักษาความสงบเรียบร้อย<br>และอำนวยความสะดวกเป็นธรรมระดับ<br>พื้นที่ | ๔๐๐,๐๐๐         | ๔๐๐,๐๐๐              | -                | ๔๐๐,๐๐๐                  | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐            | ๑๐๐.๐๐                           | -              |                         | ๓                           |                                                                             |                                                            | อนุมัติ<br>๑๖ ต.ค. ๖๐                              | ที่ทำการปกครอง                        |
| โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงฯ                                                                                          |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
| ๒๓.ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง<br>บ้านหนองตาดิง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง<br>ผลิตอาหาร (Food Bank) ตามแนว<br>ชายแดนในพระราชดำริ    | ๕๗๑,๘๐๐         | ๕๗๑,๘๐๐              | -                | ๕๗๑,๘๐๐                  | ๒๔๖,๐๗๒.๐๐            | ๔๓.๐๓                            | ๓๒๕,๗๒๘        |                         | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                       | อนุมัติ<br>๒๗ ต.ค. ๖๐                              | สำนักงานประมง                         |
| โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ                                                                    |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
| ๒๔.ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์ม<br>ตัวอย่างตามพระราชดำริ                                                                    | ๓๐๔,๖๐๐         | ๓๐๔,๖๐๐              | -                | ๓๐๔,๖๐๐                  | ๔๔,๒๗๖.๐๐             | ๑๔.๕๔                            | ๒๖๐,๓๒๔        |                         | ๓                           |                                                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                       | อนุมัติ<br>๒๗ ต.ค. ๖๐                              | สำนักงานประมง                         |
| โครงการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยประสบภัยพิบัติ                                                            |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
| ๒๕.พัฒนาข้อมูลและระบบ<br>สารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัย ประสบ<br>ภัยพิบัติ                                                       | ๗,๓๐๐,๐๐๐       | ๑,๐๙๓,๕๕๐            | ๖,๒๐๖,๔๕๐        | ๓๘๐,๔๕๐                  | ๑๙๓,๖๐๐.๐๐            | ๕๐.๘๙                            | ๑๘๖,๘๕๐        |                         | ๓                           | ๒๓,๖๕๐.๐๐                                                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการและจัด<br>ประชุม ก.พ. ๖๑           | ขอยกเลิก<br>ก.การจัดทำ<br>ฐานข้อมูลและ<br>ระบบ GIS | สำนักงานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                              |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
| ๒๖.เสริมสร้างศักยภาพชุมชน<br>ด้านการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                                          | ๓๔๘,๒๐๐         | ๓๔๘,๒๐๐              | -                | ๓๔๘,๒๐๐                  | ๓๑๑,๓๖๐.๐๐            | ๘๙.๔๒                            | ๓๖,๘๔๐         |                         | ๓                           |                                                                             | เตรียมการประสาน<br>การประชุม และ<br>ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ |                                                    | สำนักงานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย |
| โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคูขนานตามแนวชายแดน                                                                                  |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
| ๒๗.หมู่บ้านเข้มแข็งคูขนาน<br>ตามแนวชายแดน                                                                                  | ๕๐๐,๐๐๐         | ๕๐๐,๐๐๐              | -                | ๕๐๐,๐๐๐                  | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐            | ๖๐.๐๐                            | ๒๐๐,๐๐๐        |                         | ๓                           |                                                                             |                                                            | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐                               | หน่วยเฉพาะกิจ<br>ทัพพระยาเสือ         |
| โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการและการจัดระเบียบในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน                                                    |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
| ๒๘.เสริมสร้างการบริหารจัดการและ<br>การจัดระเบียบในพื้นที่หมู่บ้าน<br>ชายแดน                                                | ๒๔๐,๐๐๐         | ๒๔๐,๐๐๐              | -                | -                        | -                     | -                                | -              |                         |                             | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐                                                                  | ยกเลิกโครงการ                                              |                                                    | หน่วยเฉพาะกิจ<br>ทัพพระยาเสือ         |
| โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน                                                                                    |                 |                      |                  |                          |                       |                                  |                |                         |                             |                                                                             |                                                            |                                                    |                                       |
| ๒๙.เสริมสร้างความมั่นคงตาม<br>แนวชายแดน                                                                                    | ๑,๐๐๘,๘๐๐       | ๓๘๔,๘๐๐              | ๖๒๔,๐๐๐          | ๑,๐๐๘,๘๐๐                | ๙๗๗,๕๗๑.๑๓            | ๙๖.๙๐                            | ๓๑,๒๒๘.๘๗      |                         | ๓                           |                                                                             |                                                            | อนุมัติ<br>๑ พ.ย. ๖๐                               | หน่วยเฉพาะกิจ<br>ทัพพระยาเสือ         |
| รวม                                                                                                                        | ๕๖,๐๒๓,๒๐๐.๐๐   | ๓,๖๐๒,๙๕๐.๐๐         | ๕๒,๔๒๐,๒๕๐.๐๐    | ๔๘,๑๑๗,๓๕๐.๐๐            | ๔,๕๐๗,๘๗๙.๑๓          | ๘.๐๕                             | ๕๑,๕๑๕,๓๒๑     | ไม่ต้องกรอกข้อมูล       |                             | ๘๙๘,๗๕๐.๐๐                                                                  | ไม่ต้องกรอกข้อมูล                                          |                                                    |                                       |
| ๖. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่ม<br>จังหวัด/จังหวัดแบบบูรณาการ                                                             | ๙,๐๐๐,๐๐๐       | ไม่ต้องกรอกข้อมูล    |                  |                          | ๒,๑๖๕,๐๙๕.๑๓          | ๒๔.๐๖                            | ๖,๘๓๔,๙๐๕      | ๕                       | ไม่ต้อง<br>กรอก<br>ข้อมูล   | -                                                                           |                                                            |                                                    |                                       |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                | ๓๐๕,๑๒๔,๐๐๐.๐๐  | ๗๐,๔๗๕,๗๕๐.๐๐        | ๒๒๕,๖๔๘,๒๕๐.๐๐   | ๒๖๔,๖๖๑,๗๕๔.๒๑           | ๓๔,๔๑๘,๘๘๘.๖๙         | ๑๓.๐๐                            | ๒๗๐,๗๐๕,๑๑๑    | ไม่ต้องกรอกข้อมูล       |                             | ๖,๗๔๘,๐๙๕.๗๙                                                                |                                                            |                                                    |                                       |