



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

**เทศบาลเมืองหนองสำโรง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี**



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) เทศบาลเมืองหนองสำโรง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ว่าที่ร้อยตรี

(ปรเมศ ศรีวิวัฒนทรัพย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง



บทที่ ๑ บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้เทศบาลต้องดำเนินการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ซึ่งประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง		ประธานกรรมการ
๒. จำปีเอกยุทธนา กาลบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายมานพ จิตตโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายสมพงษ์ ศรีพิลา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕. นายบัณฑิต ปากสิทธิ์	ผู้แทนภาคประชาคม	กรรมการ
๖. นางมยุรี สาสุนทร	ผู้แทนภาคประชาคม	กรรมการ
๗. ผอ. โรงเรียนบ้านเลื่อม	ผู้แทนภาครัฐราชการ	กรรมการ
๘. ผบ.ร.๑๓ พัน ๓	ผู้แทนภาครัฐราชการ	กรรมการ
๙. นายอำคา พาแสง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายอุเทน เหลลาภา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		กรรมการและเลขานุการ
๑๒. พ.ต. ณรงค์รัชช ท่องอร่ามชูวงศ์	หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายต่อลาภ อรัญวาริ	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวจันทร์จิรา จันทิมา	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ



อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณากำหนดวิธีการและช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) รายงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙

ระยะที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) รายงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป



ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- **ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- **ระดับองค์กร** กองวิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผล ทุก ๖ เดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

๒. การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป



บทที่ ๒

นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองสำโรงที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองสำโรง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๑. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองสำโรง

๑. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรผู้นำชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และภารกิจของเทศบาลในฐานะเครือข่ายการพัฒนาพร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยการประสานแหล่งเงินทุน เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงได้อย่างสะดวกทั่วถึง และเป็นธรรม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ในด้านการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขในชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดในชุมชนอีกด้วย

๒. ด้านการดูแลสวัสดิการในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้การดูแลในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายฯ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดัดศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายฯ ดังกล่าว ให้สามารถเพิ่มคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม

๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย ทั้งในด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการป้องกันเป็นหลัก เช่น การส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมให้บริโภคอาหารปลอดภัย การสร้างมาตรฐานสำหรับตลาดสด เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ นอกจากนี้ ในด้านการบำบัดรักษา ได้วางแนวทางการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ไว้บริการพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง



๔. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ได้รับความรู้ และเตรียมความพร้อมของร่างกาย และสภาวะจิตใจ เพื่อเข้าสู่วัยประถมศึกษาในระดับชั้นต่อไป ด้วยคุณภาพ คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม โดยการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนสถานที่และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานทางด้านวิชาการ ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี และเก่ง เพื่อปูพื้นฐานให้เข้าสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กับผู้ปกครอง สำหรับในด้านของการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จะจัดให้มีการฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกในการรักชุมชน รักครอบครัว สร้างชมรมการเรียนรู้ให้เข้าถึงรากฐานของวิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการเผยแพร่ รักษา และสืบทอดส่งเสริมเหล่านี้ ให้ดำรงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

๕. ด้านการดูแลโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบบริการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอ โดยการใช้ระบบข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก เช่น สำนักงานการไฟฟ้า และสำนักงานประปา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทันสมัยอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบกฎหมาย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และพอใจ

๖. ด้านการพัฒนาองค์กรของเทศบาลให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย และพัฒนาการบริการที่รวดเร็ว เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตใจในการ “รักบริการ” การลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่จำเป็น จัดสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้บริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความประทับใจ

๒. วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองหนองสำโรง

“เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พัทธกิจธรรมชาติ พัฒนาการลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยว”

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองสำโรงที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร



เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ช่วงระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- (๑) แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน
- (๒) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๑) แนวทางการพัฒนาด้าน กำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลพิษ
- ๒) แนวทางการพัฒนาด้าน ปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- ๓) แนวทางการพัฒนาด้าน การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- (๑) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา

- (๑) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมประชาคมชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
- (๓) แนวทางการพัฒนาด้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุข
- (๔) แนวทางการพัฒนาด้าน แกนนำสุขภาพ
- (๕) แนวทางการพัฒนาด้าน ระบบการให้บริการสาธารณสุข
- (๖) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- (๗) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- (๘) แนวทางการพัฒนาด้าน อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๕. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

- (๑) แนวทางการพัฒนาด้าน พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
- (๒) แนวทางการพัฒนาด้าน งานบริหารงานคลังและจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องและเป็นธรรม
- (๓) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
- (๔) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๕) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาอื่นๆ



๔. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) (ปี ๒๕๕๒)	เป้าหมาย (Targets) (ปี ๕๖-๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ปี ๒๕๕๙)	หมายเหตุ
๑. การคมนาคมพอเพียง สะดวก รวดเร็ว และ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง	๑. ร้อยละของครัวเรือนที่มีถนนได้มาตรฐานในการคมนาคมระหว่างกันพอเพียง สะดวก รวดเร็ว ๒. ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบการวางท่อระบายน้ำ	๑. เส้นทางคมนาคม ในชุมชนเป็นถนนคอนกรีตลาดยางประมาณร้อยละ ๘๕ ๒. วางท่อระบายน้ำถนนในชุมชนประมาณร้อยละ ๒๐	๑๐๐% ๔๐%	๙๔.๘๒% ๓๙.๘๔%	ปี ๒๕๖๐ ในเขตเทศบาลมีถนนที่เป็นคอนกรีตและลาดยางรวม ๔๙๖ สาย จากทั้งหมด ๔๙๖ สาย โดยมีระบบระบายน้ำจำนวน ๑๙๒ สาย
๒. ประชาชนได้รับบริการ สาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง	๑. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๒. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้	๑. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๙๘ ๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปา ร้อยละ ๙๔	๑๐๐% ๑๐๐%	๙๘.๘๕% ๙๙.๐๒%	ปี ๒๕๖๐ ประชากรในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ๑๒,๔๖๒ จากทั้งหมด ๑๒,๖๐๗ ครัวเรือน ประชากรในเขตเทศบาลมีน้ำประปาใช้ ๑๒,๔๘๔ จากทั้งหมด ๑๒,๖๐๗ ครัวเรือน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) (ปี ๒๕๕๒)	เป้าหมาย (Targets) (ปี ๕๖-๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ปี ๒๕๕๙)	หมายเหตุ
๑. สภาพแวดล้อมสะอาดเรียบร้อย สวยงาม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ	๑. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดเก็บขยะจากเทศบาล ๒. มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอในชุมชน	๑. จำนวนครัวเรือนที่เก็บขยะได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ๒. สวนสาธารณะกำลังได้รับการพัฒนา ๑ แห่ง	๙๐% ๑ แห่ง	๘๐% ๑ แห่ง	- ปี ๒๕๖๐ เทศบาลจัดเก็บขยะได้ประมาณ ๙,๘๐๓ จาก ๑๒,๔๑๗ หลังคาเรือน โดยปริมาณขยะประมาณ ๒๔ ตัน/วัน - สวนสาธารณะหนองแขวง



๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) (ปี ๒๕๕๒)	เป้าหมาย (Targets) (ปี ๕๖-๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ปี ๒๕๕๙)	หมายเหตุ
๑. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้สูงขึ้น	- จำนวนรายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้น - จำนวนผู้ว่างงานลดลง	รายได้เฉลี่ยของประชาชนประมาณ ๗๖,๐๐๐ ต่อคน/ปี	๘๐,๐๐๐	๑๖๗,๒๑๑	ปี ๒๕๖๐ ประชากรในเขตเทศบาลมีรายได้ต่อหัว/คน/ปี ๑๖๗,๒๑๑ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) (ปี ๒๕๕๒)	เป้าหมาย (Targets) (ปี ๕๖-๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ปี ๒๕๕๙)	หมายเหตุ
๑. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง	๑. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลจากเทศบาล	ครัวเรือนที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลจากเทศบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๐	๕๐%	๒๖.๕๓%	มีครัวเรือนที่เข้าถึงการรักษาพยาบาล ๓,๓๔๕ จาก ๑๒,๖๐๗ ครัวเรือน
๒. ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	๑. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือในเขตเทศบาล	ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ ๖๐	๘๕%	๖๒.๔๑%	มีผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๓๘ คน และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๖๖ คน รวมเป็น ๒,๗๐๔ คน ที่ได้รับความช่วยเหลือ ในเขตเทศบาล จาก ๓,๕๗๕ คน
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง	๑. จำนวนของเยาวชนที่ได้รับการศึกษาจากเทศบาล	เยาวชนที่ได้รับการศึกษาจากเทศบาล (ศูนย์เด็กฯ) จำนวน ๓๐๐ คน	๕๐๐ คน	๓๙๙ คน	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๕๕ คน และ นักเรียน ร.ร. อนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน ๒๔๔ คน รวมเป็น ๓๙๙ คน
๔. ลดการสูญเสียของประชาชนจากสาธารณภัย และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว	๑. ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลลดลง	๑.ครัวเรือนที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ ๓	๓%	๓.๐๙%	ปี ๒๕๖๐ มีครัวเรือนที่ประสบสาธารณภัย จำนวน รวม ๓๙๙ ครั้ง จาก ๑๒,๖๐๗ ครัวเรือน



๕. อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อยู่ในระดับ พอใช้	ดีเยี่ยม	๓	มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอยู่ในระดับ ดี
---	---	--	----------	---	--

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

จุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น (Goals)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) (ปี ๒๕๕๒)	เป้าหมาย (Targets) (ปี ๕๖-๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ปี ๒๕๕๙)	หมายเหตุ
๑. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ เพื่อ ให้บริการ ประชาชน	ความพึงพอใจใน การให้บริการของ เทศบาลในด้าน ต่างๆ เพิ่มขึ้น	ความพึงพอใจใน การให้บริการของ เทศบาล อยู่ใน ระดับพอใช้	ดีเยี่ยม	ดี	-



ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๐ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกหน่วยงาน ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล ได้ดังนี้

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

๑) การวางแผนงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตารางที่ ๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แนวทางที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน และท่อระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	๘๖	๖๐,๓๖๘,๙๖๓	๗๐	๒๓,๐๑๙,๒๐๐	๓๗	๒๑,๕๑๑,๔๕๐
๑.๒ แนวทางที่ ๒ ติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และน้ำประปา	๘	๓,๗๒๔,๗๐๐	๐	๒,๒๔๖,๔๕๐	๒	๑๔๔,๐๐๐
รวม	๙๔	๖๔,๐๙๓,๖๖๓	๓๗	๒๕,๒๖๕,๖๕๐	๓๙	๒๑,๖๕๕,๔๕๐
๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๒.๑ แนวทางที่ ๑ การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลพิษ	๗	๒๔,๘๖๐,๐๐๐	๕	๑๐,๗๓๐,๐๐๐	๓	๒,๒๘๐,๐๐๐
๒.๒ แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	๔	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓	๘,๐๐๐,๐๐๐
๒.๓ การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ	๑๐	๑,๕๓๐,๐๐๐	๙	๑๑,๗๔๘,๓๕๐	๘	๔๓๐,๐๐๐
รวม	๒๑	๓๔,๓๙๐,๐๐๐	๑๕	๒๕,๔๗๘,๓๕๐	๑๔	๑๐,๗๑๐,๐๐๐



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓.๑ แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการ รวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบ ธุรกิจชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๔. ด้านการพัฒนาสังคม ๔.๑ แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	๒๓	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๓	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๓	๔,๐๐๐,๐๐๐
๔.๒ แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมระบบ สังคม เศรษฐกิจและสวัสดิการ	๓	๒๑,๙๘๑,๖๐๐	๓	๒๑,๙๘๑,๖๐๐	๓	๒๑,๙๘๑,๖๐๐
๔.๓ แนวทางที่ ๓ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดและ อบายมุข	๓	๒๙๐,๐๐๐	๓	๒๙๐,๐๐๐	๓	๒๙๐,๐๐๐
๔.๔ แนวทางที่ ๔ แกนนำ สุขภาพ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
๔.๕ แนวทางที่ ๕ ระบบการ ให้บริการสาธารณสุข	๖	๗๐๕,๐๐๐	๖	๗๐๕,๐๐๐	๖	๗๐๕,๐๐๐
๔.๖ แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา	๒๑	๘,๘๑๕,๑๙๖	๒๑	๘,๘๑๕,๑๙๖	๒๑	๘,๘๑๕,๑๙๖
๔.๗ แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ	๑	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐
๔.๘ แนวทางที่ ๘ อนุรักษ์และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	๒	๑,๐๘๐,๐๐๐	๒	๑,๐๘๐,๐๐๐	๒	๑,๐๘๐,๐๐๐
รวม	๖๐	๓๗,๒๑๑,๗๙๖	๖๐	๓๗,๒๑๑,๗๙๖	๖๐	๓๗,๒๑๑,๗๙๖
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการ บริหาร ๕.๑ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ	๕	๔,๕๓๐,๐๐๐	๔	๕๓๐,๐๐๐	๔	๕๓๐,๐๐๐
๕.๒ แนวทางที่ ๒ งาน บริหารงานคลังและการจัดเก็บ ภาษีให้ถูกต้องและเป็นธรรม	๔	๕๓๒,๕๒๐	๔	๕๓๒,๕๒๐	๔	๕๓๒,๕๒๐
๕.๓ แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐
๕.๔ แนวทางที่ ๔ การ พัฒนา ประสิทธิภาพการป้องกันความ ปลอดภัย	๑๘	๘,๐๒๕,๐๐๐	๑๘	๑๒,๘๐๖,๐๐๐	๑๘	๖,๙๙๐,๐๐๐
๕.๔ แนวทางที่ ๕ การพัฒนา อื่นๆ	๔๑	๔๗,๓๗๔,๗๘๐	๑๒	๒๒,๖๑๘,๘๐๐	๔๑	๒๑,๗๗๑,๘๐๐
รวม	๗๙	๖๑,๗๖๒,๓๐๐	๔๗	๓๗,๑๘๗,๓๒๐	๔๙	๓๐,๕๒๔,๓๒๐
รวมทั้งสิ้น	๒๕๕	๑๙๗,๕๕๗,๗๕๙	๒๐๘	๑๒๕,๒๔๓,๑๑๖	๑๗๑	๑๐๐,๒๐๑,๕๖๖



การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณรายจ่าย
๑. งบกลาง	๓๖,๖๗๖,๑๗๐	๒๑.๐๘
๒. งบบุคลากร	๕๔,๐๗๔,๓๔๐	๓๑.๐๘
๓. งบดำเนินงาน	๕๓,๗๑๕,๘๙๐	๓๐.๘๗
๔. งบลงทุน	๒๕,๓๓๑,๕๘๐	๑๔.๕๖
๕. งบรายจ่ายอื่น	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๖
๖. งบเงินอุดหนุน	๔,๑๐๒,๐๒๐	๒.๓๖
รวมทั้งสิ้น	๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้นำงบประมาณ จำนวน ๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง ๕ ด้าน



ตารางที่ ๓ สรุปแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
(๑) แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน	๓๒	๑๒,๕๓๒,๗๒๐
(๒) แนวทางการพัฒนาด้าน ติดตั้ง บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบ น้ำประปา	๓	๖๔๗,๓๐๐
รวม	๓๕	๑๓,๑๘๐,๐๒๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
(๑) แนวทางการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลพิษ	๓	๘,๔๓๐,๐๐๐
(๒) แนวทางการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ	๓	๘๐,๐๐๐
รวม	๖	๘,๕๑๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ		
(๑) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม		
(๑) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมประชาคมชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	๑๖	๖๘๐,๐๐๐
(๒) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ	๓	๒๑,๙๘๑,๖๐๐
(๓) แนวทางการพัฒนาด้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	๖๐,๐๐๐
(๔) แนวทางการพัฒนาด้าน แขนงนำสุขภาพ	๑	๒๐,๐๐๐
(๕) แนวทางการพัฒนาด้าน ระบบการให้บริการสาธารณสุข	๔	๒๘๗,๕๐๐
(๖) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๑๙	๘,๗๔๕,๔๕๐
(๗) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	๔	๒๑๐,๐๐๐
(๘) แนวทางการพัฒนาด้าน อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๘	๕๖๐,๐๐๐
รวม	๕๖	๓๒,๕๔๔,๕๕๐
๕. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร		
(๑) แนวทางการพัฒนาด้าน พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ	๔	๒๓๐,๐๐๐
(๒) แนวทางการพัฒนาด้าน งานบริหารงานคลังและจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องและเป็น ธรรม	๕	๙๐๖,๙๒๐
(๓) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล	๗	๒๑๕,๐๐๐
(๔) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน	๙	๗๓๒,๐๐๐
(๕) แนวทางการพัฒนาด้าน อื่นๆ	๓๒	๒๕,๔๑๕,๕๘๐
รวม	๕๗	๒๗,๔๙๙,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๕๕	๘๑,๗๘๔,๐๗๐



จากตารางที่ ๓ จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และ การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แสดงว่า ในแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๕ โครงการ และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ได้นำมาตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรมพัฒนา จำนวน ๑๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๙ ของจำนวนโครงการที่ตั้งในแผนปี ๒๕๖๐

๒) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ โดยจัดทำรายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ๒๕๖๐		
	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งในประเทศ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ
<u>๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</u>							
๑.๑ แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ	๓๒	๓๑	๑	๙๖.๘๘	๑๒,๕๓๒,๗๒๐	๑๑,๗๕๐,๔๖๖	๙๓.๗๖
๑.๒ แนวทางที่ ๒ ติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และน้ำประปา	๓	๓		๑๐๐.๐๐	๖๔๗,๓๐๐	๖๔๐,๙๕๐	๙๙.๐๒
รวม	๓๕	๓๔	๑	๙๗.๑๔	๑๓,๑๘๐,๐๒๐	๑๒,๓๙๑,๔๑๖	๙๔.๐๒
<u>๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>							
๒.๑ แนวทางที่ ๑ การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลพิษ	๓	๓		๑๐๐.๐๐	๘,๔๓๐,๐๐๐	๙๔,๔๐๗	๑.๑๒
๒.๒ แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	๓	๓		๑๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๕๙,๓๕๙	๗๔.๒๐
รวม	๖	๖		๑๐๐.๐๐	๘,๕๑๐,๐๐๐	๑๕๓,๗๖๖	๑.๘๑
<u>๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ</u>							
๓.๑ แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน	๑	๑		๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๗๙,๘๕๖	๑๕๙.๗๑
รวม	๑	๑		๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๗๙,๘๕๖	๑๕๙.๗๑
<u>๔. ด้านการพัฒนาสังคม</u>							
๔.๑ แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	๑๖	๑๒	๔	๗๕.๐๐	๖๘๐,๐๐๐	๔๒๒,๘๗๔	๖๒.๑๙
๔.๒ แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ	๓	๓		๑๐๐.๐๐	๒๑,๙๘๑,๖๐๐	๒๑,๐๙๖,๖๐๐	๙๕.๙๗
๔.๓ แนวทางที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข	๑	๑		๑๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๕,๔๔๓	๙๒.๔๑
๔.๔ แนวทางที่ ๔ แคนน้ำสุภาพ	๑	๑		๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๔๐	๙๙.๒๐
๔.๕ แนวทางที่ ๕ ระบบการให้บริการสาธารณสุข	๔	๓	๑	๗๕.๐๐	๒๘๗,๕๐๐	๖๒,๐๓๕	๒๑.๕๘
๔.๖ แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๑๙	๑๔	๕	๗๓.๖๘	๘,๗๔๕,๔๕๐	๗,๗๑๗,๑๑๑	๘๘.๒๔
๔.๗ แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	๔		๔	๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐
๔.๘ แนวทางที่ ๘ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๘	๗	๑	๘๗.๕๐	๕๖๐,๐๐๐	๑๒๙,๑๗๐	๒๓.๐๗
รวม	๕๖	๔๑	๑๕	๗๓.๒๑	๓๒,๕๔๔,๕๕๐	๒๙,๕๐๓,๐๗๓	๙๐.๖๕
<u>๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร</u>							
๕.๑ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	๔	๓	๑	๗๕.๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๐๗,๔๔๐	๙๐.๑๙
๕.๒ แนวทางที่ ๒ งานบริหารงานคลังและการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง	๕	๕		๑๐๐.๐๐	๙๐๖,๙๒๐	๘๓๕,๕๖๑	๙๒.๑๓
๕.๓ แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร	๗	๕	๒	๗๑.๔๓	๒๑๕,๐๐๐	๙๐,๕๖๑	๔๒.๑๒
๕.๔ แนวทางที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันความปลอดภัยฯ	๙	๕	๔	๕๕.๕๖	๗๓๒,๐๐๐	๖๐๐,๔๑๗	๘๒.๐๒
๕.๕ แนวทางที่ ๕ การพัฒนาอื่นๆ	๓๒	๓๐	๒	๙๓.๗๕	๒๕,๔๑๕,๕๘๐	๒๐,๖๔๓,๘๐๕	๘๑.๒๓
รวม	๕๗	๔๘	๙	๘๔.๒๑	๒๗,๔๙๙,๕๐๐	๒๒,๓๗๗,๗๘๔	๘๑.๓๘
รวมทั้งสิ้น	๑๕๕	๑๓๐	๒๕	๘๓.๘๗	๘๑,๗๘๔,๐๗๐	๖๔,๕๐๕,๘๙๕	๗๘.๘๗

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้างปรับปรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๒๑๕.๐๐ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตร.ม. ซอยหลังสวน อัมพร ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ มิ.ย. ๖๐	๒๑๕	เมตร	๒๑๕	๓๘๓,๕๐๐	๓๘๓,๕๐๐	๐	
๒	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. ขนาด ยาว ๒-๓๒๗.๐๐ ม. กว้าง ๑.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๑.๐๐ ตร.ม. ซอยหนองหิน – ร่มเย็น (ซอยกลางซ้ายทาง/ขวาทาง) ชช.หนองหินร่มเย็น ม.๒ ต.นาดี	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๓๒๗	เมตร	๓๒๗	๕๑๙,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๓	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๔๔.๐๐ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม. ซอยไก่เถื่อน ๑ (ซ้ายทาง) ซช.ไก่เถื่อน ม.๘ ต.หมู ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๔๔	เมตร	๑๔๔	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๐	
๔	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๓๕.๐๐ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตร.ม. ซอยคลองสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) ซช.คลองสมบูรณ์ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๓๕	เมตร	๓๕	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๕	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๘๓.๐๐ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ ตร.ม. ซอยคลองสมบูรณ์ พัฒนา ๒ (ซ้ายทาง) ซช.คลอง สมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๘๓	เมตร	๘๓	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๖	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๒๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ซอยคลอง สมบูรณ์พัฒนา ๓ (ซ้ายทาง) ซช. คลองสมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้าน เลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๒๐๐	เมตร	๒๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๗	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๒-๒๔๐.๐๐ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ซอยดอนอี ไซ ๒/๑ (ซ้ายทาง/ขวาทาง) ซช. ดอนอีไซ ม.๒ ต.นาดี	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๒๔๐	เมตร	๒๔๐	๑,๐๙๕,๐๐๐	๘๔๗,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	
๘	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๒๔๐.๐๐ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ซอยบ้านโน (ต่อเนื่อง) ซช.บ้านโน ม.๑ ต.นาดี	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๒๔๐	เมตร	๒๔๐	๓๙๑,๐๐๐	๓๙๑,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๙	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๒๐๖.๐๐ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๐๐ ตร.ม. ซอยบุตรดี (ต่อเนื่องซ้ายทาง) ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ มิ.ย. ๖๐	๒๐๖	เมตร	๒๐๖	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๐	
๑๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๓๒.๐๐ ม.และบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตร.ม. สายซอยปู้งอม (ขวาทาง) ชช.บ่อสร้าง ม.๗ ต. บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๒๓๒	เมตร	๒๓๒	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๒๕.๐๐ ม.และบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. ซอยพรเจริญ ๒ (ขวาทง) ชช.อุดมสถาพร ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๑๒๕	เมตร	๑๒๕	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปซอย มิตรบำรุงชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๑๕๔	เมตร	๑๕๔	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๐	
๑๓	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๙๘.๐๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตร.ม. ซอยศรีประสพ - อนุรักษ์ ชช.โนนสัง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๑๙๘	เมตร	๑๙๘	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๔	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. กว้าง ๑.๕๐ ม. ความ ยาว ๑๗๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๕๙.๕๐ ตร.ม ซอยสุดใจ ๙ (ซ้ายทาง) ชช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๑๗๓	เมตร	๑๗๓	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๑๕	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ซอย สุวรรณชาติ ๒ (ขวาทาง) ชช. สุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖ ก.ย. ๖๐	๘๔	เมตร	๘๔	๑๗๘,๐๐๐	๑๖๘,๖๕๓	๙,๓๔๗	
๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๘๒.๐๐ ม.และบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ ตร.ม. ซอยอุณาพร (ขวาทาง) ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต. หมู่ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๑๘๒	เมตร	๑๘๒	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๗	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๘๕.๐๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตร.ม. สายซอยรัศมี ๕ (ขวาทาง) ชช.แสงทอง ม.๑ ต. บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๒๘๕	เมตร	๒๘๕	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	
๑๘	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๖๐ ม. ความยาว ๗๗.๐๐ ม. กว้าง ๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตร.ม. ซอยยุทธการ- มิตรสัมพันธ์ ชช.ไทยสมุทร ๓ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖ ก.ย. ๖๐	๗๗	เมตร	๘๑	๒๓๑,๐๐๐	๒๒๙,๖๐๐	๑,๔๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๙	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๖๐ ม. ความยาว ๔๙๖.๐๐ ม. กว้าง ๑.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตร.ม. ซอยสัมพันธ์วงค์ (ซ้ายทาง, ขวาทาง) ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ มิ.ย. ๖๐	๔๙๖	เมตร	๔๙๖	๑,๓๕๒,๐๐๐	๑,๓๕๒,๐๐๐	๐	
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ซอยทิพวรรณ ๑ ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๑๐๐	เมตร	๑๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม. ซอย รอบหนองสีม ชช.รวมใจ ม.๔ ต. บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖ ก.ย. ๖๐	๑๔๒	เมตร	๑๔๒	๒๙๑,๐๐๐	๒๗๙,๔๐๐	๑๑,๖๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความยาว ๙๕.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ขอยเลียบกรม ๖ ซช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ มิ.ย. ๖๐	๙๕	เมตร	๙๕	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๐	
๒๓	ก่อสร้างถนนคสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๑๓.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตร.ม. ขอยคำอุทิศ ๒ ซช.ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖ ก.ย. ๖๐	๑๑๓	เมตร	๑๑๓	๓๖๑,๐๐๐	๓๕๘,๔๐๐	๒,๖๐๐	
๒๔	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด ความยาว ๖๔๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐.๐๐ ตร.ม. สายบ้านเลื่อม-โพธิ์ทอง ซช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖ ก.ย. ๖๐	๖๔๐	เมตร	๖๔๐	๑,๓๑๒,๗๐๐	๑,๓๐๗,๐๐๐	๕,๗๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๕	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด ความยาว ๖๘.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตร.ม. สายบุตรดี ๒ ชช.บ่อน้ำ ม. ๙ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๖๘	เมตร	๖๘	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๒๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขนาด ความยาว ๑๗๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. ซอยหนองจำ (ต่อเนื่อง) ชุมชนบ่อน้ำ ม. ๗ ต. หมู่ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๗๐	เมตร	๑๗๐	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๐	
๒๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย โพธิ์ทอง - สามกษัตริย์ ขนาด ความยาว ๑๐๑.๐๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๐๑	เมตร	๑๐๑	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๒๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย รจนา ๓-๔-๕ กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ชช.ทุ่งสวรรค์-ศรีปัญญา ม.๑ ต. บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖ ก.ย. ๖๐	๕๓	เมตร	๕๓	๗๔,๓๐๐	๗๓,๗๐๐	๖๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๙	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๔๖.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หาดเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตร.ม. ซอยสุขสันต์-อุดร เชียงยืน ซ.สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖ ก.ย. ๖๐	๑๔๖	เมตร	๑๔๖	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๓๐	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. ขนาด ความยาว ๒๓๔.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หาดเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตร.ม. ซอยฐานันดร ซ.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หม่ม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๒๓๔	เมตร	๒๕๘	๕๔๗,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุนทรสังบุรณ์ ๓ ซ.ชุมชนสุวรรณชาติหมู่ที่ ๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	เมตร	-	๔๕๕,๐๐๐	๐	๔๕๕,๐๐๐	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓๒	อุดหนุนโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๗ พ.ย. ๖๐	๑	โครงการ	๑	๓๖๙,๒๒๐	๓๖๙,๒๒๓	๗	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน ติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และน้ำประปา สะพาน และท่อระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดี และได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา สายซอยปายาง ๓ ซ.สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๖ พ.ย. ๖๐	๑	สาย	๑	๑๗๗,๓๐๐	๑๗๗,๓๐๐	๐	
๒	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา สายซอยปายาง ซ.ช. สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๖ พ.ย. ๖๐	๑	สาย	๑	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	
๓	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ถนน นาทราย-บ้านเลื่อม ซ.ช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๖ พ.ย. ๖๐	๑	สาย	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๖๕๐	๖,๓๕๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลพิษ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการอบรมอนุรักษ์แหล่งน้ำคู คลอง	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ มิ.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๔ ก.ย. ๖๐	๕๐	คน	๕๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๔๗	๖๕๓	
๒	โครงการสมทบเงินก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียชุมชน	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๑	แห่ง	-	๘,๓๐๐,๐๐๐	๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการสมทบเงินควบคุม ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ชุมชน	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๑	แห่ง	๑	๑๑๐,๐๐๐	๗๔,๗๐๐	๓๕,๓๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
 เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้าน การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมือง จกัรยาน และเมืองรู้สึภัยพิบัติ สู่ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	กองสาธาฯ	แล้วเสร็จ	๑ มิ.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๔ ก.ย. ๖๐	๑๐๐	คน	๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๖,๗๑๙	๑๓,๒๘๑	
๒	โครงการรณรงค์การใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน	กองสาธาฯ	แล้วเสร็จ	๑ มิ.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๘ ก.ย. ๖๐	๑๐๐	คน	๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๒๐	๑,๑๘๐	
๓	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	กองสาธาฯ	แล้วเสร็จ	๑ พ.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๑๐๐	คน	๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๓,๘๒๐	๖,๑๘๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔. ด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๕ ก.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๔ ส.ค. ๖๐	๑๒	ครั้ง	๑๒	๕๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๐,๒๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกลุ่มสตรี	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒ ส.ค. ๖๐	๑๒	ครั้ง	๑๒	๕๐,๐๐๐	๑๑,๐๒๕	๓๘,๙๗๕	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๔ ส.ค. ๖๐	๑๒	ครั้ง	๑๒	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๓ ส.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๒๐,๐๐๐	๘,๑๐๐	๑๑,๙๐๐	
๖	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตร	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๑	ครั้ง	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ ไม่ทัน
๗	โครงการส่งเสริมการเกษตรตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ พ.ค. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๒๒ มี.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๔,๔๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ มี.ค. ๖๐	๗ ก.พ. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๑๐	๙๙๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๙	โครงการส่งเสริมการออกกำลัง กายกลุ่มสตรี	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ มี.ค. ๖๐	๗ ก.พ. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	
๑๐	โครงการส่งเสริมการออกกำลัง กายชุมชน	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ มี.ค. ๖๐	๒๕ มี.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๕๕	๓๔๕	
๑๑	โครงการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ พ.ค. ๖๐	๒ ส.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๑๖,๙๑๔	๑๓,๐๘๖	
๑๒	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	-	๑	ครั้ง	-	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	(โอน) มีข้อ ทักท้วงจาก สตง.
๑๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๑	ครั้ง	-	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	(โอน) มีข้อ ทักท้วงจาก สตง.
๑๔	โครงการเลือกตั้งประธานชุมชน	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ มี.ค. ๖๐	-	๑	โครง การ	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	(โอน) ยังไม่ครบ การดำรงค ตำแหน่ง
๑๕	โครงการส่งเสริมเวทีชาวบ้าน	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ ก.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๗๐	๑,๕๓๐	
๑๖	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู งานกลุ่มและแกนนำชุมชน	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๘ ก.พ. ๖๐	๑	โครง การ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔. ด้านการพัฒนาสังคม

๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ ก.ย. ๖๐	๔๐	คน	๔๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๖๘,๕๐๐	๗๑,๕๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คน พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ ก.ย. ๖๐	๓๒๖	คน	๓๒๖	๓,๑๒๙,๖๐๐	๓,๒๙๑,๒๐๐	๘,๔๐๐	โอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐
๓	โครงการสร้างหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ ก.ย. ๖๐	๒,๒๒๖	คน	๒,๒๒๖	๑๘,๖๑๒,๐๐๐	๑๗,๖๓๖,๙๐๐	๙๗๕,๑๐๐	

๔.๓ แนวทางการพัฒนาด้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ พ.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๙ ก.ย. ๖๐	๕	กิจกรรม	๕	๖๐,๐๐๐	๕๕,๔๔๓	๔,๕๕๗	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔.๔ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ สัตวแพทย์อาสาชุมชน (สอช.)	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๒๗ มี.ค. ๖๐	๕๐	คน	๕๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๔๐	๑๖๐	

๔.๕ แนวทางการพัฒนาด้าน ระบบการให้บริการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการร้านอาหารและ แผงลอย	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ มี.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๔ พ.ค. ๖๐	๖๐	คน	๖๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๔๐	๔๖๐	
๒	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ พ.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	๑ มี.ค. ๖๐	๔,๐๐๐	ตัว	๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	
๓	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านแต่งผม-เสริมสวย	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ พ.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๗ ส.ค. ๖๐	๒๐	คน	๒๐	๒๐,๐๐๐	๑๖,๔๙๕	๓,๕๐๕	
๔	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๒๙	ชุมชน	-	๒๑๗,๕๐๐	๐	๒๑๗,๕๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔.๖ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการอบรมเพิ่มขีด ความสามารถและทัศนศึกษาดู งานของบุคลากรกองการศึกษา	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๐	-	๑	ครั้ง	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	โครงการจัดอบรมผู้ปกครอง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ พ.ค. ๖๐	๑ พ.ค. ๖๐	๘ พ.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	-	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๓	โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ส.ค. ๖๐	-	๑	ครั้ง	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๔	โครงการชักซ้อมและดับเพลิงใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	๑๑ ก.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	-	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๕	อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๑	ระบบ	-	๗,๒๐๐	๐	๗,๒๐๐	ไม่ได้รับ จัดสรร งบประมาณ
๖	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒ ส.ค. ๖๐	๒๔๐	คน	๒๔๐	๙๓๖,๐๐๐	๘๖๔,๕๖๕	๗๑,๔๓๕	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐	๑๑ ก.ย. ๖๐	๒๔๐	คน	๔๘	๑๖๑,๔๒๐	๑๒๗,๘๐๐	๓๓,๖๒๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๑ ก.ย. ๖๐	๒๔๐	คน	๒๔๐	๖๗๙,๒๐๐	๗๐๑,๑๘๔	๐	โอนเพิ่ม ๒๑,๙๘๔
๙	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๒ ก.พ. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๐	พัฒนาข้าราชการครูโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๖	คน	-	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	ไม่ได้รับ จัดสรร งบประมาณ
๑๑	พัฒนาครู (เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๕	คน	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้รับ จัดสรร งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๒	พัฒนาศักยภาพห้องสมุดโรงเรียน อนุบาลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด โรงเรียน เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน การจัดการศึกษาจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น) ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒ ก.พ. ๖๐	๑	แห่ง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๑๓	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒ ก.พ. ๖๐	๑	แห่ง	๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	
๑๔	โครงการวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา ท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๐ พ.ย. ๖๐	๑๖๐	คน	๑๖๐	๒๗๒,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๕	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒ ส.ค. ๖๐	๑๖๐	คน	๑๖๐	๘๙๖,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	
๑๖	โครงการจ้างเหมาบริการอาหาร กลางวัน รร.เทศบาล๑ เทศบาล เมืองหนองสำโรง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓ พ.ค. ๖๐	๒๐๐	วัน	๒๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๙๗,๕๒๐	๑๘๒,๔๘๐	
๑๗	ส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็ก เล็กและเยาวชน	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๑	โครง การ	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๘	โครงการอาหารเสริม (นม) (เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑,๐๙๐	คน	๑๐๙๐	๒,๒๘๖,๖๓๐	๑,๘๓๕,๐๔๑.๕๔	๔๕๑,๕๘๘.๔๖	
๑๙	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๕ ก.ค. ๖๐	๖๙๐	คน	๖๙๐	๒,๘๖๘,๐๐๐	๒,๘๔๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
 เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔.๗ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการต้นกล้าเกมส์	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๐	๒๘ ก.พ. ๖๐		๑	ครั้ง	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	โครงการแข่งขันกีฬาไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่๑๕ (ร่อนหนังสือสั่งการ)	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๕๙	๒๘ ก.พ. ๖๐		๑	ครั้ง	-	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการนำนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ส.ค. ๖๐		๑	ครั้ง	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๔	จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนอายุ ๑๘ ปี และประชาชนทั่วไป (ฟุตบอล ๗ คน,ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ ,เปตอง,วู้ดมินิมารธอน)	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐		๑	ครั้ง	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔.๘ แนวทางการพัฒนาด้าน อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการ วันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐	๑ ม.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๑๘,๒๕๐	๑๑,๗๕๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐	๑๕ เม.ย. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔๙,๕๔๕	๑๕๐,๔๕๕	
๓	โครงการสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	๓ พ.ย. ๖๐	๑	ครั้ง	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมา ณ
๔	โครงการจัดขบวนแห่ "บายศรี" งานประจำปีทุ่งศรีเมือง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๑๖ ก.พ. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๕	โครงการวันเข้าพรรษา	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ก.ค. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๙ ก.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมา ณ
๖	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	กองศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙		๑	ครั้ง	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่
๗	โครงการวันแม่แห่งชาติ	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ส.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	๑๒ ส.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๑๐,๐๐๐	๙,๙๑๐	๙๐	
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐	๒๕ ม.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๖๐,๐๐๐	๓๑,๔๖๕	๒๘,๕๓๕	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

๕.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ส.ค. ๖๐	๔ ก.ย. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๔๐	๕๖๐	
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๑๔ ก.ย. ๖๐	๑	ครั้ง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๓ ส.ค. ๖๐	๑	ครั้ง	-	๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	โอน
๔	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือ ชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ สร้าง ความปรองดองของคนในชาติ ใน เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๐	-	๑๕๐	คน	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	โอน

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
 เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๕.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน งานบริหารงานคลังและการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องและเป็นธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการเช่าที่ดินราชพัสดุพร้อม อาคาร	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐	๑	โครง การ	๑	๓๒,๕๒๐	๑๒,๘๙๑	๑๙,๖๒๙	
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบ ทะเบียนทรัพย์สิน (SpaTax AM) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๔	คน	๔	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๔,๔๐๐	๒๕,๖๐๐	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีและตรวจสอบภาษี	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ เม.ย. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐	๑	โครง การ	๑	๕๐,๐๐๐	๒๘,๗๕๐	๒๑,๒๕๐	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมภาษี	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๑๖ ธ.ค. ๕๙	๔	คน	๔	๕๐,๐๐๐	๔๕,๑๒๐	๔,๘๘๐	
๕	โครงการปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-laas	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑	โครง การ	๑	๓๗๔,๔๐๐	๓๗๔,๔๐๐	๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๕.๓ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชน	กองวิชาการ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ส.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	-	๔๐	คน	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ มิ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๓๐ พ.ย. ๖๐	๒๙	ชุมชน	๒๙	๖๐,๐๐๐	๓๔,๖๐๕	๒๕,๓๙๕	
๓	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐	๒๙ พ.ค. ๖๐	๒๙	ชุมชน	-	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	ใช้งบ พัฒนาชุมชน
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ ก.ค. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	๑๐๐	คน	๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๖๖	๙๓๔	
๕	โครงการวันเทศบาล	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ พ.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๒๐๐	คน	๒๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๗๕	๓,๐๒๕	
๖	โครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองวิชาการ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	-	๖๐	คน	-	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๗	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ ก.ค. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	๗๐	คน	๗๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๑๕	๘๕	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๕.๔ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	-	๒๕	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ ส.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๗ ส.ค. ๖๐	๒๙	ชุมชน	๒๙	๕๐,๐๐๐	๔๕,๘๘๖	๔,๑๑๔	โอน
๓	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐	๑ ก.ค. ๖๐	๑๕๐	คน	๑๕๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๑๕	๙๘๕	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๓ ส.ค. ๖๐	๓	จุด	๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๖๖	๑๓๔	
๕	โครงการซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๐๐	คน	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๕๐	๓๕๐	
๖	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๖๐	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๗	โครงการสร้างจิตสำนึกขั้วขี ปลอดภัย	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๒๐๐	คน	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๘	โครงการอบรมพนักงานขับรถ เทศบาลเมืองหนองสำโรง	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๕๐	คน	-	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๙	โครงการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ภายในบริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาลฯ (แห่งใหม่)	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๑ มี.ค. ๖๐	๒๕ ก.ย. ๖๐	๙	จุด	๙	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๕.๕ แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาอื่นๆ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักปลัดเทศบาล	สำนักปลัด											
๑.๑	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็นแบบต่อท่อประปาแบบ ๒ ก๊อก จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ม.ค. ๖๐	๒๔ เม.ย. ๖๐	๔	เครื่อง	๔	๑๐๔,๐๐๐	๔๑,๑๐๐	๖๒,๙๐๐	
๑.๒	จัดซื้อเครื่องปั่นเตอร์ แบบฉีดยาหมัก จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๐	๑ ก.พ. ๖๐	๒	เครื่อง	๒	๘,๖๐๐	๗,๒๐๐	๑,๔๐๐	
๑.๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๐	๑ ก.พ. ๖๐	๑	ชุด	๑	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๐	
๑.๔	จัดซื้อตู้เหล็กบานพับ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๓๐ ธ.ค. ๕๙	๑	หลัง	๑	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๐	
๑.๕	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๓๐ ธ.ค. ๕๙	๑	หลัง	๑	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	
๑.๖	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๓๐ ธ.ค. ๕๙	๑	หลัง	๑	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒	โครงการจ้างเหมาบุคลากรสำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน ๖ รายการ ๑. จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สวดอาคารสำนักงาน จำนวน ๔ คน ๒. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วย ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๓ คน ๓. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วย ปฏิบัติงานด้านบุคคล จำนวน ๒ คน ๔. จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษา ความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหม่ จำนวน ๔ คน ๕. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเสริม การปฏิบัติงานป้องกันฯ จำนวน ๑๒ คน ๖. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเสริม การปฏิบัติงานรักษาความสงบ จำนวน ๔ คน	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๕	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๒๙	คน	๒๙	๒,๘๗๖,๘๐๐	๑,๙๗๘,๒๓๗	๘๙๘,๕๖๓	
๓	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน การบริหารงานของกองการศึกษา	กองศึกษา											
๓.๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐		๑	เครื่อง	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	
๓.๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐		๑	เครื่อง	๑	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงานบัญชีเหล็กมี กระจก ขนาด ๔ ฟุต	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐		๑	โต๊ะ	๑	๖,๐๐๐	๔,๕๐๐	๑,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๕	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน อนุบาลฯ จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน จำนวน ๑๒ คน ดังนี้ ๑. พี่เลี้ยง ระดับอนุบาล จำนวน ๔ คน ๒. คนงานดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ๓ คน ๓. คนงานทำความสะอาด ๓ คน ๔. คนงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐		๑๒	คน	๑๒	๑,๒๑๒,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	
๖	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาฯ จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน ๑๑ ดังนี้ ๑. พี่เลี้ยง ระดับปฐม จำนวน ๔ คน ๒. คนงานดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ๒ คน ๓. คนงานทำความสะอาด ๓ คน ๔. คนงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐		๑๑	คน	๑๐	๑,๑๑๘,๕๐๐	๙๓๒,๘๐๐	๑๘๕,๖๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๗	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน เทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนอง สำโรง จ้างบุคคลภายนอกเพื่อ ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ คนดังนี้ ๑. คนงานทำความสะอาด ๒ คน ๒. คนงานดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ๒ คน ๓. คนงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐		๖	คน	๔	๑,๑๑๘,๔๐๐	๓๗๑,๒๐๐	๗๔๗,๒๐๐	
๘	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลฯ (แห่งใหม่)	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙		๑	หม้อ แปลง	๑	๖๗๖,๐๐๐	๖๑๕,๓๗๐	๖๐,๖๓๐	
๙	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน การบริหารงานของโรงเรียน อนุบาลฯ	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙		๔	เครื่อง	๔	๓๑,๖๐๐	๓๑,๖๐๐	๐	
๑๐	โครงการติดตั้งผ้า màn สำหรับ อาคารเรียนแห่งใหม่	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐		๑	แห่ง	๑	๑๗๐,๐๐๐	๑๒๘,๖๕๘	๔๑,๓๔๒	
๑๑	โครงการติดตั้งมุ้งลวด สำหรับ อาคารเรียนแห่งใหม่	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐		๑	แห่ง	๑	๖๐,๐๐๐	๓๘,๕๒๐	๒๑,๔๘๐	
๑๒	โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียง ภายใน สำหรับอาคารแห่งใหม่	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐		๑	ระบบ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๑๔๐	๒๖,๘๖๐	
๑๓	โครงการจัดทำป้ายโรงเรียน	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙		๑	ป้าย	๑	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๔	กองศึกษา	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙		๑	เครื่อง	๑	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หน้าอาคารเรียนแห่งใหม่ (๘๕๐ ตร.ม. หนา๑๕ ซม.) ตามแบบ แปลนฯ	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙		๑	แห่ง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างหลังคาอาคาร เรียนหลังใหม่/โครงสร้างเหล็กมุง ด้วยสังกะสีรีดลอนอย่างหนา (๑๔ ตร.ม.) ตามแบบแปลนฯ	กองศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙		๑	แห่ง	๑	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	
๑๗	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มี ระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ บ.ค. ๕๙	๓๑ บ.ค. ๕๙		๑	ชุด	๑	๒๓,๐๐๐	๒๒,๘๕๐	๑๕๐	
๑๘	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ แขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ บ.ค. ๕๙	๓๑ บ.ค. ๕๙		๘	ชุด	๘	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๔,๘๐๐	๑,๒๐๐	
๑๙	โครงการติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๗ ชุด พร้อม ติดตั้ง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ บ.ค. ๕๙	๓๑ บ.ค. ๕๙		๑๗	ชุด	๑๗	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๕๐	๑๕๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างประตูรั้ว รร. อนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ บ.ค. ๕๙	๓๑ บ.ค. ๕๙		๑	บาน	๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๑	โครงการติดตั้งเสาธงและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก ห้องเรียนอาคารแห่งใหม่	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙		๑	ต้น	๑	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ร.ร.อนุบาลฯ เทศบาลเมืองหนอง สำโรง	กองศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๐	๒๘ ก.พ. ๖๐		๑	แห่ง		๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน การบริหารงานของโรงเรียน เทศบาล ๑	กองศึกษา										๐	
๒๓-๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐		๑	เครื่อง	๑	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	๐	
๒๓-๒	จัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้ระดับ ประถมศึกษา จำนวน ๗๐ ชุด	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๐		๗๐	ชุด	๗๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	
๒๓-๓	โต๊ะทำงานครู (โต๊ะเหล็กพร้อม กระจก ๔ ฟุต) จำนวน ๔ ตัว	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐		๔	ตัว	๔	๒๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๒๓-๔	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐		๔	ตัว	๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	
๒๓-๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๔ GB จอไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว ๑ ชุด	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐		๑	ชุด	๑	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	
๒๓-๖	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๐		๑	ชุด	๑	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	
๒๓-๗	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๐		๑	เครื่อง	๑	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๓-๘	จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด กว้าง ๑๒๐xยาว ๓๐๐ ซม. จำนวน ๒ ชุด	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๐		๒	ชุด	๒	๑๑,๖๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๖๐๐	
๒๓-๙	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานพับ จำนวน ๓ หลัง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๐		๓	หลัง	๓	๑๗,๗๐๐	๑๐,๕๐๐	๗,๒๐๐	
๒๔	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน การบริหารงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	กองศึกษา										๐	
๒๔-๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet ถ่ายเอกสารสี-ขาว ดำ จำนวน ๑ เครื่อง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐		๑	เครื่อง	๑	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	๐	
๒๔-๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet ถ่ายเอกสารสี-ขาว ดำ จำนวน ๑ เครื่อง	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๐		๑	เครื่อง	๑	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	๐	
๒๔-๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	กองศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๐		๑	เครื่อง	๑	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	
๒๕	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน การบริหารงานของกองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ											
๒๕-๑	จัดซื้อเก้าอี้ ระดับ ๗-๘ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐	๓๐ พ.ย. ๕๙	๒	ตัว	๒	๑๒,๐๐๐	๘,๔๐๐	๓,๖๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๕-๒	จัดซื้อเก้าอี้ ระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ ตัว	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	๑	ตัว	๑	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๒๕-๓	จัดซื้อเก้าอี้ ระดับ ๑-๒ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐	๓๐ พ.ย. ๕๙	๒	ตัว	๒	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	
๒๕-๔	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๑,๙๙๐ บาท	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๐	๓๐ พ.ย. ๕๙	๒	ตัว	๒	๓,๙๘๐	๓,๖๐๐	๓๘๐	
๒๕-๕	จัดซื้อชุดเครื่องบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ดังนี้ ๑. จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว ๒. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ๓. จัดซื้อมิคซ์เซอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ มิ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๓๐ ธ.ค. ๕๙	๑	ชุด	๑	๑๙,๕๐๐	๑๓,๕๕๐	๕,๙๕๐	
๒๕-๖	จ้างเหมาต่อเติมห้องนิทรรศการขนาด ๓x๓ ม. จำนวน ๑ ห้อง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	๑	ห้อง	๑	๖๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	
๒๕-๗	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๕-๖ พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	๑	ตัว	๑	๖,๐๐๐	๔,๕๐๐	๑,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๖	โครงการจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๖ คน ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน ๔ คน ๒. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ คน ๓. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ICT จำนวน ๑ คน	กองวิชาการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๕๙	๖	คน	๕	๕๖๑,๖๐๐	๔๖๐,๒๐๐	๑๐๑,๔๐๐	
๒๗	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข											
๒๗-๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์พีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๙ ม.ค. ๖๐	๑	ชุด	๑	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	๑๐๐	
๒๗-๒	จัดซื้อกล้องดิจิตอล ศูนย์บริการแห่งที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๕๙	-	๑	เครื่อง	๑	๖,๐๐๐	๘,๙๙๐	๑๐	โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐
๒๗-๓	จัดซื้อเครื่องขยายคลองรากฟันที่ใช้ร่วมกับไฟล์ชนิดนิเกิลไททาเนียม (NiTi file)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๕๙	-	๑	เครื่อง	-	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	
๒๗-๔	เครื่องตัดเหงือกด้วยไฟฟ้า (Electrosurgery) จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	-	๑	เครื่อง	-	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๗-๕	จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเก้าอี้สนามและคอมไฟ จำนวน ๑ ชุด	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	-	๑	ชุด	-	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	
๒๗-๖	จัดซื้อด้ามกรอช้า พร้อมอุปกรณ์ (Contraangle handpiece) จำนวน ๑ ชุด	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	-	๑	ชุด	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒๗-๗	จัดซื้อด้ามกรอเร็ว LED พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	-	๑	ชุด	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒๗-๘	จัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส พัก ซ้าย จำนวน ๒ ตัว	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	๑๙ มี.ย. ๖๐	๒	ตัว		๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๓๐๐	
๒๗-๙	จัดซื้อรถยนต์กระบะ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอก สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC. ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ล แควบ จำนวน ๑ คัน	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๐	๑๔ ก.ย. ๖๐	๑	คัน		๗๘๗,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๘	โครงการจ้างเหมาบุคลากรกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๔ รายการ ๑. จ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำท้ายรถขยะ จำนวน ๓๗ คน ๒. จ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำรถกระเช้า จำนวน ๑ คน ๓. จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำ ความสะอาดและสถานที่ สาธารณะ จำนวน ๔ คน ๔. จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานขยายกิจกรรมก๊าซ เรือนกระจกในท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ๕. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ คน ๖. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๒ คน ๗. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานพัสดุและงาน การเงิน จำนวน ๒ คน	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๔	ราย การ		๗,๕๗๓,๐๐๐	๖,๗๓๙,๒๐๐	๘๓๓,๘๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
	๙. จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตัดหญ้าและปรับปรุง ภูมิทัศน์ จำนวน ๒ คน ๑๐. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานงานทำความสะอาด สวดาศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ จำนวน ๒ คน ๑๑. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านบริการ สาธารณสุข แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ จำนวน ๕ คน ๑๒. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านทันตกรรม จำนวน ๒ คน ๑๓. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ๑๔. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานสัตวแพทย์ จำนวน ๑ คน	กองสาธารณสุข											
๒๙	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน การบริหารงานของกองช่าง	กองช่าง											

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๙-๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๒๐ เท่า จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓ ก.พ. ๖๐	๑	ชุด	๑	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	
๒๙-๒	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง สะพายบ่า จำนวน ๖ เครื่อง	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๒๗ มิ.ย. ๖๐	๖	เครื่อง	๖	๕๗,๐๐๐	๕๕,๘๐๐	๑,๒๐๐	
๒๙-๓	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน สะพายหลัง จำนวน ๓ เครื่อง	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๒๗ มิ.ย. ๖๐	๓	เครื่อง	๓	๓๓,๐๐๐	๓๒,๙๔๐	๖๐	
๒๙-๔	จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต ไฟฟ้าแบบกระแทก กำลังของ มอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ MHz พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๓ ก.ค. ๖๐	๑	เครื่อง	๑	๕๔,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๒๙-๕	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๑	เครื่อง	๑	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐	
๒๙-๖	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๒ พ.ค. ๖๐	๑	เครื่อง	๑	๑๑,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕๐๐	
๒๙-๗	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ ตั้งโต๊ะจำนวน ๒ ชุด	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๑ พ.ค. ๖๐	๑๗ ม.ค. ๖๐	๒	ชุด	๒	๓๒,๐๐๐	๓๑,๘๐๐	๒๐๐	
๒๙-๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๑๗ ม.ค. ๖๐	๑	เครื่อง	๑	๔,๓๐๐	๔,๒๐๐	๑๐๐	
๒๙-๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๑๗ ม.ค. ๖๐	๑	เครื่อง	๑	๘,๕๐๐	๘,๒๐๐	๓๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๙-๑๐	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๓ พ.ย. ๖๐	๑	ตัว	๑	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	
๒๙-๑๑	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๒๑ พ.ย. ๖๐	๑	ตัว	๑	๗,๙๐๐	๖,๒๐๐	๑,๗๐๐	
๒๙-๑๒	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ อำนวยการ จำนวน ๑ ตัว	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๒๑ พ.ย. ๖๐	๑	ตัว	๑	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	
๒๙-๑๓	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ ปฏิบัติงานจำนวน ๑ ตัว	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๓ พ.ย. ๖๐	๑	ตัว	๑	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	
๒๙-๑๔	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบาน เลื่อน แบบกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ หลัง	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๒๑ พ.ย. ๖๐	๒	หลัง	๒	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๓๐	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานภายในกองช่าง จำนวน ๔ โครงการ ๑. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ ปฏิบัติงานสำรวจออกแบบและ ก่อสร้างจำนวน ๔ คน ๒. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะและจัดสถานที่ จำนวน ๑๘ คน ๓. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำ สาธารณะและเกาะกลางถนน จำนวน ๑๖ ราย ๔. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสียและ ซ่อมแซมถนน จำนวน ๓๐ ราย	กองช่าง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๖๘	คน	๕๓	๖,๕๕๒,๐๐๐	๕,๖๒๗,๗๐๐	๙๒๔,๓๐๐	
๓๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน การบริหารงานของกองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ											
๓๑-๑	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานพับ จำนวน ๒ หลั	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	-	๒	หลั	-	๑๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๓๑-๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจกอง สวัสดิการสังคม จำนวน ๒ คน	กองสวัสดิการ	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒๙ ก.ย. ๖๐	๒	คน	๒	๑๐๙,๒๐๐	๙๓,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	
๓๒	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน การบริหารงานของกองคลัง	กองคลัง											
๓๒-๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒	ตัว	๒	๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๓๒-๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๑	เครื่อง	๑	๓๓,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๓๒.๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๑	เครื่อง	๑	๓๓,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๓๒-๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน แบบกระจก ๒ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๒	หลัง	๒	๑๕,๐๐๐	๗,๖๐๐	๗,๔๐๐	
๓๓.๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน แบบกระจก ๒ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ หลัง	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๒	หลัง	๒	๑๕,๐๐๐	๗,๘๐๐	๗,๒๐๐	
๓๒-๔	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เปิดทรงสูง จำนวน ๑ หลัง	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๐	๑	หลัง	๑	๗,๐๐๐	๓,๙๐๐	๓,๑๐๐	
๓๔.๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เปิดทรงสูง จำนวน ๑ หลัง	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑	หลัง	๑	๗,๐๐๐	๓,๙๐๐	๓,๑๐๐	
๓๒-๕	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑	ตัว	๑	๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	๒,๖๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๓๕.๓	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒	ตัว	๒	๑๙,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	๖,๖๐๐	
๓๒-๖	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๒	ตัว	๒	๑๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๓๖.๓	จัดซื้อคอมพิวเตอร์พีซีพร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	แล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑	เครื่อง	๑	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๐	



ตารางที่ ๑๑ สรุปผลการดำเนินโครงการตาม/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในเทศบาล บัญญัติ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ ที่ใช้	ระดับความสำเร็จ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๓๔	๙๗.๑๔	๑๒,๓๙๑,๔๑๖	พอใช้ ($\bar{X} = ๒.๒๒$)
๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติฯ	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๑๕๓,๗๖๖	ดี ($\bar{X} = ๒.๖๒$)
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๗๙,๘๕๖	พอใช้ ($\bar{X} = ๒.๗๐$)
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๕๖	๔๑	๗๓.๒๑	๒๙,๕๐๓,๐๗๓	ดี ($\bar{X} = ๒.๘๖$)
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร	๕๗	๔๘	๘๔.๒๑	๒๒,๓๗๗,๗๘๔	ดี ($\bar{X} = ๒.๕๘$)
รวม	๑๕๕	๑๓๐	๘๓.๘๗	๖๔,๕๐๕,๘๙๕	

จากตารางที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานของเทศบาลตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ พบว่า มีโครงการจากแผนฯ ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณจำนวน ๑๕๕ โครงการ โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณจำนวน ๑๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๗ ของโครงการทั้งหมด ซึ่งมีโครงการในเทศบาลบัญญัติที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือโอนงบประมาณไปดำเนินการอย่างอื่นจำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๓ ของโครงการทั้งหมด



ส่วนที่ ๔

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง โดยสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน ๔๕๐ คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล แบบประมาณค่า ๔ ระดับ คือ ๔ หมายถึง มีการดำเนินงานระดับดีเยี่ยม ๓ หมายถึง ระดับดี ๒ หมายถึง ระดับพอใช้ ๑ หมายถึง ระดับควรปรับปรุง โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) ในการแปลผล ระดับผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลดังนี้

- ๓.๕๑-๔.๐๐ หมายถึง ระดับดีเยี่ยม
- ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ระดับดี
- ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง ระดับพอใช้
- ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ควรปรับปรุง

ซึ่งมีผลการประเมินสรุปดังนี้

๑. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

ตารางที่ ๑๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

ผลการดำเนินงานด้าน	ระดับคะแนนเฉลี่ย ($\bar{X}$)	แปลผล
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๒๒	ระดับพอใช้
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒.๖๒	ระดับดี
๓. ด้านเศรษฐกิจ	๒.๗๐	ระดับดี
๔. ด้านสังคม	๒.๘๖	ระดับดี
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๒.๕๘	ระดับดี
รวม	๒.๖๐	ระดับดี

จากตารางที่ ๑๒ ผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับดี ($\bar{X} = ๒.๖๐$) โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดสามลำดับแรก ได้แก่ ด้านสังคม ($\bar{X} = ๒.๘๖$) รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ ($\bar{X} = ๒.๗๐$) และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ($\bar{X} = ๒.๖๒$) ตามลำดับ



๒. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ ปัญหา

๒.๑.๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- ✓ ด้านคมนาคม
 - การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก และทั่วถึง เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง
- ✓ ด้านสาธารณูปโภค
 - ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
 - ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

๒.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ

- ✓ ประชาชนในเขตไม่มีอาชีพเสริม
- ✓ ประชาชนในเขตขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ✓ ประชากรในเขตไม่มีการรวมกลุ่ม

๒.๑.๓ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- ✓ การจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง

๒.๑.๔ ด้านสังคม

- ✓ ปัญหายาเสพติดในชุมชน

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- ✓ ดำเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น อาทิเช่น ถนน ทางเท้า คูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนตามกำลังงบประมาณที่มีอยู่ และลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน
- ✓ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
- ✓ ดำเนินการปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒.๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ

- ✓ ส่งเสริม, พัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ✓ จัดหาแหล่งเงินทุนให้ประชาชนในเขต เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
- ✓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในเขต เพื่อจัดหาอาชีพเสริมให้ในชุมชน

๒.๒.๓ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- ✓ พัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน

๒.๒.๔ ด้านสังคม

- ✓ ดำเนินการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน