



ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๐๐๘๓

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน  
ศาลากลางจังหวัดลำพูน  
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง  
ลพ ๕๑๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๒๖๙๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตาม ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำพูนจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๕๓ ๐๕๗๓ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [lpn@cgd.go.th](mailto:lpn@cgd.go.th) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมทุกวาระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์)

คลังจังหวัดลำพูน เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๒๐๕๗ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๐๕๗๓

132<sup>nd</sup>

กรมบัญชีกลาง  
The Comptroller General's Department

## บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๐๐๘๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๑. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนทุกแห่ง
๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๓. นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
๔. นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย
๕. นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ
๖. นายกเทศมนตรีตำบลทาชุมเงิน
๗. นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง
๘. นายกเทศมนตรีตำบลก่อ
๙. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
๑๐. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมะเขือแจ้
๑๑. นายกเทศมนตรีตำบลตันธง
๑๒. นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย
๑๓. นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาตุก
๑๔. นายกเทศมนตรีตำบลลี่
๑๕. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง
๑๖. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ
๑๗. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
๑๘. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเวียงกานด์
๑๙. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๒๐. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

รายงานการประชุม  
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมทริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม

|                                 |                                                                      |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ๑. นายสันติธร ยิ้มละมัย         | ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน                                             | ประธานกรรมการ                                |
| ๒. นายโยธิน ประสงค์ความดี       | ปลัดจังหวัดลำพูน                                                     | กรรมการ                                      |
| ๓. นายบุญส่ง ไชยมณี             | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน                                          | กรรมการ                                      |
| ๔. นายณรงค์ ทาอูปรงค์           | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน                                     | กรรมการ                                      |
| ๕. นายบุญส่ง ดั่งประสิทธิ์      | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน                                          | กรรมการ                                      |
| ๖. นายอารักษ์ เทพศิริ           | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน                                      | กรรมการ                                      |
| ๗. นายพรชัย หาญดี               | (แทน) นายแพทย์สาธารณสุข<br>จังหวัดลำพูน                              | กรรมการ                                      |
| ๘. นายอนุศักดิ์ เดชะสืบ         | (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน                                           | กรรมการ                                      |
| ๙. นายโกศล ถาวรวัตร์            | (แทน) ผู้อำนวยการโครงการ<br>ชลประทานลำพูน                            | กรรมการ                                      |
| ๑๐. นายณัฐกุล วงศ์กา            | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ | กรรมการ                                      |
| ๑๑. นางสาวจันทร์เทพ จันทรตะพงค์ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ | กรรมการ                                      |
| ๑๒. นางวิไล อดุสสำห             | เกษตรจังหวัดลำพูน                                                    | สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน                    |
| ๑๓. นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี       | นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย                                             | เทศบาลตำบลศรีเตี้ย                           |
| ๑๔. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย        | นายกเทศมนตรีตำบลทาภาศเหนือ                                           | เทศบาลตำบลทาภาศเหนือ                         |
| ๑๕. นายกนที บุญมากาศ            | นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน                                            | เทศบาลตำบลทาขุมเงิน                          |
| ๑๖. นายสุขเกียรติ ธรรมจี        | นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง                                              | เทศบาลตำบลหนองยวง                            |
| ๑๗. นายอุดม เชียงยศ             | นายกเทศมนตรีตำบลก้อ                                                  | เทศบาลตำบลก้อ                                |
| ๑๘. นายณัฐวุฒิ อุประใจ          | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>หนองหนาม                                | องค์การบริหารส่วนตำบล<br>หนองหนาม            |
| ๑๙. นายโสภณ มีมั่ง              | นายกองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลแม่ลาน                                  | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน                  |
| ๒๐. นางประภาภรณ์ อนุกุล         | (แทน) ท้องเที่ยวและกีฬา<br>จังหวัดลำพูน                              | สำนักงานการท่องเที่ยว<br>และกีฬาจังหวัดลำพูน |
| ๒๑. นางบุปผา อาภากุลอน          | (แทน) พัฒนาการจังหวัดลำพูน                                           | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน               |
| ๒๒. นางสาวธิดารัตน์ ญาณกิจ      | (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน                                  | สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน                   |
| ๒๓. นางสุมาลี แปงใจ             | (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน                                      | โรงพยาบาลลำพูน                               |

/๒๔. นางสาว...

|                                 |                                                            |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๒๔. นางสาวสุนิษา จันทรพอง       | (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน                       | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน                 |
| ๒๕. นางสาวนงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ   | (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน            | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน      |
| ๒๖. นายชาตรี กลิ่นจันทร์        | (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง                    | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง              |
| ๒๗. นายฤทธากรณ์ วงศ์ศรีใส       | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน       | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน |
| ๒๘. นายวิชัย บุญอุดมพร          | (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน                    | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน       |
| ๒๙. นางสาวรุจิรา หมื่นกาศ       | (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน                               | เทศบาลเมืองลำพูน                    |
| ๓๐. นางพิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น                             | เทศบาลตำบลบ้านแป้น                  |
| ๓๑. นายปรีชา หนูทองแก้ว         | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้                            | เทศบาลตำบลมะเขือแจ้                 |
| ๓๒. นางอินทรา เขียวคำ           | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง                                | เทศบาลตำบลต้นธง                     |
| ๓๓. นางหนึ่งฤทัย ปกปิงเมือง     | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย                             | เทศบาลตำบลม่วงน้อย                  |
| ๓๔. นางจิราวรรณ กลิ่นชิด        | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก                             | เทศบาลตำบลทาปลาดุก                  |
| ๓๕. นายศุภกิจ ม่วงลี            | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลลี่                                  | เทศบาลตำบลลี่                       |
| ๓๖. นางเอี่ยมทอง มุขแก้ว        | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง                          | เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง               |
| ๓๗. นางชภาพร ปินตาเสน           | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ                               | เทศบาลตำบลบ้านธิ                    |
| ๓๘. นายพันธ์ทวี ปานแก้ว         | (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู                      | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู         |
| ๓๙. นางพรทิพย์ พันธุ์เดช        | (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์                  | องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์     |
| ๔๐. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์   | คลังจังหวัดลำพูน                                           | กรรมการและเลขานุการ                 |
| ๔๑. นางชนาลักษณ์ สุขวิญญา       | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ                                | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          |
| ๔๒. นายศรีสุพรรณ ลำมคงทรัพย์    | นักวิชาการคลังชำนาญการ                                     | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          |
| ๔๓. นางสาวระพีพรรณ มงคล         | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                             | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          |
| ๔๔. นายวิฑูรย์ ไชยปือก          | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                             | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          |
| ๔๕. นางสาวพัชรภรณ์ เป็งปิง      | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                           | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          |
| ผู้เข้าร่วมการประชุม            |                                                            |                                     |
| ๑. นายโกสินทร์ นิยะกิจ          | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด | สำนักงานจังหวัดลำพูน                |
| ๒. นางสาวสุภาภรณ์ แสงตระกัน     | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                         | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน      |
| ๓. นางเมธินี วิเศษรักสกุล       | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน       |
| ๔. นางเบญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช    | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                    | สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน           |

/๕. นางสาว...

|                              |                                 |                               |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ๕. นางสาวสุพิชฌาย์ อินกองงาม | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ        | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน           |
| ๖. นางวลัยพร ศิริคง          | ผู้อำนวยการกองคลัง              | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน |
| ๗. นางสุทธิมาศ ใจลังกา       | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน |
| ๘. นายกิตติวัฒน์ กันทารักษ์  | เจ้าพนักงานป้องกัน              | เทศบาลตำบลม่วงน้อย            |
| ๙. นายฤทธิการ ไชยแก้ว        | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน      | เทศบาลตำบลม่วงน้อย            |
| ๑๐. นางกายทอง แก้วทิพย์      | รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย     | เทศบาลตำบลศรีเตี้ย            |
| ๑๑. นางสาวสิริรัตน์ กันตุ่น  | นักวิชาการพัสดุ                 | เทศบาลตำบลศรีเตี้ย            |
| ๑๒. ว่าที่ ร.ต. กมล อินแฝง   | หัวหน้าสำนักปลัด                | เทศบาลตำบล                    |
| ๑๓. นายนิรันดร์ กิตติจิต     | ผู้อำนวยการกองช่าง              | เทศบาลตำบลทาขุมเงิน           |
| ๑๔. นายยอด มหาไม้            | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        | เทศบาลตำบลบ้านธิ              |
| ๑๕. นายธรากร ปัญญะ           | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ         | เทศบาลตำบลหนองยาง             |
| ๑๖. นายสาโรจน์ คำแสน         | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน            | เทศบาลตำบลตันธง               |
| ๑๗. นายอาทิตย์ ปริเตนัง      | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา     | เทศบาลตำบลตันธง               |
|                              | สาธารณภัยชำนาญงาน               |                               |

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ส่วนราชการจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ไม่มี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เลขานุการ

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ หน้า ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ตามหนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๐๐๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีหน่วยงานแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดลำพูน จำนวน ๒๖ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

/หน่วย :ล้านบาท...

หน่วย : ล้านบาท

| เงินกันไว้เบิกเหลือในปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๕ | เบิกจ่ายแล้ว |        | คงเหลือ   |        |
|--------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
|                                      | จำนวนเงิน    | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๓๙๔.๔๕๐                              | ๒๔๙.๔๑๕      | ๖๓.๒๓  | ๑๔๕.๐๓๕   | ๓๖.๗๗  |

**เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน**

เงินงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ | โครงการ                                                                  | จัดสรร    |         | บริหารสัญญา |         | เบิกจ่าย |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------|----------|---------|
|       |                                                                          | งบประมาณ  | โครงการ | งบประมาณ    | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ |
| ๑     | บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานะการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ | ๖,๗๙๘     | ๑๒      | ๑,๗๗๑       | *๑      | ๕,๐๒๗    | ๑๑      |
| ๒     | บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง  | **๒,๒๕๐   | ๓       | ๐,๕๘๘       | ๑       | ๑,๑๗๐    | ๒       |
| ๓     | ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ                      | ***๓๘,๗๓๔ | ๒๘      | ๗,๓๐๑       | ๑๐      | ๙,๗๗๓    | ๑๘      |

หมายเหตุ \* บริหารสัญญา ทต.มะกอก สัญญาสิ้นสุด ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

\* เงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๔๙๒ ล้านบาท

\* เงินเหลือจ่าย จำนวน ๙.๙๔๓ ล้านบาท

**เงินกู้ (โควิด ๒๐๑๙) ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยดำเนินการ | จัดสรร    |         | ส่งคืน    |         | บริหารสัญญา |         | เงินเหลือจ่าย |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|---------|---------------|
|                | จำนวนเงิน | โครงการ | จำนวนเงิน | โครงการ | จำนวนเงิน   | โครงการ |               |
| อบจ            | ๑๗.๕๘๔    | ๒       | -         | -       | ๑๔.๐๘๕      | ๒       | ๓.๔๙๙         |
| อปท.อื่น       | ๒๙.๕๐๖    | ๒๙      | ๕.๓๘๖     | ๔       | ๑๘.๑๗๔      | ๒๕      | ๕.๙๔๖         |
| รวม            | ๔๗.๐๙๐    | ๓๑      | ๕.๓๘๖     | ๔       | ๓๒.๒๕๙      | ๒๗      | ๙.๔๔๕         |

ผู้แทน นายกองค์การบริหาร ได้รับจัดสรรจำนวน ๒ โครงการ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว แต่ไม่  
ส่วนจังหวัดลำพูน สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้เนื่องจากบริษัทยกเลิกตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้จัดทำหนังสือแจ้งจังหวัด และจังหวัดได้จัดทำ  
หนังสือแจ้งไปที่กระทรวงมหาดไทย และให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการ เงินกู้ (โควิด ๒๐๑๙) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  
หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการขออนุมัติขยาย  
การเบิกจ่ายไปที่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

/กรณี อปท. อื่น...

กรณี อปท. อื่น ที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการในภาพรวมให้ทั้งหมด ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ ต้องดำเนินการขออนุมัติเอง

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ดังนี้

งบประมาณภาพรวมของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>รายการ | งบประมาณ  | การเบิกจ่ายงบประมาณ |        |          | การใช้จ่ายงบประมาณ |        |          |
|------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------------------|--------|----------|
|                  |           | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | ลำดับที่ | จำนวนเงิน          | ร้อยละ | ลำดับที่ |
| ประจำ            | ๘๒๓.๙๑๗   | ๕๗๕.๖๘๘             | ๖๙.๘๗  | ๒๒       | ๕๘๒.๓๘๗            | ๗๐.๖๙  | ๒๒       |
| ลงทุน            | ๑,๓๗๔.๔๘๙ | ๒๙๖.๓๙๗             | ๒๑.๕๖  | ๒๗       | ๗๑๗.๐๖๘            | ๕๒.๑๗  | ๖๓       |
| ภาพรวม           | ๒,๑๙๘.๔๐๖ | ๘๗๒.๐๘๕             | ๓๙.๖๗  | ๒๖       | ๑,๒๙๙.๔๕๕          | ๕๙.๑๑  | ๕๓       |

เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายในภาคเหนือ ๘ จังหวัด จังหวัดลำพูนมีลำดับดังนี้  
งบรายจ่ายประจำอยู่ในลำดับที่ ๖ งบรายจ่ายลงทุนอยู่ในลำดับที่ ๗ และงบภาพรวม  
อยู่ในลำดับที่ ๗

งบบุคลากรจังหวัดลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>รายการ | งบประมาณ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |        |          | การใช้จ่ายงบประมาณ |        |          |
|------------------|----------|---------------------|--------|----------|--------------------|--------|----------|
|                  |          | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | ลำดับที่ | จำนวนเงิน          | ร้อยละ | ลำดับที่ |
| ประจำ            | ๑๘.๗๗๗   | ๒.๑๑๕               | ๑๑.๒๖  | ๗๕       | ๓.๘๔๕              | ๒๐.๔๘  | ๕๙       |
| ลงทุน            | ๑๔๑.๓๕๐  | ๑๒.๐๖๕              | ๘.๕๔   | ๑๕       | ๔๙.๘๙๑             | ๓๕.๓๐  | ๔๕       |
| ภาพรวม           | ๑๖๐.๑๒๗  | ๑๔.๑๘๑              | ๘.๘๖   | ๒๒       | ๕๓.๗๓๗             | ๓๓.๕๖  | ๔๕       |

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน (อปท.) ได้รับจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประจำ   |         |        | งบลงทุน   |         |        | รวม       |         |        |
|--------------|--------------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
|              |                    | จำนวนเงิน | ใช้จ่าย | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ใช้จ่าย | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ใช้จ่าย | ร้อยละ |
| ๑            | อบจ.               | ๑๐๔.๙๗๓   | ๑๐๔.๙๗๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕.๙๓๒    | ๑๙.๑๙๘  | ๕๓.๔๓  | ๑๔๐.๙๐๖   | ๑๒๔.๑๗๑ | ๘๘.๑๒  |
| ๒            | ทม.                | ๑๔๑.๖๕๐   | ๗๕.๙๒๓  | ๕๓.๖๐  | ๑๐.๖๙๔    | ๒.๒๔๙   | ๒๑.๐๓  | ๑๕๒.๓๔๓   | ๗๘.๑๗๒  | ๕๑.๓๑  |
| ๓            | อปท.อื่น           | -         | -       | -      | ๓๔๑.๗๕๓   | ๑๙.๔๔๖  | ๕.๖๙   | ๓๔๑.๗๕๓   | ๑๙.๔๔๖  | ๕.๖๙   |
| รวม          |                    | ๒๔๖.๖๒๓   | ๑๘๐.๘๙๖ | ๗๓.๓๕  | ๓๘๘.๓๗๙   | ๔๐.๘๙๓  | ๑๐.๕๓  | ๖๓๕.๐๐๒   | ๒๒๑.๗๘๙ | ๓๔.๙๓  |

หมายเหตุ ๑. อบจ. และ ทม. การใช้จ่าย คือ การจัดทำใบสั่งซื้อในระบบ NEW GFMS THAI

๒. อปท.อื่น การใช้จ่าย คือการเบิกจ่าย

ที่ประชุม

รับทราบ

/๓.๓ รายงาน...

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ (งบลงทุน)

เลขานุการ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ (งบลงทุน) เปรียบเทียบกับการประชุมเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | หน่วยดำเนินการ                        | งบประมาณ | จำนวนโครงการ<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ | จำนวนโครงการ<br>ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ | หมายเหตุ                              |
|----------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ๑        | สนง. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน    | ๖.๐๐๐    | ๑                               | ๑                                |                                       |
| ๒        | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง              | ๒.๗๐๐    | ๒                               | ๑                                | รอผลการพิจารณาอุทธรณ์                 |
| ๓        | สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน | ๐.๖๒๐    | ๓                               | -                                | ยังไม่ครบกำหนดการเบิกจ่าย             |
| ๔        | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน                   | ๑๓.๒๔๐   | ๒                               | -                                | ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบทุกโครงการแล้ว |
| ๕        | สนง. ที่ดินจังหวัดลำพูน               | ๘.๐๖๖    | ๑๑                              | ๕                                |                                       |
| ๖        | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน   | ๓.๖๓๘    | ๙                               | ๑                                | รอประมาณราคาจาก สนง.โยธาฯ             |
| ๗        | สนง. เกษตรจังหวัดลำพูน                | ๒.๓๙๘    | ๔                               | ๓                                |                                       |
| ๘        | สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน           | ๓.๐๘๘    | ๘                               | ๓                                |                                       |
| ๙        | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน        | ๒๐.๕๑๙   | ๖                               | ๑                                |                                       |
| ๑๐       | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง                | ๑๖.๐๙๕   | ๔                               | ๑                                |                                       |

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ

ติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สิ้นสุดสัญญาแล้วยังไม่เบิกจ่าย พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. งบส่วนราชการ (FUNCTION)

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | หน่วยดำเนินการ                               | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย |        | คงเหลือ |
|----------|----------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|
|          |                                              |           | จำนวน    | ร้อยละ |         |
| ๑        | สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ                    | ๙.๗๕๘     | -        | -      | ๙.๗๕๘   |
| ๒        | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน          | ๒.๕๒๐     | ๐.๙๐๐    | ๓๕.๗๑  | ๑.๖๒๐   |
| ๓        | สำนักงานจังหวัดลำพูน                         | ๕๔.๓๗๖    | ๒๖.๙๔๒   | ๔๙.๕๕  | ๒๗.๔๓๔  |
| ๔        | สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ             | ๙๒.๘๐๕    | ๕๐.๒๔๖   | ๕๔.๑๔  | ๔๒.๕๕๙  |
| ๕        | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน                          | ๑๖.๐๒๙    | ๘.๙๒๘    | ๕๕.๗   | ๗.๑๐๒   |
| ๖        | สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ | ๒๖.๒๙๖    | ๑๔.๙๒๗   | ๕๖.๗๗  | ๑๑.๓๖๘  |
| ๗        | โรงพยาบาลลำพูน                               | ๔๗.๕๕๑    | ๓๑.๗๓๐   | ๖๖.๗๓  | ๑๕.๘๒๑  |
| ๘        | โครงการชลประทานลำพูน                         | ๒๕.๘๐๕    | ๑๘.๓๐๕   | ๗๐.๙๓  | ๗.๕๐๑   |
| ๙        | งบจังหวัด (งบบุทธศาสตร์)                     | ๗๗.๓๙๓    | ๕๕.๘๖๒   | ๗๒.๑๘  | ๒๑.๕๓๑  |

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง ม.๔ - บ้านศรีเมืองอยู่ ม. ๖ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ /ร้อยละ ๖๖...

ร้อยละ ๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ๕ งาน จำนวนเงิน ๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และได้รับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ธาราบำบัด) ศูนย์การศึกษาพิเศษ สัญญาสิ้นสุด ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับประจำจังหวัดลำพูน เป็นร้อยละ ๐ จำนวน ๗๓ วัน ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะทำหนังสือแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการในงานที่ ๖ และแจ้งว่ารอกระเบื้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๖

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน จำนวน ๓ โครงการ

๑. ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน และก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และจักรยานยนต์ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ผู้รับจ้างจะส่งเบิกอีก ๑ งานในงานในสัปดาห์หน้า
๒. ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน จะยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างพร้อมคืนเงินงบประมาณ และให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการแทน

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัย โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการเทคนิคลำพูน ขณะนี้คณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดที่ ๙ และจะเบิกจ่ายในเดือนนี้ และงวดสุดท้ายจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ผู้อำนวยการ จำนวน ๓ โครงการ

- สำนักงานเขตพื้นที่ ๑. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน เบิกจ่ายแล้ว ๘ งาน คงเหลือ ๔ งาน การศึกษาประถม ผู้รับจ้างได้รับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ได้ดำเนินการแก้ไขศึกษาลำพูน เขต ๑ แนนท้ายสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e- GP ซึ่งได้ขยายระยะเวลาดำเนินการไปถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำบลบ้านแป้น จำนวน ๕ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งาน คงเหลือ ๒ งาน คาดว่าจะส่งเบิกงวดสุดท้ายตามสัญญา
  ๓. จัดซื้ออุปกรณ์ DLTV จำนวน ๒๘ แห่ง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

เลขานุการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่ขยายระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากไม่สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการเกินได้อีก หากไม่เบิกจ่ายงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ผู้แทน ผู้อำนวยการ จำนวน ๒ โครงการ

- โรงพยาบาลลำพูน ๑. ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ อาคาร คสล.๕ ชั้น โรงพยาบาลลำพูน ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน งวดสุดท้ายจะส่งมอบ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. อาคารเภสัชกรรมทันตกรรมอำนวยการ อาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน งานงวดที่ ๘ จะส่งมอบ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งวดที่ ๙ กำหนดส่งมอบ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๑๐ กำหนดส่งมอบ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการ โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำดงมะปิงหวาน ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ชลประทานลำพูน เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทนสำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ดำเนินการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

/นายโกสินทร์...

นายโกสินทร์ นิยะกิจ                      งบประมาณศาสตร์จังหวัด จำนวน ๒ โครงการ หน่วยดำเนินการสำนักงาน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                      จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ขนาด บ้านดอยคำ หมู่ ๑๓ ต.ทากาศ  
อ.แม่ทา ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วตามสัญญาและส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวม  
เอกสารเบิกจ่ายกับจังหวัดลำพูน
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำธิ บ้านใหม่กาดเหนือหมู่ที่ ๒๐ ต.บ้านธิ  
อ.บ้านธิ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วร้อยละ ๙๗ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดสุดท้าย  
คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน                      ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

นายโกสินทร์ นิยะกิจ                      สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรร  
จำนวน ๓ โครงการ ก่อสร้างฝายแบบแกนขอยซีเมนต์

เลขานุการ                      ๑. โครงการใดที่ผู้รับจ้างได้รับสิทธิมาตรการช่วยเหลืออัตราค่าปรับ  
เป็นร้อยละ ๐ หากหน่วยงานแก้ไขแนบท้ายสัญญาแล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญา  
ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ด้วย

๒. โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
ให้หน่วยงานดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายในระบบ NEW GFMS THAI  
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้งบประมาณนั้นตกพับไปโดยผล  
ของกฎหมาย

## ๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดตามเงินงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเงินสำรองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน  
ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วย<br>ดำเนินการ | ชื่อโครงการ         | งบประมาณ | เลขที่โครงการ | ก่อนหักผู้กัก (ลงนามในสัญญา) |           |           |           | ผลการเบิกจ่าย |        |
|--------------|--------------------|---------------------|----------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|
|              |                    |                     |          |               | ลงวันที่                     | สิ้นสุด   | จำนวนเงิน | เหลือจ่าย | จำนวนเงิน     | ร้อยละ |
| ๑            | อบต.เวียงกานต์     | ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓ | ๐.๘๕๐    | ๖๕๐๙๗๐๙๘๕๓๖   | ๕ ต.ค. ๖๕                    | ๒ ก.พ. ๖๖ | ๐.๕๘๘     | ๐.๑๖๒     | -             | -      |

ผู้แทน นายกองค์การบริหาร                      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม. ๓ ผู้รับจ้างได้เจาะบ่อบาดาลตามจุด  
ส่วนตำบลเวียงกานต์ ที่กำหนดแล้ว แต่เจอชั้นหินทำให้หัวเจาะติด จึงย้ายจุดเจาะใหม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดิม  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ ๕๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
ทั้งหมดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการ                      ติดตามเงินงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเงินสำรองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ

/หน่วย : ล้านบาท...

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย | ชื่อโครงการ                    | งบประมาณ | เลขที่โครงการ | ข้อมูลสัญญา |               |           |               | การเบิกจ่าย |        |
|----------|-------------------|--------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------|
|          |                   |                                |          |               | ลงวันที่    | สิ้นสุดวันที่ | จำนวนเงิน | เงินเหลือจ่าย | จำนวนเงิน   | ร้อยละ |
| ๑        | ทต.พาชุมชน        | ถนน คสล. ม.๑๑                  | ๑.๐๔๖    | ๖๕๐๙๗๕๗๑๓๐๐   | ๒๙ พ.ย. ๖๕  | ๒๘ มี.ค. ๖๖   | ๐.๖๙๐     | ๐.๓๕๖         |             |        |
| ๒        | ทต.ลี             | ถนนแอสฟัลต์ติก ม.๕- ม.๑๒       | ๓.๗๖๙    | ๖๕๐๙๗๕๖๒๔๒    | ๔ พ.ย. ๖๕   | ๒ ก.พ. ๖๖     | ๒.๒๐๐     | ๑.๕๖๙         |             |        |
| ๓        | ทต.บ้านธิ         | ถนน OVERLAY หน้า รร.วัดสันทราย | ๐.๘๐๐    | ๖๕๐๙๗๖๘๐๙๖๐   | ๑๑ พ.ย. ๖๕  | ๑๖ ก.พ. ๖๖    | ๐.๓๘๕     | ๐.๔๑๕         |             |        |
| รวม      |                   |                                | ๕.๖๑๕    |               |             |               | ๓.๒๗๕     | ๒.๓๘๐         |             |        |

นายกเทศมนตรีตำบลทาชุมชน โครงการสร้างถนน คสล. ม.๑๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๕ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการแล้วและผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานในพื้นที่อื่น หากเสร็จแล้วจะเข้ามาดำเนินการให้เทศบาลทาชุมชน

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลลี โครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ม.๕ – ม.๑๒ ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน มีค่าปรับตามสัญญา

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ โครงการสร้างถนน OVERLAY หน้า รร.วัดสันทราย ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีค่าปรับตามสัญญา อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย

เลขานุการ ติดตามเงินกู้ (โควิด ๒๐๑๙) ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | หน่วยดำเนินการ | ชื่อโครงการ                 | งบประมาณ | เลขที่โครงการ | ข้อมูลสัญญา |               |           |           | การเบิกจ่าย |        |
|----------|----------------|-----------------------------|----------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------|
|          |                |                             |          |               | ลงวันที่    | สิ้นสุดวันที่ | จำนวนเงิน | เหลือจ่าย | จำนวน       | ร้อยละ |
| ๑        | ทต.ทาลาดูก     | ถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลพ.ถ | ๑.๑๒๐    | ๖๕๑๐๗๒๕๗๑๘๗   | ๓๐ พ.ย. ๖๕  | ๑๔ มี.ค. ๖๖   | ๐.๖๒๕     | ๐.๔๙๕     | -           |        |
| ๒        | ทต.ทาลาดูก     | ถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลพ.ถ | ๐.๘๔๐    | ๖๕๑๐๗๒๖๑๘๖๖   | ๓๐ พ.ย. ๖๕  | ๑๔ มี.ค. ๖๖   | ๐.๔๙๔     | ๐.๓๔๖     | -           |        |
| ๓        | ทต.หนองยวง     | ถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑  | ๐.๘๘๔    | ๖๕๑๐๗๒๙๑๒๓๓   | ๑๘ พ.ย. ๖๕  | ๑๗ มี.ค. ๖๖   | ๐.๕๐๙     | ๐.๓๗๕     | -           |        |
| ๔        | ทต.บ้านธิ      | ถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลพ.ถ | ๐.๗๐๐    | ๖๕๑๐๗๒๖๔๓๔๗   | ๔ พ.ย. ๖๕   | ๒ ก.พ. ๖๖     | ๐.๓๙๙     | ๐.๓๐๑     | -           |        |
| รวม      |                |                             | ๓.๕๔๔    |               |             |               | ๒.๐๒๗     | ๑.๕๑๗     | -           | -      |

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลทาลาดูก จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลพ.ถ ๙๐๑๔ ม.๒ งบประมาณ ๑.๑๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบงาน

๒. โครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลพ.ถ ๙๐๒๘ ม.๓ งบประมาณ ๐.๘๔๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบงาน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง โครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ โครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลพ.ถ ๑๔๑๐๓ ม.๑๗ ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการตีเส้นจราจร และจะส่งมอบงานในสัปดาห์หน้า มีค่าปรับ

เลขานุการ ติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย | ชื่อโครงการ                                        | งบประมาณ | เลขที่โครงการ | ข้อมูลสัญญา |               |           | การเบิกจ่าย |        |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|--------|
|          |                   |                                                    |          |               | ลงวันที่    | สิ้นสุดวันที่ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน   | ร้อยละ |
| ๑        | อบต.ป่าพลู        | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งม่าน    | ๑.๐๖๔    | ๖๕๐๙๗๐๘๘๓๔๔   | ๒๘ ธ.ค. ๖๔  | ๒๗ พ.ค. ๖๕    | ๑.๐๖๔     |             | -      |
| ๒        | ทต.ลี             | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักกูด | ๒.๘๘๘    | ๖๕๑๑๓๓๓๓๐๗    | ๓๐ มี.ค. ๖๕ | ๒๗ ก.ค. ๖๕    | ๒.๘๘๘     | ๐.๘๖๕       | ๓๐.๐๐  |

/ผู้แทน...

ผู้แทน นายกองค์การบริหาร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.-๔ บ้านทุ่งม่าน ขณะนี้ผู้รับจ้าง  
ส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ และจะส่งมอบงานทั้งหมดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ติดปัญหา  
เรื่องน้ำและฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกรทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลลิ้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักบุ้ง ม.๓  
ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๓๘ จะแล้วเสร็จทั้งหมดก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ และที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
เลขานุการ ในการประชุมครั้งถัดไปจะเน้นติดตามในส่วนของการใช้จ่ายและ  
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น ในส่วนของเงินกันปึงงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
หากไม่ทันหน่วยงานต้องรับผิดชอบในการหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาแทนงบประมาณ  
ที่ถูกพับไปเอง

ที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนของส่วนราชการ (FUNCTION)

เลขานุการ ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก่อกั้นผู้ก่อกั้น การบริหารสัญญา  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรค  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | หน่วยดำเนินการ                     | จัดสรร | การใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) | คงเหลือ | ร้อยละ<br>การใช้จ่าย |
|----------|------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|----------------------|
| ๑        | สนง. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน | ๖.๐๐๐  | -                           | ๖.๐๐๐   | -                    |
| ๒        | ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ                | ๓.๖๓๘  | ๐.๓๒๕                       | ๓.๓๑๔   | ๘.๙๒                 |
| ๓        | สนง. เกษตรจังหวัดลำพูน             | ๒.๓๙๘  | ๐.๒๔๐                       | ๒.๑๕๘   | ๑๐.๐๑                |
| ๔        | สนง. ที่ดินจังหวัดลำพูน            | ๘.๐๖๖  | ๐.๓๓๙                       | ๗.๗๒๗   | ๔.๒๑                 |
| ๕        | วท. เกษตรและเทคโนโลยีลำพูน         | ๒๐.๕๑๙ | ๓.๖๗๙                       | ๑๖.๘๔๐  | ๑๗.๙๓                |
| ๖        | วท. การอาชีพป่าชาย                 | ๑๖.๐๙๕ | ๓.๗๙๘                       | ๑๒.๒๙๗  | ๒๓.๖๐                |

ผู้แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่บริเวณ  
ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ทำประชาคมหมู่บ้านแล้ว  
และเทศบาลตำบลบ้านกลางจะนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖  
พร้อมนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้ว

ผู้แทน ผู้อำนวยการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ระยะเวลาดำเนินการ  
ประจำจังหวัดลำพูน ๒ - ๓ เดือน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน เกษตรจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ

๑. ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าชาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์
๒. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ราคากลางสูงกว่า  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขณะนี้อยู่ในพิธีกรรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติเปลี่ยนแปลง  
รายการก่อสร้างแล้ว วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

/ผู้แทน...

ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน จำนวน ๕ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ห้อง สาขาอำเภอแม่ทา งบประมาณ ๓.๕๔๘ ล้านบาท เปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา
๒. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน งบประมาณ ๐.๕๔๕ ล้านบาท ได้รับราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมประกาศเชิญชวน
๓. โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพัก สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง งบประมาณ ๑.๓๘๐ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานและที่พักประชาชน สาขาอำเภอแม่ทา งบประมาณ ๐.๕๔๕ ล้านบาท เปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา
๕. โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก สาขาอำเภอเถลิง งบประมาณ ๐.๗๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการและราคากลาง โดยขอความอนุเคราะห์ช่างของเทศบาลตำบล

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัย โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ภายหลังและเทคนิคโยธา ครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัย โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนกำหนดยื่นเสนอราคา การอาชีพป่าซาง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ พิจารณาผลวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เงินงบกลางรองนายกรัฐมนตรี ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ โครงการ ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ม. ๑๐ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จำนวน ๔๔ ชุด และ ม.๑๐ บ้านแสนตอ จำนวน ๓๔ ชุด พึ่งได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

เลขานุการ ติดตามงบลงทุนของส่วนราชการ (FUNCTION) ของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สิ้นสุดโครงการแล้วยังไม่เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย                             | ชื่อโครงการ                                                                                  | งบประมาณ | ข้อมูลสัญญา |               |           |           |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|          |                                               |                                                                                              |          | ลงวันที่    | สิ้นสุดวันที่ | จำนวนเงิน | เหลือจ่าย |
| ๑        | สนง. เกษตรจังหวัดลำพูน                        | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา                                             | ๐.๒๔๐    | ๒๔ ธ.ค. ๖๕  | ๑๑ ก.พ. ๖๖    | ๐.๒๔๐     | -         |
| ๒        | แขวงทางหลวงลำพูน                              | งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน ๑   | ๑.๒๕๕    | ๒๓ ธ.ค. ๖๕  | ๒๐ ก.พ. ๖๖    | ๑.๒๕๕     | -         |
|          |                                               | งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนขุนตาน-อุโมงค์ ตอน ๒    | 1.654    | ๒๓ ธ.ค. ๖๕  | ๒๐ ก.พ. ๖๖    | 1.654     | -         |
| ๓        | ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน                    | ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอแม่ทา ที่ว่าการอำเภอแม่ทา                                             | ๐.๔๘๔    | ๑๙ พ.ย. ๖๕  | ๑๗ มี.ค. ๖๖   | ๐.๔๘๔     | -         |
| ๔        | สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน                   | งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถลิง         | 0.045    | ๑๐ มี.ค. ๖๖ | ๘ ก.พ. ๖๖     | 0.045     | -         |
|          |                                               | งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา         | 0.045    | ๓๐ ธ.ค. ๖๕  | ๑๒ ก.พ. ๖๖    | 0.045     | -         |
| ๕        | สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดบ้านธิ ตำบลบ้านธิ        | ๐.๑๐๕    | ๒๗ ธ.ค. ๖๕  | ๔ ก.พ. ๖๖     | 0.105     | -         |
|          |                                               | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชดวันหนองหนู ตำบลอุโมงค์    | ๐.๑๒๔    | ๖ มี.ค. ๖๖  | ๔ ก.พ. ๖๖     | ๐.๑๒๔     | -         |
|          |                                               |                                                                                              |          |             |               |           |           |
| ๖        | สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแม่ป๋อง ตำบลศรีวิชัย    | ๐.๒๔๐    | ๑๖ ธ.ค. ๖๕  | ๑๓ ก.พ. ๖๖    | ๐.๒๔๐     | -         |
|          |                                               | อาคาร สทฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่                            | ๐.๔๓๑    | ๑๐ ธ.ค. ๖๕  | ๗ ก.พ. ๖๖     | ๐.๔๓๐     | ๐.๐๐๑     |
|          |                                               | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตำบลทุ่งหัวช้าง | ๐.๒๕๗    | ๕ ธ.ค. ๖๕   | ๒๒ มี.ค. ๖๖   | ๐.๒๕๗     | -         |
|          |                                               | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดวังหลวง ตำบลป่าตูล       | ๐.๑๖๔    | ๑๐ ธ.ค. ๖๕  | ๗ ก.พ. ๖๖     | ๐.๑๖๔     | -         |
|          |                                               |                                                                                              |          |             |               |           |           |

/หน่วย : ล้านบาท...

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย                            | ชื่อโครงการ                                                                                      | งบประมาณ | ข้อมูลสัญญา |               |           |           |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|          |                                              |                                                                                                  |          | ลงวันที่    | สิ้นสุดวันที่ | จำนวนเงิน | เหลือจ่าย |
| ๖        | สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสันวิไล ตำบลแม่ตืน          | ๐.๓๐๗    | ๙ ธ.ค. ๖๕   | ๑ ก.พ. ๖๖     | ๐.๓๐๗     | -         |
|          |                                              | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง        | ๐.๐๘๖    | ๑๖ ธ.ค. ๖๕  | ๑๓ ก.พ. ๖๖    | ๐.๐๘๖     | -         |
|          |                                              | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.ลำพูน เขต ๒ ตำบลบ้านโฮ้ง            | ๐.๔๙๖    | ๑๗ ธ.ค. ๖๕  | ๑๔ ก.พ. ๖๖    | ๐.๔๙๔     | ๐.๐๐๒     |
|          |                                              | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง | ๐.๔๙๑    | ๘ ธ.ค. ๖๕   | ๕ ก.พ. ๖๖     | ๐.๔๙๑     | -         |
|          |                                              | ชุดปฏิบัติการห้องสมุดพื้นสมัย                                                                    | ๒.๐๐๐    | ๑๖ พ.ย. ๖๕  | ๙ ก.พ. ๖๖     | ๑.๙๙๙     | ๐.๐๐๑     |
| ๗        | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง                       | ชุดปฏิบัติการห้องสมุดพื้นสมัย                                                                    | ๒.๐๐๐    | ๑๖ พ.ย. ๖๕  | ๙ ก.พ. ๖๖     | ๑.๙๙๙     | ๐.๐๐๑     |

ผู้แทน เกษตรจังหวัดลำพูน โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเสนอท่านนายอำเภอแม่ทาลงนามในเอกสาร เพื่อส่งเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน จำนวน ๒ โครงการ ทั้ง ๒ โครงการได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๗ วัน

๑. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางหลวง หมายเลข ๑๑ ตอนขุนตาน-อุโมงค์ ตอน ๑ เบิกจ่ายแล้ว

๒. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางหลวง หมายเลข ๑๑ ตอนขุนตาน-อุโมงค์ ตอน ๒ คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจรับงาน ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ปลัดจังหวัดลำพูน โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอแม่ทา ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ส่งเอกสารเบิกจ่ายมาที่จังหวัดแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ อำเภอสี ส่องเบิกเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ อำเภอแม่ทา ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเสนอนายอำเภอแม่ทาลงนามในเอกสาร เพื่อส่งเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต จำนวน ๒ โครงการ

พื้นที่การศึกษา ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดบ้านธิ ตำบลบ้านธิ ส่งเอกสาร

ประถมศึกษาลำพูน เบิกจ่ายไม่ครบ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง

เขต ๑ ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเขตนวนหนองหมู ตำบลอุโมงค์ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต จำนวน ๘ โครงการ

พื้นที่การศึกษา ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแม่ป๋อก ตำบลศรีวิชัย อยู่ระหว่าง ประถมศึกษาลำพูน การตรวจรับและจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

เขต ๒ ๒. โครงการก่อสร้างห้องส้วม ๔ ห้อง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

๓. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตำบลทุ่งหัวช้าง เบิกจ่ายวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/๔. โครงการ...

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดวังหลวง ตำบลป่าพลู โรงเรียนส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสันวิไล ตำบลแม่ตั้น โรงเรียนจะส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สฟป.ลำพูน เขต ๒ ตำบลบ้านโฮ้ง ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง โรงเรียนส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัย โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการห้องสมุดทันสมัย ผู้ขายส่งมอบวัสดุแล้ว  
การอาชีพป่าซาง จะเบิกจ่ายในสัปดาห์หน้า

เลขานุการ โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วขอให้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ NEW GFMS THAI เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ

#### ๔.๓ งบประมาณศาสตร์/งบกลุ่มจังหวัด

เลขานุการ ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

#### ๑) งบประมาณศาสตร์

##### งบรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย                        | ชื่อโครงการ                                                                                     | งบประมาณ | ใบสั่งซื้อ (PO) | เบิกจ่าย | หมายเหตุ              |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------|
| ๑        | สนง.โยธาธิการและผังเมือง<br>จังหวัดลำพูน | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ แม่ขนาด บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ ๘ ตำบลทากาศ ความยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร | ๑๐,๕๙๐   | -               | -        | ประกาศเชิญชวน         |
|          |                                          | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านวังหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลวังนาง ความยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร    | ๑๖,๑๒๓   | -               | -        | ประกาศร่างฯ           |
|          |                                          | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำดิบ                    | ๗,๕๐๐    | -               | -        | รอลงนามในสัญญา        |
|          |                                          | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านท่าร่องเรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า                    | ๑๓,๕๐๐   | -               | -        | จัดทำร่างสัญญา        |
|          |                                          | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านศรีเมืองอยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง ความยาว ๓๐๐ เมตร | ๑๕,๐๐๐   | -               | -        | จัดทำร่างสัญญา        |
|          |                                          | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเตี้ย ความยาว ๓๐๐ เมตร   | ๑๑,๙๖๖   | -               | -        | ประกาศเชิญชวน         |
|          |                                          |                                                                                                 |          |                 |          |                       |
| ๒        | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       | การจัดทำแนวกันไฟ ๘๑๐ กิโลเมตร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ จังหวัดลำพูน               | ๔,๐๕๐    | -               | -        | ระหว่างดำเนินการ      |
| ๓        | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน                         | ก่อสร้างฝายถาวร จำนวน ๓๐ แห่ง ในพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัดลำพูน                                    | ๒,๒๕๐    | -               | -        | เปลี่ยนหน่วยดำเนินการ |

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้รับจัดสรรจำนวน ๖ โครงการ จำแนกดังนี้

๑. โครงการที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกำหนดลงนามในสัญญา ดังนี้
  - ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสวนกล้วย ม. ๑๒ ต.น้ำดิบ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/๑.๒ โครงการ...

๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่า บ้านท่าร้องเรือ ม.๖ ต.ท่าสบเส้า  
กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านศรีเมืองยู ม.๖ ต.เวียงยอง  
กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

๒.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ขนาด บ้านแม่ขนาด ม.๘  
ต.ท่ากาศ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี่ บ้านดงขี้เหล็ก ม.๕ ต.ศรีเตี้ย  
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี่ บ้านวังหมื่น ม.๗ ตำบลวังผาง  
อยู่ระหว่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะประกาศ  
เชิญชวนต่อไป

นายโกสินทร์ นิยะกิจ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กิจกรรม  
เฝ้าระวังลาดตระเวนเพื่อลดการเกิดหมอกควันและไฟป่า งบประมาณ ๔.๐๕๐ ล้านบาท  
ได้จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่าย

ศูนย์ป่าไม้ลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  
ก่อสร้างฝายถาวร จำนวน ๓๐ แห่ง เปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการเป็นสำนักจัดการ  
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) และมีหนังสือมอบอำนาจให้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน ฝ่ายเลขาฯ และสำนักงานจังหวัดลำพูน ติดตามผลการดำเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้างของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)

งบรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย       | ชื่อโครงการ                                                                                               | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| ๑        | สนง. เกษตรจังหวัดลำพูน  | กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร                                                           | ๐.๗๖๘    | -        | ๐.๗๖๘   |
|          |                         | กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน                                                        | ๐.๗๐๐    | -        | ๐.๗๐๐   |
| ๒        | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ   | กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไกการสื่อสาร                                             | ๐.๓๓๔    | ๐.๐๓๔    | ๐.๒๙๙   |
|          |                         | กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวนเพื่อลดการเกิดหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง                                    | ๘.๗๗๖    | -        | ๘.๗๗๖   |
|          |                         | กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และเสริมสร้างความ<br>ตระหนักในการลดหมอกควันในระดับพื้นที่ | ๐.๖๒๑    | ๐.๐๓๓    | ๐.๕๘๘   |
| ๓        | สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางตลาดสินค้าหัตถ<br>อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน        | ๑.๗๗๓    | -        | ๑.๗๗๓   |
|          |                         | กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online)                                                | ๐.๒๓๔    | ๐.๐๗๖    | ๐.๑๖๓   |

ผู้แทน เกษตรจังหวัดลำพูน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ  
กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP  
ได้ขออนุมัติที่ประชุม กบจ. เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรจาก ๔๐๐ ราย  
เป็น ๒,๑๐๐ ราย ได้ยืมเงินแล้วกำหนดจัดอบรมเกษตรกรในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖  
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน จะดำเนินการ  
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการรอจัดสรรเงินงบประมาณ

/นายโกสินทร์...

นายโกสินทร์ นิยะกิจ

งบดำเนินงานโครงการจะได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ ๓ - ๔ จังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ทำหนังสือขอรับการจัดสรรไปที่สำนักงานงบประมาณแล้ว และได้รับจัดสรรบางส่วนแล้ว ประกอบด้วย

๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรบางส่วน
๒. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ กิจกรรมลดปัญหาหมอกควันได้รับจัดสรรครบทุกโครงการแล้ว
๓. สำนักงานวัฒนธรรม กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรเกือบครบแล้ว
๔. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรครบแล้ว

หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนและให้กำหนดเงื่อนไขใน ประกาศเชิญชวนว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณครบถ้วน และได้แจ้งให้ หน่วยงานทราบแล้ว

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ ลาดตระเวนไฟป่า มี ๓ กิจกรรม

๑. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไกการสื่อสาร อบรมสัมมนา ในแต่ละอำเภอ มีการยืมเงินและเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว
๒. กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวนไฟป่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการจ้างเหมาประชาชน ในพื้นที่แต่ละอำเภอ และจะเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญา
๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม อยู่ระหว่างดำเนินการสิ้นสุด ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ

๑. กิจกรรมส่งเสริมการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุกสินค้าหัตถกรรม จะดำเนินการ ประกาศเชิญชวน กำหนดจัดงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๒. กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดลำพูน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว มีเงินเหลือจ่ายได้แจ้งส่งคืน ให้จังหวัดแล้ว

งบกลุ่มจังหวัด หน่วยดำเนินการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมฯ โครงการจัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๒.๑๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๑.๐๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ ต่ออธิบดีกรมอุทยานฯ

ที่ประชุม

เห็นชอบ

เลขานุการ

๔.๔ ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ อบท.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการเบิกจ่าย ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

/สรุป แผน...

สรุป แผน/ผล การเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | หน่วยดำเนินการ                | ต.ค.๖๕ – ก.พ. ๖๖ |        | สูง/ต่ำกว่าแผน |
|----------|-------------------------------|------------------|--------|----------------|
|          |                               | แผน              | ผล     |                |
| ๑        | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | ๓.๙๕๐            | ๐.๐๐๐  | -๓.๙๕๐         |
| ๒        | เทศบาลเมืองลำพูน              | ๐.๔๖๗            | ๐.๑๕๓  | -๐.๓๑๔         |
| ๓        | อปท. อื่น                     | ๗๓.๑๗๓           | ๑๙.๔๔๖ | -๕๓.๗๒๗        |
| รวม      |                               | ๗๗.๕๙๐           | ๑๙.๕๙๙ | -๕๗.๙๙๑        |

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายจะเกิดขึ้นเมื่อ อปท. อื่น มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ติดตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                           | งบประมาณ     |          |       | สถานะดำเนินการ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|----------------|
|          |                                                                                       | ได้รับจัดสรร | เงินสะสม | รวม   |                |
| ๑        | ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน                                         | ๗.๐๙๘        | -        | ๗.๐๙๘ | กำหนดราคากลาง  |
| ๒        | ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๗/๒๘ (ขนาด ๖ หน่วย)                                      | ๕.๐๒๔        | -        | ๕.๐๒๔ | กำหนดราคากลาง  |
| ๓        | จ้างเหมาติดตั้ง GUARD RAIL สายทาง ลพ.๑๐๐๐๓ สายบ้านแม่สาร<br>บ้านตอง-บ้านล้อง (ทำจักร) | ๐.๔๙๓        | -        | ๐.๔๙๓ | กำหนดราคากลาง  |

ผู้แทน นายกองค์การบริหาร ทั้ง ๓ โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวน  
ส่วนจังหวัดลำพูน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                       | งบประมาณ | สถานะดำเนินการ | เลขที่โครงการ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|
| ๑        | รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขับเคลื่อนด้วย<br>เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า<br>๒๔๐ แรงม้า มีปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร | ๓.๙๐๐    | กำหนดคุณลักษณะ |               |

ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อยู่ระหว่างการทบทวนแก้ไขคุณลักษณะ  
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่า  
จะประกาศเชิญชวนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการ

ติดตามโครงการที่ยังไม่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.อื่น ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย | ชื่อโครงการ                   | งบประมาณ | หมายเหตุ                | เลขที่โครงการ |
|----------|-------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| ๑        | ทต. หุ่นช้าง      | ซ่อมแซมระบบประปา ม.๓          | ๑.๙๙๓    | ยกเลิกโครงการประกาศใหม่ | ๖๖๐๒๗๑๓๑๙๑๔   |
| ๒        | ทต.บ้านธิ         | เขื่อนป้องกันตลิ่ง (ศูนย์แสดง | ๕.๐๕๗    | กำหนดราคากลาง           |               |
| ๓        | ทต.บ้านธิ         | อาคารเรียนเด็กเล็ก รร.เทศบาล  | ๖.๐๔๓    | กำหนดราคากลาง           | ๖๕๑๑๗๔๖๓๙๓๕   |

/หน่วย : ล้านบาท...

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย | ชื่อโครงการ                 | งบประมาณ | หมายเหตุ                | เลขที่โครงการ |
|----------|-------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| ๔        | ทต.ศรีเตี้ย       | รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ           | ๒.๒๓๕    | ยกเลิกโครงการประกาศใหม่ | ๖๖๐๒๗๗๘๙๐๖๔   |
| ๕        | ทต.ม่วงน้อย       | ระบบประปาหมู่บ้าน ม.๕       | ๒.๘๐๐    | กำหนดราคากลาง           | ๖๕๑๑๗๒๒๘๘๔๔   |
| ๖        | ทต.ม่วงน้อย       | กล้อง CCTV ม.๑              | ๑.๖๐๖    | กำหนดราคากลาง           |               |
| ๗        | ทต.ต้นธง          | กล้อง CCTV ม.๒,๕,๑๐         | ๐.๙๔๕    | ผวจ.อนุมัติแก้ไข        |               |
| ๘        | ทต.บ้านแบ้น       | ถนน เสริมผิวถนน OVERLAY     | ๒.๖๐๐    | ผวจ.อนุมัติแก้ไขแล้ว    | ๖๖๐๒๗๒๓๔๑๔๖   |
| ๙        | ทต.บ้านแบ้น       | ระบบประปาบาดาล ม.๘          | ๖.๒๐๐    | ผวจ.อนุมัติแก้ไขแล้ว    | ๖๕๑๒๗๒๒๘๗๔๕   |
| ๑๐       | ทต.มะเขือแจ้      | รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ           | ๒.๕๐๐    | กำหนดราคากลาง           | ๖๕๑๐๗๐๘๔๘๙๕   |
| ๑๑       | อบต.หนองหานาม     | บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อม | ๒.๙๑๐    | ผวจ.อนุมัติแก้ไขแล้ว    |               |
| ๑๒       | ทต.ก้อ            | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม. | ๒.๗๑๖    | กำหนดราคากลาง           |               |

[illegible]

ผู้แทน นายกเทศมนตรี จำนวน ๒ โครงการ

ตำบลบ้านธิ ๑. เชื้อนป้องกันตลิ่ง (ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

๒. อาคารเรียนเด็กเล็ก รร.เทศบาลตำบลบ้านธิ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน จำนวน ๘ งบประมาณ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย     โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒ ล้อ ได้ประกาศเชิญชวนแล้วและยกเลิก  
ประกาศ ขณะนี้ได้ดำเนินการประกาศรับฟังคำวิจารณ์แล้วครบวิจารณ์วันที่ ๒๓  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทน นายกเทศมนตรี จำนวน ๒ โครงการ

ตำบลม่วงน้อย ๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.๕ ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. จัดซื้อกล้อง CCTV ม.๑ จำนวน ๒๘ ตัว อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะ  
จะประกาศเชิญชวนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ เดือน

ผู้แทน นายกเทศมนตรี                      โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV ม.๒ ม.๕ และ ม.๑๐ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

ตำบลต้นธง ประกอบการกำหนดราคากลาง คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ วัน

ผู้แทน นายกเทศมนตรี จำนวน ๒ โครงการ

ตำบลบ้านแป้น ๑. สร้างถนนเสริมผิวถนน OVERLAY ลพ.ถ. ๑๐-๐๐๔ ม.๒ ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยื่นเสนอราคาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๒. สร้างระบบประปาบาดาล ม.๘ ขณะนี้ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ๒๒ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศเชิญชวนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

ผู้แทน นายกเทศมนตรี จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ขณะนี้ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะประกาศ

ตำบลมะเขือแจ้ เชิญชวน และประกาศผู้ชนะได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาส่งมอบ ๓๐ วัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ได้ขออนุมัติแก้ไขแบบรูปารายการ ขณะนี้  
 หนองหาน อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

/โยธาทิการ...

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีการแก้ไข จำนวน ๔ ประเด็น

๑. มีการอนุมัติแก้ไข จำนวน ๓ ประเด็น

๑.๑ การเพิ่มเติมความลึกให้ถูกต้อง

๑.๒ เปลี่ยนแปลงแนวท่อส่งน้ำ

๑.๓ เปลี่ยนแปลงชนิดของท่อ

๒. เรื่องราคา อยู่ระหว่างแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา รายการขยายเขตไฟฟ้า การสืบราคาเครื่องสูบน้ำ

นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.๑ - ๔ ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยื่นเสนอราคาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

เลขานุการ ติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ อบท.อื่น ที่สิ้นสุดสัญญาแล้วยังไม่เบิกจ่าย (เฉพาะที่สิ้นสุดสัญญาก่อนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย | ชื่อโครงการ                                 | งบประมาณ | เลขที่โครงการ | ข้อมูลสัญญา |               |           |           |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|              |                   |                                             |          |               | ลงวันที่    | สิ้นสุดวันที่ | จำนวนเงิน | เหลือจ่าย |
| ๑            | อบต.แม่ลาน        | ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑ ลพ.ถ.๕๓-๐๐๓ สาย ๓ | ๐.๘๗๔    | ๖๕๐๙๗๑๔๔๓๔๐   | ๗ ธ.ค. ๖๕   | ๕ ก.พ. ๖๖     | ๐.๕๘๐     | ๐.๒๙๔     |
| ๒            | อบต.แม่ลาน        | ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑ ลพ.ถ.๕๓-๐๐๖ สาย ๖ | ๑.๘๑๒    | ๖๕๐๙๗๑๔๔๓๑๑   | ๗ ธ.ค. ๖๕   | ๕ ก.พ. ๖๖     | ๑.๒๒๐     | ๐.๕๙๒     |
| ๓            | ทต.หนองยวง        | ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๒ ลพ.ถ. ๓๒๐๓๑       | ๑.๐๖๔    | ๖๕๐๙๗๑๔๔๓๓๙   | ๗ ธ.ค. ๖๕   | ๕ ก.พ. ๖๖     | ๐.๕๙๐     | ๐.๔๗๔     |
| ๔            | ทต.หนองยวง        | ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๒ ลพ.ถ. ๓๒๐๕๔       | ๑.๐๒๑    | ๖๕๐๙๗๑๔๔๓๐๓   | ๙ ธ.ค. ๖๕   | ๗ ก.พ. ๖๖     | ๐.๙๔๖     | ๐.๐๗๕     |
| ๕            | ทต.พาคาเหนือ      | ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑๑                  | ๐.๙๐๙    | ๖๕๑๑๗๐๐๕๐๗๘   | ๙ ม.ค. ๖๖   | ๘ ก.พ. ๖๖     | ๐.๔๐๐     | ๐.๕๐๙     |

ผู้แทน นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลาน และโครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑ ลพ.ถ.๕๓-๐๐๓ สาย ๓ และโครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑ ลพ.ถ.๕๓-๐๐๖ สาย ๖ ทั้ง ๒ โครงการ ผู้รับจ้างรายเดียวกัน ยังไม่เข้าดำเนินการได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างและสงวนสิทธิ ค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างแจ้งว่าขณะนี้ดำเนินการที่อื่น หากแล้วเสร็จจะเข้าดำเนินการที่ อบต. แม่ลาน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง โครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๒ ลพ.ถ. ๓๒๐๓๑ และถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๒ ลพ.ถ. ๓๒๐๕๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

นายกเทศมนตรี ตำบลพาคาเหนือ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะส่งเอกสารเบิกจ่ายในสัปดาห์หน้า

เลขานุการ ๑. ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินงบกลาง ที่ครบกำหนดตามสัญญา และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ติดตามโครงการที่มีการตรวจรับงานแล้ว แต่ส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า

ประธาน ๑. เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณขอให้หน่วยงานรีบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และหากมีเงินเหลือจ่ายจะได้นำเงินเหลือจ่ายมาใช้ดำเนินโครงการภายใต้ วัตถุประสงค์เดิม

/๒. ให้หน่วยงาน...

๒. ให้นำหน่วยงานตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการให้พร้อม ก่อนขอรับจัดสรร  
งบประมาณ

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผน  
การใช้เงินเหลือจ่ายโดยให้ อบท. อื่น จัดส่งโครงการที่ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายภายใน  
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑  
มีนาคม ๒๕๖๖ และกรมส่งเสริมฯ จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายและ  
แจ้งโครงการที่ได้รับจัดสรรผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งให้  
อบท. อื่น ทราบและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป รอบแรกเป็นของ อบท.อื่น ที่มีเงินเหลือ  
จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างก่อน และรอบสองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะพิจารณา  
จัดสรรให้ อบท. อื่น

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย การพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รอบที่สอง ด้วยปีที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ในการพิจารณา  
เงินเหลือจ่ายรอบที่สอง ขอให้พิจารณาจากความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือ  
พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อน

ประธาน

ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นในการพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่าย

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนขอให้ประธานขอรับจัดสรรโครงการที่  
สำนักงานจังหวัดลำพูน (ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน) เช่น การบริหารจัดการน้ำ จากเงินงบกลาง

เลขานุการ

กำหนดจัดประชุมเร่งรัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

วิฑูรย์ ไชยป็อก

(นายวิฑูรย์ ไชยป็อก)

ผู้จัดรายการประชุม ฯ

ชญาลักษณ์ สุขวิญญา

(นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา)

ผู้ตรวจรายการประชุม ฯ