

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายประวิติ ถิทะแก้ว
๒. นางสาวณัฐภัทร สุนบุญ
๓. นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
๔. นายพินิจ บุญธรรม
๕. นายสมยศ นามพุทธา
๖. นางจงดดี สระคูพันธ์
๗. นายสุชาติ ไชยสัจ
๘. นางสาวกันทิมา มาตดก
๙. นางบุญญาดา บรรจงมันมี
๑๐. นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์
๑๑. นางทองอ่อน นรกุล
๑๒. นางเสงี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์
๑๓. นางนภาพร สารเสวก
๑๔. นายพนม กฤตนันท์
๑๕. นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน
๑๖. นางอนุชิตา ภาระเวช
๑๗. นางสาวสุกานดา หวยสูงเนิน
๑๘. นางนภัสวรรณ โรจนะ
๑๙. นายพูลศักดิ์ ศรีธรรมย์
๒๐. นายถาวร ยาวะโนภาส
๒๑. นายช่วงชัย มาตะราช
๒๒. นายธีระพงษ์ ศิริเมฆ
๒๓. พ.ต.อ.ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ
๒๔. นางเหวศ เข้มแก้ว

- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
- คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
- ปลัดจังหวัดยโสธร
- แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
- แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
- แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
- หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
- แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
- แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
- แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
- แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
- แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร
- หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้ไม่มาประชุม

๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสิริมา วัฒนโน
 ๒. นางสาวควินส์ ชาศิโย
 ๓. นางสาวธิรพา ทองล้วน
 ๔. นางจินตนา เรืองมะเริง
- สำนักงานจังหวัดยโสธร
- สำนักงานจังหวัดยโสธร
- ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
- สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

/๕. นางปราณี....

- ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
- แทน ทน.บ้านพักเด็ก : ได้รับงบลงทุน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงบครุภัณฑ์ ๒๒๘,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็ก จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๖
- ยโสธร
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๘๘,๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๑
- ชลประทานยโสธร
- แทน สถานีพัฒนา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๓๗,๑๗๐,๐๐๐ บาท เป็นงบชุดลอกหนองน้ำ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งหมด ทำ PO แล้ว ๒๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๘๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๑
- ที่ดินจังหวัดยโสธร
- แทน เกษตรจังหวัด : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ๔ รายการ ทำ PO แล้ว ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐
- ยโสธร
- แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท เป็นงบก่อสร้างทำ PO แล้ว ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน
- ยโสธร
- แทน ผอ.แขวงทางหลวง : แขวงทางหลวงจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๑๗๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๔๐,๙๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๗.๒๒
- จังหวัดยโสธร
- แทน ผอ.สนง.ทางหลวง : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท ทำ PO ๑๔๖,๒๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๘
- ชนบทจังหวัดยโสธร
- แทน ทน.สนจ. : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท งบปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาส ๔
- ยโสธร
- ปลัดจังหวัดยโสธร : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้จัดสรรให้ ๔ อำเภอ ๑. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ อ.ค้อวัง ๖๗๗,๕๐๐ บาท ๒. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อ.ทรายมูล จำนวน ๑๑๔,๓๐๐ บาท ๓. ก่อสร้างรั้วหลังบ้านพักข้าราชการ อ.มหาชนะชัย ๑๑๖,๒๐๐ บาท ๔. ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเมือง ๔๔๔,๔๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗
- ยโสธร
- แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท
- ผังเมืองจังหวัดยโสธร
- จำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดยโสธร ๓. ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบ ทำ PO แล้ว ๘๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ และในไตรมาสที่ ๒ อยู่ระหว่างปรับลดราคากลางตามมติ ครม. จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- ยโสธร
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว เป็นงบดำเนินงาน ๔๐๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมาในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อโครงการนั้นแล้วเสร็จ ซึ่งได้จัดสรรให้ อบท. เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว ๘,๙๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒

/แทน ผอ.ศูนย์....

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๙๒๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
พิเศษประจำจังหวัดยโสธร จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงพัฒนาอาคารและยังไม่มีผู้รับจ้าง

แทน ผอ.สพป.ยส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๔๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
เขต ๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา และก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ได้ทำ PO แล้ว
จำนวน ๕,๑๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๘

แทน ผอ.สพป.ยส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๔๗,๒๒๐,๐๐๐ บาท
เขต ๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา และก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ได้ทำ PO แล้ว
จำนวน ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๔

แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบลงทุน ๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุง
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ พัฒนาโรงเรียน ทำ PO แล้ว ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘

แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับงบลงทุน ๔๓๕,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงห้องน้ำ
ยโสธรพิทยาคม นักเรียนหญิง ทำ PO แล้ว ๔๓๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันในไตรมาสที่ ๒

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เทคนิคยโสธร ชุดฝึกเครื่องกลึง จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และงบก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อม
ครุภัณฑ์ ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้รับงบลงทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำ Po แล้ว
เกษตรและเทคโนโลยียโสธร ๔๘๘,๔๑๓.๔๙ บาท และเบิกจ่ายแล้ว ๔๘๘,๔๑๓.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๔

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
การอาชีพเลิงนกทา การศึกษา ทำ PO แล้ว จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๘๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการก่อสร้างอาคาร
ยโสธร ๑๐ ชั้น และอาคาร ๙ ชั้น ทำ PO แล้ว ๘๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่าย
ได้ในไตรมาสที่ ๒

แทน ผู้บังคับการตำรวจ : ได้รับงบลงทุนจำนวน ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO ไปแล้ว ๖,๐๔๐,๐๐๐ บาท และ เบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นสิ้นไตรมาสที่ ๒

กรมจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๑๐๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๖๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ