

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินิทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑. นายประวดี ถีระแก้ว | ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวณัฐภัทร สุบุญ | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นางสาวสิริมา วัฒน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายพินิจ บุญธรรม | ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๕. ว่าที่ ร.ต.ชรรค์ไชย ทันธิมา | ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางปราณี วัตรสาร | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๗. นายสุชาติ ไชยสัง | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางวิภาวดี เจียมเจริญสิน | หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร |
| ๙. นายสุรศักดิ์ เจริญพันธ์ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นางปิวิภา ภูระหงษ์ | แทน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร |
| ๑๑. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์ | แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๑๓. นางนภาพร สารเสวก | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร |
| ๑๔. นายสุนัน สังข์ทอง | แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๕. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ | แทน เกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นางอังคณา สิริอนุศาสน์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๑๗. นายจิระศักดิ์ ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๑๘. นางสาวจริญญา พลโยธา | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๙. นายพุดศักดิ์ ตูละวิภาค | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๒๐. นายศราวุธ เมืองโคตร | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๒๑. นายถาวร ยาวะโนภาส | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา |
| ๒๒. นายสัญญา สระสงคราม | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๒๓. พ.ต.อ.ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ | แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร |
| ๒๔. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| ๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร | ติดราชการ |
| ๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร | ติดราชการ |
| ๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ติดราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ๑. นางสาวควินส์ ซาชิโย | สำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางสาวลักษณ ลอยหา | โรงพยาบาลยโสธร |

๓. นางอนุชิตา ภาระเวช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒
๔. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายประวัติ ถิระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยกำหนดมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

งบรายจ่าย	ผลเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบลงทุน	๒๙	๕๕	๗๔	๘๗
งบประมาณภาพรวม	๓๒	๕๕	๗๖	๙๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/
กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) ในระบบ
GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน
๓,๖๑๔.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๑๙.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๗ จัดลำดับ
เป็นร้อยละ ๒๖ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๕๔๗.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๔๔.๘๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๗๕

๒) งบประจำ จำนวน ๒,๐๖๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๘๗๔.๗๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function)
ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

/ฝ่ายเลข...

- ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
- หน.บ้านพักเด็กและ : ได้รับงบลงทุน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงบครุภัณฑ์ ๒๒๘,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคาร (๓๓๓.๖) ๒๒๖,๐๐๐ บาท
ครอบครัวจังหวัดยโสธร บ้านพักเด็ก จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๗
- แทน หน.สนง.ตรวจบัญชี : ได้รับงบลงทุน ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งจำนวน เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
สหกรณ์ยโสธร
- แทน หน.สถานีพัฒนา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบชุดลอก
ที่ดินจังหวัดยโสธร หนองน้ำ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งหมด
ทำ PO แล้ว ๑๙,๔๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๒
- แทน เกษตรจังหวัด : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
ยโสธร การเกษตร ๔ รายการ ทำ PO แล้ว ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐
- แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท เป็นงบก่อสร้าง
ยโสธร ทำ PO แล้ว ๔,๐๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๙.๕๑
- แทน ผอ.แขวงทาง : แขวงทางจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
จังหวัดยโสธร ๑๒๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ร้อยละเบิกจ่าย ๓๘.๓๗
- แทน ผอ.สนง.ทางหลวง : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท ทำ PO
ชนบทจังหวัดยโสธร ๑๔๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๗
- แทน หน.สนจ. : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำศาลากลาง
ยโสธร จังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาส ๔
- แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ
ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดยโสธร
๓. ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบ ทำ PO แล้ว ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๕๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖ และในไตรมาสที่ ๒ อยู่ระหว่างปรับลดราคากลางตาม
มติ ครม. จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว เป็นงบ
ยโสธร ดำเนินงาน ๔๐๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมาในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อ
โครงการนั้นแล้วเสร็จ ซึ่งได้จัดสรรให้ อบท. เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว
๒๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๙๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
พิเศษประจำจังหวัดยโสธร จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างทำ PO
- แทน ผอ.สพป.ยส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๔๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
เขต ๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา และก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ได้ทำ PO แล้ว
จำนวน ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๕,๗๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๗

- แทน ผอ.สพป.ยส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๔๗,๒๒๐,๐๐๐ บาท
เขต ๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา และก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ได้ทำ PO แล้ว
จำนวน ๓๕,๓๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗
- แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุง
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ พัฒนาโรงเรียน ทำ PO แล้ว ๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๕
- แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับงบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงห้องน้ำ
ยโสธรพิทยาคม นักเรียนหญิง ทำ PO แล้ว ๔๓๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันในไตรมาสที่ ๒
- แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เทคนิคยโสธร ชุดฝึกเครื่องกลึง ทำ PO แล้วจำนวน ๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท และงบก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย
บริการพร้อมครุภัณฑ์ ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
การอาชีพเลิงนกทา การศึกษา ทำ PO แล้ว จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
- แทน นายแพทย์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ๑๖,๑๓๓,๐๐๐ บาท ลงนามแล้ว และก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารพักพยาบาล และ
สถานอนามัย ๒๕,๒๐๗,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๓๐,๘๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๕,๓๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๒
- แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๘๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการก่อสร้างอาคาร
ยโสธร ๑๐ ชั้น และอาคาร ๙ ชั้น ทำ PO แล้ว ๘๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่าย
งวดงานที่แล้วเสร็จ ในเดือน เมษายน ๒๕๕๘
- แทน ผู้บังคับการตำรวจ : ได้รับงบประมาณจำนวน ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO ไปแล้ว ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท และ เบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นสิ้นไตรมาสที่ ๒
- กรมจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๑๐๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๒๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๕๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๒
- มติที่ประชุม : เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.


(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้จดยางงานการประชุม

