

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
๒. นางสาวยุบล ปกป้อง	แทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)
๓. นางสาวสิริมา วัฒนโน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๔. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
๕. ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันทิมา	ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๖. นางจงดี สระคุพันธ์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
๗. นายสุชาติ ไชยสัจ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๘. นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๙. นางบุญญาดา บรรจงมั่งมี	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๑๐. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์	แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๑. นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๑๒. นางนภาพร สารเสวก	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๑๓. นายสุนัน สังข์ทอง	แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๔. นายจิรศักดิ์ จานเชื้อ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๕. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ	แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๑๖. นางสาวสมฤทธิ วงศ์เกย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๗. นายจิระศักดิ์ ภาระเวช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๘. นางนภัสวรรณ โรจนะ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๙. นายศราวุธ เมืองโคตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๒๐. นายถาวร ยาวะโนภาส	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
๒๑. พ.ต.อ.ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ	แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร
๒๒. นางเทวศ เข้มแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวควินส์ ชาศิโย	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒. นางปราณี วัตรสาร	โรงพยาบาลยโสธร
๓. นางอนุชิตา ภาระเวช	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๔. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

งบรายจ่าย	ผลเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบลงทุน	๒๙	๕๕	๗๔	๘๗
งบประมาณภาพรวม	๓๒	๕๕	๗๖	๙๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔,๑๘๙.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๐๑๖.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๑ จัดลำดับเป็นร้อยละ ๑๓ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๕๕๖.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๒๘.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๑

๒) งบประจำ จำนวน ๒,๖๓๓.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๒๘๘.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๙๘,๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๑

แทน ทน.สถานีพัฒนา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบชุดลอกหนองน้ำ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งหมด ทำ PO แล้ว ๑๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๓

/แทน เกษตร...

- แผน เกษตรจังหวัด :** สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
ยโสธร การเกษตร ๔ รายการ ทำ PO แล้ว ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐
- แผน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด :** สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท เป็นงบก่อสร้าง
ยโสธร ทำ PO แล้ว ๔,๐๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๙.๕๑
- แผน ผอ.แขวงทางหลวง :** แขวงทางหลวงยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๔๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
ยโสธร ๗๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๔๖,๒๗๐,๐๐๐ บาท ร้อยละเบิกจ่าย ๖๐.๕๒
- ทน.สน.จ. ยโสธร :** สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท งบปรับปรุงห้องน้ำศาลากลาง
จังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม
- แผน เจ้าพนักงานที่ดิน :** สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๗๑๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๔๙๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จใน
เดือน พฤษภาคม
- แผน โยธาธิการและ :** สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ
ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดยโสธร
๓. ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบ ทำ PO แล้ว ๓๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐
- ท้องถิ่นจังหวัด :** สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว เป็นงบ
ยโสธร ดำเนินงาน ๔๐๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมาในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อ
โครงการนั้นแล้วเสร็จ ซึ่งได้จัดสรรให้ อบท. เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว
๕๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๗
- แผน ผอ.สพป.ยส :** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๔๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
เขต ๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา และก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ได้ทำ PO แล้ว
จำนวน ๒๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๔
- แผน ผอ.สพป.ยส :** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท
เขต ๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา และก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ได้ทำ PO แล้ว
จำนวน ๓๗,๒๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๑
- แผน ผอ.โรงเรียน :** โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบลงทุน ๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุง
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ พัฒนาโรงเรียน ทำ PO แล้ว ๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐
- แผน ผอ.วิทยาลัย :** วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เทคนิคยโสธร ชุดฝึกเครื่องกลึง ทำ PO แล้วจำนวน ๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท และงบก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย
บริการพร้อมครุภัณฑ์ ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- แผน ผอ.วิทยาลัย :** วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
การอาชีพเลิงนกทา การศึกษา ทำ PO แล้วจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

/แทน นายแพทย์...

แทน นายแพทย์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ๑๖,๑๓๓,๐๐๐ บาท ลงนามแล้ว และก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารพักพยาบาล และ
สถานือนามัย ๒๕,๒๐๗,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๓๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๗,๑๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๑

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๘๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการก่อสร้างอาคาร
ยโสธร ๑๐ ชั้น และอาคาร ๙ ชั้น ทำ PO แล้ว ๒๖,๓๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๐

แทน ผู้บังคับการตำรวจ : ได้รับงบประมาณจำนวน ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO ไปแล้ว ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท และ เบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นสิ้นไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ