

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินพริ้ง (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม | ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นายวิบูลย์ รัตนารณวงศ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร |
| ๓. นายสุพิช สามารถ | แทน ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางเหวศ เข้มแก้ว | แทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๕. นางสาวสิริมา วัฒนโน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๖. นายพนารัตน์ ลัทธะโล | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๗. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ | แทน เกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางสุนันท์ สังข์ทอง | แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๙. นายจักรพงษ์ โชตนธนานัน | แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์ | แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| ๑๑. นางสาวปาหนัน ถนัดคำ | ขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นางสุกานดา ธาตุดี | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๑๓. นางนภาพร สารเสวก | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร |
| ๑๔. นางสาววิไลลักษณ์ พันธราช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๑๕. นางสาวธิดารัตน์ เทียมคำ | แทน พลังงานจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นายเชิดศักดิ์ เชิดชู | แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร |
| ๑๗. นายจิรศักดิ์ จานเชื้อ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๘. นายเจตพินิจ พุ่มไทรย์ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๙. ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา | ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๒๐. นายจุลลา ครองยุติ | แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร |
| ๒๑. นางสาวกาญจนา หันชัยศรี | แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร |
| ๒๒. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๒๓. นายบุญโฮม จิตต์เพียร | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๒๔. นางวิไลวรรณ ยันตรรัตน์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๒๕. นายสัญญา สระสงคราม | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๒๖. นายจิรภัทร ชาแท่น | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา |
| ๒๗. นายทศพล สุวรรณไตรย์ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๒๘. นางปิยะรัตน์ กุลแก้ว | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร |
| ๒๙. นายศักดิ์สิทธิ์ กุขโร | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา |

๓๐. นางสุนทรี เทย์เลอร์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๓๑. นางจงดี สรรค์พันธุ์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
๓๒. นางณัฏชา เทพมณี	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๓๓. พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง	แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ (ติตราซการ)
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร (ติตราซการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นางสาวกัค ธนบัตร | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางจินตนา เรืองมะเริง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางจรรยา แดงเนียม | สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางสาววิมล พรหมรักษ์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๕. นางสาวลักษณ์ ลอยหา | โรงพยาบาลยโสธร |
| ๖. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๗. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ นั้น ในส่วนของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเงินกันไว้เบิกเหลือของจังหวัดยโสธร ต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : -รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑

-รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

-เชิญฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ในระบบ GFMS ของ กรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑,๗๐๖.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๗.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๗ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๐๐๕.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๑

๒) งบประจำ จำนวน ๗๐๐.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๔๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๐
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานจ่ายลงทุนขณะนี้อยู่ที่ สถานะไฟแดง จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน คลังจังหวัดยโสธร : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๓.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท งบประมาณ ๓.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘

แทน สรรพากรพื้นที่ : ได้รับงบประมาณ ๒.๘๗ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ คาดว่าจะลงนาม ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

แทน ทน.บ้านพักเด็กและ : ได้รับงบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา เบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๘
เยาวชนจังหวัดยโสธร

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบประมาณ ๐.๙๑ ล้านบาท ทน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ใน
ชลประทานยโสธร เดือน ม.ค. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ รายการ / ประกาศเชิญชวน ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ เบิกจ่าย ม.ค. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ / ลงนาม ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘ คาดว่าจะเบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ / ทน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ๑ รายการ

แทน ผู้อำนวยการสถานี : ได้รับงบประมาณ ๘๑.๗๙ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท จำนวน ๒๐
พัฒนาที่ดินยโสธร รายการ ลงนามแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๘ งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ทำ PO แล้ว ๒.๑๒๘ เบิกจ่ายในเดือน พ.ย. ๒๕๕๘

แทน เกษตรจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๑.๐๔ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔
ยโสธร รายการ อีก ๑ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่าย ม.ค. ๒๕๕๙

/แทน ปฏิรูปที่ดิน...

- แทน ปฏิรูปที่ดิน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับบงทุน ๔.๖๘ ล้านบาท ลงนามแล้วจำนวน ๓ รายการ เบิกจ่ายภายใน ธ.ค.๕๕ / รายการ ๑.๘ ล้านบาทจำนวน ๒ รายการ คาดว่า จะลงนาม พ.ย.๕๕ คาดว่าจะเบิกจ่าย ก.พ.๕๖
- แทน ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ คาดว่าจะลงนาม ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕ เบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๕
- แทน ผู้อำนวยการ : ได้รับงบประมาณ ๓๘.๙๙ ล้านบาท งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ขวังหวงหลวงยโสธร เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุด ก.ย. ๒๕๕๕
- แทน ผู้อำนวยการ : ได้รับงบประมาณ ๑๘.๘๑ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ขวังหวงหลวงชนบทยโสธร ๓ รายการ เบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุด ก.ย. ๒๕๕๕ / หน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว เบิกจ่าย ม.ค. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ/ หน.สรก.เห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง ๑ รายการ / งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๑ รายการ เบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุด ก.ย. ๒๕๕๕ / หน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว เบิกจ่าย ม.ค. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ
- แทน ผอ.สง.ทรัพยากร : ได้รับงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
- แทน พลังงานจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๒.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา ยโสธร ทั้ง ๒ รายการ
- แทน พาณิชย์จังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ลงนามแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย เดือน พ.ย.๒๕๕๕ และ เดือน ธ.ค. ๒๕๕๕
- แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : ได้รับงบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓ รายการ เบิกจ่าย พ.ย. ๒๕๕๕ อีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- แทน เจ้าพนักงานที่ดิน : ได้รับงบประมาณ ๓.๙๗ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาทจำนวน ๓ รายการ จังหวัดยโสธร ลงนามแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน ธ.ค.๒๕๕๕ งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ คาดว่าจะลงนาม ธ.ค. ๒๕๕๕
- แทน โยธาธิการ : ได้รับบงทุน ๖๓.๔๕ ล้านบาท ๕๒.๖๒ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี งบประมาณ ๒๕๕๕- และผังเมืองจังหวัด ๒๕๖๐ ลงนาม ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕ ทั้งหมด ๖๒ งวด เบิกแล้ว ๒ งวด ๔.๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ยโสธร ตามงวดงาน
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับ ๓๔๔.๑๙ ล้านบาท งบอุดหนุน หน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว ๗ รายการ หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง ๒๕ รายการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ ๕๑ รายการ ส่วนที่เหลือยังไม่ดำเนินการ งบลงทุน ลงนามแล้ว ๑ รายการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๕ รายการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา ๑ รายการ
- แทน ผบ.เรือนจำ : ได้รับ ๐.๕๒ ล้านบาท หน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว ๑๙ รายการ เป็นงบซื้อ ยโสธร ครุภัณฑ์ทั้งหมด

- แผน จัดทํางานจังหวัด : ได้รับ ๐.๖๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘
ยโสธร
- แผน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔.๕๓ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒
พิเศษประจำจังหวัดยโสธร ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ลงนามแล้ว เบิกจ่าย ม.ค. ๒๕๕๙ และ งบประมาณ ๒ ล้านบาท
ขึ้นไป ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการร่างประกาศเชิญชวนในระบบ e-Bidding
- แผน ผอ.สพป.ยส. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ได้รับงบจัดสรรจำนวนเงิน ๑๒.๗๒
เขต ๑ ล้านบาท ลงนามแล้ว ๓ รายการ เบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๙ รายการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคา จำนวน ๑ รายการ
- แผนผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๕,๓๖ ล้านบาท
เขต ๒ งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท คาดว่าจะลงนาม พ.ย. ๒๕๕๘ เบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน
๑๙ รายการ งบประมาณ ๒ ล้านบาทขึ้นไป คาดว่าจะลงนาม ธ.ค. ๒๕๕๘ เบิกจ่าย ก.พ. ๒๕๕๙
จำนวน ๑๓ รายการ
- แผน ผอ.โรงเรียน: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้รับงบลงทุน ๑๒.๒๓ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๙ รายการ /ลงนาม ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๕ รายการ คาดว่า
จะเบิกจ่าย ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๙ (งานปรับปรุงเบิกจ่ายตามงวดงาน)
- แผน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบประมาณ ๐.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอน หน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่ง
ยโสธรพิทยาคม คาดว่าจะเบิกจ่าย ธ.ค.๒๕๕๘
- แผน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท ลงนามแล้ว เบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๘ ทั้ง ๒ รายการ
เลิงนกทา
- แผน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
เทคนิคยโสธร กำหนดราคา
- แผน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับงบลงทุน ๒ ล้านบาท ลงนามแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย
การอาชีพเลิงนกทา ภายใน ก.พ. ๒๕๕๙
- แผน นายแพทย์สาธารณสุข: ได้รับงบประมาณ ๖๕.๗๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒ รายการ เบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๘ ๑ รายการ
จังหวัดยโสธร เบิกจ่ายตามงวดงาน ๑ รายการ คาดว่าจะลงนาม ๓ รายการ เบิกจ่าย มี.ค. ๒๕๕๙ อีก ๑
รายการ หน.สรก.เห็นชอบรายงานขอซื้อ
- แผน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๓.๐๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว
ยโสธร ๑ รายการ (อาคาร ๙ ชั้น) งบผูกพันข้ามปี งบม.เบิกจ่ายตามงวดงาน รายการที่ ๒ เครื่องมือ
ผ่าตัด อยู่ระหว่างรายงานการกำหนดคุณลักษณะ/ร่างประกาศ รายการที่ ๓ รถพยาบาล(ตู้)
อยู่ระหว่างรายงานผลการเปิดซอง
- แผน ผู้บังคับการตำรวจ: ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๒.๗๗ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ภูธรจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘-๒๕๕๙ รายการอาคาร ๓ ชั้น ลงนาม ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙
/รายการอาคาร ๒ ชั้น ลงนาม ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙ เบิกจ่ายตาม
งวดงานทั้ง ๒ รายการ

ประธาน : ขอให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำแบบฟอร์มติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ กรอกรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกเดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.



ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ