

รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินิทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- |                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ๑. นางสาวสิริมา วัฒนโน       | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร (ประธาน)                              |
| ๒. นางเหศ เข้มแก้ว           | แทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)                                  |
| ๓. นางสาวธิรพา ทองล้วน       | แทน ปลัดจังหวัดยโสธร                                              |
| ๔. นางประยูร ชุมทอง          | แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร                                           |
| ๕. นางกัลยา คำหอม            | แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร                     |
| ๖. นายจำเนียร ชังเขียว       | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร                               |
| ๗. นางทองอ่อน นเรกุล         | หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร                                      |
| ๘. นางสุนัน สังข์ทอง         | แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร                                      |
| ๙. นางสาวภัค ธนบัตร          | แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร                                             |
| ๑๐. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์กัลย์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร                                   |
| ๑๑. นางนภาพร สารเสวก         | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร                               |
| ๑๒. นายอาคม ยุทธนา           | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นายธนกร สอนอาจ           | พลังงานจังหวัดยโสธร                                               |
| ๑๔. นายจิรศักดิ์ จานเชื้อ    | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร                                 |
| ๑๕. นายเจตพินิจ พุ่มไทรย์    | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร                              |
| ๑๖. นางจินตนา เรืองมะเริง    | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร                                          |
| ๑๗. นายจุลลา ครองยุติ        | แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร                                |
| ๑๘. นางจรรยา แต่งเนียม       | แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร                                          |
| ๑๙. นางสาวอรรณญา พลโยธา      | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร                |
| ๒๐. นางอนุชิตา ภาระเวช       | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒    |
| ๒๑. นางสาววิฑิตา เจริญศรี    | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘                       |
| ๒๒. นายสัญญา สระสงคราม       | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม                               |
| ๒๓. นายทศพล สุวรรณไตรย์      | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                |
| ๒๔. นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือ    | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา                           |
| ๒๕. นางสาวสุธิรา มั่นคง      | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร                                 |
| ๒๖. นายสุชาติ ไชยสัตย์       | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร                                 |
| ๒๗. นางปราณี โคตรพันธ์       | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร                                     |
| ๒๘. นางสาวกิริติ วันดี       | แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร                                        |
| ๒๙. ร.ต.ต. ปรีฐานันท์ นาทอง  | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร                             |

/ ผู้ไม่มาประชุม...

### ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (ติดราชการ)
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา (ติดราชการ)

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปรังคิพย์ ชุมจันทร์                      สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยโสธร
๒. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ                              ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยโสธร
๓. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ                            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๔. นางอัมพร จันทะเลียง                            โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
๕. นางสุณิสา ทองดี                                  โรงพยาบาลชัยโสธร
๖. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง                           สำนักงานคลังจังหวัดชัยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยโสธรติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ นางสาวสิริมา วัฒนโ  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยโสธร เป็นประธานในการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิก  
จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : สำนักงานงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการมีการจัดซื้อ  
จัดจ้าง (ทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน) จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  
๒๕๕๘ และโครงการที่เป็นงบดำเนินงาน ให้เริ่มเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท  
ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ รวมทั้งได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และ  
งบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ ดังนี้

| งบรายจ่าย      | ผลเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส |             |             |             |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                | ไตรมาสที่ ๑             | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |
| งบลงทุน        | ๑๙                      | ๔๐          | ๖๑          | ๘๗          |
| งบประมาณภาพรวม | ๓๐                      | ๕๒          | ๗๓          | ๙๖          |

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ**

**ประธาน :** -รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่องหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ ๕๐% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ ๑  
-รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ก่องหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑

**ฝ่ายเลขานุการ :** สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๑๓๓.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๔๖.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๓ แยกเป็น  
๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๑๔๒.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒  
๒) งบประจำ จำนวน ๙๙๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๑๔.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๓

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

ในชั้นนี้ จังหวัดจะติดตามเฉพาะงบลงทุน จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา**

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

**โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)**

**ฝ่ายเลขานุการ :** ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

**แทน คลังจังหวัด :** สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๓.๑๕ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔ รายการปรับปรุงสำนักงานลงนามสิ้นเดือน ธ.ค. ๕๘ เบิกจ่ายตามงวดงาน

**แทน สรรพากร :** สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒.๘๗ ล้านบาท ทำ PO จำนวนเงินพื้นที่จังหวัดยโสธร ๒.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค. ๕๘ ทั้ง ๒ รายการ

**แทน หัวหน้า :** บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๐.๐๒ ล้านบาท ทำ PO จำนวนเงินบ้านพักเด็ก และ ๐.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค. ๕๘  
**ครอบครัวจังหวัดยโสธร**

**แทน ผอ.โครงการ :** โครงการชลประทานได้รับงบลงทุน ๑๐๖.๕๓ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
**ชลประทานยโสธร** ลงนามในสัญญา ๕ รายการ เบิกจ่าย ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๑ รายการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ม.ค. ๕๙

งบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ลงนามในสัญญา ต.ค. ๕๘ คาดว่าจะเบิกจ่าย ม.ค. ๕๙ จำนวน ๒ รายการ ลงนาม ๓๐ พ.ย. ๕๘ เบิกจ่าย ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๑ รายการ ลงนาม ธ.ค. ๕๘ เบิกจ่าย ม.ค. ๕๙ จำนวน ๔ รายการ

**หน.สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร :** สถานีพัฒนาที่ดิน ได้รับบงท ๒๑.๘๘ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ภายในเดือน ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๓๔ รายการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน ม.ค. ๕๙ จำนวน ๑๙ รายการ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๖ ล้านบาท

**แทน ปฏิรูปที่ดิน :** ได้รับบงท ๔.๖๘ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ

**จังหวัดยโสธร :** ทำ PO ๒ รายการ เบิกจ่าย ธ.ค. ๕๘ อีก ๒ รายการ ลงนาม ๓๐ ธ.ค. ๕๘ เบิกจ่าย มี.ค. ๕๙

**แทน ขนส่ง :** สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ได้รับบงท ๐.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๒๓ พ.ย. ๕๘  
**จังหวัดยโสธร :** ทั้ง ๔ รายการ เบิกจ่าย ธ.ค. ๕๘

**แทน ผอ.แขวง :** แขวงทางหลวงยโสธร ได้รับบงท ๑๑๑.๔๐ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
**ทางหลวงยโสธร :** ลงนาม ๒๔ ธ.ค. ๕๘ เบิกจ่าย ก.พ. ๕๙ ทั้ง ๒ รายการ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ๗ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๒๔ ธ.ค. ๕๘ เบิกจ่าย ก.พ. ๕๙ อีก ๒ รายการ เป็น งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุด ก.ย.๕๙

**แทน ผอ. แขวง :** แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้รับบงท ๒๖.๐๒ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
**ทางหลวงชนบทยโสธร :** ลงนามในสัญญา ๓ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ม.ค. ๕๙ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ทำ PO แล้ว ๔ รายการ เบิกจ่าย ม.ค. ๕๙ จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่าย ก.พ. ๕๙ จำนวน ๒ รายการ อีก ๑ รายการเป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายถึง ก.ย. ๕๙ อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างทำสัญญา ๑ รายการ คาดว่าจะเบิก มี.ค. ๕๙

**แทน ผอ.สนง. :** สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้รับบงท ๗.๖๗ ล้านบาท  
**ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :** ขึ้นไป อยู่ในช่วงทำเอกสารประกวดราคา และรอผู้ว่าลงนามเห็นชอบในประกาศ

**พลังงานจังหวัด :** สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้รับบงท ๒.๔๘ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
**ยโสธร :** ลงนาม ๒๒ ธ.ค. ๕๘ เบิกจ่ายภายใน ธ.ค. ๕๘ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ยังไม่ทำ PO เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับราคากลาง ลงนาม ๒๘ ธ.ค. ๕๘ เบิกจ่ายภายใน ม.ค. ๕๙ (เบิกตามงวดงาน)

**แทน พาณิชย :** สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้รับบงท ๐.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ  
**จังหวัดยโสธร :** อีก ๑ รายการ ลงนาม ๑๗ ธ.ค. ๕๘ เบิกจ่ายภายใน ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท

**แทน ปลัดจังหวัด :** ที่ทำการปกครองได้รับบงท ๕.๒๐ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  
**ยโสธร :** ๒ รายการ ลงนาม ๒๕ ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๑ รายการ อีก ๓ รายการ ทำ PO แล้ว เบิกจ่าย ม.ค. ๕๙ งบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ลงนาม ๒๕ ธ.ค. ๕๘

**แทน เจ้าพนักงาน :** สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับบงท จำนวน ๓.๙๗ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
**ที่ดินจังหวัดยโสธร :** เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ ทำ PO ๒ รายการ เบิกจ่าย ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่าย มี.ค. ๕๙ จำนวน ๑ รายการ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป คาดว่าจะลงนาม ธ.ค. ๕๘

**แผน โยธาธิการและ :** สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณจำนวน ๖๓.๔๕ ล้านบาท  
**ผังเมืองจังหวัดยโสธร** งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท คืบเงิน งบ. ๑ รายการ เนื่องจากไม่มีสถานที่ดำเนินการ -  
อีก ๑ รายการเบิกจ่ายภายใน ธ.ค. ๕๘ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ๕๒.๖๒ ล้านบาท  
เป็นงบผูกพันข้ามปี งบ.๕๘-๖๐ ลงนาม ๒๘ พ.ค. ๕๘ ทั้งหมด ๖๒ งวด เบิกจ่ายตาม  
งวดงาน อีก ๒ รายการ ลงนาม ม.ค. ๕๙ เป็นงบผูกพันข้ามปี งบ. ๕๙-๖๑

**แผน ท้องถิ่นจังหวัด :** สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๓๔๔.๑๙ ล้านบาท  
**ยโสธร** งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๑๑ รายการ ประกาศเชิญชวน  
๖ รายการ หน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ๑๓ รายการ ลงนามในสัญญา ๗ รายการ ยังไม่ดำเนินการ  
๖ รายการ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๒๔ รายการ  
ประกาศเชิญชวน ๓๔ รายการ เห็นชอบรายงานขอซื้อจ้าง ๑ รายการ หน.สรก.อนุมัติ  
สั่งซื้อสิ่งจ้าง ๑ รายการ ลงนามในสัญญา ๑ รายการ ลงนามในสัญญา ๓ รายการ ยังไม่  
ดำเนินการ ๑๒ รายการ

**แผน ผู้บัญชาการ :** เรือรบจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ จำนวน ๐.๕๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย  
**เรือรบจังหวัดยโสธร** ในเดือน ธ.ค. ๕๘

**แผน จัดหางาน :** สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ จำนวน ๖๙๐,๐๐๐ บาท ลงนามแล้ว  
**จังหวัดยโสธร** เบิกจ่าย ม.ค. ๕๙

**แผน ผอ.ศูนย์การศึกษา :** ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔.๕๓ ล้านบาท  
**พิเศษประจำจังหวัดยโสธร** งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ อีก ๑ รายการแก้ไขแบบแปลน  
และประมาณราคา และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ประกาศเชิญชวนในระบบ e-Bidding

**แผน แผนผอ.สพป. :** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๗.๖๖ ล้านบาท  
**ยส.เขต ๒** งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๒๗ รายการ เบิกจ่าย  
เดือน ม.ค. ๕๙ จำนวน ๑ รายการ ก.พ. ๕๙ จำนวน ๒ รายการ มี.ค. ๕๙ จำนวน ๔ รายการ  
และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ลงนามเดือน ธ.ค. ทั้ง ๑๓ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน  
มี.ค. ๕๙ จำนวน ๑ รายการ ก.พ.๕๙ จำนวน ๙ รายการ เบิก มี.ค.๕๙ จำนวน ๒ รายการ  
เบิกจ่าย เม.ย.๕๙ จำนวน ๑ รายการ

**แผน ผอ.โรงเรียน :** โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๒.๒๓ ล้านบาท งบประมาณ  
**ราชประชานุเคราะห์ ๒๘** ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท จะลงนาม ๒๑ ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๑ รายการ คาดว่าจะลงนาม ๓๐ ธ.ค. ๕๘  
จำนวน ๔ รายการ คาดว่าจะลงนาม ๘ ม.ค. ๕๙ จำนวน ๙ รายการ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป  
คาดว่าจะลงนาม ๓๐ ธ.ค. ๕๘

**แผน ผอ.โรงเรียน :** โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕.๖๔ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
**ยโสธรพิทยาคม** ลงนามแล้ว เบิกจ่าย ๑๘ ธ.ค. ๕๘ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป คาดว่าจะลงนาม ม.ค. ๕๙  
เบิกจ่าย มี.ค. ๕๙ (เบิกจ่ายตามงวดงาน)

**แผน ผอ.วิทยาลัย :** วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ  
**เทคนิคยโสธร** ครุภัณฑ์เนื่องจากมีผู้ค้ายื่นเสนอคำวิจารณ์

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับบงลงทุน จำนวน ๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๑๗ พ.ย. ๕๘  
การอาชีพเลิงนกทา เบิกจ่าย ม.ค. ๕๙

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้รับบงลงทุน จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
ชุมชนยโสธร ทั้ง ๓ รายการ ลงนาม พ.ย. ๕๘ เบิกจ่ายภายใน ธ.ค. ๕๘

แทน นายแพทย์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้รับบงลงทุน จำนวน ๖๕.๗๕ ล้านบาทงบประมาณต่ำกว่า  
สาธารณสุขจังหวัด ๒ ล้านบาท ทำ PO ๖ รายการ เบิกจ่าย ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๘ รายการ และเบิกจ่าย ม.ค. ๕๙  
ยโสธร จำนวน ๔ รายการ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป อยู่ระหว่างเสนอราคา ๑ รายการ ทำ PO  
แล้ว จำนวน ๒ รายการ -เบิกจ่าย ธ.ค. ๕๘ จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่าย ก.พ. ๕๙ จำนวน ๒  
รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๒ รายการ

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับบงลงทุน จำนวน ๔๓.๐๗ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
ยโสธร ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ทำ PO แล้ว ๒ รายการ  
๑)อาคาร ๙ ชั้น งบผูกพันข้ามปี งบม. เบิกจ่ายตามงวดงาน รายการที่ ๒)รพพยาบาล(ตู้)  
ส่วนรายการที่ ๓)เครื่องมือผ่าตัด อยู่ระหว่างรายงานการกำหนดคุณลักษณะ

แทน อุตสาหกรรม : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้รับบงลงทุน จำนวน ๐.๗๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา  
จังหวัดยโสธร ๑๗ พ.ย.๕๘ เบิกจ่าย ธ.ค. ๕๘

แทน ผู้บังคับการ : ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับบงลงทุน จำนวน ๒๒.๘๗ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท  
ตำรวจภูธรจังหวัด เบิกจ่ายภายใน ธ.ค. ๕๘ ทั้ง ๔ รายการ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป งบผูกพันข้ามปี  
ยโสธร งบประมาณ ๕๘-๕๙ รายการอาคาร ๓ ชั้น ลงนาม ๒๘ ม.ค. ๕๘ สิ้นสุด ๒๑ ก.ค. ๕๙  
รายการอาคาร ๒ ชั้น ลงนาม ๓๐ ม.ค. ๕๘ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๕๙ เบิกจ่ายตามงวดงานทั้ง  
๒ รายการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ