

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายประวิทย์ ถิระแก้ว | ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวณัฐภัทร สุบุญ | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นายวุฒิพงศ์ ธนพานิชย์วัฒนา | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางสาวอิริพา ทองล้วน | แทน ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๕. นายปรีชา ลากวงษ์ | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๖. นายวันชัย เสมอภาค | แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร |
| ๗. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ | แทน เกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางจินตนา เรืองมะเร็ง | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๙. นางปราณี วัตรสาร | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๑๐. นางเบญจวรรณ ภาคสีดา | แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นางวิภาวดี เจียมเจริญสิน | หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นางจินตนา ทั้งศิริ | แรงงานจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นางบุญญาดา บรรจงมันมี | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๑๔. นางนงนุช ทวินันท์ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๕. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์ | แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์คล้าย | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๑๗. นางนภาพร สารเสวก | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร |
| ๑๘. นางเยาวรัตน์ วิเวกวินัย | แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๙. นายจิรศักดิ์ จานเชื้อ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๒๐. นายบุญเพ็ง ศรีหาพล | แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร |
| ๒๑. นางสาวธนากร ฤทธิผล | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๒๒. นางนภัสวรรณ โรจนะ | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๒๓. นายยุทธชัย ศุภผลา | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๒๔. พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง | แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร |
| ๒๕. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ | ติดราชการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒ | ติดราชการ |
| ๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ติดราชการ |
| ๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา | ติดราชการ |

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางสาวสิริมา วัฒน | สำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางสาวควินส์ ชาศิโย | สำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางเพ็ญประภา ต้นหลบเหลา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายพุดศักดิ์ ตูละวิภาค | ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๕. นางสาวลักษณ์ ลอยหา | โรงพยาบาลยโสธร |
| ๖. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๗. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายประวิติ ถิณะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุม เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ ดังนี้

๑. งบรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๓

๒. งบลงทุน ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม และก่อนนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๙ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๕๗.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๗๑.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๔ จัดลำดับเป็นร้อยละ ๒๖ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๑๖๗.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๑

๒) งบประจำ จำนวน ๑,๒๙๐.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๔๔.๕๘ ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ ๗๓.๒๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function)

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

- ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
- แทน สรรพากรพื้นที่ : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ได้รับงบลงทุน ๗๙๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ทำ PO แล้ว ๗๙๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการตรวจรับวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗
- แทน บ้านพักเด็กและ : ได้รับงบลงทุน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงบครุภัณฑ์ ๒๒๘,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคาร
ครอบครัวจังหวัดยโสธร บ้านพักเด็ก จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๙๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
ชลประทานยโสธร ๕๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๑
- แทน ทน.สถานีพัฒนา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท เป็นงบชุดลอก
ที่ดินจังหวัดยโสธร หนองน้ำ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งหมด ทำ
PO ๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐
- แทน เกษตรจังหวัด : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
ยโสธร การเกษตร ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙
- แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท เป็นงบก่อสร้าง
ยโสธร ทำ PO แล้ว ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผอ.แขวงทางทาง : แขวงทางจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๑๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
จังหวัดยโสธร ๑๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕.๕๕
- แทน ผอ.สนง.ทางหลวง : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๐๐,๗๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO
ชนบทจังหวัดยโสธร ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐
- แทน พาณิชยจังหวัด : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๙๐,๐๐๐ บาท งบจัดซื้อครุภัณฑ์
ยโสธร และซ่อมแซมบ้านพัก ได้ผู้รับจ้างแล้ว
- แทน ทน.สนจ. : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท งบปรับปรุงห้องน้ำศาลากลาง
ยโสธร จังหวัดยโสธร
- แทน ปลัดจังหวัด : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท และได้จัดสรรให้ ๔
ยโสธร อำเภอ ๑. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ อ.ค้อวัง ๒. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อ.ทรายมูล
๓. ก่อสร้างรั้วหลังบ้านพักข้าราชการ อ.มหาชนะชัย ๔. ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเมือง
ทำ PO แล้ว ๙๐๐,๐๐๐ บาท
- แทน เจ้าพนักงานที่ดิน : สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดยโสธร ๒๐๗,๐๐๐ บาท อีกส่วนเป็นงบปรับปรุงสำนักงาน จำนวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท

/แทน โยธาธิการ...

- แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดยโสธร ๓. ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบ ทำ PO แล้ว ๕๕๐,๐๐๐ บาท
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว เป็นงบ
ยโสธร ดำเนินงาน ๓๓๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมาในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อ
โครงการนั้นแล้วเสร็จ ซึ่งได้จัดสรรให้ อบท. เป็นผู้ดำเนินการ
- แทน ผอ.สนง.กศน. : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงห้องน้ำ
จังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
พิเศษประจำจังหวัดยโสธร จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงพัฒนาอาคาร
- แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุง
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ พัฒนาโรงเรียน
- แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เทคนิคยโสธร ชุดฝึกเครื่องกลึง จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และงบก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อม
ครุภัณฑ์ ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- แทน นายแพทย์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ๑๖,๑๓๓,๐๐๐ บาท ลงนามแล้ว และก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารพัชพยาบาล และ
สถานีอนามัย ๒๕,๒๐๗,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๒
- แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๘๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการก่อสร้างอาคาร
ยโสธร ๑๐ ชั้น และอาคาร ๙ ชั้น ทำ PO แล้ว ๕๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผู้บังคับการตำรวจ : ตำรวจจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงสถานีตำรวจ จำนวน
จังหวัดยโสธร ๓ แห่ง ๆ ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- กรมจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๑๐๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๖,๔๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖
- มติที่ประชุม : เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
- เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.


(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้จดรายงานการประชุม

๙๔๐