

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินทรี (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายวิบูลย์ รัตนกรณวงศ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวเตือนใจ สุขขัง | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นางสาวสิริมา วัฒน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายนิพนธ์ มังกรแก้ว | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๕. นายธนกร สอนอาจ | พลังงานจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางสาวอิรพา ทองล้วน | แทน ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๗. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ | แทน เกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางจินตนา เรืองมะเริง | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๙. นางจงดี สระคุพันธ์ | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๑๐. นายสุชาติ ไชยสัง | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นายเจตนิพัทธ์ พุ่มไทรย์ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์ | แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นางสาวภาค ธนบัตร | แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นายพันธ์ศักดิ์ ธรรมรัตน์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๑๕. นายจิรศักดิ์ จานเชื้อ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นางสาวชนากานต์ ธรรมภูมิ | แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร |
| ๑๗. นางเสงี่ยม พรรณพษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๑๘. นางนภาพร สารเสวก | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร |
| ๑๙. นางอนุชิตา ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๒๐. นางสาวสุกานดา หวยสูงเนิน | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๒๑. นางนภัสชญา บัณฑิตพร | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๒๒. นายทศพล สุวรรณไตรย์ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๒๓. นางอัมพร จันทะเหลียง | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๒๔. พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง | แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร |
| ๒๕. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ | ติดราชการ |
| ๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา | ติดราชการ |
| ๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา | ติดราชการ |
| ๔. อัยการจังหวัดยโสธร | ติดราชการ |

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ๑. นางสาววินัส ชาศิโย | สำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางสาวยุบล ปกป้อง | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนารณวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ นั้น ในส่วนของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของจังหวัดยโสธร ต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อบรรณ

ประธาน : -รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๙
-เชิญฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการใน จังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๖๘๔.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๐๐.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๐ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๓๕๗.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๙.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๓

๒) งบประจำ จำนวน ๑,๓๒๖.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๐๐๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

๗๕.๔๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานจ่ายลงทุนขณะนี้อยู่ที่สถานะไฟแดง จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๓.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท งบประมาณ ๓.๑๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบประมาณ ๑๐๗.๔๒ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการชลประทานยโสธร จำนวน ๒ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ งบประมาณ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ลงนาม ต.ค. ๒๕๕๘ คาดว่าจะเบิกจ่าย ม.ค. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ และลงนาม ธ.ค. ๒๕๕๘ เบิกจ่าย ม.ค. ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รายการ โครงการระบบส่งน้ำฯ อยู่ระหว่าง e-Bidding บางส่วนเป็นงบดำเนินการเอง โครงการคันพนังกันน้ำบ้านท่าเยี่ยม เป็นโครงการฝากเบิก และดำเนินการเอง

แทน ผู้อำนวยการสถานี : ได้รับงบประมาณ ๒๑.๘๘ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว พัฒนาที่ดินยโสธร จำนวน ๓๗ รายการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน ม.ค. ๕๙ งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ทำ PO แล้ว เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน ปฏิรูปที่ดิน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔.๖๘ ล้านบาท ลงนามแล้วจำนวน ๓ รายการ เบิกจ่ายภายใน ธ.ค. ๕๘ / รายการ ๑.๘ ล้านบาทจำนวน ๒ รายการ คาดว่าจะลงนาม พ.ย. ๕๘ คาดว่าจะเบิกจ่าย ก.พ. ๕๙

แทน ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๑๐.๙๒ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ในส่วนงบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน ผู้อำนวยการ : ได้รับงบประมาณ ๒๔๐.๙๔ ล้านบาท งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑๗ รายการ ขนส่งทางหลวงยโสธร ทำ PO แล้ว ๑๙๙.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๔๘ ล้านบาท บางส่วนเป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุด ก.ย. ๒๕๕๙

แทน ผู้อำนวยการ : ได้รับงบประมาณ ๑๐๐.๒๙ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ขนส่งทางหลวงชนบทยโสธร ๔ รายการ เบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุด ก.ย. ๒๕๕๙ อีก ๔ รายการทำ PO แล้ว เบิกจ่ายตามงวดงาน และงบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๐ รายการ เป็นงบดำเนินการเอง ๑ รายการ เบิกจ่ายถึง ก.ย. ๕๙ ลงนาม ๒๖ ม.ค. ๕๙ ทำ PO ภายใน ม.ค. ๕๙ จำนวน ๗ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งเรื่องดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดงบประมาณ ๑ รายการ

แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร : ได้รับงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาผู้รับจ้าง จังหวัดยโสธร

/พลังงาน...

- พลังงานจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๒.๔๘ ล้านบาท คาดว่าจะลงนาม ต้นเดือน ก.พ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ทำเรื่อง
ยโสธร ขอย้ายระยะเวลาออกไปที่ต้นสังกัดแล้ว
- แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : ได้รับงบประมาณ ๖.๒๖ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ทำ PO แล้ว
๔.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน เจ้าพนักงานที่ดิน : ได้รับงบประมาณ ๓.๙๗ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามต้นเดือน ก.พ. ๕๙ ดำเนินการส่งเรื่องขอ
ขยายระยะเวลาออกไปที่ต้นสังกัดแล้ว
- แทน โยธาธิการ : ได้รับงบลงทุน ๖๓.๓๐ ล้านบาท ๕๒.๖๒ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี งบประมาณ ๒๕๕๕-
และผังเมืองจังหวัด ๒๕๖๐ ลงนาม ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๖๒ งวด ตามงวดงาน อีก ๒ รายการ ลงนาม ม.ค.
ยโสธร ๒๕๕๙ เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๓๔๔.๑๙ ล้านบาท งบอุดหนุน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๑๓ รายการ
ยโสธร ประกาศเชิญชวน ๖ รายการ หน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ๑๓ รายการ ลงนามในสัญญา
๗ รายการ ยังไม่ดำเนินการ ๖ รายการ งบประมาณ ๒ ล้านบาทขึ้นไป อยู่ในขั้นตอน
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๒๓ รายการ ประกาศเชิญชวน ๓๔ รายการ เห็นชอบรายงาน
ขอซื้อจ้าง ๑ รายการ หน.สรก.อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ๑ รายการ ลงนามในสัญญา ๑
รายการ ลงนามในสัญญา ๓ รายการ ยังไม่ดำเนินการ ๑๒ รายการ และได้ดำเนินการ
ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาออกไปที่ต้นสังกัดแล้ว
- แทน จัดหางานจังหวัด : ได้รับ ๐.๖๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นงบปรับปรุงสำนักงาน ส่องมอแกน ม.ค.
ยโสธร ๒๕๕๙ เนื่องจากเข้าใจผิดเคลื่อนในการทำ PO และจะรีบดำเนินการทำ PO ในวันนี้
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔.๕๓ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒
พิเศษประจำจังหวัดยโสธร ล้านบาท ส่องมอแกน ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ และงบประมาณ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ๑ รายการ
ทำ PO แล้ว เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๗,๖๖ ล้านบาท
เขต ๒ งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท คาดว่าจะลงนาม พ.ย. ๒๕๕๘ เบิกจ่าย ธ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน
๑๙ รายการ งบประมาณ ๒ ล้านบาทขึ้นไป คาดว่าจะลงนาม ธ.ค. ๒๕๕๘ เบิกจ่าย ก.พ. ๒๕๕๙
จำนวน ๑๓ รายการ
- แทน ผอ.โรงเรียน: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ได้รับงบลงทุน ๑๒.๒๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๙.๑๘ ล้านบาท
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ เป็นงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบประมาณ ๕.๖๔ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท
ยโสธรพิทยาคม งบประมาณ ๕.๓๕ ล้านบาท คาดว่าจะลงนาม ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙
- แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
เทคนิคยโสธร กำหนดราคา คาดว่าจะลงนามไม่ทัน ม.ค. ๒๕๕๙ และจะได้ดำเนินการส่งเรื่องขอขยาย
ระยะเวลาออกไปที่ต้นสังกัด
- แทน นายแพทย์สาธารณสุข: ได้รับงบประมาณ ๖๕.๓๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓๔.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๕๒ ล้านบาท
จังหวัดยโสธร งบปรับปรุงก่อสร้าง เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๓.๐๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓๒.๓๓ ล้านบาท
ยโสธร อาคาร ๙ ชั้น เป็นงบผูกพันข้ามปี งบประมาณ. เบิกจ่ายตามงวดงาน รายการเครื่องมือผ่าตัด
และรพยบาล(ตู้) คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ม.ค. ๒๕๕๙

แทนผู้บังคับการตำรวจ: ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๒.๘๗ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ภูธรจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘-๒๕๕๙ รายการอาคาร ๓ ชั้น ลงนาม ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙
/รายการอาคาร ๒ ชั้น ลงนาม ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙ เบิกจ่ายตาม
งวดงานทั้ง ๒ รายการ

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๑๘๕.๙๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๘.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๑๐.๙๖ ล้านบาท ในส่วนที่ดำเนินการก่อนนี้ไม่ทันใน ม.ค. ๒๕๕๙ จังหวัดได้ดำเนินการ
แจ้งขอขยายระยะเวลาก่อนนี้แล้ว

ประธาน : ขอให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่ติดภาระกิจและมีสถานะการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายให้มารายงานขั้นตอนการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ