

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทรี (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑. นายประวิติ ถิณะแก้ว | ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวณัฐภัทร สุกัญ | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางรำแพน บุญทวี | แทน ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๕. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ | แทน เกษตรจังหวัดยโสธร |
| ๖. นายสมยศ นามพุธา | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๗. นางจงดี สระคุพันธ์ | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๘. นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล | พาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| ๙. นางกัลยา คำหอม | แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นายเกรียงศักดิ์ สุขแจ้ง | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๑๑. นายปรีชา เจริญยศ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นายจิรวัฒน์ จานเชื้อ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์ | แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงการทางยโสธร |
| ๑๕. นางนภาพร สารเสวก | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร |
| ๑๖. นางสาวพัชรินทร์ ศรีศิรินทร์ | แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๗. นายบุญโฮม จิตต์เพียร | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๑๘. นางอนุชิตา ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๑๙. นายบุญเพ็ง ศรีหาพล | แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร |
| ๒๐. นายเอกรัฐ เชาร์ชอบ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๒๑. นายพูลศักดิ์ ตูละวิภาค | ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๒๒. นางวันเพ็ญ เทียงศิริ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๒๓. นายถาวร ยาวะโนภาส | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา |
| ๒๔. นางอัมพร จันเหลื่อง | แทน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๒๕. นายธีระพงษ์ ศิริเมฆ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร |
| ๒๖. พ.ต.ท.หญิง รัตนา รัตนอาภา | แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร |
| ๒๗. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ติดราชการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสิริมา วัฒน	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวควิณส์ ซาซีย	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๓. นางบุญญาดา บรรจงมันมี	โครงการชลประทานยโสธร
๔. นางปราณี วัตรสาร	โรงพยาบาลยโสธร
๕. นางสาวอิรพา ทองล้วน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๖. นางจินตนา เรืองมะเริง	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๗. นางสาวยุบล ปกป้อง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๙. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายประวัติ ถีทะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุม เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ ดังนี้

๑. งบรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ร้อยละ ๓๓

๒. งบลงทุน ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม และก่อนนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ร้อยละ ๒๙ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๙๗๑.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๗๙.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๓ จัดลำดับเป็นร้อยละ ๓๘ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๐๔.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๓.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๘

/๒) งบประจำ...

๒) งบประมาณ จำนวน ๑,๕๖๗.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๒๘๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๐๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
จึงนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function)

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน ทน.บ้านพักเด็ก : ได้รับงบลงทุน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงบครุภัณฑ์ ๒๒๘,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคาร บ้านพักเด็ก จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๑๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย แล้ว ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖

แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๗๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘,๓๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๒

แทน ทน.สถานีพัฒนา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท เป็นงบชุดลอก หนองน้ำ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งหมด ทำ PO แล้ว ๕,๕๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๑

แทน เกษตรจังหวัด : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท เป็นงบก่อสร้าง ยโสธร ทำ PO แล้ว ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท

แทน ผอ.แขวงทาง : แขวงทางหลวงจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๓๕,๕๙๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๑๙๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๒๐,๖๓๐,๐๐๐ บาท ร้อยละเบิกจ่าย ๘.๗๕

แทน ผอ.สนง.ทางหลวง : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๐๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO ๑๗๖,๒๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗

แทน พาณิชย์จังหวัด : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒๙๐,๐๐๐ บาท งบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๗

แทน ทน.สนจ. : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท งบปรับปรุงห้องน้ำศาลากลาง จังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท

แทน ปลัดจังหวัด : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้จัดสรรให้ ๔ อำเภอ ๑. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ อ.ค้อวัง ๖๗๗,๕๐๐ บาท ๒. ปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการ อ.ทรายมูล จำนวน ๑๑๔,๓๐๐ บาท ๓. ก่อสร้างรั้วหลังบ้านพักข้าราชการ อ.มหาชนะชัย ๑๑๖,๒๐๐ บาท ๔. ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเมือง ๔๔๔,๔๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๕๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗

/แทน เจ้าพนักงาน...

- แทน เจ้าพนักงานที่ดิน :** สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน จังหวัดยโสธร ๒๐๗,๐๐๐ บาท อีกส่วนเป็นงบปรับปรุงสำนักงาน จำนวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๖๑๐,๐๐๐ บาท
- แทน โยธาธิการและ :** สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดยโสธร ๓. ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบ ทำ PO แล้ว ๘๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด :** สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว เป็นงบดำเนินงาน ๓๓๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมาในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อโครงการนั้นแล้วเสร็จ ซึ่งได้จัดสรรให้ อบท. เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙
- แทน ผอ.สนง.กศน. :** สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงห้องน้ำ
จังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา :** ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
พิเศษประจำจังหวัดยโสธร จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงพัฒนาอาคาร
- แทน ผอ.โรงเรียน :** โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุง
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ พัฒนาโรงเรียน ทำ PO แล้ว ๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผอ.วิทยาลัย :** วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เทคนิคยโสธร ชุดฝึกเครื่องกลึง จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และงบก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผอ.วิทยาลัย :** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้รับงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
เกษตรและเทคโนโลยียโสธร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๔
- แทน ผอ.วิทยาลัย :** วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์
การอาชีพเลิงนกทา ทำ PO แล้ว จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
- แทน ผอ.โรงพยาบาล :** โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๘๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการก่อสร้างอาคาร
ยโสธร ๑๐ ชั้น และอาคาร ๙ ชั้น ทำ PO แล้ว ๘๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท
- แทน ผู้บังคับการตำรวจ :** ได้รับงบประมาณจำนวน ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO ไปแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ เบิกจ่ายแล้ว
จังหวัดยโสธร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๑
- กรมจังหวัด :** ได้รับงบประมาณ ๑๐๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๗๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๘
- มติที่ประชุม :** เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น.



ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

