

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินิทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
๒. นางสาวเตือนใจ สุขขัง	คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)
๓. นางสาวสิริมา วัฒนโน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๔. นายนิพนธ์ มังกรแก้ว	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๕. นางสุนัน สังข์ทอง	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๖. นางสาวเกศ ธนบัตร	แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร
๗. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๘. นางนภาพร สารเสวก	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๙. นายอาคม ยุทธนา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๑๐. นายธนกร สอนอาจ	พลังงานจังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวอิริพา ทองล้วน	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
๑๒. นางนพพร คงฤทธิ์	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๓. นายวันชัย นวลขาว	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๑๔. นางจินตนา เรืองมะเริง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๑๕. นางจรรยา แดงเนียม	แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร
๑๖. นางสาวจินตนา เพียรรอดวงษ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๗. นางสาวสมฤทัย วงศ์เกย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๘. นางอนุชิตา ภาระเวช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๙. นางนภัสญา บัณฑิตครูช	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๒๐. นายสัญญา สระสงคราม	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
๒๑. นายทศพล สุวรรณไตรย์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๒๒. นายศักดิ์สิทธิ์ กุขโร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
๒๓. นายสุชาติ ไชยสัย	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาวลักษณ ลอยหา	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
๒๕. พ.ต.อ.พิจิตร ตันติเศรษฐ์	แทน ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร
๒๖. นางเหวศ เข้มแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้ไม่มาประชุม

๑. โรงเรียนเลิงนกทา	ติดราชการ
๒. อัยการจังหวัดยโสธร	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางชุลีพร สุขอภัย | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางรำแพน บุญทวี | ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร |
| ๓. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๔. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๕. พ.ต.ท. บุญมี บัวรอง | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็น รายไตรมาสซึ่งเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : -คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการก่อนนี้ผู้กักพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ หากหน่วยงานใด ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ อาจมีผลให้เงินงบประมาณพับไป หรือถูกโอนกลับ หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ขอให้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอขยาย ระยะเวลาการก่อนนี้ต่อไป

-เชิญฝ่ายเลขฯ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการใน จังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๙๖๘.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๖๒.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๖ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๓๓๙.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๐

๒) งบประจำ จำนวน ๑,๕๘๙.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๓๑๒.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๖

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร
(เฉพาะงบลงทุน)

- ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
- สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๓.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท งบประมาณจำนวน ๓.๑๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒.๘๙ ล้านบาท งวดแรกคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๒๒ ล้านบาท
- ผอ.โครงการ : ได้รับงบประมาณ ๑๐๗.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๙
- ชลประทานยโสธร บางส่วนเป็นงบดำเนินการเองเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน โครงการคันพนักกันน้ำบ้านท่าเยี่ยม เป็นโครงการฝากเบิกและดำเนินการเอง
- แทน ปฏิรูปที่ดิน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔.๐๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓.๐๔ ล้านบาท
- จังหวัดยโสธร เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๑.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๑๐.๙๒ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
- ยโสธร ในส่วนงบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงอาคารสำนักงาน ทำ PO แล้ว
- รอเบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ผู้อำนวยการ : ได้รับงบประมาณ ๒๔๔.๘๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและทำ PO ครบทุกโครงการแล้ว
- แขวงทางหลวงยโสธร ทำ PO แล้ว ๒๐๕.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๘๘ ล้านบาท บางส่วนเป็นงาน
- ดำเนินการเอง สิ้นสุด กันยายน ๒๕๕๙
- แทน ผู้อำนวยการ : ได้รับงบประมาณ ๑๑๘.๐๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๑๐๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
- แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ๑๔.๒๓ ล้านบาท งบประมาณบางส่วนส่งคืนกรมจำนวน ๐.๙ ล้านบาท ที่เหลือเป็น
- งบดำเนินการเอง
- แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร : ได้รับงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่า
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะลงนาม ต้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๙
- จังหวัดยโสธร
- พลังงานจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๒.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท อีกส่วนเป็นงบก่อสร้าง-
- ยโสธร อาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างกระบวนการ e-Bidding คาดว่าจะลงนามทันในเดือน
- มีนาคม ๒๕๕๙
- แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : ได้รับงบประมาณ ๖.๒๖ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้าง , ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ทำ PO แล้ว
- ๕.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๐
- แทน เจ้าพนักงานที่ดิน : ได้รับงบประมาณ ๓.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖ ล้านบาท และเป็นงบประมาณ
- จังหวัดยโสธร ปรับปรุงสำนักงาน คาดว่าจะลงนามต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

- แทน โยธาธิการ : ได้รับงบประมาณ ๖๓.๔๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔๐.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
และผังเมืองจังหวัด ๑๒.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน งบประมาณอีก ๒ โครงการ เป็นงบผูกพัน
ยโสธร ข้ามปีงบประมาณ อยู่ระหว่างการส่งเรื่องให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๓๔๔.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนเงิน ๕.๙๒ ล้านบาท คิดเป็น
ยโสธร ร้อยละ ๑.๗๒
- ประธาน : ผ่าทท้องถิ่นจังหวัดเร่งดำเนินการจัดประชุม โดยทำสถานะการเบิกจ่ายเป็นไฟล์เพื่อติดตาม
การเบิกจ่าย
- แทน จัดหางานจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๐.๖๙ ล้านบาท ทำ PO ครบทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขงาน
ยโสธร และจะส่งมอบงานในวันพรุ่งนี้ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔.๕๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๐๗ ล้านบาท
พิเศษประจำจังหวัดยโสธร เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕ เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๒๓.๕๔ ล้านบาท
เขต ๑ ทำ PO แล้ว ๑๓.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๒
เป็นเงินเหลือจ่าย ๒.๔๕ ล้านบาท
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๕๗.๘๖ ล้านบาท
เขต ๒ ทำ PO แล้ว ๕๑.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๒
เป็นเงินเหลือจ่าย ๓.๕๔ ล้านบาท
- แทน ผอ.โรงเรียน: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ได้รับงบประมาณ ๑๒.๒๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๙.๘๓ ล้านบาท
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ เป็นงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบประมาณ ๕.๖๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕.๓๕ ล้านบาท งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
ยโสธรพิทยาคม เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๓
- แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๒.๙๐ ล้านบาท การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
เทคนิคยโสธร ครุภัณฑ์มีความล่าช้า จึงทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ล่าช้าออกไปด้วย
- แทน ผอ. วิทยาลัย : ได้รับงบประมาณ ๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน
การอาชีพเลิงนกทา
- แทน นายแพทย์สาธารณสุข: ได้รับงบประมาณ ๖๕๓.๔๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๘๑ ล้านบาท
จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๗ เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔๓.๐๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓๔.๐๓ ล้านบาท
ยโสธร เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙.๐๑ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๒ เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ผู้บังคับการตำรวจ: ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๒๒.๘๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒๒.๐๓ ล้านบาท
ภูธรจังหวัดยโสธร เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เบิกจ่ายตามงวดงานทั้ง ๒ รายการ

กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๑๘๕.๙๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๘๗.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๑๓.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๐ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว

ประธาน : ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัด อปท. ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการ และเบิกจ่ายโดยเร็ว
โดยรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ