

รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายประวัติ ถิระแก้ว	ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
๒. นางเหวศ เข้มแก้ว	แทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)
๓. นางสาวสิริมา วัฒนโน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๔. นางสุนัน สังข์ทอง	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๕. นางสมจิตร แสงชาติ	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๖. นางปราณี วัตรสาร	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
๗. นายณภดล มุสิกดา	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวสมฤทัย วาศกาย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙. นางอนุชิตา ภาระเวช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๐. นางจินตนา เรืองมะเร็ง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๑๑. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๒. นางนภัสวรรณ โรจนะ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๓. นายทวี มณีสาย	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๑๔. นายถาวร ยาวะโนภาส	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
๑๕. พ.ต.ท. บุญมี บัวรอง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวลักขณ์ ลอยหา	โรงพยาบาลยโสธร
๒. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายประวัติ ถิระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้

/ ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

งบรายจ่าย	ผลเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบลงทุน	๒๙	๕๕	๗๔	๘๗
งบประมาณภาพรวม	๓๒	๕๕	๗๖	๙๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๕,๓๓๒.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๗๔๐.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๐ จัดลำดับเป็นลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๖๓๘.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๒๐๕.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๗

๒) งบประจำ จำนวน ๓,๖๙๔.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๕๓๕.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ **รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑**

ในขั้นนี้ จังหวัดจะติดตามเฉพาะงบลงทุน จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

/ แทน ปฏิรูปที่ดิน...

- แทน ปฏิรูปที่ดิน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท ทำ PO
จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๘
ส่วนที่เหลือเป็นการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน
เหลืออีก ๑ งวดงาน
- แทน หัวหน้าสำนักงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับงบลงทุน ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
ป้องกันและบรรเทา ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ แบ่งงบลงทุน
สาธารณภัยจังหวัดยโสธร ออกเป็น ๒ งบ ดังนี้ ๑.งบประมาณปรับปรุงสำนักงานอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๑
๒.โครงการขุดลอกห้วยน้อยแบ่งเป็น ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๒ เบิกจ่าย
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปิดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
- แทน โยธาธิการ : ได้รับงบลงทุน ๑๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๔,๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
และผังเมืองจังหวัด ๑๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๓ โครงการที่ได้รับจัดสรรเป็นงบผูกพัน
ยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๔๐๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๘,๐๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
ยโสธร ๔๙.๓๙ ได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม เป็นเงิน ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท
เหลืองบลงทุนจำนวน ๕๐ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จากทั้งหมด ๑๕๐
โครงการ
ปัญหา/อุปสรรค งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำมีความล่าช้า
เนื่องจากผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
พิเศษประจำจังหวัดยโสธร ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๙ เป็นเงิน
ค่าปรับปรุงอาคารที่ยังไม่เบิกจ่าย เพิ่งได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
แบ่งออกเป็น ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จะทำการเบิกจ่ายเงินภายในเดือน
กันยายน ๒๕๕๘
- แทน ผอ.สพป.ยส. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ได้รับงบจัดสรรจำนวนเงิน
เขต ๑ ๔๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๒๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๙ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน, ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า
- แทน ผอ.สพป.ยส. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ได้รับงบลงทุน ๕๐,๘๑๐,๐๐๐ บาท
เขต ๒ ทำ PO แล้ว ๒๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๐
เป็นงบปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๑๓ หลัง อยู่ในงวดงานที่ ๓ การเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔
(งวดสุดท้าย) สิ้นสุดภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ได้รับงบประมาณ ๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท ได้ทำ PO แล้ว
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จำนวน ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๒
เป็นงบปรับปรุง แบ่งออกเป็น ๔ หน่วยงาน ดังนี้ ๑.ปรับปรุงห้องส้วม ๒.ปรับปรุงถนน
๓.ปรับปรุงห้องเรียน ๔.ปรับปรุงโรงอาหาร อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารจะเบิกจ่ายภายใน
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เทคนิคยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๖ จำนวนเงิน ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นค่าก่อสร้างอาคาร ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้รับเหมาก่อสร้างส่งมอบงานแล้ว
แต่กรรมการยังไม่มีมติการตรวจรับงาน เนื่องจากมีการโอนย้ายผู้บริหาร

แทน ผอ.วิทยาลัย : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๐,๐๐๐ บาท
การอาชีพเลิงนกทา คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ ยังไม่มีการตอบรับขอใช้งบประมาณจากส่วนกลาง

แทน ผอ.โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๘๓,๐๒๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว
ยโสธร ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๔
เป็นงบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น ส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

แทน ผู้บังคับการตำรวจ : ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท ได้ทำ PO แล้ว ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท
ภูธรจังหวัดยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๑ อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ทำการ
จำนวน ๒ แห่ง ๑.อำเภอทรายมูล ซึ่งมีการส่งมอบงานแล้ว ๒ งวดงาน เหลืออีก ๑ งวดงาน
จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ๒.อำเภอเลิงนกทา มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวดงาน
เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ