

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
๒. นายวิระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
๓. นายฉกาจ การิสุข
๔. นางประยูร ขุมทอง
๕. นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง
๖. นายสุรพล สอนจันทร์
๗. นางพรทิพย์ โขมะจิตร
๘. นายดำรงศักดิ์ หงส์ทะนีย์
๙. นายทวีป แสนจำลา
๑๐. นายบุญธรรม ศรีหล้า
๑๑. นายนวนิตย์ พลเคน
๑๒. นายประภาส สังข์ขาว
๑๓. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์
๑๔. นางนภาพร สารเสวก
๑๕. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร
๑๖. นางสาวอิรพา ทองล้วน
๑๗. นายจิรวัฒน์ จานเชื้อ
๑๘. นายปรีชา เจริญยศ
๑๙. นายสมยศ นามพุทธา
๒๐. นายชัยว์ พุฒพิมพ์
๒๑. นายอนันต์ สิงหา
๒๒. นายประวาส เรืองมะเริง
๒๓. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร
๒๔. นางแก้วตา ยั่งยืน
๒๕. นางสาววิทิตา เจริญศรี
๒๖. นางก่อกนก เวชกิตติกร
๒๗. นางเมตตา บรรลือหาญ
๒๘. นายธีระพงษ์ศิริเมฆ
๒๙. นายประเสริฐ รบกล้า
๓๐. นายแพทย์บัญชา สรรพโส
๓๑. นางวรัญญ์รัตน์ ไชยสิทธิ์

- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (รองประธาน)
- แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
- แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
- แทน ประมงจังหวัดยโสธร
- ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
- แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
- แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
- แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
- พาณิชย์จังหวัดยโสธร
- แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
- แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
- แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
- แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
- ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร
- แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา
- แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

๓๓. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร นักวิชาการคลังปฏิบัติการ(แทน ผู้ช่วยเลขานุการ)

ដ្ឋានឈ្មោះប្រជុំ

๑. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร ติดราขการ

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ติติราชการ

๓. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

๒. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

๓. นายปรีชา ลาภวงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๔. นางสัทธยา บุญลา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖ โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ ๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ
ในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ในระบบ GFMIS

ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑,๙๔๘.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๔.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๙ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๐๗๙.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒

๒) งบประจำ จำนวน ๘๖๘.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๐
จึงนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานจ่ายลงทุน ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน เฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน สรรพากร : ได้รับงบลงทุน ๒.๗๙ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ รายการ ๆ ละ ๐.๗๙ ล้านบาท และเป็นงบจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท

ท่องเที่ยวและกีฬา : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๖ ล้านบาท และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๘๔.๙๓ ล้านบาท โครงการปรับปรุงคันพนักงันน้ำลำเซบาย ทำPO แล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างห้วยสะแบก เบิกจ่ายแล้วบางส่วน จำนวนเงิน ๓.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖

แทน ประมง จ.ยโสธร : ได้รับงบลงทุน ๐.๙๕ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ผอ.ศูนย์พัฒนา : ได้รับงบลงทุน ๐.๔๕ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบตรัมโมเวอร์ งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท และเป็นงบโครงการสายพานลำเลียง ตำบลลุ่มพุก อ.คำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท

แทน ปศุสัตว์จังหวัด : ได้รับงบลงทุน ๐.๑๑ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๙ รายการ ๆ ละ ๐.๐๑ ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท และงบจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา : ได้รับงบลงทุน ๑.๐๙ ล้านบาท มี ๔ รายการ โครงการผานสับกลบ (อ้อย) ส่งมอบงาน การเกษตรยโสธร และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐
- โรงเรือนเพาะชำ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท
- ลานตากเมล็ดพันธุ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท
- อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท
ทั้ง ๓ รายการ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ประธาน : ควรจะทำ PO ให้เรียบร้อยด้วย

/แทน เกษตรจังหวัด...

- แทน เกษตรจังหวัด:
ยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๘๒ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน และโครงการปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน สหกรณ์จังหวัด:
ยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑.๘๑ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๖๔ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าสามารถ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.แขวงทางหลวง:
ยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๔๕.๕ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๐๘.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๐๘ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๒.๑๒ เป็นงานจ้างเหมา ๒๒ โครงการ ลงนามในสัญญาและทำ PO เรียบร้อยแล้ว และรายจ่ายประจำ (ค่าแรง ค่าน้ำมัน) เบิกจ่ายตามแผนงานถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๓๓ ล้านบาท
- แทน ผอ.แขวงทางหลวง:
ชนบทยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๐๕.๔๖ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง งบประมาณ ๕ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท
- จำนวนเงินต่อรายการต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ
 - จำนวนเงินต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๒๐ รายการ
- อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และคาดว่าจะสามารถทำ PO ได้ภายใน สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- พาณิชย์จังหวัด :
ยโสธร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) คาดว่าจะส่งมอบภายในสัปดาห์นี้ และจะสามารถเบิกจ่ายได้
- แทน หัวหน้าสนง.:
จยยโสธร สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๒.๒๗ ล้านบาท
- เป็นงบค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑๑.๑๗ ล้านบาท มีการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดทำร่าง TOR คาดว่า จะได้ผู้รับจ้างประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 - เป็นงบค่าก่อสร้างบ้านพักสื่อสารจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท ใช้วิธีสอบราคา และมีการปรับแบบ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน ปลัดจังหวัด :
จังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๔.๕๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๖ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๓.๔๗
- เป็นโครงการบ้านพักนายอำเภอทรายมูล ทำ PO แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒.๒๒ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืนกรมการปกครอง ๐.๕๙ ล้านบาท
 - งบปรับปรุงอาคารที่ทำการ อ.คำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๑.๐๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๖๖ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืนกรมการปกครอง ๐.๓๘ ล้านบาท
 - งบปรับปรุงอาคารที่ทำการ อ.กุฉินารายณ์ งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว

**แผน เจ้าหน้าที่งาน :
ที่ดิน จ.ยโสธร**

- งบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๐ ชุด ๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ๓ รายการยังไม่เบิกจ่าย ได้รับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าภายใน สัปดาห์นี้จะสามารถเบิกจ่ายได้

ได้รับงบประมาณ ๑.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗

- โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำนักงานที่ดิน สาขากุดชุม งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท เป็นงานงวดเดียว ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะสามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

- โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องเก็บเอกสารของสำนักงานที่ดินจังหวัด ยโสธร งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท มี ๔ งาน งานงวดที่ ๑ - ๒ คาดว่าจะสามารถ ทำ PO และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

**แผน โยธาธิการ :
และผังเมืองจ.ยโสธร**

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๔๐.๗๒ ล้านบาท

คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๓.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘.๒๒ เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ

- โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุง เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๕.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท

- โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย ม.๙ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๖.๘๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓๒ ล้านบาท

- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๖.๒๖ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๔.๔๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเจรจาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ และหากดำเนินการเจรจาเสร็จสิ้นคาดว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

แผน ท้องถิ่นจังหวัด :

ได้รับงบประมาณ ๒๐๒.๕๕ ล้านบาท

๑. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว

๒. เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อ.ป.ท. จำนวน ๘๐ โครงการ

งบประมาณ ๒๐๒.๐๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้เร่งรัด อ.ป.ท. ทุกแห่ง ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๕ แห่ง ซึ่งสรุปข้อมูล ณ ปัจจุบันดังนี้

- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จำนวน ๒ โครงการ

- รอลงนามในสัญญา จำนวน ๗ โครงการ

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปิดซองสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ

- อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ

- อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ (กำหนดราคากลาง) จำนวน ๔๐ โครงการ

- ยังไม่พร้อมดำเนินการ คือ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จำนวน ๕ โครงการ

**ผู้บัญชาการ :
เรือนจำ จ.ยโสธร**

เรือนจำจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๐.๒๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๑๙ ล้านบาท

มี ๗ รายการ คือ ปรับปรุงโรงฝึกงาน , จัดซื้อคอมพิวเตอร์ , จัดซื้อกล้องติดจอสำหรับ

จัดทำทะเบียนประวัติอาชญากร , ปรับปรุงกล้องวงจรปิดของเรือนจำจังหวัดยโสธร

ซึ่งได้คู่สัญญาทุกรายการแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน

๒๕๕๙

- แทน แรงงานจังหวัด:
ยโสธร สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๐.๗๓ ล้านบาท
- งบจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ ๐.๒ ล้านบาท จัดหาครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
- งบปรับปรุงสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.ศูนย์พัฒนา:
ฝีมือแรงงาน จ.ยโสธร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อ กล้องดิจิตอลสำหรับต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา :
พิเศษประจำ จ.ยโสธร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๖.๑๗ ล้านบาท
- งบก่อสร้างอาคารธรรมาบำบัด งบประมาณ ๔.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
- งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๐.๗๕ ล้านบาท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๑.๒ ล้านบาท ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐.๑ ล้านบาท และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐.๑ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒.๑๕ ล้านบาท ทำ E-bidding แบบพิจารณาาราคารวมแล้วไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้) สเปกสูงเกินไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนด ร่าง TOR เพื่อทำ E-bidding อีกครั้ง โดยวิธีพิจารณาราคาต่อรายการ
- ประธาน :
ทุกส่วนราชการสามารถเสนอรวม คือ กระบวนการทำพร้อมกันครั้งเดียว และใช้วิธี พิจารณาต่อรายการได้ ผู้ชนะไม่จำเป็นต้องเสนอครบทุกรายการ หากส่วนราชการใด ไม่เข้าใจวิธีสามารถไปศึกษากับสำนักงานคลังจังหวัดได้
- แทนผอ.สพป.ยส.:
เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๓๔.๐๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๑๕ ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียน และก่อสร้างส้วม ซึ่งจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
สพป.ยส.เขต ๑ ได้รับงบจัดซื้อรถตู้ ประกาศครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคาเนื่องจากสเปกสูงเกินไป ขณะนี้ขึ้นประกาศครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
- ประธาน :
กรณีสเปกรถตู้สูงเกินไป ให้กลับไปตรวจสอบรายละเอียดกับบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
- แทน ผอ.โรงเรียน:
บาท ได้รับงบประมาณ ๑๑.๐๘ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท ขึ้นประกาศสอบราคาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับซองเอกสาร และครุภัณฑ์ด้านอื่น ๆ อยู่ในช่วง ดำเนินการ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถขึ้นประกาศได้
- งานก่อสร้างมี ๔ รายการ งบประมาณ ๕.๒๔ ล้านบาท กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นประกาศได้ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.วิทยาลัย:
เทคนิคยโสธร ได้รับงบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท ทุนยนต์เชื่อม อยู่ระหว่างการดำเนินการของงานพัสดุ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน

- แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตร: ได้รับงบลงทุน ๐.๗๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๗๕ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อเก้าอี้ lecture และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๕๐๐ ตัว งบประมาณ ๐.๔ ล้านบาท และงบจัดซื้อเครื่องอัดฟอนฟาง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- ผอ.วิทยาลัย : ได้รับงบลงทุน ๑.๘๕ ล้านบาท ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
การอาชีพเลิงนกทา อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง
- นายแพทย์ : ได้รับงบลงทุน ๕๑.๕๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๖๖ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้าง งบจัดซื้อครุภัณฑ์
สาธารณสุข จ.ยโสธร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์การแพทย์
งานที่ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้วมีดังนี้
- จัดซื้อเครื่องดมยาสลบ งบประมาณ ๑.๗๖ ล้านบาท
- จัดซื้อเครื่องตรวจจ้อววะภายใน งบประมาณ ๐.๙ ล้านบาท
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน งบประมาณคันละ ๐.๗๙ ล้านบาท
- จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท
งบลงทุนรายการอื่นอยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศเผยแพร่
- งบจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นคาดว่าจะลงนามได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- งบก่อสร้างคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาประมาณสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.: โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบลงทุน ๖๔.๗๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕๑.๙ ล้านบาท
ร.ยโสธร - โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้นเป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๑.๙ ล้านบาท
ทำ PO แล้ว ๕๑.๙ ล้านบาท
- ครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอน
การรายงานผลการประกวดราคา
- แทน อุตสาหกรรม : สำนักงานอุตสาหกรรมได้รับงบลงทุน ๐.๐๙ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จ.ยโสธร แบบแยกส่วน อยู่ระหว่างขั้นตอนการต่อรองราคา คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) เร่งดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเร็ว
- ประธาน : แนวน้อมทุกส่วนราชการที่ได้รับงบลงทุนจะสามารถเบิกจ่ายได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
มีการเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนต้นปีงบประมาณ ซึ่งงบประมาณต่อรายการที่เกิน ๒ ล้านบาท
ที่จะต้องได้ผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเกือบทั้งหมด และขอให้ส่วนราชการดำเนินการ
ดังนี้
๑. ส่วนราชการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วให้ทำ PO ในระบบ
GFMIS ให้เรียบร้อย
๒. ส่วนราชการใดเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วมีเงินเหลือจ่าย
- หากต้นสังกัดมีนโยบายให้ส่งคืนเงินงบประมาณก็ให้ดำเนินการส่งคืน

- หากต้นสังกัดไม่มีนโยบายส่งคืนเงินงบประมาณ ให้รีบดำเนินการประสานต้นสังกัด เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย และรีบดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อจะได้ใช้เงินงบประมาณหมดตามวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สุกัญญา บัญญา ผู้จตุรายนการประชุม
(นางสุกัญญา บัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ