

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหมอนขีด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นายวิระวัฒน์ วงศ์ว่องไว | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นายฉกาจ การิสุข | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางเหวศ เข้มแก้ว | แทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๔. นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| ๕. นายวิระพงศ์ ปานแก้ว | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๖. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๗. นางรัชนิกร กองสมบัติ | แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางสาวอิรพา ทองล้วน | แทน ปลัดจังหวัดยโสธร |
| ๙. นายปรีชา เจริญยศ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นางสาวจิตตวดี จิตบำเพ็ญ | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นางอรรณพ หินตะ | แรงงานจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์ | แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๔. นางสัมฤทธิ์ วาศกาย | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๑๕. นางอัมพร จันเหลือง | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๑๖. นางสาววิทิตา เจริญศรี | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๗. นางก่องนก เวชกังกิตติกร | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา |
| ๑๘. นางเมตตา บรรลือหาญ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร |
| ๑๙. นางจารุณันท์ คุณมาศ | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๒๐. นางปราณี วัตรสาร | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๒๑. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | แทน หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารการคลัง ๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร | ติดราชการ |
| ๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา | ติดราชการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ | ติดราชการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร | ติดราชการ |

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวลักษณ ลอยหา | โรงพยาบาลโสธร |
| ๒. นายเอกรัตน์ เชาว์ชอบ | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๓. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธาน : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ ๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการฯ เพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการ : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยมีแนวทางการปรับแผนฯ ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่องหนได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาระงับการดำเนินการและให้นางบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น และหากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

/๒. ให้พิจารณา...

๒. ให้พิจารณาบททวนรายการที่เป็นรายจ่ายประจำที่มีความสำคัญต่ำ หรือไม่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อชะลอ ยกเลิกการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น

๓. ให้ดำเนินการกิจที่มีความจำเป็นตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ปรับแผนเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น มีความพร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และ/หรือดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ / เป็นรายการที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง / เป็นรายการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถส่งผลต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๗๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๒๓๘.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔๖.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๑๕๑.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๖.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๑

๒) งบประจำ จำนวน ๑,๐๘๖.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๗๙.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

๖๒.๕๐ รายละเอียดตามเอกสาร ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๑ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ งบประมาณที่เกิน ๒ ล้านบาท มีบางส่วนราชการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณไม่เกิน ๒ ล้านบาท บางส่วนราชการยังไม่ได้เบิกจ่าย จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

/ห้องเที่ยว...

- ท่องเที่ยวและกีฬา : ได้รับงบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและ
จังหวัดยโสธร
กีฬาจังหวัดยโสธร และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของงานก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนในการกำหนดราคากลาง
ซึ่งมีความล่าช้า อีกทั้งขาดบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่สามารถ
ก่อนนี้ได้ทันในไตรมาสที่ ๑ จึงได้ขอขยายเวลาในการก่อนนี้ไปที่ สป.กระทรวงฯ แล้ว
- แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบประมาณ ๙๖.๐๘ ล้านบาท ทำ PO ๘.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๘๕ ล้านบาท
ชลประทานยโสธร
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๔ โครงการเกิน ๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
คันพังกันน้ำลำเซบาย ๓ แห่ง โครงการซ่อมแซมบานระบายน้ำ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ
อ่างห้วยสะแบก อาคารระบายน้ำกุดอี้อย ระบายส่งน้ำและอาคารประกอบ และโครงการ
ฝายห้วยโพง เบิกจ่ายตามงวดงานและเป็นงบดำเนินการเอง
- หน.สถานีพัฒนา : ได้รับงบประมาณ ๒๙.๗๑ ล้านบาท ทำ PO ๑๒.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๗๑ ล้านบาท
ที่ดินจังหวัดยโสธร
คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๔ งบประมาณไม่เกิน ๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการทำ PO และ
เบิกจ่ายทันภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ส่วนที่เหลือเป็นงบดำเนินการเองเบิกจ่าย
ถึงกันยายน ๒๕๖๐
- ประธาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยโสธรไม่มาประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ
ประสานติดตามความคืบหน้าด้วย และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑
- ฝ่ายเลขานุการ : รับทราบ
- แทน ผอ.แขวง : ได้รับงบประมาณ ๑๒๐.๖๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๐๗.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๑๘
ทางหลวงชนบทยโสธร
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕ แบ่งเป็น
- จำนวนเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔ รายการ
- จำนวนเงินต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๒๓ รายการ
ทำ PO แล้วทุกรายการ เป็นงานบำรุงซ่อมแซมถนน เบิกจ่ายตามงวดงานและเป็น
งบดำเนินการเอง
- แทน พาณิชย์จังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ยโสธร
ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน หน.สนจ.ยส : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๒.๒๗ ล้านบาท
- งบค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑๑.๑๗ ล้านบาท
- งบค่าก่อสร้างบ้านพักสื่อสารจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท
ทั้ง ๒ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๐
- แทน ปลัดจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๓.๗๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๒
จังหวัดยโสธร
ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๑ ส่วนที่เหลือเป็นงานก่อสร้าง
๓ รายการ ดำเนินการทำ PO แล้ว ได้แก่ ๑) โครงการบ้านพักนายอำเภอทรายมูล
งบประมาณ ๒.๒๒ ล้านบาท ๒) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อ.คำเขื่อนแก้ว งบประมาณ
๐.๖๖ ล้านบาท ๓) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อ.กุดชุม งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท

/แทน โยธาธิการ...

แทน โยธาธิการและ :
ผังเมืองจังหวัดยโสธร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ได้รับงบลงทุน ๔๐.๗๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๕.๖๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘.๗๑ เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุง เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ
ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย
๓.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๓ ล้านบาท
- โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย ม.๙ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ
๖.๘๒ ล้านบาท คงเหลือ PO ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓๒ ล้านบาท
- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน
๑๖.๒๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๔.๔๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากติด
ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และหากเจรจาเสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อไปได้

แทน ท้องถิ่นจังหวัด :
ยโสธร

ได้รับงบลงทุนและงบอุดหนุนลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๒๐๒.๕๕ ล้านบาท ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว
๒. เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท.จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน
๒๐๒.๐๕ ล้านบาท ดังนี้
 - อบท.ที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๘.๔๔ ล้านบาท
เนื่องจากปัญหาจากการเปลี่ยนสถานที่ในการดำเนินการ ๕ โครงการ เปลี่ยน
รายละเอียดรายการ จำนวน ๑ โครงการ ส่งคืนงบประมาณจำนวน ๑ โครงการ
 - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ
 - เปิดซอง จำนวน ๙ โครงการ
 - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔๐ โครงการ
 - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๘ โครงการ

แทน แรงงานจังหวัด:
ยโสธร

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๐.๗๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๑๙ ล้านบาท
เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๐.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน และงบปรับปรุง
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่า
สามารถเบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา :
พิเศษประจำ จ.ยโสธร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๖.๑๗ ล้านบาท

- งบก่อสร้างอาคารธารามบัต งบประมาณ ๔.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
- งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๐.๗๕ ล้านบาท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๑.๒๑ ล้านบาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐.๑๐ ล้านบาท และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐.๑๐ ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น ๒.๑๕ ล้านบาท ทำ e-bidding แบบพิจารณาาราคารวมแล้วไม่มีผู้เสนอราคา
ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดร่าง TOR เพื่อทำ e-bidding อีกครั้ง โดยพิจารณาราคาต่อ
รายการ

/แทน ผอ....

- แทน ผอ.สพ.ยส. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๔๖.๐๔ ล้านบาท
เขต ๑ ทำ PO แล้ว ๗.๐๗ ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียน และก่อสร้างส้วม
ซึ่งจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ประกอบกับได้รับอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้า ขณะนี้
อยู่ระหว่างแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบลงทุน ๑๑.๐๘ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศสอบ
ราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการรับซองเอกสารและ
ครุภัณฑ์ด้านอื่น ๆ อยู่ในช่วงดำเนินการ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถขึ้นประกาศได้
- งานก่อสร้างมี ๔ รายการ งบประมาณ ๕.๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบลงทุน ๑๗.๕๕ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารเรียน เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๔ ล้านบาท
ยโสธรพิทยาคม คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๕ เบิกจ่ายตามวงงาน
- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบลงทุน ๑๒.๗๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท
เลิงนกทา เป็นงบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๘.๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๒ และก่อสร้าง
อาคารเรียน ๔.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO เบิกจ่ายตามวงงาน
- แทน ผอ.วิทยาลัย : ได้รับงบลงทุน ๒.๘๐ ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อหุ่นยนต์เชื่อม Robot อยู่ระหว่างดำเนินการ
เทคนิคยโสธร ในระบบ e-GP
- แทน นายแพทย์ : ได้รับงบลงทุน ๕๑.๕๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๑๖ ล้านบาท
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๗ เป็นงบก่อสร้างและงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ทำ PO มีดังนี้ .
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท
- กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท
- อาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น ๒.๘๔ ล้านบาท
- อาคาร คสล. ๒ ชั้น ๑๖ เดียง ๙.๐๗ ล้านบาท
- อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ งบประมาณหลังละ ๑๒.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๒ หลัง
คาดว่าจะลงนามในสัญญาประมาณสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- แทน ผอ.รพ. : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบลงทุน ๖๔.๗๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕๑.๙๐ ล้านบาท
ยโสธร - โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๑.๙ ล้านบาท
ทำ PO แล้ว ๕๑.๙ ล้านบาท
- ครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะทำ PO ทันภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๘๑ ล้านบาท ขณะนี้ได้
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อขยายเวลาในการก่อหนี้เรียบร้อยแล้ว และแจ้งส่วนราชการ
ที่ได้รับสรรงบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประธาน :

สำหรับส่วนราชการที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้ให้ฝ่ายเลขาฯ เป็นผู้ประสานความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย และขอให้หลักการในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ส่วนราชการใดที่ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างและในสัญญาระบุให้สามารถเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าได้ ๑๕% ขอให้รีบเบิกจ่าย ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และหน่วยงานจะได้มียอดเบิกจ่ายปรากฏบ้าง
๒. ส่วนราชการใดที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ให้ทำเรื่องขอขยายไปที่ต้นสังกัดด้วย
๓. ส่วนราชการใดเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วมีเงินเหลือจ่าย
 - หากต้นสังกัดมีนโยบายให้ส่งคืนเงินงบประมาณให้ส่วนราชการแจ้งต้นสังกัดเพื่อตั้งงบประมาณคืน
 - หากต้นสังกัดไม่มีนโยบายส่งคืนเงินงบประมาณ ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการประสานต้นสังกัด เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย และรีบดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕


เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม :

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๗.๕๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ