

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม | ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นายสมบัติ สาสีเสาร์ | แทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นายฉกาจ การ์สิข | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางสาวระวีพร รัฐสมุทร | แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| ๕. นายสุรพล สอนจันทร์ | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๖. นางเสงี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร |
| ๗. นางสาวสุพิชฌาย์ เฉลิมพิศ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร |
| ๘. นายปรีชา เจริญยศ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๙. นางสาวจิตตวดี จิตบำเพ็ญ | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นางสาวปรางทิพย์ ชุมจันทร์ | แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นายอภิชาติ เมืองทอง | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร |
| ๑๒. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นางสาวสมฤทธิ วาศกาย | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๑๔. นางอนุชิตา ภาระเวช | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ |
| ๑๕. นางอัมพร จันเหลือ | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๑๖. นางสาววิทิตา เจริญศรี | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๗. นางนิรมล จงจินากุล | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา |
| ๑๘. นายถาวร ยาวะโนภาส | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา |
| ๑๙. นายทองคำ ศรีเนตร | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| ๒๐. นางจงดี สรรคุพันธ์ | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร |
| ๒๑. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารการคลัง ๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ติดราชการ |
|-----------------------------------|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวลักขณ์ ลอยหา | โรงพยาบาลยโสธร |
| ๒. นายเอกรัตน์ เชาว์ชอบ | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร |
| ๓. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๔. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยมีแนวทางการปรับแผนฯ ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณา ระเบียบการดำเนินการและให้นางบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น และหากเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องดำเนินการต่อให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒. ให้พิจารณาทบทวนรายการที่เป็นรายจ่ายประจำปีที่มีความสำคัญต่ำ หรือไม่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อชะลอ ยกเลิกการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น

๓. ให้ดำเนินการกิจกรรมที่มีความจำเป็นตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ปรับแผนเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น มีความพร้อม สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และ/หรือดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ / เป็นรายการที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง / เป็นรายการที่อยู่ใน แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถส่งผลกระทบต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๗๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ในจังหวัดยโสธร

/ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๔๕๖.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๓๒.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๐ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๑๘.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๒

๒) งบประจำ จำนวน ๑,๒๓๘.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๓๒.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

๗๕.๓๐ รายละเอียดตามเอกสาร ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ในเดือน ม.ค. ๒๕๖๐ เริ่มเดือนแรกของไตรมาสที่ ๒ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีบางส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันในไตรมาสที่ ๑ และมีบางส่วนราชการที่ก่อหนี้ แล้วแต่เบิกจ่ายไม่ทันในไตรมาสที่ ๑ จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน เฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน ท่องเที่ยวและกีฬา : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดยโสธร และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะ ลงนามได้ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๔๑.๑๔ ล้านบาท ทำ PO ๕๓.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๕.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๖ โครงการเกิน ๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม คันพังกันน้ำลำเซบาย ๓ แห่ง โครงการซ่อมแซมบานระบายน้ำ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างห้วยสะแบก อาคารระบายน้ำกุดอี้อย ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ และโครงการ ฝ่ายห้วยโพธิ์ เบิกจ่ายตามงวดงานและเป็นงบดำเนินการเอง

แทน หน.สถานีพัฒนา : ได้รับงบลงทุน ๒๙.๗๑ ล้านบาท ทำ PO ๒๒.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๐๘ ล้านบาท ที่ดินจังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ทำ PO แล้วทุกรายการ เบิกจ่ายตามงวดงานและบางส่วน งบดำเนินการเองเบิกจ่ายถึงกันยายน ๒๕๖๐

แทน ผอ.ศวพ.ยส. : ได้รับงบลงทุน ๑.๐๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ ลานตากเมล็ดพันธุ์ และอาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ มี ๓ กวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายตามงวดงาน

/แทน ผอ...

- แทน ผอ.แขวง : ได้รับบงลงทุน ๑๕๔.๙๒ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ รวมจำนวน ๗๑.๙๙ ล้านบาท
ทางหลวงยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๕๖.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๑
- จำนวนเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑๐ รายการ
 - จำนวนเงินต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑๕ รายการ
- เป็นงบก่อสร้างที่พักอาศัย และงานบำรุงทางหลวงเบิกจ่ายตามงวดงาน และบางงาน
เป็นงบดำเนินการเองเบิกจ่ายถึงกันยายน ๒๕๖๐
- แทน ผอ.แขวง : ได้รับบงลงทุน ๑๒๘.๖๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๘๔.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๑.๙๓
ทางหลวงชนบทยโสธร ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๒ แบ่งเป็น
- จำนวนเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔ รายการ
 - จำนวนเงินต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๒๓ รายการ
- ทำ PO แล้วทุกรายการ เป็นงานก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างอาคาร และงานบำรุง
ซ่อมแซมถนน เบิกจ่ายตามงวดงานและเป็นงบดำเนินการเอง
- แทน ทน.สนจ.ยส : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๒.๒๗ ล้านบาท งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท
เป็นงบก่อสร้างบ้านพักสื่อสารจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๐.๘๗ ล้านบาท และงบก่อสร้าง
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑๑.๑๗ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว
คาดว่าจะทำ PO ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
- แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับบงลงทุน ๔๐.๗๒ ล้านบาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๑๙.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๓ แยกเป็น
๑. งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้
- ๑.๑ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุง เป็นงบผูกพัน ๓
ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๒.๑๓ ล้านบาท
 - ๑.๒ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๑๖.๒๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๔.๔๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก
ติดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และหากเจรจาเสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อไปได้
๒. งบประมาณของปี ๒๕๖๐
- ๒.๑ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๓.๕๐ ล้านบาท
ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
 - ๒.๒ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท
ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO คาดว่าจะทำ PO แล้วเสร็จต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 - ๒.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง งบประมาณ
๓.๕๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๐๓

/แทน ท้องถิ่น...

- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับบงลงทุนและงบอุดหนุนลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๒๐๒.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๖ ดังนี้
- ยโสธร
๑. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว เบิกจ่ายตามงวดงาน
 ๒. งบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อปท.จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๐๒.๐๕ ล้านบาท ดังนี้
 - อปท.ที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๘.๔๔ ล้านบาท เนื่องจากปัญหาจากการเปลี่ยนสถานที่ในการดำเนินการ ๕ โครงการ เปลี่ยนรายละเอียดรายการ จำนวน ๑ โครงการ ส่งคืนงบประมาณจำนวน ๑ โครงการ
 - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๙๐ ล้านบาท
 - เปิดซอง จำนวน ๑ โครงการ
 - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓.๓๔ ล้านบาท
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗.๔๖ ล้านบาท
 - เริ่มดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๖๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔๑.๘๙ ล้านบาท
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับบงลงทุน ๕.๕๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๑๘ ล้านบาท ดังนี้
- พิเศษประจำ จยโสธร
- งบก่อสร้างอาคารธาราบ้ำบัด งบประมาณ ๓.๔๒ ล้านบาท
 - งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๐.๗๕ ล้านบาท ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐.๑๐ ล้านบาท และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐.๑๐ ล้านบาท
 - งบจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ๑๒ คัน ๑.๒๑ ล้านบาท คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
- แทน ผอ.สพป.ยส. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับบงลงทุน ๔๙.๒๑ ล้านบาท
- เขต ๑
- ทำ PO แล้ว ๓๓.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๘๒ ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนและก่อสร้างส้วม และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งต้องจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ประกอบกับได้รับอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- แทน ผอ.สพป.ยส. : ได้รับบงลงทุน ๕๘.๓๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓๓.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๔๒
- เขต ๒
- ล้านบาท งบประมาณที่ยังไม่ทำ PO เป็นงบที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม และเป็นงบจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับบงลงทุน ๑๑.๐๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๐ ล้านบาท
- ราชประชานุเคราะห์ ๒๘
- ที่ยังไม่ทำ PO เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท และครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท เปิดซองแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
- ประธาน :
- ทุกส่วนราชการ หากเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วและมีเงินเหลือจ่าย
- หากต้นสังกัดมีนโยบายให้ส่งคืนเงินงบประมาณให้ส่วนราชการแจ้งต้นสังกัดเพื่อตั้งงบประมาณคืน

/-หากต้นสังกัด...

- หากต้นสังกัดไม่มีนโยบายส่งคืนเงินงบประมาณ ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการประสานต้นสังกัด เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายและรีบดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว
- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบลงทุน ๑๗.๕๕ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารเรียนทำ PO แล้ว ๑๒.๘๒ ล้านบาท
ยโสธรพิทยาคม เบิกจ่ายแล้ว ๓.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๙ เบิกจ่ายตามวงงาน
- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบลงทุน ๑๒.๗๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๕ ล้านบาท
เลิงนกทา คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๑ เป็นงบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๘.๖๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๕ ล้านบาท และก่อสร้างอาคารเรียน ๔.๑๑ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้ง ๒ โครงการ เบิกจ่ายตามวงงาน
- แทน ผอ.วิทยาลัย : ได้รับงบลงทุน ๑.๘๕ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
การอาชีพเลิงนกทา สังกัดต่างประเทศ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- แทน นายแพทย์ : ได้รับงบลงทุน ๕๑.๕๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๕๖ ล้านบาท
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๑ เป็นงบก่อสร้างและงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ทำ PO มีดังนี้
- กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๒
 - อาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น ๒.๘๔ ล้านบาท
 - อาคาร คสล. ๒ ชั้น ๑๖ เติง ๙.๐๗ ล้านบาท
 - อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ จำนวน ๒ หลัง งบประมาณหลังละ ๑๒.๑๖ ล้านบาท ทั้ง ๓ รายการนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
- แทน ผอ.รพ. : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบลงทุน ๖๔.๖๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖๔.๕๒ ล้านบาท
ยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ ทำ PO แล้วทุกรายการ เป็นครุภัณฑ์ ๘ รายการ ส่งมอบ ๕ รายการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และอีก ๓ รายการ ส่งมอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ในส่วนงบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เบิกจ่ายตามวงงาน
- กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๗.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๑.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ดังนี้
๑. สำนักงานเกษตรจังหวัด งบประมาณ ๑.๖๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๑ ล้านบาท ที่เหลือเป็นงบค่าก่อสร้างอาคารผลิตและขยายชีวภัณฑ์ เบิกจ่ายตามวงงาน
 ๒. โครงการชลประทานยโสธร งบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท โครงการ ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นซอง โครงการ ๔๐ ล้านบาท และ ๒๕ ล้านบาท จะได้ผู้รับจ้างใน สัปดาห์หน้า
 ๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายตามวงงาน
 ๔. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง อยู่ระหว่างรายงานเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคา e-bidding

๕. ดำรงจตุรจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๐๔ ล้านบาท เป็นค่าครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
 ๖. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ๑๓.๒๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๖ ล้านบาท มี ๓ โครงการ แยกเป็น ๑) โครงการก่อสร้างแนวกันไฟ ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน และ ก่อสร้างเขตอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า งบประมาณ ๓.๑๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑ ล้านบาท ๒) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๕ ล้านบาท ค่าจ้างคนงานเพาะชำกล้าไม้ เบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ ๓) โครงการ ขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำ e-bidding ครั้งที่ ๒
 ๗. อำเภอเลิงนกทา งบประมาณ ๒.๗๒ ล้านบาท ขุดลอกสระน้ำวัดสระแก้ว ๑.๓๑ ล้านบาท และโครงการขุดลอกสระน้ำโป่งอีกว้าง ๑.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา
 ๘. อำเภอเมือง งบประมาณ ๓.๖๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓.๖๔ ล้านบาท มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยกุดจับ ๑.๗๔ ล้านบาท ๒) ขุดลอกห้วยกะเหลิบ บ้านโนนสวาท ทำ PO แล้ว ทั้ง ๒ รายการ
 ๙. อำเภอป่าติ้ว งบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๗๗ ล้านบาท เป็นโครงการขุดลอกลำห้วยโพงกลาง
 ๑๐. อำเภอทรายมูล งบประมาณ ๓.๔๒ ล้านบาท มี ๓ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๒ โครงการ อีก ๑ โครงการ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ
 ๑๑. อำเภอไทยเจริญ งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท ขอเสนอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว
- ประธาน : หากไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวได้ ให้ส่งคืนงบประมาณให้จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
๑๒. อำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๒๘ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองห้วยโสก เบิกจ่ายตามงวดงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ