

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
๒. นายสมบัติ สาสีเสาร์
๓. นายบุญเรือง เมฆนิม
๔. นางสาวระวีพร รัฐสมุทร
๕. นายวิภาส ปานระณี
๖. นางเสงี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์
๗. นางสาวสุพิชฌาย์ เฉลิมพิศ
๘. นายปรีชา เจริญยศ
๙. นายสมยศ นามพุทรา
๑๐. นางสาวพิมพ์สุดา บุญหาญ
๑๑. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร
๑๒. นางสาวกฤติ วาศกาย
๑๓. นางอนุชิตา ภาระเวช
๑๔. นายรังสรรค์ รัตนเมต
๑๕. นางสาววิจิตา เจริญศรี
๑๖. นางนิรมล จงจินากุล
๑๗. นางเมตตา บรรลือหาญ
๑๘. นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือ
๑๙. นางสุนทรี เทลเลอร์
๒๐. นางจงดี สระคูพันธ์
๒๑. นางเหวศ เข้มแก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)

แทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร

แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร      ติดราขการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฉกาจ การ์สุข      สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒. นางปราณี วัตรสาร      โรงพยาบาลยโสธร
๓. นายเอกรัตน์ เชาว์ชอบ      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๔. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๕. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร      สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวิระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน :** เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**ฝ่ายเลขานุการ :** คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยมีแนวทางการปรับแผนฯ ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่องหนได้ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณา ระเบียบการดำเนินการและให้นางบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น และหากเห็นว่ามีความ จำเป็นต้องดำเนินการต่อให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒. ให้พิจารณาทบทวนรายการที่เป็นรายจ่ายประจำปีที่มีความสำคัญต่ำ หรือไม่สามารถ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อชะลอ ยกเลิกการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น

๓. ให้ดำเนินการกิจที่มีความจำเป็นตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ปรับแผนเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น มีความพร้อม สามารถก่องหนผู้กัพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และ/หรือดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ / เป็นรายการที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง / เป็นรายการที่อยู่ใน แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถส่งผลต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๗๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐**

**มติที่ประชุม :** รับรอง

/ฝ่ายเลข...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๔๙๙.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๐๙.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๙ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๑๘.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘๑.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๒
- ๒) งบประจำ จำนวน ๑,๒๘๐.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๐๒๗.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๕ รายละเอียดตามเอกสาร ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

ฝ่ายเลขานุการ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะ งบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

แทน ท่องเที่ยวและกีฬา : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๔๑.๑๔ ล้านบาท ทำ PO ๔๘.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๕.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๗ โครงการเกิน ๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม คันพังกั้นน้ำลำเซบาย ๓ แห่ง โครงการซ่อมแซมบานระบายน้ำ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างห้วยสะแบก อาคารระบายน้ำกุดอีฮวย ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ และโครงการ ฝ่ายห้วยโพธิ์ เบิกจ่ายตามงวดงานและเป็นงบดำเนินการเอง

แทน หน.สถานีพัฒนา : ได้รับงบลงทุน ๒๙.๙๓ ล้านบาท ทำ PO ๑๖.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๘ เบิกจ่ายตามงวดงาน และบางส่วนเป็นงบดำเนินการเองเบิกจ่าย ถึงกันยายน ๒๕๖๐ เหลือที่ยังไม่ทำ PO จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการจัดทำระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกป่าไม้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่แล้ว งบประมาณ ๐.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง และโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกกลาง งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท ได้รับใบเสนอราคาจากการไฟฟ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

/แทน ผอ...

แทน ผอ.แขวง : ได้รับงบลงทุน ๑๒๘.๖๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖๙.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๒ แบ่งเป็น

- จำนวนเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกล โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดบำรุงทางหลวง ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งานบำรุงถนน งานป้องกันและอำนวยความสะดวก
- จำนวนเงินต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๒๔ รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น และงานบำรุงซ่อมแซมถนน

ซึ่งมีทั้งที่เบิกจ่ายตามงวดงานและเป็นงบดำเนินการเองเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐

หน.สนจ.ยส : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๒.๒๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ

- ๑) งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างบ้านพักสื่อสารจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๐.๘๗ ล้านบาท และ
- ๒) งบก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑๑.๑๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๑.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับงบลงทุน ๔๐.๗๒ ล้านบาท  
ผังเมืองจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๒๗.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๑ แยกเป็น

๑. งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

- ๑.๑ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุง เป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว เบิกจ่าย ๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๗

- ๑.๒ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖.๒๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๔.๔๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และหากเจรจาเสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อไปได้

๒. งบประมาณของปี ๒๕๖๐

- ๒.๑ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๓.๕๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน

- ๒.๒ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน

- ๒.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๓

/แทน ท้องถิ่น...

แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบประมาณและงบอุดหนุนลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๒๐๒.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  
ยโสธร ๑๐.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๑ ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  
งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%

๒. งบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท.จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน  
๒๐๒.๐๕ ล้านบาท ดังนี้

- อบท.ที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๒.๐๕ ล้านบาท  
เนื่องจากปัญหาจากการเปลี่ยนสถานที่ในการดำเนินการ และเปลี่ยนรายละเอียด  
รายการ จำนวน ๔ โครงการ ส่งคืนงบประมาณจำนวน ๑ โครงการ

- ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒.๐๕  
ล้านบาท

- ลงนามในสัญญาแล้ว และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔๖.๗๒  
ล้านบาท

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๕.๔๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว  
พิเศษประจำ จยโสธร ๕.๔๐ ล้านบาท ต้นสังกัดโอนงบประมาณคืน ๐.๑๕ ล้านบาท (เงินเหลือจ่าย)

- งบก่อสร้างอาคารธาราบ้ำบัด งบประมาณ ๓.๔๒ ล้านบาท

- งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๐.๗๕ ล้านบาท ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐.๑๐ ล้านบาท และ  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐.๑๐ ล้านบาท

- งบจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ๑๒ คัน ๑.๒๑ ล้านบาท

แทน ผอ.สพป.ยส. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๔๔.๒๑ ล้านบาท  
เขต ๑ ทำ PO แล้ว ๓๑.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๐  
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนและก่อสร้างส้วม ซึ่งได้ทำ PO แล้วทุกรายการ  
คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

แทน ผอ.สพป.ยส. : ได้รับงบประมาณ ๕๘.๓๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓๔.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐.๐๘  
เขต ๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๓ งบประมาณที่ยังไม่ทำ PO เป็นงบที่ได้รับจัดสรร  
เพิ่มเติม และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้า ซึ่งต้องจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ขณะนี้  
อยู่ระหว่างแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบประมาณ ๑๑.๐๘ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ จำนวน ๙.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย  
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ๐.๒๐ ล้านบาท งบเหลือจ่าย ๑.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำเรื่องขอใช้งบประมาณ ส่วนที่ยัง  
ไม่เบิกจ่ายประกอบไปด้วย ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน อาคารพยาบาล บ้านพักภาร  
โรงแบบแฟลต และค่าปรับปรุงโรงเรียนฯ เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบประมาณ ๑๗.๕๕ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารเรียนทำ PO แล้ว ๑๐.๙๙ ล้านบาท  
ยโสธรพิทยาคม เบิกจ่ายแล้ว ๔.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๒ เบิกจ่ายตามงวดงาน

/แทน ผอ...

- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบลงทุน ๑๒.๗๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๕ ล้านบาท  
เลิงนกทา คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๑ เป็นงบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๘.๖๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖.๑๔  
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๙ และก่อสร้างอาคารเรียน  
งบประมาณ ๔.๑๑ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ซึ่งทั้ง ๒ โครงการ เบิกจ่ายตามวงงาน
- แทน ผอ.วิทยาลัย : ได้รับงบลงทุน ๒.๘๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๗๗ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์การศึกษา  
เทคนิคโยธา หุ่นยนต์เชื่อม ROBOT Cold Metal Transfer คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน มีนาคม  
๒๕๖๐
- แทน ผอ.วิทยาลัย : ได้รับงบลงทุน ๑.๘๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๘๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์การศึกษา  
การอาชีพเลิงนกทา ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า สั่งจากต่างประเทศ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๐
- แทน นายแพทย์ : ได้รับงบลงทุน ๕๑.๕๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๓.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๕๖ ล้านบาท  
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๑ เป็นงบก่อสร้างและงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ทำ PO มีดังนี้  
- กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ไม่มีผู้เสนอราคา  
อยู่ระหว่างดำเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๒  
- อาคารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประสงค์ จำนวน ๒ หลัง งบประมาณหลังละ ๑๒.๑๖ ล้านบาท  
คาดว่าจะทำ PO ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
- แทน ผอ.รพ. : โรงพยาบาลยโสธร ได้รับงบลงทุน ๖๔.๖๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕๖.๔๓ ล้านบาท  
ยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๘.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗ และทำ PO แล้วทุกรายการ  
เป็นครุภัณฑ์ ๘ รายการ ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว ๖ รายการ และอีก ๒ รายการ ส่งมอบ  
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ในส่วนงบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๘  
ล้านบาท และทยอยเบิกจ่ายตามวงงาน
- กรมจังหวัด : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  
(สำนักงานจังหวัดยโสธร) ๔.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ดังนี้  
๑. สำนักงานเกษตรจังหวัด งบประมาณ ๑.๖๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๖๘ ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔ ที่เหลือเป็นงบค่าก่อสร้างอาคาร  
ผลิตและขยายชีวภัณฑ์ เบิกจ่ายตามวงงาน  
๒. โครงการชลประทานยโสธร งบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท ๑) โครงการก่อสร้างสถานี  
สูบน้ำด้วยไฟฟ้างบประมาณ ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๒) โครงการ  
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง  
ประกาศเชิญชวน ๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและ  
กระจายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง  
หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง  
๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท ๑) ก่อสร้างเรือน  
ไทยวิถีอีสาน งบประมาณ ๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๖๙ ล้านบาท ๒) โครงการ

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณพระธาตุเก่าคำบุ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๓ ล้านบาท ทุกโครงการ เบิกจ่ายตามงวดงาน
๔. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน e-bidding
๕. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ๑๓.๒๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๕ ล้านบาท มี ๓ โครงการ แยกเป็น ๑) โครงการก่อสร้างแนวกันไฟ ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน และ ก่อสร้างเขตอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า งบประมาณ ๓.๑๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑ ล้านบาท ๒) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว จำนวน ๔.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๐๔ ล้านบาท ค่าจ้างคนงานเพาะชำกล้าไม้ เบิกจ่ายถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ และ ๓) โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้ดิน งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เนื่องจากการเป็นการทำ e-bidding ครั้งที่ ๒
๖. อำเภอเลิงนกทา งบประมาณ ๒.๗๒ ล้านบาท ๑) โครงการขุดลอกสระน้ำวัดสระแก้ว ๑.๓๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๕ ล้านบาท และ ๒) โครงการขุดลอกสระน้ำโปร่งอีกร้าง ๑.๓๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน
๗. อำเภอเมือง งบประมาณ ๓.๖๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๓.๖๔ ล้านบาท มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยกุดจับ ๑.๗๔ ล้านบาท ๒) ขุดลอกห้วยกะเหลิบ บ้านโนนสวาท งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ทั้ง ๒ รายการ เบิกจ่ายตามงวดงาน
๘. อำเภอป่าติ้ว งบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๗๗ ล้านบาท เป็นโครงการขุดลอกลำห้วยโพงกลาง เบิกจ่ายตามงวดงาน
๙. อำเภอยางชุมน้อย งบประมาณ ๓.๔๒ ล้านบาท มี ๓ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยอาจ บ้านบึงแก งบประมาณ ๑.๔๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๗๕ ล้านบาท ๒) โครงการขุดลอกหนองซุ่น งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๐๐ ล้านบาท ๓) โครงการขุดลอกหนองซุ่น บ้านโคกกลาง งบประมาณ ๐.๙๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน
๑๐. อำเภอมหาชนะชัย ๑) โครงการขุดลอกห้วยอาจ บ้านบึงแก ช่วงที่ ๒ งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๔๑ ล้านบาท ๒) โครงการปรับปรุงบึงหนองนกชุม ๐.๔๘ ล้านบาท ๓) โครงการปรับปรุงบึงหนองนารี ๐.๔๘ ล้านบาท ๓) โครงการขุดลอกห้วยอาจ บ้านบึงแก ช่วงที่ ๑ งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท ๔) โครงการปรับปรุงบึงหนองเสาธง ๐.๔๘ ล้านบาท ๕) โครงการปรับปรุงบึงหนองผำ บ้านฟ้าหยาด งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน


๑๑. อำเภอไทยเจริญ งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท ขอเสนอเปลี่ยนแปลงสถานที่  
ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว  
๑๒. อำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๒๘ ล้านบาท  
โครงการชุดลอกคลองห้วยโสก เบิกจ่ายตามงวดงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ