

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหมอนขีด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายวิระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
๒. นายสมบัติ สาสีเสาร์
๓. นายบุญเรือง เมฆฉิม
๔. นางสาวรุจาภา วิเศษเพ็ญ
๕. นายวิระพงศ์ ปานแก้ว
๖. นางนภาพร สารเสวก
๗. นายธีรพงศ์ ไชยราช
๘. นายมงคล พูลเพิ่ม
๙. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ
๑๐. นางทองอ่อน งานไว
๑๑. นายมงคล แจ่มสวัสดิ์
๑๒. นางสาวสุทธิดา วาศกาย
๑๓. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
๑๔. นางอัมพร จันเหลือง
๑๕. นางสาววิฑิตา เจริญศรี
๑๖. นางนิรมล จงจินากุล
๑๗. นายประเสริฐ รบเกล้า
๑๘. นายวิระมิตร บุญโณน
๑๙. นางเหวศ เข้มแก้ว

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
- รักษาราชการแทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
- แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
- แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
- แทน ปลัดงานจังหวัดยโสธร
- แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
- หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา
- แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
- แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ติดราชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฉกาจ การิสุข สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒. นางปัญญิกา มูลสาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๓. นางภขกร สิงห์หนา ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
๔. นางบัวลอย แก่นบุบผา ที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา
๕. นางสาวธิรพา ทองล้วน ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
๖. นางสาวกัญญา ธงชัย ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย

๗. นางกันตริ์ แสนทวีสุข ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุชุม
๘. นางสาววิลาวรรณ บัญญัติสินพรัตน์ ที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว
๙. นางสาววรรณ วรโยธา ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ
๑๐. นางสาวปณณนุช เกิดคำ ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง
๑๑. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๒. นางสาวลิปนันท์ แก้วสมจิตร สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีแนวทางการปรับแผนฯ ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่องหนได้ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณา ระเบียบการดำเนินการและให้นางบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น และหากเห็นว่ามีความ จำเป็นต้องดำเนินการต่อให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒. ให้พิจารณาทบทวนรายการที่เป็นรายจ่ายประจำปีที่มีความสำคัญต่ำ หรือไม่สามารถ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อชะลอ ยกเลิกการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น

๓. ให้ดำเนินการที่มีความจำเป็นตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ปรับแผนเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น มีความพร้อม สามารถก่องหนผู้กัพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และ/หรือดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ / เป็นรายการที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง / เป็นรายการที่อยู่ใน แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถส่งผลต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

/รายละเอียด...

รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๗๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๕๓๒.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๕๘.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๕ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๒๑.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๓๒.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๙
- ๒) งบประจำ จำนวน ๑,๓๑๐.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๑๒๖.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๓

รายละเอียดตามเอกสาร ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน) ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการ ดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป เชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

แทน ท่องเที่ยวและกีฬา : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดยโสธร และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน สัญญาสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๔๑.๑๔ ล้านบาท ทำ PO ๔๐.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๓.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๓ โครงการเงิน ๒ ล้านบาท ได้แก่วโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม คันพนังกั้นน้ำลำเซบาย ๓ แห่ง โครงการซ่อมแซมบานระบายน้ำ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างห้วยสะแบก อาคารระบายน้ำกุดอี้อย ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ และโครงการ ฝ่ายห้วยโพธิ์ เบิกจ่ายตามงวดงานและเป็นงบดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน

แทน พลังงาน : ได้รับงบลงทุน ๐.๑๗ ล้านบาท ยังไม่ทำ PO เป็นงบค่าเชื่อมต่อบรรณไฟฟ้าเข้า สำนักงานแห่งใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่าย ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

/แทน ผอ...

หน.สนจ.ยส:

สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๒.๐๔ ล้านบาทจำนวน ๒ โครงการ
๑) งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างบ้านพักสื่อสารจังหวัดยโสธร ทำ PO
๐.๘๗ ล้านบาท และ ๒) งบก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร งบประมาณ
๑๑.๑๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๑.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน โยธาธิการและ:
ผังเมืองจังหวัดยโสธร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๓๗.๒๗ ล้านบาท
ทำ PO แล้ว ๒๐.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๗๒ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๖ แยกเป็น
๑. งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกงเป็นงบผูกพัน ๓
ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว
เบิกจ่าย ๓.๑๖ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘
๑.๒ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๑๖.๒๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๔.๔๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก
ติดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และหากเจรจาเสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปได้ มีเงินเหลือจ่าย ๑.๘๕ ล้านบาท ต้นสังกัดตัดโอน
งบประมาณคืนแล้ว

๒. งบประมาณของปี ๒๕๖๐

๒.๑ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๓.๕๐ ล้านบาท ทำ
PO แล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน มีเงินเหลือจ่าย ๐.๗๒ ล้านบาท ต้นสังกัด
ดำเนินการตัดโอนงบประมาณคืนแล้ว

๒.๒ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท
มีการยกเลิกการทำ PO เนื่องจากทำสัญญาก่อนสำนักงบประมาณพิจารณาความ
เหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง ขณะนี้ได้รับอนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าจะทำ PO ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

แทน ท้องถิ่นจังหวัด :
ยโสธร

ได้รับงบลงทุนและงบอุดหนุนลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๑๙๘.๙๓ ล้านบาท ต้นสังกัด
โอนงบประมาณคืน ๓.๖๒ ล้านบาท เป็นงบประมาณของ อบต.โคกสำราญ และมียอด
เบิกจ่ายจำนวน ๑๐.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑รายละเอียดดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%

๒. งบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท.จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน
๑๙๘.๙๓ ล้านบาท ดังนี้

- อบท.ที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ๑) อบต.สัมผ่อง งบประมาณ ๒.๗๕
ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนงบประมาณ ๒) อบต.โพนงาม งบประมาณ
จำนวน ๑.๙๐ ล้านบาท เนื่องจากปัญหาจากการเปลี่ยนสถานที่ในการดำเนินการ

- อบท.ที่ดำเนินการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจำนวน ๒ โครงการ อบต.หนองคู
งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท และ อบต.กุ้งจาน งบประมาณ ๓.๓๔ ล้านบาท

/อบท...

- อทป.ที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ อบต.หนองแห่น งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท ทต.กุดเชียงหมี งบประมาณ ๑.๘๗ ล้านบาท และ อบต.ลุ่มพุก ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท โครงการที่ ๒ งบประมาณ ๓.๖๒ ล้านบาท
- อทป.ที่ลงนามลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๗ โครงการจำนวนเงิน ๑๔๘.๖๒ ล้านบาท
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๕.๔๐ ล้านบาท ทำPO แล้วพิเศษประจำ จยโสธร
ทุกรายการ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๖
 - งบก่อสร้างอาคารธาราบ้ำบัด งบประมาณ ๓.๔๒ ล้านบาท
 - งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๐.๖๕ ล้านบาท และครุภัณฑ์สำนักงาน ๐.๑๐ ล้านบาท
 - งบจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ๑๒ คัน งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท
- แทน ผอ.สพป.ยส.: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ ได้รับงบลงทุน ๕๓.๔๙ ล้านบาทเขต ๑
ทำPOแล้ว ๒๖.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๑
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนและก่อสร้างส้วม ซึ่งได้ทำ PO แล้วทุกรายการ
และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๔.๒๘ ล้านบาท จะเร่งดำเนินการแจ้ง
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป
- แทน ผอ.สพป.ยส.: ได้รับงบลงทุน ๖๒.๑๘ ล้านบาท ทำPOแล้ว ๒๕.๔๗ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๒๙.๘๒
เขต ๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๖ และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๓.๘๖
ล้านบาท ปัญหาอุปสรรคคือได้รับอนุมัติใบจัดสรรเงินประจำงวดล่าช้า เมื่อได้รับแจ้งแล้ว
จะเร่งดำเนินการแจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบลงทุน ๑๑.๐๘ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ PO ที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๔๙ ล้านบาท งบเหลือจ่าย ๑.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ทำเรื่องขอใช้งบประมาณ ส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารพยาบาล
บ้านพักภารโรงแบบแฟลต และค่าปรับปรุงโรงเรียนฯเบิกจ่ายตามงวดงาน ส่วนการก่อสร้าง
ห้องนํ้านักเรียนสิ้นสุดสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คาดว่างานจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และ
เบิกจ่ายไม่ทันในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
- ประธาน : ให้ส่วนราชการมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานให้เสร็จตามงวดงาน พร้อมทั้งแจ้งเตือน
ให้ทราบรายละเอียดของค่าปรับด้วย และทุกหน่วยที่จะมีค่าปรับ ขอให้ดำเนินการ
เช่นเดียวกัน เชิญหน่วยงานถัดไป
- แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบลงทุน ๑๗.๕๕ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารเรียนPOที่ยังไม่เบิก ๙.๑๖ ล้านบาท
ยโสธรพิทยาคม
เบิกจ่ายแล้ว ๖.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๓ เบิกจ่ายตามงวดงาน

/แทน ผอ...

- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับบงลงทุน ๑๒.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒ ล้านบาท PO คงเหลือที่ยังไม่เบิก
เลิงนกทา ๗.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๕ เป็นงบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๘.๖๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓.๗๓ ล้านบาท เหลือ PO ที่ยังไม่เบิก ๔.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๑
และก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณ ๔.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๙ ล้านบาท เหลือ
PO ที่ยังไม่เบิก ๓.๑๒ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการ เบิกจ่ายตามวงจางาน
- แทน ผอ.วิทยาลัย : ได้รับบงลงทุน ๑.๘๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๘๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์การศึกษา
การอาชีพเลิงนกทา ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า สั่งจากต่างประเทศ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้
ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
- แทน นายแพทย์ : ได้รับบงลงทุน ๔๖.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๘๕ ล้านบาท POที่ยังไม่เบิก ๓๖.๐๘ ล้านบาท
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๐ เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ รายการ อีก ๑
รายการ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และงบก่อสร้าง ๖ รายการ
ทำ PO แล้วทุกรายการ เบิกจ่ายไปตามวงจางาน
- ทน.สนจ.ยส. : จังหวัดได้รับบงลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๒๑ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก
(งบจังหวัดยโสธร) ๕๗.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน
รายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบด้วย
- แทน เกษตรจังหวัด : สำนักงานเกษตรจังหวัด งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๔ ล้านบาท PO
ยโสธร ยังไม่เบิก ๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารผลิตและขยาย
ชีวภัณฑ์เบิกจ่ายตามวงจางาน
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท ๑) โครงการก่อสร้างสถานี
ชลประทานยโสธร สูบน้ำด้วยไฟฟ้างบประมาณ ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ POจำนวน
๑๐.๔๔ ล้านบาท ๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน งบประมาณ
๔๐ ล้านบาทจำนวน ๓ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว๓)โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท
จำนวน ๓ รายการทำ POแล้วทุกรายการสัญญาสิ้นสุด ๑๒๐ วัน ยังไม่เบิก ๑๕%
- แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท ๑) ก่อสร้างเรือนไทย
ผังเมืองจังหวัดยโสธร วิถีอีสาน งบประมาณ ๒ ล้านบาท ทำ PO๑.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๑ ล้านบาท
ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณพระธาตุ
เก่าคำบุ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๓
ล้านบาท เบิก ๑๕% แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขณวัสดุเข้าพื้นที่ดำเนินการ คาดว่า
กลางเดือนเมษายน ๒๕๖๐ น่าจะเบิกได้ ๔๐% งานก่อสร้างทุกโครงการเบิกจ่ายตามวงจางาน
- ประธาน : ต้องเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามวงจางานในสัญญา และเบิกจ่ายให้ทัน
ตามกำหนด

แทน แขวงทางหลวง : แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ
ชนบทยโสธร เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑๑ สายทาง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา
คาดว่าจะทำ PO แล้วเสร็จทุกโครงการภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

แทน ทสจ.ยส: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มี ๓ โครงการ ๑) โครงการ
ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน งบประมาณ ๑.๙๑ ล้านบาท ทำ PO
๑.๕๔ ล้านบาท ๒) ก่อสร้างเขตอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่างบประมาณ ๐.๙๑
ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๖๘ ล้านบาท ทั้ง ๒ รายการคาดว่าจะเบิกทันภายในสิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ โครงการที่ ๓) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๗๔ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๔.๒๗ ล้านบาท
เป็นค่าจ้างเหมา จ้างคนงานเพาะชำกล้าไม้ เบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ
๔) โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ
งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา คาดว่าจะลงนาม
ทันภายใน มีนาคม ๒๕๖๐

แทน นายอำเภอ : อำเภอเลิงนกทา มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกสระน้ำวัดสระแก้ว งบประมาณ
เลิงนกทา ๑.๓๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๕ ล้านบาท และ ๒) โครงการขุดลอกสระน้ำโปร่ง
อีกกว้าง ๑.๓๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๑
งวดงาน และในสัญญาไม่มีเบิกจ่าย ๑๕% สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แทน นายอำเภอเมือง : อำเภอเมือง มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยกุดจับ ๑.๗๔ ล้านบาททำ PO ๑.๗๓
ล้านบาท มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการมีน้ำซึมจากใต้ดิน
เครื่องจักรไม่สามารถลงพื้นที่ทำงานได้ ทำให้การทำงานหยุดชะงัก ต้องรอให้น้ำแห้งจึง
จะสามารถเข้าทำงานต่อได้ ๒) ขุดลอกห้วยกะเหลิบ บ้านโนนสาวท งบประมาณ ๑.๙๒
ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๙๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างทำงาน
ล่าช้าเนื่องจากพื้นที่มีน้ำขัง ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ทั้ง ๒ โครงการ
เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน นายอำเภอป่าดัว : อำเภอป่าดัว โครงการขุดลอกลำห้วยโพรงกลาง งบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท ทำ PO
จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคคือ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน สัญญาสิ้นสุด
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้รับจ้าง ๒ ครั้งแล้ว

แทน นายอำเภอ : อำเภอทรายมูล มี ๓ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยหนองสิม บ้านโคกก่อ
ทรายมูล งบประมาณ ๑.๔๔ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๗๕ ล้านบาท ๒) โครงการขุดลอก
หนองขุ่น บ้านโคกกลาง งบประมาณ ๐.๙๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๙๕ ล้านบาท
๓) โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านลาดเก่า งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว
๑.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน

/แทน นายอำเภอ...

แทน นายอำเภอ : อำเภอมหาชนะชัย จำนวน ๕ โครงการ ๑) โครงการปรับปรุงบึงหนองนกชุม ๐.๔๘
มหาชนะชัย ล้านบาท ๒) โครงการปรับปรุงบึงหนองนารี ตอนที่ ๑ งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท
๓) โครงการขุดลอกห้วยอาจ บ้านบึงแก ช่วงที่ ๑ งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท
๔) โครงการปรับปรุงบึงหนองเสาธง ๐.๔๘ ล้านบาท ๕) โครงการปรับปรุงบึง
หนองผำ บ้านฟ้าหยาด งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท รอลงนามในสัญญาและส่ง
เอกสารทำ PO

แทน นายอำเภอ : อำเภอไทยเจริญ งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท มีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ
ไทยเจริญ พื้นที่ดำเนินการ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ประธาน : ถ้างานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงงาน อย่าเร่งรัดด้วยโทรศัพท์ ให้เร่งรัดติดตามด้วยหนังสือ
ถึงผู้รับจ้าง โดยอ้างถึงข้อกำหนดในสัญญา

แทน นายอำเภอ : อำเภอคำชะโนด งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๒๘ ล้านบาท โครงการ
คำชะโนด คำชะโนด ขุดลอกคลองห้วยโสก จำนวน ๑ วงงาน ผู้รับจ้างเริ่มทำงาน ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
สัญญาสิ้นสุด ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ทน.สนจ.ยส. : งบกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับงบลงทุน ๖๙.๓๙ ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัด
(งบกลุ่มจังหวัด) ยโสธร ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยโสธร โครงการชลประทานยโสธร
ขอให้รายงานความก้าวหน้าด้วย

แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ ๓ โครงการ ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัด
ผังเมืองจังหวัดยโสธร นิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑, ๒, ๕ งบประมาณ ๑๖.๗๑
ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนพิจารณาประกวดราคา ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัด
นิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญานาค Zone ๔ และ ๕ งบประมาณ ๑๑.๗๙
ล้านบาท ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ ๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ
ก่องขว่น้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้จังหวัดทำ PO ในระบบ GFMS จำนวน ๙.๐๘ ล้านบาท

แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการ
ชลประทานยโสธร ขุดลอกแก้มลิงลำชีเกา บ้านหนองหอย งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ๒) โครงการขุดลอก
แก้มลิงกุดยอดนิม งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับห้ส่งงบประมาณ อยู่ระหว่างประสานกลุ่มฯ ขอห้ส่งงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการ : กรมบัญชีกลางได้มีการแจ้งรับส่งงบประมาณทางเว็บไซต์แล้ว สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายเลขานุการ :

-คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศที่ได้มีการก่องหนผู้กัพัฒนภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในส่วนของรายการงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพัฒนและเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะต้องก่องหนผู้กัพัฒนและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ แต่หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อหรือดำเนินการไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ก็ให้ส่งงบประมาณคืนสำนักงบประมาณโดยเร็ว

-ในชั้นนี้ขอติดตามส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท) จังหวัดยโสธร ขอให้ส่วนราชการที่มีรายชื่อต่อไปนั้รายงานความก้าวหน้างบประมาณที่ยังไม่ ก่องหน และยังไม่เบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แก่ ๑) สำนักงานจังหวัดยโสธร ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และ ๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

-สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ขอเรียนว่า สัญญาที่สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เงินนี้ต้องเบิกให้ทันภายในกำหนด หากเบิกจ่ายไม่ทันจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หน่วยงานต้นสังกัดต้องหางบประมาณมาจ่ายให้ผู้รับจ้าง

หน.สนจ.ยส :

มีจำนวน ๒ โครงการที่ยังไม่ก่องหน และ ๑ โครงการ ยังไม่เบิกจ่าย คือ ๑) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ งบประมาณ ๑.๖๑ ล้านบาท ๒) ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างหอประชุม งบประมาณ ๑.๑๔ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการ ได้แจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณคืนแล้ว ๓) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๑.๑๔ ล้านบาท จำนวน ๔ งาน เหลือ PO ที่ยังไม่เบิก ๐.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งาน จำนวนเงิน ๐.๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

แทน ผอ.สพป.ยส.๑ :

โครงการที่ก่องหนผู้กัพัฒนแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๒ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ก่องหนผู้กัพัฒนจำนวน ๑ โครงการ ที่มีปัญหา เป็นงบก่อสร้างอาคารห้องสมุด ICT โรงเรียนอนุบาลยโสธร งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และงบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ยังไม่ก่องหนผู้กัพัฒน จะดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อส่งคืนงบประมาณ

แทน ผอ.สพป.ยส.๒ :

โครงการที่ก่องหนผู้กัพัฒนแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๔ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ โครงการ มี ๒ โครงการ ที่มีงานเกินเดือนมีนาคม สิ้นสุดสัญญา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้ง ๒ โครงการ งบประมาณโครงการละ ๐.๘๒ ล้านบาท

/แทน นายแพทย์...

แทน นายแพทย์ : งบประมาณจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) งบประมาณ ๒ ล้านบาท ตรวจรับแล้ว รอตั้ง
สสจ.ยส เบิก สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ : สถานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่
คณะรัฐมนตรีเสนอ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริม
การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพ สำนักงานงบประมาณจึงได้
กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตร
มาสถที่ ๓ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒. รายจ่ายในลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องก่อกำหนดผู้กักกันให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อ
รายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องเบิกงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๓
ซึ่งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรเป็นงบ
กลุ่มจังหวัดๆ มีส่วนราชการใดได้รับจัดสรร จึงขอให้สำนักงานจังหวัดชี้แจงด้วย

ทน.สนจ.ยส : ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีจำนวน ๙ ส่วนราชการ งบประมาณรวม ๗๒๑.๖๑ ล้านบาท ดังนี้

๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๑) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกร งบประมาณ ๒๙.๔๐ ล้านบาท ๒) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า
งบประมาณ ๑๐.๕๐ ล้านบาท
๒. โครงการชลประทานยโสธร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน
๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒๗ ล้านบาท
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง
งบประมาณ ๕.๗๒ ล้านบาท
๔. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และสร้าง
แหล่งน้ำของเกษตรกร งบประมาณ ๒๒.๑๗ ล้านบาท
๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๙.๘๑ ล้านบาท
๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ โครงการ ก่อสร้างสะพาน
เดินข้ามลำทวน ๒ แห่ง งบประมาณรวม ๕๐ ล้านบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์
ลำทวนฝั่งซ้าย งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท
๗. แขวงทางหลวงยโสธร จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม ๗๐ ล้านบาท

/๘. แขวงทางหลวง...

๘. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๕ สาย งบประมาณรวม ๑๘๐ ล้านบาท
๙. อำเภอมหาชนะชัย ก่อสร้างถนนเข้าหนองบัวแดง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗ ล้านบาท

ประธาน :


ให้สำนักงานจังหวัดจัดทำเอกสารให้ทราบถึงรายละเอียดของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าในคราวประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไป พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการหาผู้รับจ้างไว้

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๒๗ น.



ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ