

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทิพย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
๒. นางเหวศ เข้มแก้ว	แทน คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ)
๓. นายบุญเรือง เมฆฉิม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวระวีพร อธิสาทร	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๕. นายวิระพงศ์ ปานแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๖. นางสาวสุพัสมาย์ เฉลิมพิศ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๗. นางเสงี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๘. นางปัญญิกา มูลสาร	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๙. นายธนกร สอนอาจ	พลังงานจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวปราชญ์ ชุมจันทร์	แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวจินตนา เพียรดวงษ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๓. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๔. นางสาววิทิตา เจริญศรี	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๕. นายทองคำ ศรีเนตร	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ติดราราชการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ติดราราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฉกาจ การิสุข	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒. นางจุฑารัตน์ วิชัยโย	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๓. นายอภิรัตน์ บ้องกัน	นายอำเภอเลิงนกทา
๔. นางภขกร สิงหะนา	ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
๕. นางสาวธิรพา ทองล้วน	ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
๖. นางสาวกิตติยา ยิ่งชัย	ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย
๗. นางสาววิลาวรรณ บัญญัติสินพรัตน์	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าติ้ว
๘. นางสุดาวรรณ วรโยธา	ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ
๙. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ๑๐. นายวุฒิ สุระรักษ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นางพรทิพย์ โขมะจิตร | สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร |
| ๑๒. นายทวีป แสนจำลา | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร |
| ๑๓. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ : สถานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒. รายจ่ายลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องก่องหนผู้กักกันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๗๙๒.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๔๘.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๓ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๒๒.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๔๕.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๖

๒) งบประจำ จำนวน ๑,๕๗๐.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๒๐๓.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

๗๖.๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน) ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป เชิญทองเทียวและกัฬ้าจังหวัดยโสธร รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

แทน ทองเทียวและกัฬ้า : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการทองเทียวและจังหวัดยโสธร กัฬ้าจังหวัดยโสธร และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่เหลือเบิกจ่ายตามงวดงาน สัญญาสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๔๑.๑๔ ล้านบาท ทำ PO ๓๑.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๘.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๕ โครงการเกิน ๒ ล้านบาท ได้แก่โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม คันพังกันน้ำลำเซบาย ๓ แห่ง โครงการซ่อมแซมบานระบายน้ำ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างห้วยสะแบก อาคารระบายน้ำกุดอีฮวย ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ และโครงการ ผายห้วยโพธิ์ เบิกจ่ายตามงวดงานและเป็นงบดำเนินการเอง ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

พลังงาน : ได้รับงบลงทุน ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงบค่าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้าสำนักงานแห่งใหม่ จังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐

หน.สนจ.ยส: สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑.๙๖ ล้านบาท ซึ่งเงินเหลือจ่าย ดันสังกัดได้ โอนงบประมาณคืนแล้ว งบที่ได้รับ ๑) งบก่อสร้างบ้านพักสื่อสารจังหวัดยโสธร ทำ PO ๐.๘๗ ล้านบาท แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน ทำหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว ๒) งบก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๑๑.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน โยธาธิการและ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๓๗.๕๒ ล้านบาท ผังเมืองจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๒๕.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๙ แยกเป็น ๑. งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุงเป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว เบิกจ่าย ๓.๑๖ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘

๑.๒ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำ PO แล้ว ๑๔.๔๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และหากเจรจาเสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปได้

/๒. งบประมาณ...

๒. งบประมาณของปี ๒๕๖๐

๒.๑ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทำ PO แล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน

๒.๒ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบลงทุนและงบอุดหนุนลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๑๙๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ยโสธร จำนวน ๑๓.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๑ รายละเอียดดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%

๒. งบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท.จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน
๑๙๕.๖๘ ล้านบาท ดังนี้

- อบท.ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ของ อบต.ลุ่มพุก
งบประมาณ ๓.๖๑ ล้านบาท และงบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการเป็น
งบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

- อบท.ที่ดำเนินการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจำนวน ๑ โครงการ อบต.หนองคู
งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

- อบท.ที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ อบต.
หนองแห่น งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท ทต.กุดเชียงหมี งบประมาณ ๑.๘๗ ล้านบาท
และ อบต.ลุ่มพุก ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท โครงการที่ ๒
งบประมาณ ๓.๖๒ ล้านบาท

- อบท.ที่ลงนามลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๗๐ โครงการจำนวนเงิน
๑๕๕.๗๓ ล้านบาท

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๕.๔๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว
พิเศษประจำ จ.ยโสธร ทุกรายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๖ ที่ยังไม่เบิกได้แก่
- งบก่อสร้างอาคารธาราบ้ำบัด งบประมาณ ๓.๔๒ ล้านบาท ทำ PO ๓.๓๙ ล้านบาท
เบิกจ่ายตามงวดงาน

- งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๐.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

แทน ผอ.สพป.ยส.: ได้รับงบลงทุน ๖๒.๑๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒๑.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๖๗
เขต ๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๖ งบประมาณที่ยังไม่ทำ PO เป็นงบที่ได้รับจัดสรร
เพิ่มเติม หากได้รับอนุมัติใบจัดสรรเงินประจำงวดแล้วจะเร่งดำเนินการแจ้งโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

แทน ผอ.โรงเรียน: ได้รับงบลงทุน ๑๑.๐๘ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ PO ที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ๕.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๖ โครงการก่อสร้าง
อาคารพยาบาล บ้านพักภารโรงแบบแฟลต และค่าปรับปรุงโรงเรียนฯเบิกจ่ายตามงวดงาน
ส่วนการก่อสร้างห้องนํ้านักเรียนสิ้นสุดสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คาดว่างานจะไม่แล้วเสร็จ
ตามสัญญา และเบิกจ่ายไม่ทันในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

- แทน นายแพทย์ : ได้รับงบลงทุน ๔๕.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๑๕ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๓๕.๗๗ ล้านบาท
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๓ เป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ รายการ อีก ๑
รายการ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายทันภายใน เมษายน ๒๕๖๐ และงบก่อสร้าง ๖
รายการ ทำ PO แล้วทุกรายการ เบิกจ่ายไปตามวงงาน
- ฝ่ายเลขานุการ : ต่อไปเป็นงบกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอเชิญส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายงานความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ทน.สนจ.ยส. : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๒๔ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก
(งบจังหวัดยโสธร) ๑๔๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน
รายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบด้วย
- แทน เกษตรจังหวัด : สำนักงานเกษตรจังหวัด งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๔ ล้านบาท PO
ยโสธร ยังไม่เบิก ๐.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารผลิตและขยาย
ชีวภัณฑ์ สิ้นสุดสัญญา ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายตามวงงาน
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท ๑) โครงการก่อสร้างสถานี
ชลประทานยโสธร สูบน้ำด้วยไฟฟ้างบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๑๐.๔๔ ล้านบาท
ชลประทานยโสธร ๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท
จำนวน ๓ รายการ ทำ PO แล้ว จำนวน ๒๑.๘๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๘.๑๓
ล้านบาท ๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ
ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการทำ PO แล้ว ๑๓.๖๒
ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๑.๓๘ ล้านบาท ทุกรายการสัญญาสิ้นสุด ๑๒๐ วัน ยังไม่เบิก
๑๕%
- แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท ๑) ก่อสร้างเรือนไทย
ผังเมืองจังหวัดยโสธร วิถีอีสาน งบประมาณ ๒ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๑
ล้านบาท ตามสัญญาสิ้นสุด ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ๒) โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณพระธาตุเก่าคำบุ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท
ทำ PO แล้ว ๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๓ ล้านบาท เบิก ๑๕% แล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างเร่งขบวนวัสดุเข้าพื้นที่ดำเนินการ คาดว่ากลางเดือนเมษายน ๒๕๖๐ น่าจะเบิกได้
๔๐% งานก่อสร้างทุกโครงการเบิกจ่ายตามวงงาน
- แทน แขวงทางหลวง : แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ
ชนบทยโสธร เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑๑ สายทาง ทำ PO แล้ว ๗๐.๘๒ ล้านบาท มีเงิน
เหลือจ่าย ๔.๘๒ ล้านบาท ทุกโครงการเบิกจ่ายตามวงงาน
- แทน ทสจ.ยส. : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มี ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว
๑ โครงการ ที่เหลือ ๔ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน งบประมาณ ๑.๙๑ ล้านบาท ทำ PO ๑.๕๔ ล้านบาท

/๒) ก่อสร้าง...

๒) ก่อสร้างเขตอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าประมาณ ๐.๙๑ ล้านบาท ทำ PO ๐.๖๘ ล้านบาท ๓) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๘๒ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๓.๓๔ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาจ้างคนงานเพาะชำกล้าไม้ เบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ ๔) โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๒๐ ล้านบาท

นายอำเภอเลิงนกทา : อำเภอเลิงนกทา มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกสระน้ำวัดสระแก้ว งบประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๕ ล้านบาท และ ๒) โครงการขุดลอกสระน้ำโปร่งอีกกว้าง ๑.๓๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน และในสัญญาไม่มีเบิกจ่าย ๑๕% สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีเงินเหลือจ่าย ๑.๖๓ ล้านบาท

แทน นายอำเภอเมือง : อำเภอเมือง มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยกุดจับ ๑.๗๔ ล้านบาททำ PO ๑.๗๓ ล้านบาท มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการมีน้ำซึมจากใต้ดิน เครื่องจักรไม่สามารถลงพื้นที่ทำงานได้ ทำให้การทำงานหยุดชะงัก ต้องรอให้น้ำแห้งจึงจะสามารถเข้าทำงานต่อได้ ๒) ขุดลอกห้วยกะเหลิบ บ้านโนนสาวท งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๙๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเนื่องจากพื้นที่มีน้ำขัง ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ทั้ง ๒ โครงการ เบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน นายอำเภอบัวเตือง : อำเภอบัวเตือง โครงการขุดลอกลำห้วยโพงกลาง งบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคคือ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้รับจ้าง ๒ ครั้งแล้ว

แทน นายอำเภอ : อำเภอมหาชนะชัย จำนวน ๕ โครงการ ที่ยังไม่เบิก ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงบึงหนองนกชุม ทำ PO ๐.๔๗ ล้านบาท ๒) โครงการปรับปรุงบึงหนองนารี ตอนที่ ๑ งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท ๓) โครงการขุดลอกห้วยอาจ บ้านบึงแก ช่วงที่ ๑ งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท ๔) โครงการปรับปรุงบึงหนองเสาธง ๐.๔๘ ล้านบาท ๕) โครงการปรับปรุงบึงหนองผำ บ้านฟ้าหยาด งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท ทุกโครงการเบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน นายอำเภอ : อำเภอไทยเจริญ งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท ทำ PO ๐.๘๘ ล้านบาท มีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการ

แทน นายอำเภอ : อำเภอคำชะโนด งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๒๘ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองห้วยโสก จำนวน ๑ งวดงาน ผู้รับจ้างเริ่มทำงาน ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ สัญญาสิ้นสุด ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

หน.สนจ.ยส. : (งบกลุ่มจังหวัด) งบกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับงบลงทุน ๖๙.๓๙ ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยโสธร โครงการชลประทานยโสธร ขอให้รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย

/แทน โยธา...

- แผนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ ๓ โครงการ ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑, ๒, ๕ งบประมาณ ๑๖.๗๑ ล้านบาท ทำ PO ๑๔.๒๖ ล้านบาท ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญานาค Zone ๔ และ ๕ งบประมาณ ๑๑.๗๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ ๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๙ ล้านบาท ทำ PO ในระบบ จำนวน ๙.๐๘ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการเบิกจ่ายตามงวดงาน
- แผน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกแก้มลิงลำชีเก่า บ้านหนองหอย งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๘๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๑๒ ล้านบาท ๒) โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดยอดนิม งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๓๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๗๐ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการ เบิกจ่ายตามงวดงาน
- หน.สนจ.ยส : จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งจัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรจำนวน ๑๐ ส่วนราชการ งบประมาณรวม ๗๒๒.๐๖ ล้านบาท ดังนี้
๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๑) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ๒๙.๔๐ ล้านบาท ๒) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๑๐.๕๐ ล้านบาท
 ๒. โครงการชลประทานยโสธร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒๗ ล้านบาท
 ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง งบประมาณ ๕.๗๒ ล้านบาท
 ๔. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของเกษตรกร งบประมาณ ๒๒.๑๗ ล้านบาท
 ๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๙.๘๑ ล้านบาท
 ๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ โครงการ ก่อสร้างสะพานเดินข้ามลำทวน ๒ แห่ง งบประมาณรวม ๕๐ ล้านบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งซ้าย งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท
 ๗. แขวงทางหลวงยโสธร จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม ๗๐ ล้านบาท
 ๘. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ข่อมสร้างถนนลาดยาง ๕ สาย งบประมาณรวม ๑๘๐ ล้านบาท
 ๙. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาสด ๐.๔๕ ล้านบาท

๑๐. อำเภอมหาชนะชัย ก่อสร้างถนนเข้าหนองบัวแดง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗ ล้านบาท

อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขอให้ส่วนราชการที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการรายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบ

แทน ปศุสัตว์จังหวัด : กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง งบประมาณ ๕.๗๒ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้าง

แทน สทกธจังหวัด : งบประมาณก่อสร้างฉางอนกประสงค์ ขนาด ๑๕x๑๕ เมตร จำนวน ๒ หลัง และก่อสร้างฉางขนาด ๕๐๐ ตัน จำนวน ๓ หลัง มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ของเอกชนไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ อยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธาน : ให้หารือไปที่กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการขอใช้ที่ดินของภาคเอกชน ซึ่งอาจมีความเข้าใจผิดในข้อกำหนดเรื่องดังกล่าว ให้ศึกษาระเบียบในการขอใช้ที่ดินของเอกชน

แทน เกษตรและ : กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของเกษตรกร (บ่อจิ๋ว) จัดสรรให้ ๙ อำเภอ
สทกธจังหวัดยโสธร ได้แก่ อำเภอเมือง ๑๑๕ บ่อ อำเภอมหาชนะชัย ๑๒๑ บ่อ อำเภอค้อวัง ๑๒๐ บ่อ ทั้ง ๓ อำเภอพิจารณาผลวันที่ ๒๑ เมษายน อำเภอกุตุขุม ๑๒๐ บ่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ๑๔๐ บ่อ อำเภอป่าดัว ๑๒๐ บ่อ อำเภอทรายมูล ๑๒๐ บ่อ ทั้ง ๔ อำเภอ พิจารณาผลวันที่ ๒๔ เมษายน อำเภอไทยเจริญ ๙๙ บ่อ พิจารณาผล ๒๕ เมษายน อำเภอเลิงนกทา ๑๔๕ บ่อ พิจารณาผลวันที่ ๒๗ เมษายน คาดว่าจะทำ PO ไม่ทันภายในกำหนด

แทน นายอำเภอ : ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนเข้าหนองบัวแดง งบประมาณ ๗ ล้านบาท
มหาชนะชัย พิจารณาผลวันที่ ๒๕ เมษายน คาดว่าจะทำ PO ไม่ทันภายในกำหนด

ประธาน : ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างต่อไปเรื่อย ๆ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๗ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

unc