

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
๒. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร	คลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและเลขานุการ)
๓. นายฉกาจ การิสุข	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวระวีพร อธิสาทร	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๕. นายวิระพงศ์ ปานแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๖. นางสาวสุพัทธมาย์ เฉลิมพิศ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๗. นางเสงี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๘. นายธีรพงศ์ ไชยราช	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๙. นายธนกร สอนอาจ	พลังงานจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๑๑. นายวรวิทย์ พลະบุตร	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวพิมพ์สุดา บุญหาญ	แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๓. นางสาวอนัญญา อยู่โต	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๔. นางสาวสมฤทัย วงศ์เกย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๕. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๖. นางทัศนีย์ เส้นเศษ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๗. นายทองคำ ศรีเนตร	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑๘. นางเหวศ เข้มแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอภิรัตน์ ป้องกัน	นายอำเภอเลิงนกทา
๒. นายสมบัติ สาสีเสาร์	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๔. นางอ้อมใจ ชูยศ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
๕. นางสาวธิรพา ทองล้วน	ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
๖. นางสาวกิตติยา ยิ่งชัย	ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย
๗. นางสาววิลาวรรณ บัญญัตินพรัตน์	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว
๘. นายศักรินทร์ สวาหนา	ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ
๙. นางกันตริ แสนทวีสุข	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม

/๑๐.นางเบญจมาศ...

๑๐. นางเบญจมาศ การเกษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๑. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๑๒. นายประภาส สังข์ขาว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๓. นางพรทิพย์ โขมะจิตร	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๑๔. นายทวีป แสนจำลา	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๑๕. นางสาวชั้นทอง อินทร์หา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๑๖. นางสาวศศิวิมล บำเพ็ญชาติ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๑๗. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : สถานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒. รายจ่ายลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องก่องหนผู้ก่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๓ รายจ่ายลงทุนต้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร จำนวน ๘ หน้า

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานงบประมาณขยายระยะเวลา ก่องหนผู้ก่องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๙๖๖.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๘๑.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๑ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๐๖.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๓๔.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๕
- ๒) งบประจำ จำนวน ๑,๗๕๙.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๓๔๗.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร ๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน) ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุนพร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป เชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

แทน ท่องเที่ยวและกีฬา : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งานงวดงาน PO ยังไม่เบิก ๓.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ เป็นเงินที่เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบลงทุน ๑๔๐.๖๙ ล้านบาท PO ยังไม่เบิก ๒๖.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๘.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๐

โครงการเกิน ๒ ล้านบาท ได้แก่

๑. โครงการปรับปรุงคันพนังกันน้ำลำเซบาย งบประมาณ ๙.๗๒ เบิกจ่ายแล้ว ๔.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๘ เป็นงบดำเนินการเองสิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๐
๒. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ งบประมาณ ๕๘.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐
๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๑๑.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๘ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐

โครงการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ได้แก่

๑. โครงการบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๘ เป็นงบดำเนินการเอง สิ้นสุดสัญญา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
๒. โครงการบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ เป็นงบดำเนินการเอง สิ้นสุดสัญญา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐

/แทน ทน.สนจ.

- หน.สนจ.ยส: สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑.๙๖ ล้านบาท ๑) งบก่อสร้างบ้านพัก สื่อสารจังหวัดยโสธร ทำ PO ๐.๘๗ ล้านบาท ทั้งหมด ๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๔ ม.ค.๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ และ ๒) งบก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๑๑.๐๙ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐
- แทน หน.สนง. ปก.ยส. ได้รับงบลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ๐.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า
- แทน โยธาธิการและ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๓๗.๕๒ ล้านบาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร PO ที่ยังไม่เบิก ๒๔.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๒ แยก เป็น ๑. งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุงเป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๓.๑๖ ล้านบาท ทั้งหมด ๔๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด ๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘
๑.๒ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๔.๔๑ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๖๑ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณนี้ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และหากเจรจาเสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปได้
๒. งบประมาณของปี ๒๕๖๐
๒.๑ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทำ PO แล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒.๓๖ ล้านบาท ทั้งหมด ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คิดเป็นร้อยละ ๑๕
๒.๒ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๒๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบลงทุนและงบอุดหนุนลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๑๘๕.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๔ รายละเอียดดังนี้
๑. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%
๒. งบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท.จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๘๕.๔๘ ล้านบาท ดังนี้
- อบท.ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๑.๑๓ ล้านบาท
- อบท.ที่ลงนามลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๐.๕๒ ล้านบาท
- อบท.ส่งคืนงบประมาณ ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๖๒ ล้านบาท
- อบท.ที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ จำนวน ๕ โครงการ ๔ อบท. ได้แก่ อบต.สัมผ่อ อบต.ลุ่มพุก อบต.โพนงาน และ อบต.หนองคู

/แทน ผอ....

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๕.๔๐ ล้านบาท ทำPO แล้ว
พิเศษประจำ จ.ยโสธร ๓.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐
ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ในส่วนของครุภัณฑ์เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๑.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗

แทน ผอ.สพป.ยส.: ได้รับงบลงทุน ๔๙.๒๑ ล้านบาท ทำPOแล้ว ๒๕.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๙๑
เขต ๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๒ งบค่าก่อสร้างที่ยังไม่เบิกจ่ายมีดังนี้
๑) อาคารเรียน สปช ๑๐๑/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๒.๒๗ ล้านบาท PO ที่ยังไม่
เบิก ๑.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๓ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ ก.ค.
๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๖
๒) อาคารเรียน สปช ๑๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๒.๗๓ ล้านบาท ทำPO แล้ว
๒.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐
๓) อาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น งบประมาณ ๓.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๕ หลัง
งบประมาณที่ทำPO ๓.๙๔ ล้านบาท จำนวน ๔ หลัง ทุกหลังจำนวน ๔ งวด สัญญา
ตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ อีก ๑ หลัง ทำ PO ๓.๙๒ ล้านบาท
จำนวน ๔ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐
๔) อาคารเรียน สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น งบประมาณ ๒.๖๘ ล้านบาท ทำPO แล้ว ๒.๖๘
ล้านบาท จำนวน ๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐

แทน ผอ.สพป.ยส.: ได้รับงบลงทุน ๕๘.๓๒ ล้านบาท ทำPOแล้ว ๒๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕.๙๗
เขต ๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๘
๑) อาคารเรียน สปช ๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาท จำนวน
๒ หลัง หลังที่ ๑ เหลือPO ที่ยังไม่เบิก ๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๕ มี ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด สัญญาตั้งแต่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙
สิ้นสุดวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐ หลังที่ ๒ ทำ PO แล้ว ๑.๓๑ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด
สัญญาตั้งแต่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐
๒) อาคารเรียน สปช ๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท มีจำนวน ๒
งวด เบิกแล้ว ๑ งวด ๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๖ เหลือPO ที่ยังไม่เบิก
๐.๗๘ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐
๓) อาคารเรียน สปช ๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๑.๙๙ ล้านบาท
หลังที่ ๑ เหลือPO ที่ยังไม่เบิก ๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๑๔ มี ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด สัญญาตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่
๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ หลังที่ ๒ ทำ PO แล้ว ๑.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๖
ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ยังไม่เบิกจ่าย
๔) อาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น จำนวน ๔ หลัง ๆ ละ ๓.๙๕ ล้านบาท
ล้านบาท หลังที่ ๑ ทำPO แล้ว ๒.๘๖ ล้านบาท จำนวน ๔ งวด สัญญาตั้งแต่ ๑๗ ม.ค.
๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ หลังที่ ๒ ทำPO แล้ว ๓.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๔ งวด
สัญญาตั้งแต่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐ หลังที่ ๓ ทั้งหมดจำนวน ๔ งวด
เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จำนวน ๑.๔๕ ล้านบาท เหลือPO ที่ยังไม่เบิก ๒.๓๖ ล้านบาท

/สัญญา...

สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ หลังที่ ๔ ทำ PO แล้ว ๓.๙๔ ล้านบาท จำนวน ๔ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ ยังไม่เบิกจ่าย

๕) อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ งบประมาณ ๐.๖๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๖๖ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

แทน ผอ.โรงเรียน:

ราชประชานุเคราะห์ ๒๘

ได้รับงบลงทุน ๑๑.๐๘ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ PO ที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน

๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘ โครงการก่อสร้าง

๑) บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย งบประมาณ ๓.๑๒ ล้านบาท มี ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด เป็นเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท เหลือ PO ยังไม่ได้เบิก ๑.๙๐ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐

๒) ค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนฯ งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท มี ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ๑.๐๕ ล้านบาท เหลือที่ยังไม่เบิก ๐.๗๙ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๓) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๖ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิ.ค. ๒๕๖๐

๔) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิ.ค. ๒๕๖๐

๕) อาคารพยาบาลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๘๘ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

แทน นายแพทย์ :

สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ได้รับงบลงทุน ๔๕.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๙๑ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๓๓.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๗

๑) บ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๖๕ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

๒) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ งบประมาณ ๑.๐๙ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เป็นเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๐.๖๑ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐

๓) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง ยังไม่ส่งครุภัณฑ์

๔) อาคารสถานีนอนมัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท มี ๕ งวด ทำ PO ๒.๔๓ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

๕) ดิ็กพิเศษ ๑๖ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๗.๙๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๙๐ ล้านบาท จำนวน ๘ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑

๖) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ หลังที่ ๑ งบประมาณ ๑๐.๒๐ ล้านบาท จำนวน ๗ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงิน ๒.๗๕ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๗.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗ สัญญาตั้งแต่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑ และหลังที่ ๒ งบประมาณ ๑๐.๕๐ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน สัญญาตั้งแต่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๑

/ฝ่ายเลขา...

- ฝ่ายเลขานุการ : ต่อไปเป็นงบกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอเชิญส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
- หน.สนจ.ยส. : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๘.๕๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก (งบจังหวัดยโสธร) ๑๒๓.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน รายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบด้วย
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท
ชลประทานยโสธร ๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๑๐.๔๔ ล้านบาท
๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ทำ PO แล้ว จำนวน ๒๑.๘๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๘.๑๓ ล้านบาท
๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการทำ PO แล้ว ๑๓.๖๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๑.๓๘ ล้านบาท
ทุกรายการสัญญาสิ้นสุด ๑๒๐ วัน ยังไม่เบิก ๑๕%
- แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร ๑) ก่อสร้างเรือนไทยวิถีอีสาน งบประมาณ ๒ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๑ ล้านบาท ตามสัญญาสิ้นสุด ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า
๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณพระธาตุเก่าคำบุ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท ทำ PO ๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๔ ล้านบาท งานก่อสร้างทุกโครงการเบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน แขวงทางหลวง : แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ
ชนบทยโสธร เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑๑ สายทาง ทำ PO แล้ว ๗๐.๘๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๔.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ ๙.๓๐ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิก ๖๑.๕๒ ล้านบาท ทุกโครงการเบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ทสจ.ยส. : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มี ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ ที่เหลือ ๒ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่
๑) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒.๘๘ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาจ้างคนงานเพาะชำกล้าไม้ เบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ
๒) โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๒๐ ล้านบาท

/แทน นายอำเภอ...

แทน นายอำเภอเมือง : อำเภอเมือง มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยกุดจับ ๑.๗๔ ล้านบาททำ PO ๑.๗๓ ล้านบาท มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการมีน้ำซึมจากใต้ดิน เครื่องจักรไม่สามารถลงพื้นที่ทำงานได้ ทำให้การทำงานหยุดชะงัก ต้องรอให้น้ำแห้งจึงจะสามารถเข้าทำงานต่อได้ ๒) ขุดลอกห้วยกะเหลิบ บ้านโนนสวาท งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๙๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเนื่องจากพื้นที่มีน้ำขัง ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ทั้ง ๒ โครงการเบิกจ่ายตามงวดงาน

แทน นายอำเภอบำลือ : อำเภอบำลือ โครงการขุดลอกลำห้วยโพธิ์กลาง งบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคคือ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้รับจ้าง ๒ ครั้งแล้ว

นายอำเภอเลิงนกทา : อำเภอเลิงนกทา มี ๒ โครงการ
๑) โครงการขุดลอกสระน้ำวัดสระแก้ว งบประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๕ ล้านบาท
๒) โครงการขุดลอกสระน้ำโป่งอีกว้าง ๑.๓๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน และในสัญญาไม่มีเบิกจ่าย ๑๕% สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ทั้ง ๒ โครงการมีเงินเหลือจ่ายรวม ๑.๖๓ ล้านบาท

หน.สนจ.ยส. : งบกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับงบลงทุน ๖๙.๓๙ ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัด
(งบกลุ่มจังหวัด) ยโสธร ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยโสธร โครงการชลประทานยโสธร ขอให้รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย

แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ ๓ โครงการ ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัด
ผังเมืองจังหวัดยโสธร นิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑, ๒, ๕ งบประมาณ ๑๖.๗๑ ล้านบาท ทำ PO ๑๔.๒๖ ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้ว สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑
๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญานาค Zone ๔ และ ๕ งบประมาณ ๑๑.๗๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ
๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๙ ล้านบาท ทำ PO ในระบบ จำนวน ๙.๐๘ ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้วได้ประมาณ ๒๐ % อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างให้เบิกเงิน ๑๕%

แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ
ชลประทานยโสธร ๑) โครงการขุดลอกแก้มลิงลำชีเก่า บ้านหนองหอย งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๘๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๑๒ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๓๐% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐
๒) โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดยอดนิคม งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๓๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๗๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๕๐% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ แต่ยังไม่เบิก

/หน.สนจ...

ทน.สนจ.ยส :

จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งจัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรจำนวน ๑๐ ส่วนราชการ งบประมาณรวม ๗๓๑.๕๖ ล้านบาท ดังนี้

๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๑) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ๒๙.๔๐ ล้านบาท ๒) อนุรักษ์การเกษตร งบประมาณ ๑๕.๔๘ ล้านบาท
๒. โครงการชลประทานยโสธร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒๕.๖๗ ล้านบาท
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง งบประมาณ ๕.๗๒ ล้านบาท
๔. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ค่าชุดฝึกเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๑๘ ชุด ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๙.๘๑ ล้านบาท
๖. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของเกษตรกร งบประมาณ ๒๒.๑๗ ล้านบาท
๗. อำเภอเมือง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑๑๕ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๘. อำเภอเลิงนกทา โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑๔๕ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๙. อำเภอด่านช้าง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔๐ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๐. อำเภอมหาชนะชัย โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๑๒๑ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท และ งบประมาณก่อสร้างถนนทางเข้าหนองบัวแดง งบประมาณ ๗ ล้านบาท
๑๑. อำเภอกุดชุม โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๒. อำเภอทรายมูล โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๓. อำเภอป่าติ้ว โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๔. อำเภอไทยเจริญ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๙๙ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๕. อำเภอด่านช้าง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๖. แขวงทางหลวงยโสธร จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม ๗๐ ล้านบาท

/๑๗.แขวง...

๑๗. แนวทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๕ สาย
งบประมาณรวม ๑๗๖.๘๗ ล้านบาท


๑๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ โครงการ ก่อสร้างสะพาน
เดินข้ามลำทวน ๒ แห่ง งบประมาณรวม ๔๘.๖๕ ล้านบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์
ลำทวนฝั่งซ้าย งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๗ น.



ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวสีปพนันท์ แก้วสมจิตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ