

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
๒. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
๓. นายบุญเรือง เมฆนิม
๔. นางสาวระวีพร อธิสัทธ
๕. นายวิระพงศ์ ปานแก้ว
๖. นางสาวสุพัทธมาย์ เฉลิมพิศ
๗. นางเสียม พรหมพงษ์ศิลป์
๘. นางนพพร อภิสรพวงค์
๙. นางจินตนา เรืองมะเริง
๑๐. นายวรวิทย์ พลบุตร
๑๑. นางสาวปรารถนาศิริ ชุมจันทร์
๑๒. นางสาวจินตนา เพียรดวงษ์
๑๓. นางแก้วดา ยั่งยืน
๑๔. นางสาววิจิตา เจริญศรี
๑๕. นายปรีชา ลากวงษ์
๑๖. นางเหศ เข้มแก้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิไลลักษณ์ พันธราช
๒. นางอ้อมใจ ชูยศ
๓. นางสาวธิดา ทองล้วน
๔. นางสาวกิตติยา ยิ่งชัย
๕. นางสาววิลาวรรณ บุญญิตินพรัตน์
๖. นางสุดาวรรณ วรโยธา
๗. นางกานต์รี แสนทวีสุข
๘. นางสาวศิรินันต์ มุ่งหมาย
๙. นางสาวบุญยณู แก่นคำ
๑๐. นางเบญจมาศ การเกษ
๑๑. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
- คลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและเลขานุการ)
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
- แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
- แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
- แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
- แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
- แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
- แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
- แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
- ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
- ที่ทำการปกครองอำเภอค้ำเขื่อนแก้ว
- ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย
- ที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว
- ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ
- ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม
- ที่ทำการปกครองอำเภอทรายมูล
- ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร
- สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

๑๒. นายพนัส พันธุ์วรรณ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๓. นางพรทิพย์ โขมะจิตร	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๑๔. นายมนตรี วรรณทอง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๑๕. นางสาวชั้นทอง อินทร์หา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๑๖. นางพัชรากร บุญวิเศษ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๑๗. นายอนันต์ สิงหา	สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
๑๘. นางประไพศรี ภูคำ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๙. นางสาวสุวิภาภรณ์ พรรษาวนัส	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๒๐. นางจินตนา เจริญใจ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๑. นางกนกกรัฐ เข้มทอง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒. คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้ขยายเวลาการก่องหนผู้กักพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีกครึ่งหนึ่ง เป็นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายจ่ายลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องก่องหนผู้กักพันให้แล้วเสร็จ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องเบิกจ่าย

/งบประมาณ...

งบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๓ รายจ่ายลงทุนต้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง(Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๙๙๗.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๓๓.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๐ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๑๘๗.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๙๕.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๑
 - ๒) งบประจำ จำนวน ๑,๘๐๙.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๔๓๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๕
- จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน) ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป เชิญทองเที้ยวและกัฬายโสธร รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

แทน ทองเที้ยวและกัฬายโสธร : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการทองเที้ยวและกัฬายโสธร จังหวัดยโสธร และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาทเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งวด PO ยังไม่เบิก ๓.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ เป็นเงินที่เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

หัวหน้าสำนักงาน : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑.๙๖ ล้านบาท ๑) งบก่อสร้างบ้านพักสื่อสาร จังหวัดยโสธร ทำ PO ๐.๘๗ ล้านบาท ทั้งหมด ๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ และ ๒) งบก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๑๑.๐๙ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๓๗.๕๒ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๓ แยกเป็น ๑.งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

- ๑.๑โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกงเป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๓.๑๖ ล้านบาท ทั้งหมด ๔๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด ๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘

- ๑.๒โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๔.๔๑ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๖๑ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณนี้ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่

ในการดำเนิน...

ในการดำเนินการ และอยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของพื้นที่

๒. งบประมาณของปี ๒๕๖๐

๒.๑โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทำ PO แล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒.๐๓ ล้านบาท ทั้งหมด ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๑

๒.๒โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๒๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๐ เบิกจ่ายหมดแล้ว

แทน ท้องถิ่นจังหวัด :
ยโสธร

ได้รับงบประมาณและงบบุคลากรเฉพาะกิจลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๑๖๖.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๕ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

๑.ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรงบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%

๒.งบบุคลากรเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท. จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๖๖.๓๙ ล้านบาท ดังนี้

- อบท.ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๑.๓๖ ล้านบาท
- อบท.ที่ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔๔.๑๓ ล้านบาท
- อบท.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๓๙ ล้านบาท
- อบท.ส่งคืนงบประมาณ ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๖๒ ล้านบาท
- อบท.ที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ จำนวน ๓ โครงการ ๔ อบท. ได้แก่ อบต.สัมผ่อ อบต. ลุ่มพุก อบต.โพนงาน และ อบต. โคกสำราญ

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา :
พิเศษประจำ จ.ยโสธร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณ ๕.๔๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๗๓ ล้านบาทจำนวน ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน จำนวน ๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๒

แทน ผอ.สพป.ยส. :
เขต ๑

ได้รับงบประมาณ ๔๙.๒๑ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒๓.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๐ งบค่าก่อสร้างที่ยังไม่เบิกจ่าย มีดังนี้

๑) อาคารเรียน สปช. ๑๐๑/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๒.๒๗ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดสัญญาตั้งแต่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๖

๒) อาคารเรียน สปช. ๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๒.๗๓ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐

๓) อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น งบประมาณ ๓.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๕ หลัง งบประมาณที่ทำ PO ๓.๙๔ ล้านบาทจำนวน ๓ หลัง ทุกหลังจำนวน ๔ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ งบประมาณที่ทำ PO จำนวน ๒.๓๕ ล้านบาท จำนวน ๑ หลัง ๔ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุด ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ๑.๓๙ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๗ งบประมาณที่ทำ PO จำนวน ๒.๔๖

/ล้านบาท...

แทน ผอ.โรงเรียน :
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘

ล้านบาท จำนวน ๑ หลัง ๔ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๔

๔) อาคารเรียน สปข. ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น งบประมาณ ๒.๖๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๖๘
ล้านบาท จำนวน ๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐

ได้รับงบลงทุน ๑๑.๐๘ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ PO ที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๔.๕๕
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘ โครงการก่อสร้าง

๑) บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย งบประมาณ ๓.๑๒ ล้านบาท มี ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว
๓ งวด เป็นเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท เหลือ PO ยังไม่เบิก ๑.๙๐ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค.
๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐

๒) ค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนฯ งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท มี ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด
๑.๐๕ ล้านบาท เหลือที่ยังไม่เบิก ๐.๗๙ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่
๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๓) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๕๖ ล้านบาท
จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

๔) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๔๓ ล้านบาท
จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย

๕) อาคารพยาบาลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท ทำ PO
แล้ว ๐.๘๘ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่
๒๘ มี.ย. ๒๕๖๐

แทน นายแพทย์ :
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ได้รับงบลงทุน ๔๕.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๙๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒๕.๙๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๕

๑) บ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด
เป็นเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๖๕ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มี.ย. ๒๕๖๐

๒) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ งบประมาณ ๑.๐๙ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว
๒ งวด เป็นเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๐.๖๑ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๔ พ.ย.๒๕๕๙
สิ้นสุดวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐

๓) อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท มี ๕ งวด
ทำ PO ๒.๔๓ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๓ พ.ย. ๒๕๖๐

๔) ดิกรพิเศษ ๑๖ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๗.๙๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว
๖.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๘ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑

๕) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์หลังที่ ๑ งบประมาณ ๑๐.๒๐ ล้านบาท
จำนวน ๗ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เป็นเงิน ๔.๑๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๖.๐๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๑ สัญญาตั้งแต่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑ และหลังที่ ๒
งบประมาณ ๑๐.๕๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๘.๙๓ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๑

/ฝ่ายเลขานุการ...

- ฝ่ายเลขานุการ : ต่อไปเป็นงบกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอเชิญส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายงาน
ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
- หน.สนจ.ยส. : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๖๐ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก
(งบจังหวัดยโสธร) ๑๑๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๐ ล้านบาท ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน
รายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบด้วย
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท
ชลประทานยโสธร ๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๑๐.๔๔
ล้านบาท
๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท จำนวน ๓
รายการ ทำ PO แล้วจำนวน ๒๑.๘๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๘.๑๓ ล้านบาท
๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐
งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ทำ PO แล้ว ๑๓.๖๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย
๑๑.๓๘ ล้านบาท
ทุกรายการสัญญาสิ้นสุด ๑๒๐ วัน ยังไม่เบิก ๑๕%
- แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท
ผังเมืองจังหวัดยโสธร ๑) ก่อสร้างเรือนไทยวิถีอีสาน งบประมาณ ๒ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๐.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว ๐.๗๑ ล้านบาท ตามสัญญาสิ้นสุด ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าแจ้งสงวนสิทธิ์
ค่าปรับแล้วเกิน ๑๐% ผู้รับจ้างจะทำงานต่อ
๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดพระธาตุเก่าคำบุ งบประมาณ ๙.๐๐
ล้านบาท ทำ PO ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๔ ล้านบาท ก่อสร้างทุกโครงการเบิกจ่ายตาม
งวดงาน
- แทน แขวงทางหลวงชนบทยโสธร : แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ
ชนบทยโสธร เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑๑ สายทาง ทำ PO แล้ว ๗๐.๘๒ ล้านบาท มีเงิน
เหลือจ่าย ๔.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ ๑๖.๓๐ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิก
๕๔.๕๒ ล้านบาท ทุกโครงการเบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน ทสจ.ยส. : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มี ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓
โครงการ ที่เหลือ ๒ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายได้แก่
๑) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๔๘
ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒.๖๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาจ้างคนงานเพาะชำกล้าไม้ เบิกจ่าย
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ
๒) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ
งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๒๐ ล้านบาท
- แทน นายอำเภอเมือง : อำเภอเมือง มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยกุดจับ ๑.๗๔ ล้านบาท ทำ PO ๑.๗๓
ล้านบาท มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการมีน้ำซึมจากใต้ดินเครื่องจักรไม่
สามารถลงพื้นที่ทำงานได้ ทำให้การทำงานหยุดชะงัก ต้องรอให้น้ำแห้งจึงจะสามารถเข้าทำงาน
ต่อได้ ๒) ขุดลอกกุดกะเหลิบ บ้านโนนสวาท งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๐
ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐.๐๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดกรกฎาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายตามงวดงาน

/แทน นายอำเภอ...

- แทน นายอำเภอป่าต้ว : อำเภอป่าต้ว โครงการขุดลอกลำห้วยโพงกลาง งบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคคือ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงานสัญญาสิ้นสุด ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้รับจ้าง ๒ ครั้งแล้ว
- หน.สนจ.ยส. : งบกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับงบลงทุน ๖๙.๓๙ ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ได้แก่ (งบกลุ่มจังหวัด) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยโสธร โครงการชลประทานยโสธร ขอให้รายงานความก้าวหน้า พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย
- แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ ๓ โครงการ ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการ ผังเมืองจังหวัดยโสธร แบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑, ๒, ๕ งบประมาณ ๑๖.๗๑ ล้านบาท ทำ PO ๑๔.๒๖ ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้ว สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑
- ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญานาค Zone ๔ และ ๕ งบประมาณ ๑๑.๗๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ
- ๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๙ ล้านบาท ทำ PO ๙.๐๘ ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้วได้ประมาณ ๒๐% อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างให้เบิกเงิน ๑๕%
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ
- ชลประทานยโสธร ๑) โครงการขุดลอกแก้มลิงลำชีเก่า บ้านหนองหอย งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๘๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๑๒ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๗๕% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐
- ๒) โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดยอดนิยม งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๓๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๗๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๕๐% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ แต่ยังไม่เบิก
- หน.สนจ.ยส. : จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งจัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรจำนวน ๑๐ ส่วนราชการ งบประมาณรวม ๗๓๑.๘๘ ล้านบาท ดังนี้
- ๑.สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๑) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ๒๙.๔๐ ล้านบาท ๒) ครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๕.๗๘ ล้านบาท
๒. โครงการชลประทานยโสธร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒๕.๖๗ ล้านบาท
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง งบประมาณ ๕.๗๒ ล้านบาท
๔. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ค่าชุดฟักเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๑๘ ชุดๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๙.๘๑ ล้านบาท
๖. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของเกษตรกร งบประมาณ ๒๒.๑๗ ล้านบาท

๗. อำเภอเมือง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑๑๕ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๘. อำเภอลำทะเมนชัย โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำได้รับงบประมาณ ๒.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑๔๕ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๙. อำเภอคำชะอี โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ๒.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๐. อำเภอมหาชนะชัย โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๑๒๑ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท และงบประมาณก่อสร้างถนนทางเข้าหนองบัวแดง งบประมาณ ๗ ล้านบาท
๑๑. อำเภอภูผามาศ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๒. อำเภอรัตนวาปี โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๓. อำเภอป่าติ้ว โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๔. อำเภอไทยเจริญ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๙๙ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๕. อำเภอค้อวัง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท ทำ PO ๒.๔ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐๐.๑๙ ล้านบาท
๑๖. แขวงทางหลวงโยธิน จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท
๑๗. แขวงทางหลวงชนบทโยธิน จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๕ สาย งบประมาณรวม ๑๗๖.๘๗ ล้านบาท ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประสานหน่วยงานต้นสังกัด ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับร่าง TOR ทำให้ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดโยธิน จำนวน ๓ โครงการ ก่อสร้างสะพานเดินข้ามลำทวน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลางอาจจะก่อกำหนดผู้กักกันได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หากคำนวณราคากลางเสร็จ งบประมาณ ๔๘.๖๕ ล้านบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งซ้าย งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม:


๑. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันให้ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงจางาน
๒. กรณีมีผู้เสนอรายการเดียวโดยปกติให้ยกเลิกโครงการแล้วทำใหม่ สามารถดำเนินการตามระเบียบพัสดุได้เลย


/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๙ น.

 ผู้จดรายงานการประชุม
(นางกนกกรัฐ เข้มทอง)
นักวิชาการคลัง

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเหวศ เข้มแก้ว)
นักวิชาการคลังชำนาญการ