

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหมอนหิน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
๒. นายบุญเรือง เมฆนิม
๓. นายสุรพล สอนจันทร์
๔. นางสาวสุพัตฌาย์ เกลิมพิศ
๕. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์
๖. นายธีรพงศ์ ไชยราช
๗. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ
๘. นางสาวสมฤทธิ วงศ์เกย
๙. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
๑๐. นายทรงเกียรติ ขาอ่อนตา
๑๑. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
๑๒. นางสาวมัตติกา นิลละมั่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร

แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

คลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและเลขานุการ)

แทน หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒

(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนกร สอนอาจ
๒. นายวรวิทย์ พลละบุตร
๓. นางสาวปรานค์ทิพย์ ชุมจันทร์
๔. นางสาวจินตนา เพียรดวงษ์
๕. นางสาววิจิตา เจริญศรี
๖. นางจุฑารัตน์ วิชัยโย
๗. นางสาวระวีพร อธิสาทร
๘. นางอ้อมใจ ชูยศ
๙. นางสาวธิดา ทองล้วน
๑๐. นางสาวกิตติยา ยิ่งชัย
๑๑. นางสาววิลาวรรณ บัญญัตินพรัตน์
๑๒. นางสุดาวรรณ วรโยธา
๑๓. นางกานต์รี แสนทวีสุข
๑๔. นางสาวศิรินันต์ มุ่งหมาย
๑๕. นางสาวบุญยพูน แก่นคำ
๑๖. นางสาวสิรินทร อ่อนสนิห
๑๗. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ

พลังงานจังหวัดยโสธร

แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร

แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร

ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก

ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย

ที่ทำการปกครองอำเภอป่าติ้ว

ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ

ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม

ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย

ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร

สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

๑๘. นายประภาส สังข์ขาว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๙. นางพรทิพย์ โขมะจิตร	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๒๐. นายทวีป แสนจำลา	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๒๑. นางสาวชั้นทอง อินทร์หา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๒๒. นางสาวศศิวิมล บำเพ็ญชาติ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๒๓. นางสุมาลี มิ่งขวัญ	สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
๒๔. นางประไพศรี ภูคำ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๕. นางสาวสุวิภาภรณ์ พรราชานัส	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๒๖. นางจินตนา เจริญใจ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๗. นางกนกกรัฐ เข้มทอง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ปลัดจังหวัดยโสธร	ติดราชการ
๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร	ติดราชการ
๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ดังนี้

๑) การทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก ให้ถือว่าทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒

๒) หลังจากทราบยอดเงินตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส่วนราชการดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

/เป็นหนังสือ...

เป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๓

๓) ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่มิได้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๔) ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ส่วนราชการสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัด จ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ส่วนราชการต้องบันทึกรหัส งบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐จะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส่วนราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยมาตรา ๑๒๘ บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง(Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓,๓๔๔.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๖๕๒.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๑ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๐๑.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๑๑.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๓

๒) งบประจำ จำนวน ๒,๑๔๒.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๘๔๐.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๑

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน) ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป เชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ยโสธร รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

แทน ท่องเที่ยวและกีฬา : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร และเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาทเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งวด PO ยัง ไม่เบิก ๓.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ เป็นเงินที่เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๓ ล้านบาท ล่าช้า เพราะฝนตกมีการเรียกผู้รับเหมาปรับแผนแล้ว สัญญาสิ้นสุด ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

/หัวหน้า...

หัวหน้าสำนักงาน:
จังหวัดยโสธร

สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๒.๐๓ ล้านบาท ๑) งบก่อสร้างบ้านพักสื่อสาร จังหวัดยโสธร ทำ PO ๐.๗๔ ล้านบาท ทั้งหมด ๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ซ้ำกว่าแผน และ ๒) งบก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๑๐.๗๑ ล้านบาท ส่งมอบงวดแรกแล้ว สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐

แผน โยธาธิการและ:
ผังเมืองจังหวัดยโสธร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๓๗.๕๒ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๐ แยกเป็น ๑. งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุงเป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ๑.๒ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๓.๑๖ ล้านบาท

๑.๓ ทั้งหมด ๔๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด ๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘ อยู่ในช่วงที่ระดับน้ำสูงก่อสร้างได้บางส่วน

๑.๔ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๔.๔๑ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๖๑ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณนี้ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และอยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของพื้นที่

๒. งบประมาณของปี ๒๕๖๐

๒.๑ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทำ PO แล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒.๐๓ ล้านบาท ทั้งหมด ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๑

๒.๒ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๒๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๐ เบิกจ่ายหมดแล้ว

แผน ท้องถิ่นจังหวัด :
ยโสธร

ได้รับงบลงทุนและงบอุดหนุนเฉพาะกิจลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๑๖๖.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕๑.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรงบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%

๒. งบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท. จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๖๖.๓๙ ล้านบาท ดังนี้

- อบท.ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๑.๓๘ ล้านบาท
- อบท.ที่ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓๖.๐๔ล้านบาท
- อบท.ส่งคืนงบประมาณ ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๖๒ ล้านบาท
- อบท.ที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ จำนวน ๓ โครงการ ๔อบท. ได้แก่ อบต.สัมผ้อ อบต.ลุ่มพุก อบต.โพนงาน และ อบต. โคกสำราญ

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๕.๔๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๗๓
พิเศษประจำ จยโสธร ล้านบาทจำนวน ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่าย
แล้ว ๒ งวดงาน จำนวน ๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๒

แทน ผอ.สพป.ยส. : ได้รับงบลงทุน ๔๗.๘๒ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๙.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๙๓
เขต ๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๒ งบค่าก่อสร้างที่ยังไม่เบิกจ่ายมีดังนี้
๑) อาคารเรียน สปช. ๑๐๑/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๒.๑๓ ล้านบาท PO ที่ยังไม่
เบิก ๐.๙๐ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดสัญญาตั้งแต่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ ก.ค.
๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๗
๒) อาคารเรียน สปช. ๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๒.๓๙ ล้านบาท
ทำ PO แล้ว ๑.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด สัญญาตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่
๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๗
๓) อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น งบประมาณ ๓.๙๔ ล้านบาท จำนวน ๓ หลัง
งบประมาณที่ทำ PO ๓.๙๔ ล้านบาทจำนวน ๓ หลัง ทุกหลังจำนวน ๔ งวด สัญญาตั้งแต่
๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ งบประมาณที่ทำ PO จำนวน ๒.๓๕ ล้านบาท
จำนวน ๑ หลัง ๔ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุด ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว
๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๗ งบประมาณที่ทำ PO จำนวน ๑.๘๕ ล้านบาท
จำนวน ๑ หลัง ๔ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่าย
แล้ว ๑.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๕
๔) อาคารเรียน สปช. ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น งบประมาณ ๒.๖๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑.๕๒
ล้านบาท จำนวน ๖ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่าย
แล้ว ๑.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓

แทน ผอ.สพป.ยส. : ได้รับงบลงทุน ๕๖.๔๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๑๐.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕.๐๘
เขต ๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๔ งบค่าก่อสร้างที่ยังไม่เบิกจ่าย มีดังนี้
๑) อาคารเรียน สปช. ๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียนจำนวน ๒ หลังๆ ละ ๑.๓๑ ล้านบาท
หลังที่ ๑ มี ๒ งวด เบิกจ่าย แล้วหลังที่ ๒ ทำ PO แล้ว ๐.๗ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด
เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๙ สัญญาตั้งแต่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐
๒) อาคารเรียน สปช. ๑๐๔/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๑.๙๙ ล้านบาท
หลังที่ ๑ มี ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว หลังที่ ๒ ทำ PO แล้ว ๑.๑๙ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด
เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๒ สัญญาตั้งแต่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓) อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ หลัง หลังที่ ๑ จำนวน ๔ งวดทำ PO แล้ว
๑.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๐ สัญญาตั้งแต่ ๑๗ ม.ค.
๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ หลังที่ ๒ จำนวน ๔ งวด ทำ PO แล้ว ๓.๓๐ ล้านบาท
สัญญาตั้งแต่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย หลังที่ ๓
จำนวน ๔ งวด ทำ PO แล้ว ๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖๙.๐๖ สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลังที่ ๔ จำนวน ๔
งวด ทำ PO แล้ว ๒.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๕

/ล้านบาท...

ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐

แทน ผอ.โรงเรียน :
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘

ได้รับงบประมาณ ๑๑.๐๘ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ PO ที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๒.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๘๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๔ โครงการก่อสร้าง

๑) บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย งบประมาณ ๓.๑๒ ล้านบาท มี ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๒ ล้านบาท เหลือ PO ยังไม่เบิก ๑.๖๒ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐

๒) ค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนฯ งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท มี ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๔ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๓) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๓๓ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

๔) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๒๖ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

๕) อาคารพยาบาลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๗๐ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

แทน นายแพทย์ :
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ได้รับงบประมาณ ๔๕.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๔๑ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒๕.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐

๑) บ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๖๕ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

๒) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ งบประมาณ ๑.๐๙ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เป็นเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๐.๖๑ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐

๓) อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๓ ทำ PO ๒.๐๐ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

๔) ตึกพิเศษ ๑๖ เดียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๗.๙๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๖.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๘ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑

๕) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์หลังที่ ๑ งบประมาณ ๑๐.๒๐ ล้านบาท จำนวน ๗ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เป็นเงิน ๔.๑๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๖.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑ สัญญาตั้งแต่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑ และหลังที่ ๒ งบประมาณ ๑๐.๕๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๘.๙๓ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ :

ต่อไปเป็นงบกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอเชิญส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน.สนจ.ยส. :
(งบจังหวัดยโสธร)

จังหวัดได้รับงบประมาณ ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๕.๑๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๓๗.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๐ ล้านบาท ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

/เงินรายงาน...

- เงินรายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบด้วย
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท
- ชลประทานยโสธร
- ๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๑๐.๔๔ ล้านบาท
- ๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท จำนวนรายการ ทำ PO แล้วจำนวน ๒๑.๘๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๘.๑๓ ล้านบาท
- ๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ทำ PO แล้ว ๑๓.๖๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๑.๓๘ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว ๑๐๐% ทุกรายการสัญญาสิ้นสุด ๑๒๐ วัน
- แทน โยธาธิการและผังเมือง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท
- ผังเมืองจังหวัดยโสธร
- ๑) ก่อสร้างเรือนไทยวิถีอีสาน งบประมาณ ๒ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๐.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๙ ล้านบาท ตามสัญญาสิ้นสุด ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ตรวจรับงวดสุดท้ายแล้ว รอส่งเบิก
- ๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดพระธาตุเก่าคำบุ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท ทำ PO ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๔ ล้านบาท งวดสุดท้ายอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสาร
- แทน แขวงทางหลวง : แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการเป็น
- ชนบทยโสธร
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑๑ สายทาง ทำ PO แล้ว ๗๐.๘๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๔.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทุกโครงการ
- แทน ทสจ.ยส: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มี ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ ที่เหลือ ๒ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายได้แก่
- ๑) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๖๗ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒.๔๙ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาคนงานเพาะชำกล้าไม้เบิกจ่ายถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ
- ๒) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้ งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานคืน ๓ บ่อน้ำไม่พอ เบิกจ่ายแล้ว ๓๔ บ่อ
- แทน นายอำเภอเมือง : อำเภอเมือง มี ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกห้วยกุดจับ ๑.๗๔ ล้านบาท ทำ PO ๑.๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบงานและ ๒) ขุดลอกกุดกะเหลิบ บ้านโนนสวาท งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐.๐๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด กรกฎาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายตามงวดงาน
- แทน นายอำเภอเลิงนกทา : อำเภอเลิงนกทา ที่ ๒ โครงการ
- ๑) โครงการขุดลอกสระน้ำวัดสระแก้วงบประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาททำ PO แล้ว ๐.๕๕ ล้านบาท
- ๒) โครงการขุดลอกสระน้ำโป่งอีกว้าง งบประมาณ ๑.๓๙ ล้านบาททำ PO แล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีปัญหาเรื่องผู้รับจ้าง ทั้งสองโครงการมีเงินเหลือจ่ายรวม ๑.๖๓ ล้านบาท
- หน.สนจ.ยส. : บกกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับงบลงทุน ๖๙.๓๙ ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
- (งบกลุ่มจังหวัด)
- ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยโสธร โครงการชลประทานยโสธร ขอให้รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย

/แทน โยธาธิการ...

แผน โยธาธิการและ : ผังเมืองจังหวัดยโสธร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ ๓ โครงการ ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑, ๒, ๕ งบประมาณ ๑๖.๗๑ ล้านบาท ทำ PO ๑๔.๒๖ ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้ว สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑ ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญานาค Zone ๔ และ ๕ งบประมาณ ๑๑.๗๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๙ ล้านบาท ทำ PO ๘.๑๓ ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้วได้ประมาณ ๑๕% มีปัญหาเรื่องวัสดุอยู่ระหว่างการปรับแก้แบบ สัญญาสิ้นสุด ๓ พ.ย. ๒๕๖๐
แผน ผอ.โครงการ: ชลประทานยโสธร	โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกแก้มลิงลำชีเก่า บ้านหนองหอย งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๘๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๑๒ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๗๕% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ ๒) โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดยอดนิม งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๓๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๗๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๑๐๐% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐
หน.สนจ.ยส. :	จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งจัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรจำนวน ๑๐ ส่วนราชการ งบประมาณรวม ๗๓๑.๘๘ ล้านบาท ดังนี้ ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๑) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ๒๙.๔๐ ล้านบาท เสนอ TOR แล้ว ๙ รายการ ๒) ครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๕.๗๘ ล้านบาท ๒. โครงการชลประทานยโสธร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒๕.๖๗ ล้านบาท จ้างเหมาและดำเนินการเอง จ้างเหมาทำข้อผูกพันหมดแล้ว ส่วนดำเนินการเองลงนามในสัญญาแล้ว ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง งบประมาณ ๕.๗๒ ล้านบาทอยู่ระหว่างการประกาศรอบที่ ๒ ประกาศใหม่ถึง ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ยังไม่ได้ก่อหนี้รอบแรก เปิดซอง ๘ ส.ค. ๒๕๖๐ ๔. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ค่าชุดฝึกพันธุ์ปลาเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๑๘ ชุดๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาทอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๙.๘๑ ล้านบาทอยู่ระหว่างดำเนินการพื้นที่รองรับยังไม่ชัดเจน ๖. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของเกษตรกร งบประมาณ ๒๒.๑๗ ล้านบาท ทุกอำเภอลงนามหมดแล้ว ๗. อำเภอเมือง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำได้รับ งบประมาณ ๒.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑๑๕ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท ๘. อำเภอเลิงนกทา โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำได้รับ งบประมาณ ๒.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑๔๕ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาทส่งเอกสารมาทำ PO แล้ว ๙. อำเภอคำเขื่อนแก้ว โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ๒.๘๒

ล้านบาท จำนวน ๑๔๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาทส่งเอกสารมาทำ PO แล้ว

๑๐. อำเภอมหาชนะชัย โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๑๒๑ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท และงบประมาณก่อสร้างถนนทางเข้าหนองบัวแดง งบประมาณ ๗ ล้านบาท ส่งเบิกงวดที่ ๒ แล้ว เป็นไปตามงวดงาน

๑๑. อำเภอกุดชุม โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๒. อำเภอทราบบมูล โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๓. อำเภอป่าติ้ว โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาทส่งเอกสารมาทำ PO แล้ว

๑๔. อำเภอไทยเจริญ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๙๙ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๕. อำเภอค้อวัง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท ทำ PO ๒.๔ ล้านบาทเงินเหลือจ่าย ๐๐.๑๙ ล้านบาท ส่งเอกสารมาทำ PO แล้ว

๑๖. แขวงทางหลวงโยธธร จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท เบิกงวดแรกแล้ว

๑๗. แขวงทางหลวงชนบทโยธธร จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๕ สาย งบประมาณรวม ๑๗๖.๘๗ ล้านบาท ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประสานหน่วยงานต้นสังกัด ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับร่าง TOR ทำให้ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการประกวดราคา ๕ โครงการ

๑๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดโยธธร จำนวน ๓ โครงการ ก่อสร้างสะพานเดินข้ามลำทวน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลางอาจจะก่อนนี้ผูกพันได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หากคำนวณราคากลางเสร็จงบประมาณ ๔๘.๖๕ ล้านบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งซ้าย งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม:

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๕ น.

1405

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเหวศ เข้มแก้ว)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

กนก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกนกกรรัฐ เข้มทอง)
นักวิชาการคลัง