

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
๒. นายฉกาจ การิสุข
๓. นายสุรพล สอนจันทร์
๔. นางสาวสุพัชฌาย์ เฉลิมพิศ
- ๕.นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์
- ๖.นางปัญญิกา มุลสาร
๗. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ
๘. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
๙. นายทองคำ ศรีเนตร
๑๐. นางเหวศ เข้มแก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมงคล พูลเพิ่ม
๒. นางสาวปรังค์ทิพย์ ชุมจันทร์
๓. นางสาวจินตนา เพียรดวงษ์
- ๔.นางสาววิฑิตา เจริญศรี
- ๕.นายกำพล เจริญทรัพย์
๖. นางสาวลัดดาภรณ์ สุวรรณเพชร
๗. นางสาวนภัทรวรรณ นิธิศิริวัฒน์
๘. นายธนภัทร ใจตรง
๙. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
- ๑๐.พ.จ.อ.วัชรชัย สุทโท
๑๑. นางบุญนา พันธักดิ์
๑๒. นายวีระวัฒน์ ธีรมิตร
๑๓. นายวุฒิ สุธารักษ์
๑๔. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ
๑๕. นายประภาส สังข์ขาว
๑๖. นางพรทิพย์ โขมะจิตร
๑๗. นายทวีป แสนจำลา
๑๘. นางสาวชนทอง อินทร์หา
๑๙. นางประไพศรี ภูคำ

แทน ปลัดงานจังหวัดยโสธร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย
อำเภอป่าติ้ว
ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม
อำเภอยางชุมน้อย
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๐. นางรัชนิกร กองสมบัติ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๒๑. นางจินตนา เจริญใจ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๒. นายบุญเพ็ง ศรีหาพล	สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
๒๓. นางศิริอร ฌ ประดิษฐ์	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาววัชรีย์ สมคะเนย์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๒๕. นางกนกกรัฐ เข้มทอง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ปลัดจังหวัดยโสธร	ติดราชการ
๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร	ติดราชการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เขต ๑	ติดราชการ
๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	ติดราชการ
๕. คลังจังหวัดยโสธร	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ดังนี้

๑) การทราบบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก ให้ถือว่าทราบบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒

๒) หลังจากทราบบยอดเงินตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส่วนราชการดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๓

/๓) ให้ส่วนราชการ...

๓) ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๔) ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ส่วนราชการสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัด จ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ส่วนราชการต้องบันทึกรหัส งบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ ใน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส่วนราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยมาตรา ๑๒๘ บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ยัง ไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัด จ้างแล้วจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

๓.๒ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรให้ขยายเวลา การก่องหนผู้กักงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีกครึ่งหนึ่ง เป็นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งรัดการดำเนินการก่องหนผู้กักและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๓.๓ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๓.๓.๑ กรณีรายการงบประมาณเดิมที่ยังมีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการให้ส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กักและกรอกข้อมูลในระบบ ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๓.๓.๒ กรณีรายการงบประมาณเดิมที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดสรรงบประมาณแล้ว และ/หรือรายการที่ยังไม่สามารถก่องหนผู้กักได้ทันภายในวันทำการ สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาปรับแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะสถานที่ราชการหรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัยเป็นอันดับแรก โดยให้ขอความเห็นชอบต่อนอง นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการแล้วขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและก่องหนผู้กัก ให้ทันภายในวันสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ หากดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีวงเงินเหลืออีก ก็ให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงไป เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ/โครงการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ หรือขอทำความตกลงกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง(Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓,๔๐๗.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๘๓๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๒๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๘๖.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๒
 - ๒) งบประจำ จำนวน ๒,๑๘๒.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๙๔๖.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๘
- จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน) ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป เชิญทองเทียวและกัฬ้าจังหวัดยโสธร รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

แทน ทองเทียวและกัฬ้า : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการทองเทียวและกัฬ้า

จังหวัดยโสธร : จังหวัดยโสธร ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งวด PO ยังไม่เบิก ๓.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ เป็นเงินที่เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๙ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ เบิกไม่ทันขอเงินล่าช้า เพราะฝนตกมีการเรียกผู้รับจ้างมาปรับแผนแล้ว

หัวหน้าสำนักงาน : สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑.๕๙ ล้านบาท ๑) งบก่อสร้างบ้านพักสื่อสาร

จังหวัดยโสธร : ทำ PO ๐.๗๒ ล้านบาท ทั้งหมด ๖ งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑ สัญญาตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ช้ากว่าแผนเบิกไม่ทันขอเงินและ ๒) งบก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๑๐.๗๑ ล้านบาท ส่งมอบงวดแรกแล้ว สัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ จะเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน

แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๓๗.๕๒ ล้านบาท PO ที่ยัง

ผังเมืองจังหวัดยโสธร : ไม่เบิก ๒๓.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๘ แยกเป็น ๑.งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

๑.๑โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุงเป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ล้านบาท POที่ยังไม่เบิก ๓.๑๖ ล้านบาท ทั้งหมด ๔๖ งวด สัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘ อยู่ในช่วงที่ระดับน้ำสูงก่อสร้างได้บางส่วน

๑.๒โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๒๗ งวด สัญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๐ เบิกจ่ายหมดแล้ว

๒.งบประมาณของปี ๒๕๖๐

๒.๑โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๒.๗๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๑๑ ล้านบาท ทั้งหมด ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๒.๑โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๔.๔๑ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๖๑ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณนี้ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และอยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของพื้นที่

แทน ท้องถิ่นจังหวัด :
ยโสธร

ได้รับงบลงทุนและงบอุดหนุนเฉพาะกิจลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๑๖๖.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๖ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
๑.ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรงบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%

๒.งบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท. จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๖๖.๓๙ ล้านบาท ดังนี้

- อบท.ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔๒ โครงการ เป็นเงิน ๗๕.๔๗ ล้านบาท
- อบท.ที่ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงิน ๙๖๖.๙๑ ล้านบาท
- อบท.ส่งคืนงบประมาณ ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๖๒ ล้านบาท
- อบท.ที่อยู่ระหว่างการกำหนด TOR จำนวน ๒ โครงการ ๑อบท.ได้แก่ อบต.ลุ่มพุก
- อบท.ที่อยู่ระหว่างขอลงนามสัญญา ๒ โครงการ ได้แก่ อบต.หนองคู และ อบต.โพนงาม

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา :
พิเศษประจำ จยโสธร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๕.๔๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๗๓ ล้านบาทจำนวน ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน จำนวน๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๒

แทน ผอ.สพป.ยส. :
เขต ๒

ได้รับงบลงทุน ๕๖.๖๑ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๓ งบค่าก่อสร้างที่ยังไม่เบิกจ่าย มีดังนี้
อาคารเรียน สปข. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๓ หลัง ทุกหลังจำนวน ๔ งวด ทำ PO แล้วทั้งจำนวน งบประมาณที่ทำ PO ๒.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๐ สัญญาตั้งแต่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ หลังที่ ๒ งบประมาณที่ทำ PO ๓.๓๐ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๗ สัญญาตั้งแต่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ก.ย.๒๕๖๐ หลังที่ ๓ งบประมาณที่ทำ PO ๓.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๕สัญญาตั้งแต่ ๒๖ธ.ค.๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

แทน ผอ.โรงเรียน :
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘

ได้รับงบลงทุน ๙.๗๔ ล้านบาท ทำ PO แล้วทุกรายการ PO ที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๒.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๐ โครงการก่อสร้าง
๑) บ้านพักการโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย งบประมาณ ๒.๖๕ ล้านบาท มี ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว

๑.๒๙ ล้านบาท เหลือ PO ยังไม่เบิก ๑.๓๕ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐

๒) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๓๓ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๓) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๖ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๒๖ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

๔) อาคารพยาบาลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท จำนวน ๒ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๐.๗๐ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

แทน นายแพทย์ :

สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ได้รับงบลงทุน ๔๔.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔.๓๖ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒๐.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๓

๑) บ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ งบประมาณ ๑.๙๕ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๘ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๒๗ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

๒) อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท มี ๕ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๓ ทำ PO ๒.๐๐ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

๓) ดึงพิเศษ ๑๖ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๗.๙๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๕.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๘ งวด สัญญาตั้งแต่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑

๔) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์หลังที่ ๑ งบประมาณ ๑๐.๒๐ ล้านบาท จำนวน ๗ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๖.๐๒ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๔.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙ สัญญาตั้งแต่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑ และหลังที่ ๒ งบประมาณ ๑๐.๕๐ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๖๗ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ :

ต่อไปเป็นงบกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอเชิญส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทน.สนจ.ยส. :

(งบจังหวัดยโสธร)

จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๒.๖๕ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑๙.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๖ ล้านบาท ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจัดสรร เงินรายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบด้วย

แทน ผอ.โครงการ :

ชลประทานยโสธร

โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท

๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๑๐.๔๔ ล้านบาท

๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท จำนวนรายการ ทำ PO แล้วจำนวน ๒๑.๘๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๘.๑๓ ล้านบาท

๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ทำ PO แล้ว ๑๓.๖๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๑.๓๘ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว ๑๐๐%ทุกรายการสัญญาสิ้นสุด ๑๒๐ วัน

/แทน โยธาธิการและ...

แทน โยธาธิการและ: ผังเมืองจังหวัดยโสธร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท ๑) ก่อสร้างเรือนไทยวิถีอีสาน งบประมาณ ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๙ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๐.๓๐ ล้านบาท ตามสัญญาสิ้นสุด ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดพระธาตุเก่าคำบุ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท ทำ PO ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๔ ล้านบาท งดสุดท้ายอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสาร
แทน แขวงทางหลวง : ชนบทยโสธร	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการเป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑๑ สายทาง เบิกจ่าย ๗๐.๘๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๔.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทุกโครงการ
แทน ทสจ.ยส:	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มี ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ ที่เหลือ ๒ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายได้แก่ ๑) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๙ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๐๖ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาคนงานเพาะชำกล้าไม้เบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ ๒) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานคืน ๓ บ่อน้ำไม่พอ เบิกจ่ายแล้ว ๓๔ บ่อ
หน.สนจ.ยส. : (งบกลุ่มจังหวัด)	งบกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับงบประมาณ ๖๙.๓๙ ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยโสธร โครงการชลประทานยโสธร ขอให้รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย
แทนโยธาธิการและ: ผังเมืองจังหวัดยโสธร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ ๓ โครงการ ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑, ๒, ๕ งบประมาณ ๑๖.๗๑ ล้านบาท ทำ PO ๑๔.๒๖ ล้านบาท มีปัญหาเนื่องจากฝนตกมีน้ำขัง สิ้นสุดสัญญา ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก Zone ๔ และ ๕ งบประมาณ ๑๑.๗๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ ๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๙ ล้านบาท ทำ PO ๘.๑๓ ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้วได้ประมาณ ๑๕% มีปัญหาเรื่องวัสดุอยู่ระหว่างการปรับแก้แบบ สัญญาสิ้นสุด ๓ พ.ย. ๒๕๖๐
แทน ผอ.โครงการ : ชลประทานยโสธร	โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการขุดลอกแก้มลิงลำชีเก่า บ้านหนองหอย งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๘ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๑๒ ล้านบาท มีปัญหาสั่งหยุดงานน้ำท่วม ดำเนินการแล้ว ๘๐% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๐ ๒) โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดยอดนิคม งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๓๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๗๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๑๐๐% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๐
หน.สนจ.ยส. :	จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งจัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรจำนวน ๑๐ ส่วนราชการ งบประมาณรวม ๗๓๑.๘๘ ล้านบาท ดังนี้

- ๑.สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๑) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร
งบประมาณ ๒๙.๔๐ ล้านบาท เสนอ TOR แล้ว ๙ รายการ ๒)ครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๕.๗๘
ล้านบาท
๒. โครงการชลประทานยโสธร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๑
โครงการ งบประมาณ ๒๒๕.๖๗ ล้านบาท จ้างเหมาและดำเนินการเอง จ้างเหมาทำข้อผูกพัน
หมดแล้ว ส่วนดำเนินการเองลงนามในสัญญาแล้ว
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง งบประมาณ
๕.๗๒ ล้านบาทอยู่ระหว่างการประกาศรอบที่ ๒ ประกาศใหม่ถึง ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ยังไม่ได้ก่อ
หนี้รอบแรก เปิดซอง ๘ ส.ค. ๒๕๖๐
๔. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ค่าชุดฝึกพันธุ์ปลาเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ
๐.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๑๘ ชุดๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาทอยู่ระหว่างดำเนินการ
๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๙.๘๑ ล้านบาทอยู่ระหว่างดำเนินการพื้นที่รองรับยังไม่
ชัดเจน
๖. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของ
เกษตรกร งบประมาณ ๒๒.๑๗ ล้านบาท ทุกอำเภอลงนามหมดแล้ว
๗. อำเภอเมือง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำได้รับ
งบประมาณ ๒.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑๑๕ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๘. อำเภอลำทะเมนชัย โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำได้รับ
งบประมาณ ๒.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑๔๕ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๙. อำเภอคำชะอี โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ๒.๘๒
ล้านบาท จำนวน๑๔๐บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๐. อำเภอมหาชนะชัย โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ
งบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๑๒๑ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท และงบประมาณก่อสร้าง
ถนนทางเข้าหนองบัวแดง งบประมาณ ๗ ล้านบาท ส่งเบิกงวดที่ ๒ แล้ว เป็นไปตามมวตงาน
๑๑. อำเภอกุดชุม โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ
งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๒. อำเภอทรายมูล โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ
งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๓. อำเภอป่าติ้ว โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ
งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๔. อำเภอไทยเจริญ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ
งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๙๙ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท
๑๕. อำเภอค้อวัง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างชุดสระน้ำ ได้รับ
งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท ทำ PO ๒.๔ ล้านบาท
เงินเหลือจ่าย ๐๐.๑๙ ล้านบาท ส่งเอกสารมาทำ PO แล้ว
๑๖. แขงทางหลวงยโสธร จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท เบิกงวดแรกแล้ว

๑๗. แขวงทงหลวงชนบทยโสธร จํานวน ๕ โครงการ เป็โครงการพัฒนาเสัทางคมนาคม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๕ สาย งบประมาณรวม ๑๗๖.๘๗ ล้านบาท ผู้อํานวยการแขวงทงหลวงชนบทประสานหน่วยงานต้นสังกัด ชี้แจง เหตุผลเกี่ยวกับร่างTORทำให้ไม่สามารถกอนี้ผู้กพันได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการประกวดราคา ๕ โครงการ

๑๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร จํานวน ๓ โครงการ ก่อสร้างสะพานเดินข้ามลำทวน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างการคํานวณราคากลางอาจจะกอนี้ผู้กพันได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐หากคํานวณราคากลางเสร็จงบประมาณ ๔๘.๖๕ ล้านบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งซ้าย งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม:

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

นางเหวศ เข้มแก้ว แจ้งว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง POที่มีวงเงินไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายให้หมดและ PO ต้องบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับรายละเอียด การปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีในระบบ GFMS ได้จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMS เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๑๘ น.

๑๔๕
(นางเหวศ เข้มแก้ว)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กนกฐิ
(นางกนกฐิ เข้มทอง)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม