

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหมอนขีด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
๒. นายบุญเรือง เมฆนิม
๓. นายสุรพล สอนจันทร์
๔. นางสาวศรัณญา มูลสาร
๕. นางเสี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์
๖. นางปัญธิกา มูลสาร
๗. นายนรธิป วงศ์ขาลี
๘. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงษ์พร
๙. นางเหวศ เข้มแก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
คลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและเลขานุการ)
หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมงคล พูลเพิ่ม
๒. นางสาวปรานค์ทิพย์ ชุมจันทร์
๓. นางสาวจินตนา เพียรดวงษ์
๔. นายพันธ์ศักดิ์ ธรรมรัตน์
๕. นางสาวลัดดาภรณ์ สุวรรณเพชร
๖. นางอ้อมใจ ชูยศ
๗. นางสาวกิตติยา ยังชื่อ
๘. นางสุดาวรรณ อรโยธา
๙. นายสืบสาย ศักดิ์โสภีษฐ์
๑๐. นายวุฒิ สุธารักษ์
๑๑. นางสาวจภาพร นามเหลา
๑๒. นายประภาส สังข์ขาว
๑๓. นางพรทิพย์ ไชยะจิตร
๑๔. นายทวีป แสนจำลา
๑๕. นางสาวชั้นทอง อินทร์หา
๑๖. นางสาวศศิวิมล บำเพ็ญชาติ
๑๗. นายอนันต์ สิงหา
๑๘. นางสาวสุวิภาภรณ์ พรราชานัส
๑๙. นางจินตนา เจริญใจ
๒๐. นายบุญสนอง พลมาตย์
๒๑. นางกนกกรัฐ เข้มทอง

แทน ปลัดงานจังหวัดยโสธร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย
ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ
อำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. ปลัดจังหวัดยโสธร | ติดราชการ |
| ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร | ติดราชการ |
| ๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร | ติดราชการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ | ติดราชการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ | ติดราชการ |
| ๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ติดราชการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทน โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ดังนี้

๑) การทราบบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก ให้ถือว่าทราบบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒

๒) หลังจากทราบบยอดเงินตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส่วนราชการดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๓

๓) ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๔) ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ส่วนราชการสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที...

จ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุห้ส่งงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส่วนราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมาตรา ๑๒๘ บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

๓.๒ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรให้ขยายเวลาการก่องหนผู้กักงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีกครึ่งหนึ่ง เป็นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งรัดการดำเนินการก่องหนผู้กักและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๓.๓ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๓.๓.๑ กรณีรายการงบประมาณเดิมที่ยังมีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กักและกรอกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๓.๓.๒ กรณีรายการงบประมาณเดิมที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณแล้ว และ/หรือรายการที่ยังไม่สามารถก่องหนผู้กักได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะสถานที่ราชการหรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัยเป็นอันดับแรก โดยให้ขอความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการแล้วขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและก่องหนผู้กักให้ทันภายในวันสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ หากดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีเงินเหลืออีก ก็ให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ/โครงการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ หรือขอทำความตกลงกันเงินไว้เบิกเหลือเป็นปี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน : เชิญฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง(Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓,๔๒๒.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๙๖๖.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๒๓๕.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๓๑.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๖
- ๒) งบประจำ จำนวน ๒,๑๘๗.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๐๓๕.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖
จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน) ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะงบลงทุน พร้อมปัญหา/อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป เชิญทองเทียวและกึกาจังหวัดยโสธร รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย

แทน ทองเทียวและกึกา : ได้รับงบลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท เป็นงบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการทองเทียวและกึกา จังหวัดยโสธร ส่วนงานก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งวด PO ยังไม่เบิก ๓.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓,๕ เป็นเงินที่เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๙ ล้านบาท สัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ เบิกไม่ทันขอเงินล่าช้า เพราะฝนตกมีการเรียกผู้รับจ้างมาปรับแผนแล้ว

หัวหน้าสำนักงาน: สำนักงานจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๑๑.๖๖ ล้านบาท ๑) งบก่อสร้างบ้านพักสื่อสาร จังหวัดยโสธร ทำ PO ๐.๗๒ ล้านบาท ทั้งหมด ๖ งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑ สัญญาตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ชำกว่าแผนเบิกไม่ทันขอเงินและ ๒) งบก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทำ PO แล้ว ๙.๔๓ ล้านบาท ส่งมอบงวดแรกแล้ว สัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ จะเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน

แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๔๔.๕๖ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๒๓.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๖ แยกเป็น ๑.งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

๑.๑โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านกุดกุงเป็นงบผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งปี ๒๕๖๐ เป็นงบปีที่ ๒ งบประมาณ ๕.๓๐ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๓.๑๖ ล้านบาททั้งหมด ๔๖ งวด สัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด ๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘ อยู่ในช่วงที่ระดับน้ำสูงก่อสร้างได้บางส่วน

๑.๒โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเซบาย ม.๕ บ้านหนองคู งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๒๗ งวด สัญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๐ เบิกจ่ายหมดแล้ว

๒.งบประมาณของปี ๒๕๖๐

๒.๑โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๔.๔๑ ล้านบาท ทำ PO แล้วทั้งจำนวน ทั้งหมด ๖๑ งวด สัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณนี้ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ และอยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของพื้นที่

แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบลงทุนและงบอุดหนุนเฉพาะกิจลักษณะรายจ่ายลงทุน รวม ๑๖๖.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙๓.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๔ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

๑.ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรงบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%

๒.งบอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้ อบท. จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๖๖.๔๔ ล้านบาท ดังนี้

- อบท.ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๗๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๙.๕๓ ล้านบาท
- อบท.ที่ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘.๖๖ ล้านบาท
- อบท.ส่งคืนงบประมาณ ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๖๒ ล้านบาท
- อบท.ที่อยู่ระหว่างการกำหนด TOR จำนวน ๒ โครงการ ๑ อบท.ได้แก่ อบต.ลุ่มพุก
- อบท.ที่อยู่ระหว่างขอลงนามสัญญา ๑ โครงการ ได้แก่ อบต.โพนงาม
- สถ.ตังตัง ๑ โครงการ (ประปา ได้แก่ อบต.หนองคู)

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรได้รับงบลงทุน ๖.๒๗ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๒.๗๓ ล้านบาท จำนวน ๗ งวด สัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน จำนวน ๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๔

ฝ่ายเลขานุการ : ต่อไปเป็นงบกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอเชิญส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน.สนจ.ยส. : จังหวัดได้รับงบลงทุน ๒๐๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๐.๔๒ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก (งบจังหวัดยโสธร) ๑๓.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๓ ล้านบาท ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินรายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบด้วย

แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๘๕.๐๐ ล้านบาท
๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทำ PO จำนวน ๑๐.๔๔ ล้านบาท

๒)โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท จำนวนรายการ ทำ PO แล้วจำนวน ๒๑.๘๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๘.๑๓ ล้านบาท ติดปัญหาน้ำท่วมและที่ดินผู้รับจ้างส่งหยุดงาน เบิกจ่ายไม่ทันขอเงิน

๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ทำ PO แล้ว ๑๓.๖๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๑.๓๘ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว ๑๐๐% ทุกรายการสัญญาสิ้นสุด ๑๒๐ วัน

แทน โยธาธิการและ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท

ผังเมืองจังหวัดยโสธร ๑) ก่อสร้างเรือนไทยวิถีอีสาน งบประมาณ ๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๙ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๐.๓๐ ล้านบาท ตามสัญญาสิ้นสุด ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐

๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดพระธาตุเก่าคำบุ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๑๘ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๒.๘๒ ล้านบาท

แทน แขวงทางหลวง : แขวงทางหลวงชนบทยโสธร งบประมาณ ๗๕.๖๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ โครงการเป็น
ชนบทยโสธร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๑๑ สายทาง เบิกจ่าย ๗๐.๘๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๔.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทุกโครงการ

แทน ทสจ.ยส: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มี ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ ที่เหลือ ๒ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายได้แก่

๑) โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๙ ล้านบาท PO ที่ยังไม่เบิก ๑.๐๖ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาคนงานเพาะชำกล้าไม้เบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ

/๒)โครงการ...

- ๒) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ
งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๔.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานคืน ๓ บ่อ
น้ำไม่พอ เบิกจ่ายแล้ว ๓๔ บ่อ
- หน.สนจ.ยส. : งบกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับงบลงทุน ๖๙.๓๙ ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
(งบกลุ่มจังหวัด) ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยโสธร โครงการชลประทานยโสธร ขอให้รายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้วย
- แทนโยธาธิการและ:
ผังเมืองจังหวัดยโสธร สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ ๓ โครงการ ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการ
แบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑, ๒, ๕ งบประมาณ ๑๖.๗๑ ล้านบาท ทำ PO
๑๔.๒๖ ล้านบาท มีปัญหาเนื่องจากฝนตกมีน้ำขัง สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑
๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก Zone ๔ และ ๕
งบประมาณ ๑๑.๗๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ
๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐.๘๙ ล้านบาท
ทำ PO ๗.๑๔ ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้วได้ประมาณ ๑๕% ปัญหาเรื่องวัสดุอยู่ระหว่างการ
ปรับแก้แบบ สัญญาสิ้นสุด ๓ พ.ย. ๒๕๖๐
- แทน ผอ.โครงการ : โครงการชลประทานยโสธรงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ
ชลประทานยโสธร ๑) โครงการขุดลอกแก้มลิงลำชีเก่า บ้านหนองหอย งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว
๗.๘ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๑๒ ล้านบาท มีปัญหาสิ่งขุดงานน้ำท่วม ดำเนินการแล้ว
๘๐% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐
๒) โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดยอดนิคม งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ทำ PO แล้ว ๗.๓๐
ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๗.๗๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๑๐๐% สัญญาตั้งแต่ ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐
- หน.สนจ.ยส. : จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งจัดสรรให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรจำนวน ๑๐ ส่วน
ราชการ งบประมาณรวม ๗๓๑.๘๘ ล้านบาท ดังนี้
๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๑) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร
งบประมาณ ๒๙.๔๐ ล้านบาท ยกเลิกโครงการส่งคืนงบประมาณ ๒) ครุภัณฑ์ งบประมาณ
๑๕.๗๘ ล้านบาท
๒. โครงการชลประทานยโสธร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๑
โครงการ งบประมาณ ๒๒๕.๖๗ ล้านบาท จ้างเหมาและดำเนินการเอง จ้างเหมาทำข้อผูกพัน
หมดแล้ว ส่วนดำเนินการเองลงนามในสัญญาแล้ว
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง งบประมาณ
๕.๗๒ ล้านบาทอยู่ระหว่างการประกาศรอบที่ ๒ ประกาศใหม่ถึง ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ยังไม่ได้ก่อ
หนี้รอบแรก เปิดซอง ๘ ส.ค. ๒๕๖๐
๔. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ค่าชุดพักพันธุ์ปลาเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ
๐.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๑๘ ชุดๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๙.๘๑ ล้านบาทอยู่ระหว่างดำเนินการพื้นที่รองรับยังไม่
ชัดเจน
๖. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของ
/เกษตรกร...

เกษตรกร งบประมาณ ๒๒.๑๗ ล้านบาท ทุกอำเภอลงนามหมดแล้ว

๗. อำเภอเมือง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำได้รับ งบประมาณ ๒.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑๑๕ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๘. อำเภอเลิงนกทา โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำได้รับ งบประมาณ ๒.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑๔๕ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๙. อำเภอคำเชี่ยนแก้ว โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ๒.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔๐บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๐. อำเภอมหาชนะชัย โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๑๒๑ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท และงบประมาณก่อสร้าง ถนนทางเข้าหนองบัวแดง งบประมาณ ๗ ล้านบาท ส่งเบิกงวดที่ ๒ แล้ว เป็นไปตามงวดงาน

๑๑. อำเภอภูคุดชุม โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๒. อำเภอทรายมูล โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๓. อำเภอป่าติ้ว โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๔. อำเภอไทยเจริญ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๙๙ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๕. อำเภอค้อวัง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ค่าจ้างขุดสระน้ำ ได้รับ งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๒๐ บ่อๆ ละ ๒๐,๑๖๐ บาท ทำ PO ๒.๔ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐๐.๑๙ ล้านบาท ส่งเอกสารมาทำ PO แล้ว

๑๖. แขงทางหลวงโยธธร จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท เบิกงวดแรกแล้ว

๑๗. แขงทางหลวงชนบทโยธธร จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ๕ สาย งบประมาณรวม ๑๗๖.๘๗ ล้านบาท ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประสานหน่วยงานต้นสังกัด ชี้แจง เหตุผลเกี่ยวกับร่าง TOR ทำให้ไม่สามารถกอนี้ผูกพันได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการประกวดราคา ๕ โครงการ

๑๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ โครงการ ก่อสร้างสะพานเดิน ข้ามลำทวน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลางอาจจะกอนี้ผูกพันได้ทันวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หากคำนวณราคากลางเสร็จงบประมาณ ๔๘.๖๕ ล้านบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งซ้าย งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม:

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

- ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๒๕ น.

(นางเทศ เข้มแก้ว)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางกรรฐ์ เข้มทอง
(นางกรรฐ์ เข้มทอง)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม