

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	แสงศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอิริพา	ทองล้วน	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๓. พ.ต.ท.หญิง ทองมี	โนนตูม	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๔. นางสาวไส	ลุนพันธ์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๕. นายวินัย	สมขาว	แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๖. นางสาวอลเวง	ศรีหิรัญ	พาณิชย์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๗.นางสมนึก	คำสาร	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๘. นางสาวสุรตนาพร	สอนเจตน์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๙. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	แทน เกษตรจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๐. นางสาวจิราภรณ์	เจริญศรี	แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๑. นางมณีนรัตน์	สันทัดคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุรภีร์	คำผิง	แทน แรงงานจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๓. นางภารดี	โลมาลักษณ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร	กรรมการ
๑๔. นางเพลินจิตร์	ทาระพันธ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๕. นายทองคำ	ศรีเนตร	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๖. นายพรมา	ประทุมวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร	กรรมการ
๑๗. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร	กรรมการ
๑๘. นางสาวสมฤทัย	วงศ์เกย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๑	กรรมการ
๑๙. นายวีระพล	โสมนวัตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๒	กรรมการ
๒๐. นายพลทวีช	จันทร์โคตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	กรรมการ
๒๑. นางจิรพรรณ	แผ่สูงเนิน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๒๒. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางนิตาชล	พงษ์ศาสตร์
๒. นางสาวทวีพร	กลมเกลียว
๓. นายเชิดชัย	มาลัย
๔. นายรักไชย	เนาวราช
๕. นายดำรงศักดิ์	หงษ์ทะนี
๖. นายคมกริช	จินตามณี
๗. นางสาวเสาวนีย์	ประทุมชาติ
๘. นายวิริยะ	แก้วคง
๙. นายกวินท์	กอรับเฮือง
๑๐. นางศิริอร	ณ ประดิษฐ์
๑๑. นางปัญธิกา	มูลสาร
๑๒. นางสาวเพ็ญฟ้า	อัฐนาถ
๑๓. นางสาวพัชรินทร์	พันธุ์มิตร
๑๔. นายจุลลา	ครองยุติ
๑๕. นางวาสนา	โกมลพันธ์
๑๖. นางสาวธัญญา	จิตศรีณกุล
๑๗. นางสาวอติติยา	สุวรรณทัฬห
๑๘. นายพีรวุฒิ	สุ่มมาตย์
๑๙. นายชญุตว์	แสนหวัง
๒๐. นางวิทิดา	พงษ์สถิตย์
๒๑. นายสมสมัย	อินทะมน
๒๒. นางสาวรุจิรา	ผิวคำสิงห์
๒๓. นายกิติภรณ์	ทันกิ่ง
๒๔. นายวุฒิชัย	อาทิตย์ตั้ง
๒๕. นายนิรันดร์	นามเจริญ
๒๖. นางกขวรรณ	เทพสุระ
๒๗. นางสาวอรัญญา	แสนศรี
๒๘. นางสาวนุชิตา	สุวแพทย์
๒๙. นางสาวศุรษา	สารเงิน
๓๐. นางสาวเนียง	ปราสาร
๓๑. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายลำ
โครงการก่อสร้าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
เรือนจำจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนเลิงนกทา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
เทศบาลเมืองยโสธร
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓๘ หน่วยงาน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด ๑๑ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : มติรับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					*อ้างอิงเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 63		ข้อมูล ณ 17 ธ.ค. 64		ข้อมูล ณ 10 ธ.ค. 64	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบกับสูง-ต่ำ	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
1.1 งบประจำ	683.18	9.30	381.83	391.13	57.25	✓	36.00	21.25	50	48	42	39
1.2 งบลงทุน	1,634.12	240.05	86.41	326.46	19.98	!	20.00	-0.02	47	52	43	61
รวม (1.1+1.2)	2,317.30	249.34	468.24	717.58	30.97	!	32.00	-1.03	66	61	62	66

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และงบลงทุน งบภาพรวมผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

/สรุปสถานะ...

สรุปสถานะ อปท. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ที่	สถานะ	ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 64		ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	59	140.94	60	146.92
2	ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	11	25.23	11	30.18
3	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	2	12.11	1	9.99
4	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	66	138.78	116	179.23
5	ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	56	104.55	29	98.22
6	ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	43	97.06	14	40.12
7	อปท. ไม่ระบุสถานะ	3	6.34	5	15.12
8	อปท. ยังไม่พร้อมดำเนินการ -ขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 33.29 ลบ. -ขอใช้พื้นที่ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2.31 ลบ. -แบบรูปรายการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9.65 ลบ. -พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 14.46 ลบ. -ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการ จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 8.89 ลบ. -ยังไม่ได้รับแจ้งจัดสรร จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2.96 ลบ.	34	71.56	38	76.80
รวมทั้งสิ้น		274	596.57	274	596.57

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					*อ้างอิงเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 63		ข้อมูล ณ 17 ธ.ค. 64		ข้อมูล ณ 10 ธ.ค. 64	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการ ใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมาย ร้อยละ	เปรียบเทียบ สูง/-ต่ำ	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
1.1 งบประจำ	16.97	1.25	1.50	2.75	16.20	✗	36.00	-19.80	41	26	52	27
1.2 งบลงทุน	180.28	79.55	-	79.55	44.12	✓	20.00	24.12	9	8	18	18
ภาพรวม	197.25	80.80	1.50	82.30	41.72	✓	32.00	9.72	43	8	51	33

สำหรับงบจังหวัดผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับดี ส่วนงบประจำสถานะการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					*อ้างอิงเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 63	
		PO+สำรอง	เบิกจ่าย	ผลรวมการ ใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมาย ร้อยละ	เปรียบเทียบ สูง/-ต่ำ
1.1 งบประจำ	1.50	0.11	0.06	0.17	11.00	✗	36.00	-25.00
1.2 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	20.00	-
ภาพรวม	1.50	0.11	0.06	0.17	11.00	✗	32.00	-21.00

สำหรับงบประจำและภาพรวมร้อยละการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

/๔.ผลการใช้จ่ายเงิน...

๔. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย
เงินกันปีงบประมาณ 2564	804.47	325.84	40.50
เงินกันก่อนปีงบประมาณ 2564	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	804.47	325.84	40.50

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบลงทุนยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๘ หน่วยงาน ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบลงทุนยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๘ หน่วยงาน ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ผู้แทน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๒๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๒๔ ล้านบาท เป็นบดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานจ้างก่อสร้างโรงอบ-ตากพลังงานแสงพระอาทิตย์ได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ งานก่อสร้างกำลังจะแล้วเสร็จ และการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐

เลขานุการฯ : ขอนำเรียนสำหรับเงินกู้โควิดที่มีการใช้จ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบเงินกู้โควิดเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หากเบิกจ่ายไม่เสร็จก็ให้ทำเรื่องขอขยายเวลาไปยังส่วนกลาง กรณีที่เราไม่สามารถส่งมอบงานหรือเบิกจ่ายได้ทัน

ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๐๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๕.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ๑. ก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับฯ - รองผู้กำกับฯ สภ.กุดชุม ๑.๙๗ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ๒. ก่อสร้างอาคารคลังพลาสติกการภูธร จังหวัดยโสธร ๓.๐๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๙๙.๘๘

/ผู้แทน...

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘๗.๘๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๗๓.๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔.๗๓ ล้านบาท งบลงทุนมีจำนวน ๒๒ รายการ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๘ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่าย จำนวน ๔ รายการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอำเภอคำเขื่อนแก้ว ๔๖.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว และเป็นผูกพัน ๒ ปี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิกพยาบาล หลังที่ ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ภาพรวมของงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๘๓.๒๓

ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๑.๙๕ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๗.๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๔๓ ล้านบาท มีจำนวน ๑๙ โครงการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ โครงการ และมีเงินเหลือจ่ายส่งคืน ๔,๐๐๐ บาท ๒. ดำเนินการจัดทำ PO และก่อนนี้ผูกพันลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ ๓. ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทรายมูล และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘ อำเภอป่าติ้ว ดำเนินการจัดทำ PO วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันลงนามในสัญญา ๑ โครงการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะแล้ว รอผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๖๒.๙๔

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๘๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๒ ล้านบาท มี ๖ รายการ ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ ๒. ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ๐.๓๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เงินเหลือจ่ายจากการเบิกจ่ายและการทำ PO คงเหลือประมาณ ๐.๓๒ ล้านบาท ดำเนินการทำเรื่องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งโอนกลับและขอใช้เงินเหลือจ่าย ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๕๙.๗๕

เลขานุการ : ขอสอบถามยอด PO จำนวน ๐.๓๔ ล้านบาท เครื่องผสมอาหารแวนอน และเครื่องเย็บกระสอบเมล็ดพันธุ์ สัญญาครบกำหนดวันไหน

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร : การจัดซื้อเครื่องผสมอาหารแวนอน และเครื่องเย็บกระสอบเมล็ดพันธุ์ สัญญาครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และดำเนินการเบิกจ่ายได้เสร็จภายในกำหนด

ผู้แทน ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๕๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑.๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๑ ล้านบาท มีจำนวน ๒ รายการคือ ๑. ค่าปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๑๙๑ ล้านบาท ได้ดำเนินการทำ PO และลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑.๑๘๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๓๑๐ ล้านบาท ดำเนินการทำหนังสือเชิญชวนผู้รับจ้างให้ยื่นราคาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิจารณาผลวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแผนจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๔๗.๔๒

/ผู้แทน...

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนเลิงนกทา : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๕๐ ล้านบาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ดำเนินการลงนามในสัญญาและทำ PO เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทน เรือนจำจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๖๒ ล้านบาท
คงเหลือ ๐.๐๘ ล้านบาท งบครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน ๐.๓๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะเบิกได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ งานปรับปรุงสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัด
ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๘๘.๑๓

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๒.๑๖ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้
๕๓.๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔๘.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๓๑ รายการ ส่วนใหญ่เป็นงาน
ซ่อมแซมดำเนินการเอง และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด การจัดหาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว การดำเนินงานยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๕๒.๑๑

ผู้แทน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายลำ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓.๗๐ ล้านบาท
ยอดใช้จ่ายได้ ๖.๒๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมดำเนินการเองโดยการจ้างแรงงานในพื้นที่ การดำเนินงานยังไม่มีปัญหา
และอุปสรรค คาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๑ จะมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๕

ผู้แทน โครงการก่อสร้าง : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙๐.๐๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๖.๑๕ ล้านบาท
คงเหลือ ๖๓.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ เป็นงานก่อสร้างฝายดำเนินการเอง
ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๒๙.๐๕

เลขานุการฯ : ขอสอบถามในการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ ๑ การเบิกจ่ายร้อยละ ๓๒ แต่ยอดเบิกจ่าย
ยังต่ำไม่ทราบว่ามีการใช้จ่ายหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้แทน โครงการก่อสร้าง : สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีการเบิกจ่ายค่าแรงงาน และค่าจ้างงานก่อสร้าง

ผู้แทน งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๐.๒๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้
๗๙.๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐๐.๗๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔ โครงการ ภาพรวมงบลงทุน
ในการใช้จ่ายร้อยละ ๔๔.๑๓ มีหน่วยงานที่ดำเนินการ ๓ หน่วยงาน คือ แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงชนบทยโสธร และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
รายละเอียดมอบให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณรายงานงบของจังหวัดไปพร้อมกับรายงาน
งบลงทุน

/ผู้แทน...

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ๓.๗๔๕ ล้านบาท ได้ดำเนินการได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓.๘๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานโยธาธิการจังหวัดทำประมาณราคาใหม่ให้ใกล้เคียงกับราคากลาง เนื่องจากได้ประมาณราคากลางไว้สูงกว่าเงินงบประมาณ คาดว่าดำเนินการได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๐๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๑๒ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ครุภัณฑ์การศึกษาจัดซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติ ๒.๙๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๒.๘๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๒ ล้านบาท ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ๖.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาการอุทธรณ์ และจะดำเนินการทำหนังสือเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๓๒.๐๐

ผู้แทน แขวงทางหลวงยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๙.๗๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๑.๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒๘.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงยโสธร เป็นการดำเนินการเอง ๓๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงงาน และวางแผนการใช้จ่ายให้ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ค่าควบคุมงานในการก่อสร้าง ๑.๕๙ ล้านบาท และค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ ๐.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงงาน ค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) ๐.๑๑ ล้านบาท รอส่งมอบงาน กำหนดส่งมอบงาน ๒ เดือน เนื่องจากต้องขึ้นทะเบียนโดรนให้ด้วย ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๒๘.๔๔ ส่วนงบจังหวัดแขวงทางหลวงยโสธร ได้รับจำนวน ๔ โครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ๓ โครงการ ๙๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติปรับแผน งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอราคากลาง งบกลุ่มจังหวัด ๑ โครงการ ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ๕๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอแผนรออนุมัติโครงการ ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๒๘.๔๔

ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๑๕ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๘๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๗๓ รายการ ได้แก่ ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ๑ รายการ ๒.๓๕ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๒. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม ๑ รายการ ๐.๗๐ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๓. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๗๑ รายการ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีการจัดทำ PO และลงนามในสัญญา ๑ รายการ ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๒๐.๑๘

/ผู้แทน...

ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลโยธธ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๗.๖๘.๐๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๓๘.๘๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๑๓ รายการ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ รอผลการประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะจัดทำ PO และลงนามในสัญญาสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๖ เงิน ๓๓.๔๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งเบิกงวดที่ ๕ และที่ ๖ เป็นเงิน ๓.๙๕ ล้านบาท แต่เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ติดปัญหาเรื่องแรงงานเพราะอยู่ในช่วงโควิด ทางโรงพยาบาลได้ทำหนังสือแจ้งปัญหาไปที่สภาพัฒนาฯ ซึ่งเป็นเจ้าของเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๖๗.๓๖

ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดโยธธ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๗ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณ ๑.๖๒๘ ล้านบาท ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง และอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขแบบแปลนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดโยธธ เนื่องจากได้สำรวจบ้านแฝด ๒ หลัง (ชั้น ๒) พบว่าเกิดความเสียหายของพื้น คอนกรีต ชั้น ๒ บริเวณซีกล่าง และห้องน้ำ ปูนกะเทาะ โครงการของพื้นเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อกรรองรับน้ำหนัก ไม่สามารถซ่อมได้ คาดว่าจะทำสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๗.๕๓

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทโยธธ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙๑.๗๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๓.๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘๘.๔๘ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. งบลงทุนดำเนินการเอง (ค่าจ้าง, ค่าวัสดุ) งบประมาณ ๑๕.๓๐ ล้านบาท ๒. งบลงทุนโครงการมี ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๑๗๖.๔๔ ล้านบาท จัดทำ PO จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๑๙๓ ล้านบาท จะมีการลงนามในสัญญา วันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๗๙.๕๕ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖.๒๔๕ ล้านบาท ๓. งบจังหวัด จำนวน ๘ โครงการ ล้านบาท จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๑.๗๐

ผู้แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโยธธ เขต ๒ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑.๖๑ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๘๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒๘.๗๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๕๙ โรงเรียน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ๑.งบปรับปรุงซ่อมแซม ๙๕ โรงเรียน จัดทำ PO ๔๒ โรงเรียน ๕.๘๐ ล้านบาท ๒. โรงเรียนได้รับขจัดซื้อสิ่งก่อสร้าง ๗ โรงเรียน กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง และจะลงนามในสัญญา ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท ๓. ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ๕๗ โรงเรียน มีครุภัณฑ์บางส่วนที่ให้สำนักงานเขตจัดซื้อแทนโรงเรียน เพื่อลดภาระแทนโรงเรียน อยู่ระหว่าง

ดำเนินการเชิญคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เพราะมีครุภัณฑ์บางตัวที่ต้องกำหนดเอง ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๙.๐๔

/ผู้แทน...

ผู้แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๑.๘๙ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๗.๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓๔.๖๐ ล้านบาท ๑. เป็นงบปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๓๔ รายการ ดำเนินการจัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๘.๐๐ ล้านบาท ๒. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ๓. งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ คาดว่าจะจัดทำ PO ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ได้ประมาณ ๑๐% ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๑๗.๔๑

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๑๐.๗๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑.๐๕ ล้านบาท คงเหลือ ๖๐๙.๗๓ ล้านบาท งบลงทุน ๒ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบอุดหนุนเฉพาะกิจมีการลงนามในสัญญาและได้ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ โครงการ ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมดำเนินการ ๓๔ โครงการ จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน แก้ไขแบบรูปรายการ ตามระเบียบสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศได้แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ถ้ามีโครงการไหนที่ต้องแก้ไขต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีโครงการมีพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อม ๕ โครงการ เป็นการก่อสร้างลานกีฬา ก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน กรณีที่ดำเนินการไม่ได้และจะส่งคืนโครงการ ๙ โครงการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะได้เร่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการทำหนังสือส่งคืนโครงการ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๐.๑๗

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๓๖ ล้านบาท จัดซื้อรถโดยสารสำหรับ ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ได้คู่สัญญา จะมีการลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจัดทำ PO วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างรอผู้เสนอราคา วันสุดท้ายวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และพิจารณาผลวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๔ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างป้อมยามแปลงทดลองและขยายพันธุ์ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างป้อมยามแปลงทดลองและขยายพันธุ์ใหม่ คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

/ผู้แทน...

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๘๑ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๕ งาน คือ ๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อครั้งที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และดำเนินการจัดหาครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศผู้ชนะราคา แจ้งให้ผู้ชนะราคามาทำสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. ปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย งบประมาณ ๐.๒๕๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ๓. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย งบประมาณ ๐.๖๙๗ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้าง และประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๔. ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา งบประมาณ ๐.๔๘๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แบ่งงวดงาน ๒ งวด สัญญาครบกำหนดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๐.๔๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แบ่งงวดงาน ๒ งวด สัญญาครบกำหนดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๓๔.๘๖

ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๐๔ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จังหวัด ๒ รายการ ๑. จัดหากล้าไม้เศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ๐.๑๘ ล้านบาท ๒. ค่าบำรุงป่า จังหวัดยโสธร ๐.๕๑ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๘๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕๓ แปลง ๔.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและมอบหมายให้อำเภอเป็นหน่วยงานดำเนินการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ๒. โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง ๐.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง การแจ้งรายละเอียดโครงการ มอบหมายให้อำเภอเป็นหน่วยงานดำเนินการ

ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๑๘ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ๑. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างสำนักงานที่ดิน สาขาอำเภอคำเขื่อนแก้ว ๑.๔๒๗ ล้านบาท ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นซอง เสนอราคา ครบกำหนดยื่นซองในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง

๐.๐๙๑ ล้านบาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่าง รายงานผลของคณะกรรมการ คาดว่าจะขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา พร้อมจัดทำ PO ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๓๙๒ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ๖.๙๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นซอง คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กั้นได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ๐.๑๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ค่าการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป ๐.๐๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนวิศวกรที่ดินกำลังออกรังวัดแปลงที่ดินจัดรูปที่ดิน

ผู้แทน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๗๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการให้ยื่นซองเสนอราคา คาดว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยมีวงงาน ๑๐ วงงาน

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๓๗๑ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๐.๙๐๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีวงงาน ๒ วงงาน กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๐.๖๗๑ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และมีเงินเหลือจ่าย ๙๐๐ บาท ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ๑.๔๗๐ ล้านบาท ผู้ขายลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายรายที่ ๑ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ขายรายที่ ๒ จะส่งมอบงาน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๑๖,๐๐๐ บาท

ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๖ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ๑.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบรูปรายการ ค่าครุภัณฑ์ ๐.๔๗ ล้านบาท กำลังดำเนินการลงในระบบ e-GP และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๓๙ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ๔.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ พร.๔ และ พร.๕ คาดว่าจะได้ลงในระบบ e-GP ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีวงงาน ๘ วงงาน ครุภัณฑ์มี ๓ รายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง เชิญชวนผู้ประกอบการมาเจรจาต่อรองราคา คาดว่าจะได้จัดซื้อจัดจ้างภายในสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกอบการส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน เนื่องจาก

ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษามีการติดตั้งไฟ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คาดว่า
จะส่งมอบงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนโยธินวิทยา : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๘๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๐.๕๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต้องเป็นช่วงปิดภาค
เรียนประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างถึงจะเข้าดำเนินการได้ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์โรงเรียน ๐.๓๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้าง
มาลงนามในสัญญา ในการดำเนินงานต้องเป็นช่วงปิดภาคเรียนผู้รับจ้างถึงจะเข้าดำเนินการได้

ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคโยธิน : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ชุดปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่า
จะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโยธิน : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๔๕๕ ล้านบาท ค่าก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโยธิน ๑๐.๕๕๕ ล้านบาท
ดำเนินการได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
การจัดหาครุภัณฑ์มี ๔ รายการ ๗.๙๐ ล้านบาท ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตร
๐.๙๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE และชุดปฏิบัติการ
ทางภาษาพร้อมระบบสอบเทียบ ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธี e-bidding
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครบกำหนดเข้าดูในระบบ คาดว่าประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๕
จะดำเนินการได้ครบทุกรายการ

ผู้แทน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโยธิน : งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓.๙๓๔ ล้านบาท
แบ่งเป็น ๓ โครงการ ๑. โครงการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ๕๐ วัด
๑๒.๕๓๔ ล้านบาท ๒. เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผา ๑.๒๐๐ ล้านบาท
๓. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาฬารหลวงวิมมาวาท ๐.๒๐๐ ล้านบาท
แผนการดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ มีวัดเข้ามาติดต่อและดำเนินการตามงบประมาณ
ที่ได้รับไปแล้ว ๑๐ วัด และวางแผนในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายให้ได้ ๔๐%
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓๐% เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๓๐%

ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๖.๑๕ ล้านบาท จำนวน
๔ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติก และโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง
และจัดทำ PO วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินประมาณ ๒๖.๑๐ ล้านบาท ส่วนการปรับปรุง

ถนนลาดยางชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ๙.๙๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอนายกอนุมัติ
เปลี่ยนแปลง คาดว่าจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

ผู้แทน นายกเทศบาลเมืองยโสธร : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๘๒๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ
ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๖๒๔ ล้านบาท
อยู่ในขั้นตอนจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ(ยส.ถ.๒-๐๐๖๖)
งบประมาณ ๔.๘๐๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติดำเนินโครงการ ๓. โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒.๔๐๐ ล้านบาท
อยู่ในขั้นตอนจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

