

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	แสงศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธานการประชุม)
๒. นางนิศาชล	พงษ์ศาสตร์	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
๓. นางนิภาพร	โอชา	โครงการชลประทานยโสธร
๔. นายวงศ์พัทธ์	ณูราช	โครงการก่อสร้าง
๕. นายรักไชย	เนาวราช	โครงการก่อสร้าง
๖. นางสาวชนินาถ	ตั้งศิริกัญญา	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๗. นางสาวเสาวนีย์	ประทุมชาติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๙. นางสาวปิติภรณ์	พรหมแสง	สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวพัชรีย์	แก้วพิลา	สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
๑๑. นายพรมมา	ประทุมวัน	แขวงทางหลวงยโสธร
๑๒. นางสาววรรณ	แดนดี	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๑๓. นางสาวจิรพา	ทองล้วน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๑๔. นางสาวสุนันทา	พูลสิงห์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๑๕. นางสาวราตรี	นครราช	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๑๖. นางปัญจิภา	มูลสาร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๑๗. นางสาวเฟื่องฟ้า	อัฐนาถ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๑๘. นายพีรภูมิ	สุ่มมาตย์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๙. นายวิระพล	โสมนวัตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๒๐. นายปรีชา	สารโท	โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
๒๑. นายพลทวีช	จันทร์โคตร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๒๒. นายนิรันดร์	นามเจริญ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๒๓. นางมณีนรัตน์	สันต์คำ	โรงพยาบาลยโสธร
๒๔. นางสาวอรศรี	สงเคราะห์	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๕. นางสาวอรัญ	แสงศรี	สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๒๖. พ.ต.ท.ประวัติ	ทองศรี	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๒๗. นางสุพัตรา	มีทอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๒๘. นางสาวพัชชา	มหาทอง	เทศบาลเมืองยโสธร
๒๙. นางสาวศุขชา	สารเงิน	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๐. นางสาวเนียง	ปราสาร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๑. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๒. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

/๓๓.นางสาววิศรา...

๓๓. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
๓๔. นางสาวมัลลิกา	นิลละมัง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
๓๕. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๔. สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๕. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๖. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓๑ หน่วยงาน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๑๔ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : มติรับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากหนังสือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้เป็นรายไตรมาส ดังนี้



ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงิน + ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จอเงินระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ดังนี้

เป้าหมายรายเดือน

<

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนกลางได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

๒. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ		การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ	
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65			14 ม.ค. 65	7 ม.ค. 65	ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65			14 ม.ค. 65	7 ม.ค. 65
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ						ร้อยละ	สูง/ต่ำ			
1.1 งบประจำ	706.17	8.07	470.90	66.68	41.67	25.02	✔	46	39	478.97	67.83	42.14	25.68	✔	48	38
1.2 งบลงทุน	1,701.13	490.41	168.85	9.93	18.33	-8.41	!	41	47	659.26	38.75	38.69	0.06	✔	43	30
รวม (1.1+1.2)	2,407.30	498.48	639.75	26.58	37.00	-10.42	✖	60	59	1,138.23	47.28	41.47	5.82	✔	53	42

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และงบลงทุน งบภาพรวมผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

งบกรมจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ🇹🇭		การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ🇹🇭	
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65			14 ม.ค. 65	7 ม.ค. 65	ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65			14 ม.ค. 65	7 ม.ค. 65
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ						ร้อยละ	สูง/ต่ำ			
1.1 งบประจำ	33.94	0.67	2.53	7.44	41.67	-34.22	❌	52	53	3.20	9.43	42.14	-32.71	❌	52	50
1.2 งบลงทุน	180.28	79.55	-	-	18.33	-18.33	❌	30	47	79.55	44.13	38.69	5.44	✅	17	26
ภาพรวม	214.22	80.23	2.53	1.18	37.00	-35.82	❌	56	55	82.75	38.63	41.47	-2.84	⚠️	17	14

สำหรับงบจังหวัดผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ งบประจำได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65		สถานะ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65		สถานะ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย		ร้อยละ	สูง/ต่ำ			
										ร้อยละ	สูง/ต่ำ	
1.1 งบประจำ	2.92	0.08	0.44	15.07	41.67	-26.60	✖	0.52	17.89	42.14	-24.25	✖
1.2 งบลงทุน	-	-	-	-	18.33	-	✖	-	-	38.69	-	✖
ภาพรวม	2.92	0.08	0.44	15.07	37.00	-21.93	✖	0.52	17.89	41.47	-23.57	✖

สำหรับงบประจำและภาพรวมร้อยละการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๔. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
เงินกันปีงบประมาณ 2564	803.65	499.29	62.13
เงินกันก่อนปีงบประมาณ 2564	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	803.65	499.29	62.13

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบลงทุนยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ หน่วยงาน ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบลงทุนยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ หน่วยงาน ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

/ผู้แทน...

ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๑.๙๓ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๑.๙๓ ล้านบาท มีจำนวน ๑๙ โครงการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๐ โครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำ PO และก่อนนี้ผูกพันลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๙ โครงการ ในส่วนที่มีเงินเหลือจ่ายได้ดำเนินการทำเรื่องส่งคืนส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทรายมูล ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลืออีก ๑ งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน ๒. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๓. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘ อำเภอป่าติ้ว ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามงวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๔. ปรับปรุงบ้านพักปลัดอำเภอ ระดับ ๓-๔ หลังที่ ๑ อำเภอมหาชนะชัย ส่งมอบงานวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ๕. ปรับปรุงบ้านพักปลัดอำเภอ ระดับ ๓-๔ หลังที่ ๒ อำเภอมหาชนะชัย ๖. ปรับปรุงบ้านพักปลัดอำเภอ ระดับ ๓-๔ หลังที่ ๓ อำเภอมหาชนะชัย ส่งมอบงานวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ๗. ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าหอประชุมอำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอผลทดสอบคอนกรีต ๘. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๙. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ อำเภอค้อวัง

ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๐๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๕.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑. ก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับฯ - รองผู้กำกับฯ สก.กุดชุม ๑.๙๗ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน ๒. ก่อสร้างอาคารคลังพัสดุการภูธรจังหวัดยโสธร ๓.๐๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๕ วัน แบ่งเป็น ๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๙๙.๘๘

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑๐.๒๓ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๐๐.๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๕๓ โครงการ แบ่งเป็น ๑. งบประมาณดำเนินการเอง (ค่าจ้าง, ค่าวัสดุ) จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๓๐ ล้านบาท ๒. งบประมาณโครงการมี ๔๖ โครงการ งบประมาณ ๑๙๔.๙๓ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๔๘ โครงการ ในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะส่งมอบงานจำนวน ๙ โครงการ และอีก ๓๗ โครงการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๙๕.๕๐ ๓. งบจังหวัด จำนวน ๘ โครงการ ๗๙.๕๕ ล้านบาท จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง จะส่งมอบงานในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ และส่งมอบในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘๗.๘๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๗๓.๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔.๗๓ ล้านบาท งบลงทุนมีจำนวน ๒๒ รายการ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อเครื่องสลายน้ำภายในระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๐.๐๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำเรื่องส่งคืนเงินเหลือจ่าย งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๕๓.๖๑๖ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๒ ปี ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๖.๓๙๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย และอยู่ระหว่างทำเรื่องส่งคืนเงินเหลือจ่าย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๐.๘๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำ PO ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล หลังที่ ๑ ๐.๙๙๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำ PO ภาพรวมของงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๘๓.๒๓

ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๔๖ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๓.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๔๓ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ และก่อสร้างถนน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ๑. ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตร งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๒. ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE จำนวน ๒.๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๓. ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบสอบเทียบ จำนวน ๒.๐ ล้านบาท จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๔. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จำนวน ๑๐.๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๕. ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE ลงนามในสัญญาจ้างและจัดทำ PO แล้ว ภาพรวมของงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๗๐.๕๙

ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๗.๖๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๓๘.๘๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๑๓ รายการ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ ๑. กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิถีทัศนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ ๓.๘๐ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ลงนามในสัญญาซื้อขายวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ๓. เครื่องสลายน้ำภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนี้ว ๔. ชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ ๕. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไขสันหลังแบบเตอรี ๖. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวิถีทัศนแบบคมชัด ๗. คอมพิวเตอร์ตัดใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกว่า ๑๓๐,๐๐๐ กิโลวัตต์แอลอีดี ๘. เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ ๙. ส่วนเจาะกะโหลกศีรษะด้วยมือ ๑๐. ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding ลงนามในสัญญาซื้อขายวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ และจะทำ PO วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑. เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน

๑๒. เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้คำที่ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๒ ๑๓. ก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๖ เงิน ๓๓.๔๕ ล้านบาท สัญญาลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๕๕๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ งวดงาน ส่งเบิกงวดที่ ๕ และที่ ๖ เป็นเงิน ๓.๙๕ ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้าง ดำเนินงานถึงงวดที่ ๗-๘ พร้อมส่งมอบ คาดว่าจะตรวจรับวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๖๗.๓๖

เลขานุการ : ขออนุญาตสอบถามการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๖ ได้รับงบประมาณ ๓๕.๔๕ ล้านบาท จัดทำ PO ๓๑.๔๙ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายที่ค้างในระบบ และมีแนวทาง ในการดำเนินการอย่างไรบ้าง

ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลโสธร : เงินเหลือจ่ายได้ดำเนินการทำเรื่องส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโสธร เขต ๑ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๑.๘๙ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๔.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๕๑ ล้านบาท ๑. เป็นงบปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๓๔ รายการ ๑๘.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๑๗.๐๐ ล้านบาท ๒. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจะประกาศผู้ชนะ ๒ โรงเรียน และประกาศผู้ชนะรอลงนามในสัญญาจ้าง ๑ โรงเรียน ๓. งบประมาณจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ๔๕ โรงเรียน ปัญหาและอุปสรรคคือ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์เพิ่มเติม คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะประกาศ ภาพรวมงบลงทุน ในการใช้จ่ายร้อยละ ๕๘.๒๑

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๒.๑๖ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๕๙.๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔๒.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๓๑ รายการ ส่วนใหญ่เป็นงาน ซ่อมแซมดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ส่วนอาคารบังคับน้ำผนังกันน้ำเซบาย สาย C ๑๙.๕๑ ล้านบาท และปรับปรุงถนนลูกรังท้ายทำนบ อ่างเก็บน้ำ ๕.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาผู้รับจ้าง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน การดำเนินงานยังไม่มีปัญหา และอุปสรรค ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๕๘.๒๘

ผู้แทน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายลำ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓.๗๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๗.๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นงาน ปรับปรุงซ่อมแซมดำเนินการเองโดยการจ้างแรงงานในพื้นที่ การดำเนินงานยังไม่มีปัญหา และอุปสรรค อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๗๑.๘๐

ผู้แทน โครงการก่อสร้าง : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙๐.๐๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๓๘.๖๑ ล้านบาท คงเหลือ ๕๑.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ เป็นงานก่อสร้างฝายดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๔๒.๙๐

ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๖.๑๕ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๖.๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๐๓ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติก ๙.๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติก ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๔. การปรับปรุงถนนลาดยางชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ๙.๙๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขแผนการพัฒนาท้องถิ่น คาดว่าจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ภาพรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการใช้จ่ายร้อยละ ๗๒.๒๕

ผู้แทน งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๐.๒๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๗๙.๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐๐.๗๒ ล้านบาท จำนวน ๑๔ โครงการ มีหน่วยงานที่ดำเนินการ ๓ หน่วยงาน คือ ๑. แขวงทางหลวงยโสธร จำนวน ๔ รายการ ๒. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๔ รายการ ๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดมอบให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณรายงานงบของจังหวัดไปพร้อมกับรายงานงบลงทุน

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑.ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ๓.๗๔๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ติดปัญหาพื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างรวมกลับพื้นที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทำเรื่องขอความเห็นชอบไปที่กระทรวงมหาดไทย รอการพิจารณาและหนังสือตอบรับยืนยันกลับมาทางสำนักงานจังหวัด จึงจะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างได้ ๒. ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓.๘๗๗ ล้านบาท เดิมติดปัญหาราคากลาง เนื่องจากได้ประมาณราคากลางไว้สูงกว่าเงินงบประมาณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ปรับทำประมาณราคาใหม่ และตอบหนังสือประมาณราคากลางใหม่ แต่ประมาณราคากลางยังสูงกว่าเงินงบประมาณ หากมีการดำเนินการและประกาศไปแล้ว ผู้รับจ้างยืนยันตามราคากลางทางสำนักงานยังไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ จึงขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ปรับราคากลางใหม่อีกครั้ง

ผู้แทน แขวงทางหลวงโยธธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘๗.๘๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๗.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๗๐.๗๘ ล้านบาท งบลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ ๑. งานบำรุงทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ งบประมาณ ๒๔.๔๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. ค่าควบคุมงาน ในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง ๑.๕๙ ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนควบคุมงานในการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน ๓. ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ ๐.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน ๔. ค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพ ทางอากาศ (Drone) ๐.๑๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว รอส่งมอบงาน กำหนดส่งมอบงาน ๒ เดือน เนื่องจากต้องขึ้นทะเบียนโดรนให้ด้วย ๕. ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้าง ๐.๘๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๖. ค่าปรับปรุง อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๗. งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงโยธธร ๓๗.๐๐ ล้านบาท เป็นการดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายตามงวดงาน และวางแผนการใช้จ่ายให้ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๘. งานบำรุง ตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๑ ๙.๗๙๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่ม ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๙. งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ ๙.๘๙๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่ม ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๐. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข ๐.๔๓๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑. งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข ๐.๔๔๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๑๙.๓๙ งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ๐.๐๖๘ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงบจังหวัดแขวงทางหลวงโยธธร ได้รับจำนวน ๔ โครงการ ๙๐.๐๐ ล้านบาท ๑. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๙๒+๓๑๐ ๓๐.๐๐ ล้านบาท จะร่างขอบเขตงาน(TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศเชิญชวน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ และเสนอราคา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๒. งานปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๘๖๖+๑๐๐ ๓๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตงาน(TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศเชิญชวน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเสนอราคา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๓. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๙๘ ๓๐.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเสนอราคา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ๔. งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ ๙.๙๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๘๑ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ คือ ๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิลแครบ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท สำนักงานฯ ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ บริษัทแจ้งส่งมอบรถบรรทุก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. ปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย งบประมาณ ๐.๒๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๔ งาน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ๓. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย งบประมาณ ๐.๖๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ แต่ยังไม่ได้จัดทำ PO อยู่ระหว่างเสนอขายอำเภอมหาชนะชัยลงนามในสัญญา และมีเงินเหลือจ่าย ๗๗,๐๐๐ บาท แจ้งกรมตัดคืนเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ตัดในระบบ ๔. ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา งบประมาณ ๐.๔๘๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจัดทำ PO แล้ว แบ่งงวดงาน ๒ งวด สัญญาครบกำหนดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๐.๔๔๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สัญญาครบกำหนดวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๗๕.๒๓

ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๐๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๑๒ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ๑. ครุภัณฑ์การศึกษาจัดซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติ ๒.๙๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๒.๘๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะส่งของภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๒ ล้านบาท จะขอใช้เงินโอนงบประมาณ ๒.ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ๖.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๕.๐๖ ล้านบาท และจัดทำ PO วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน แบ่งงวดงาน ๔ งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เงินเหลือจ่าย ๑.๐๔ ล้านบาท จะขอใช้เงินโอนงบประมาณ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามงวดงานที่ ๑ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๓๒.๐๐

ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๑๕ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๐.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๖๕ ล้านบาท จำนวน ๗๓ รายการ แบ่งเป็น ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. การฟื้นฟูและป้องกันการพังทลายของหน้าดินผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกและแจกจ่าย ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO ครบทั้งหมดแล้ว ๒. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๗๑ รายการ ๑๑.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ครบทั้งหมด ๗๑ รายการแล้ว ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๗๔.๑๙

ผู้แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑.๖๑ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๖.๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒๕.๓๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๕๙ โรงเรียน แยกเป็น ๒ รายการ ๑. งบประมาณซ่อมแซมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒๙.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๑๐๑ โรงเรียน จัดทำ PO แล้ว ๘๐ โรงเรียน เป็นเงิน ๒๓.๒๓ ล้านบาท ยังไม่จัดทำ PO ๒๑ โรงเรียน เป็นเงิน ๖.๐๗ ล้านบาท ๒. งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ๕๗ โรงเรียน ๒.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เพราะมีครุภัณฑ์บางตัวที่ต้องกำหนดเอง นัดประชุมคณะกรรมการ วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๑๙.๙๕

ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๗ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓. โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลสำราญ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณ ๑.๖๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ประเมินราคาใหม่ เนื่องจากประมาณราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณมากเกินไป คาดว่า จะดำเนินการจัดจ้างได้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๗.๕๕

ผู้แทน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร : งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓.๙๓๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑.๒๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๖๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ โครงการ ๑. โครงการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จำนวน ๕๑ วัด ๑๒.๕๓๔ ล้านบาท ๒. เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร จำนวน ๑ วัด ๑.๒๐๐ ล้านบาท ๓. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาฬมหลวงวัดมหาธาตุ จำนวน ๑ วัด ๐.๒๐๐ ล้านบาท แผนการเบิกจ่าย เดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ วัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ วัด คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๑๐.๗๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๒.๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๕๘๘.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒๗๔ โครงการ งบประมาณ ๕๙๖.๕๗ ล้านบาท ได้แก่ ๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง ๕๘ โครงการ ๑๒๖.๘๑ ล้านบาท ๒. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market / e-bidding) ๑ โครงการ ๐.๕๐ ล้านบาท ๓. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา ๔๑ โครงการ ๖๗.๗๗ ล้านบาท ๔. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ๕๓ โครงการ ๑๑๑.๑๔ ล้านบาท ๕. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ๘๗ โครงการ ๒๐๓.๕๗ ล้านบาท ๖. ยังไม่ระบุสถานะ ๓ โครงการ ๖.๓๔ ล้านบาท ๗. ไม่พร้อมดำเนินงาน ๓๑ โครงการ ๘๐.๔๓ ล้านบาท ภาพรวมในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนร้อยละ ๓.๖๓

ผู้แทน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ได้ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๔ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างป้อมยามแปลงทดลองและขยายพันธุ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทน สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๒๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินงาน ๕๕ วัน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๘๖ ล้านบาท จำนวน ๑๔ โครงการ แบ่งเป็น ๑. โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง ๐.๑๑ ล้านบาท มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวังเป็นหน่วยงานดำเนินการ แต่เนื่องจากอำเภอได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับบริจาคทางเครือข่าย อยู่ระหว่างจะเสนอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕๓ แปลง ๔.๗๕ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่จัดทำโครงการ และจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๙ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ และค่าปรับปรุงอาคาร จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๒. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างสำนักงานที่ดิน สาขาอำเภอคำเขื่อนแก้ว ๑.๔๒๗ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๓. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ๐.๐๙๑ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ภาพรวมงบประมาณในการใช้จ่ายร้อยละ ๙.๔๔

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๓๙๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๓๗๒ ล้านบาท งบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ๖.๙๗๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน ๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ๐.๑๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ รอให้ผู้ชนะมาทำสัญญาจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓. ค่าการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูป ๐.๐๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ รอผลการพิจารณาราคาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการออกโฉนดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด มีแผนจะมีการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ๒. การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม ขึ้นตอนที่ ๑สำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์ และจัดทำผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม ภาพรวมงบลงทุนในการใช้จ่ายร้อยละ ๐.๓๑

ผู้แทน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๗๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีวงงาน ๑๐ วงงาน

ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๖ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๒๐ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าจะได้ลงในระบบ e-Gp เพื่อ e-bidding ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมงบลงทุนในการ ใช้จ่ายร้อยละ ๒๗.๘๔

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๓๙ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ๑. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ๔.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างการจัดทำ พร.๔ และ พร.๕ โดยกองออกแบบสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คาดว่าจะได้รับภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีวงงาน ๘ วงงาน ๒. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์มี ๓ รายการ ได้แก่ จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จัดซื้อเตาแก๊สโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ และจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด ๙ นิ้ว ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม : งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๘๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๐.๕๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย ๒. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ๐.๓๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ชุดปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่ได้ทำ PO อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คาดว่าแล้วเสร็จปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทน นายกเทศบาลเมืองยโสธร : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๘๒๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๖๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ (ยส.ถ.๒-๐๐๖๖) งบประมาณ ๔.๘๐๐ ล้านบาท ประกาศราคากลางแล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ๓. โครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

(นางสำเนียง ปราสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

